



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 19 de octubre de 2020

Área de Origen: Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL.

Numero de Contrato: 314 de 2019	Fecha de Suscripción: (6) de (diciembre) de (2019)	Tipo De Contrato: INTERVENTORIA
Plazo Inicial: Cuatro (4) Meses	Fecha de Inicio: (13) de (enero) de (2020)	Fecha de Terminación inicial: (12) de (mayo) de (2020)

Contratista: PABLO MAURICIO CASTRO AVILA

Interventor / Supervisor:
ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)

Valor Inicial: (\$ 219.313.000)

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION N. 012

Adición Valor.	REINICIO	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A.	Fecha Final de Suspensión: 18 de octubre de 2020.	Fecha de reinicio el 19 de octubre de 2020.
CDP No.: N.A		
CRP No.: N.A.		

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.	Suspensión 1 Tiempo: 30 días Suspensión 2 Tiempo: 7 días Suspensión 3 Tiempo: 36 días Suspensión 4 Tiempo: 12 días Suspensión 5 Tiempo: 17 días Suspensión 6 Tiempo: 17 días Suspensión 7 Tiempo: 10 días Suspensión 8 Tiempo: 10 días Suspensión 9 Tiempo: 15 días Ampliación a la suspensión: 7 días	
Valor.		
CDP No.		
Valor.		
CDP No.	Fecha Terminación Final: 20 de octubre de 2020	
Valor.		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO FDLRUU-LP-220-2019, cuyo Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE"



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuenta que el contratista de obra pública mediante oficio Consecutivo. **CPIB-084-2020-INC**, de fecha 19 de octubre de 2020, radico ante la Interventoría, la solicitud de Aval para el Reinicio de la suspensión del contrato COP-308 del 2019, en los siguientes términos:

“(…) Asunto: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO.

Respetado Ingeniero Castro: En razón a la solicitud elevada por CONSORCIO PARQUES IB el día 16 de septiembre de 2020 respecto a la adición y prórroga al contrato de la referencia, la cual a la fecha cuenta con el aval de la interventoría mediante comunicación RUU-2020-079, requerimos el REINICIO del mismo a partir del día 19 de Octubre de 2020 para surtir el proceso de MODIFICACIÓN CONTRACTUAL que se requiere; Esta solicitud se fundamenta en virtud de las nuevas actividades de obra a realizar en los parques adicionales que hacen parte integral del proceso de modificación contractual; Respecto al trámite que está en curso con la Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico para definir el tratamiento silvicultural de los árboles en el parque Gustavo Restrepo, (situación que motivó las suspensiones anteriores) se continua a la espera de la respuesta por parte de estas entidades, No obstante, consideramos que esta situación no limita el reinicio del contrato al tratarse de obras adicionales en diferentes parques de la Localidad. En ese orden de ideas, quedamos a la espera de la gestión a nuestra solicitud.

Cordialmente,

PASTOR LÓPEZ GÓMEZ
Representante Legal. (…)”

De acuerdo con esta solicitud del contratista, La Interventoría, ING. PABLO MAURICIO CASTRO AVILA, presenta ante el FDLRUU y en su nombre al Sr Alcalde Doctor ALEJANDRO RIVERA, según radicado Consecutivo RUU – 2020 – 085 del 19 de octubre de 2020, documento de aval al Reinicio del contrato referenciado en los siguientes términos:

“(…)ASUNTO: REINICIO CONTRATO DE OBRA N° FDLRUU-308-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019 Cordial Saludo, Revisados los motivos expuestos por el contratista en el comunicado adjunto, esta interventoría avala la solicitud de reinicio del contrato de obra a partir del día 19 de octubre para poder dar inicio al trámite de modificación contractual del contrato, ya que esta se requiere para las nuevas actividades de obra a realizar en los parques adicionales que hacen parte integral del proceso de modificación contractual. De igual manera se solicita el reinicio del contrato de interventoría.

Cordialmente

ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA
CC 209.390 Cota
INTERVENTORÍA (…)”




SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL


Con base en las anteriores justificaciones, se hace necesario Reiniciar el contrato y esta supervisión avala técnicamente las justificaciones dadas para proceder a continuar con las actividades que contractualmente son posibles, desde el 19 de octubre de 2020.

APROBACIONES:

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito se apruebe la solicitud de Reinicio del contrato referenciado



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)
SUPERVISOR



HECTOR ENRIQUE ERIRA MORENO
APOYO A LA SUPERVISION