



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 15 de octubre de 2020

Área de Origen: Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL.

Numero de Contrato: 314 de 2019	Fecha de Suscripción: (6) de (diciembre) de (2019)	Tipo De Contrato: INTERVENTORIA
Plazo Inicial: Cuatro (4) Meses	Fecha de Inicio: (13) de (enero) de (2020)	Fecha de Terminación inicial: (12) de (mayo) de (2020)

Contratista: PABLO MAURICIO CASTRO AVILA

Interventor / Supervisor: ALEJANDRO RIVERA CAMERO ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)	Valor Inicial: (\$ 219.313.000)
--	---------------------------------

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION N. 012

Adición Valor.	AMPLIACION A LA SUSPENSION	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A.	diez (10) días	Fecha de reinicio el 26 de octubre de 2020.
CDP No.: N.A	Fecha Final de Suspensión: 15 de octubre de 2020.	
CRP No.: N.A.	Ampliación desde 16 de octubre de 2020 hasta el 25 de octubre de 2020.	

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.	Suspensión 1 Tiempo: 30 días	
Valor.	Suspensión 2 Tiempo: 7 días	
CDP No.	Suspensión 3 Tiempo: 36 días	
	Suspensión 4 Tiempo: 12 días	
	Suspensión 5 Tiempo: 17 días	
	Suspensión 6 Tiempo: 17 días	
Valor.	Suspensión 7 Tiempo: 10 días	
CDP No.	Suspensión 8 Tiempo: 10 días	
Valor.	Suspensión 9 Tiempo: 15 días	
Valor.	Ampliación a la suspensión: 7 días	
CDP No.	Fecha Terminación Final: 30 de octubre de 2020	
Valor.		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO FDLRUU-LP-220-2019, cuyo Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE"



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuenta que el contratista de obra pública mediante oficio Consecutivo. **CPIB-083-2020-INC**, de fecha 15 de octubre de 2020, radico ante la Interventoría, la solicitud de Aval para la Ampliación de la suspensión del contrato COP-308 del 2019, en los siguientes términos:

"(...) Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION DEL CONTRATO POR 10 DIAS

Respetado Ingeniero Castro:

Una vez más elevamos la solicitud de ampliación de la suspensión en vista de que a la fecha el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el JARDÍN BOTÁNICO y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE con número de radicado 2020ER161993 y proceso 4882153 para verificar los códigos SIGAU y determinar el tratamiento silvicultura a realizar a las especies arbóreas en el Parque Gustavo Restrepo (18-164) aún sigue en curso; debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque; En razón a lo anterior, requerimos que la ampliación de la suspensión corresponda a un plazo de diez (10) días, contados a partir del 16 de octubre hasta el 25 de Octubre de 2020, con el fin de continuar esta diligencia ante dichas entidades.

Confiamos que en este tiempo, el presente trámite tenga respuesta oficial y positiva para continuar con las actividades de obra.

Sin otro particular y esperando que la solicitud sea aprobada.

Cordialmente,

PASTOR LÓPEZ GÓMEZ

Representante Legal. (...)"

De acuerdo a esta solicitud del contratista, La Interventoría, ING. PABLO MAURICIO CASTRO AVILA, presenta ante el FDLRUU y en su nombre al Sr Alcalde Doctor ALEJANDRO RIVERA, según radicado Consecutivo RUU – 2020 – 083 del 15 de octubre de 2020, documento de aval a la ampliación de la suspensión del contrato referenciado en los siguientes términos:

"(...) ASUNTO: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA N° FDLRUU-308-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019

Cordial Saludo,

Revisados los motivos expuestos por el contratista en el comunicado adjunto, donde se nos informa que aún no se ha podido culminar el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el JARDÍN BOTÁNICO y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, con número de radicado 2020ER161993 y proceso 4882153 para verificar los códigos SIGAU y determinar el tratamiento silvicultura a realizar a las especies arbóreas en el Parque Gustavo Restrepo (18-164) aún sigue en curso; debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque, por lo tanto, esta interventoría avala la solicitud de ampliación a la suspensión del contrato de obra por 10 días más desde el 16 de octubre hasta el 25 de octubre del presente año.

De igual manera se solicita la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría por el mismo tiempo del contrato de obra.

Cordialmente

ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA

CC 209.390 Cota

INTERVENTORÍA (...)"





SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Con base en las anteriores justificaciones, se hace necesario Ampliar el periodo de suspensión del contrato referenciado por 10 días y esta supervisión avala técnicamente las justificaciones dadas para proceder a ampliar la suspensión, desde el 16 de octubre de 2020.

APROBACIONES:

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito se apruebe la solicitud de Ampliación de la suspensión del contrato referenciado


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)
SUPERVISOR
HECTOR ENRIQUE ERIRA MORENO
APOYO A LA SUPERVISION