



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 16 de septiembre de 2020

Área de Origen: Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL.

Numero de Contrato: 314 de 2019	Fecha de Suscripción: (6) de (diciembre) de (2019)	Tipo De Contrato: INTERVENTORIA
Plazo Inicial: Cuatro (4) Meses	Fecha de Inicio: (13) de (enero) de (2020)	Fecha de Terminación inicial: (12) de (mayo) de (2020)

Contratista: **PABLO MAURICIO CASTRO AVILA**

Interventor / Supervisor: ALEJANDRO RIVERA CAMERO ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)	Valor Inicial: (\$ 219.313.000)
---	---------------------------------

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION N. 011

Adición Valor.	AMPLIACION A LA SUSPENCION	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A.	Siete (7) días Ampliación desde 11 de octubre al 15 de octubre de 2020.	Ampliar el plazo de suspensión por 7 días más quedando como fecha de terminación del contrato el día 19 de octubre de 2020.
CDP No.: N.A		
CRP No.: N.A.		

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.	Suspensión 1 Tiempo: 30 días Suspensión 2 Tiempo: 7 días Suspensión 3 Tiempo: 36 días Suspensión 4 Tiempo: 12 días Suspensión 5 Tiempo: 17 días Suspensión 6 Tiempo: 17 días Suspensión 7 Tiempo: 10 días Suspensión 8 Tiempo: 10 días Suspensión 9 Tiempo: 15 días	
Valor.		
CDP No.		
Valor.		
CDP No.		
Valor.	Fecha Terminación Final: 19 de octubre de 2020	
CDP No.		
Valor.		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO FDLRUU-LP-220-2019, cuyo Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE"



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuenta que el contratista de obra pública mediante oficio Consecutivo. **CPIB-082-2020-INC**, de fecha 8 de octubre de 2020, radico ante la Interventoría, la solicitud de Aval para la Ampliación de la suspensión del contrato COP-308 del 2019, en los siguientes términos:

“(…) Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION DEL CONTRATO POR 7 DIAS

Respetado Ingeniero Castro:

En vista de que a la fecha el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el JARDÍN BOTÁNICO y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, con el fin de verificar los códigos SIGAU y tratamiento silvicultural de las especies arbóreas en el Parque Gustavo Restrepo (18-164) no se ha podido culminar, debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque, solicitamos ampliación a la suspensión por un término de **siete (7) días**, contados a partir del 09 de octubre hasta el 15 de Octubre de 2020, con el fin de continuar esta diligencia ante dichas entidades.

Confiamos que en este tiempo, el trámite ante dichas entidades tenga respuesta oficial y positiva para continuar con las actividades.

Sin otro en particular y esperando que la petición sea aprobada.

Cordialmente,

PASTOR LÓPEZ GÓMEZ

Representante Legal.

CONSORCIO PARQUES IB BOGOTÁ (...)

De acuerdo a esta solicitud del contratista, La Interventoría, ING. PABLO MAURICIO CASTRO AVILA, presenta ante el FDLRUU y en su nombre al Sr Alcalde Doctor ALEJANDRO RIVERA, según radicado **20206810068972** del 8 de octubre de 2020, documento de aval a la ampliación de la suspensión del contrato referenciado en los siguientes términos:

“(…) ASUNTO: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA N° FDLRUU-308-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019

Cordial Saludo,

Revisados los motivos expuestos por el contratista en el comunicado adjunto, donde se nos informa que aún no se ha podido culminar el trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el JARDÍN BOTÁNICO y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, con el fin de verificar los códigos SIGAU y tratamiento silvicultural de las especies arbóreas en el

Parque Gustavo Restrepo (18-164) debido a que se encuentran aún pendientes procedimientos internos de radicación de documentación y programación de visita por parte de la SDA al parque, por lo tanto, esta interventoría avala la solicitud de ampliación a la suspensión del contrato de obra por 7 días más desde el 9 de octubre hasta el 15 de octubre del presente año.

De igual manera se solicita la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría por el mismo tiempo del contrato de obra.

Cordialmente

ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA

CC 209.390 Cota

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (...)




SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Con base en las anteriores justificaciones, se hace necesario Ampliar el periodo de suspensión del contrato referenciado por 7 días y esta supervisión avala técnicamente las justificaciones dadas para proceder a ampliar la suspensión, desde el 11 de octubre de 2020.

APROBACIONES:

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito se apruebe la solicitud de Ampliación de la suspensión del contrato referenciado



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)
SUPERVISOR



HECTOR ENRIQUE ERIRA MORENO
APOYO A LA SUPERVISION