



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 10 de septiembre de 2020

Área de Origen: Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL.

Numero de Contrato: 308 de 2019	Fecha de Suscripción: (6) de (diciembre) de (2019)	Tipo De Contrato: INTERVENTORIA
Plazo Inicial: Cuatro (4) Meses	Fecha de Inicio: (13) de (enero) de (2020)	Fecha de Terminación inicial: (12) de (mayo) de (2020)

Contratista: PABLO MAURICIO CASTRO AVILA

Interventor / Supervisor: ALEJANDRO RIVERA CAMERO ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)	Valor Inicial: (\$ 219.313.000)
--	---------------------------------

II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION N. 009

Adición Valor.	AMPLIACION A LA SUSPENSION	Modificación o aclaración otras cláusulas
N.A.	Diez (10) días Fecha Final de Suspensión: 13 de septiembre de 2020. Ampliación desde 14 de septiembre de 2020	Fecha de reinicio el 24 de septiembre de 2020.
CDP No.: N.A		
CRP No.: N.A.		

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.	Suspensión 1 Tiempo: 30 días Suspensión 2 Tiempo: 4 días Suspensión 3 Tiempo: 30 días Suspensión 4 Tiempo: 15 días Suspensión 5 Tiempo: 7 días Suspensión 6 Tiempo: 17 días Suspensión 7 Tiempo: 10 días	
Valor.		
CDP No.		
Valor.		
CDP No.	Fecha Terminación Final: 26 de septiembre de 2020	
Valor.		
CDP No.		
Valor.		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROCESO FDLRUU-LP-220-2019, cuyo Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE"



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Teniendo en cuenta que el contratista de obra pública mediante oficio Consecutivo. **CPIB-076-2020-INC**, de fecha 10 de septiembre de 2020, radico ante la Interventoría, la solicitud de Aval para la Ampliación de la suspensión del contrato COP-308 del 2019, en los siguientes términos:

"(...) Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO POR 10 DIAS

Respetado Ingeniero Castro:

En virtud al procedimiento y al trámite interadministrativo que se lleva a cabo con el Jardín Botánico y la SDA, con el fin de verificar los códigos SIGAU y tratamiento silvicultural de las especies arbóreas para el Parque Gustavo Restrepo (18-164), se indica que el procedimiento faltante se refiere exactamente al pago de la evaluación, radicación de documentación y programación visita por parte del SDA al parque.

Conforme a lo anterior solicitamos ampliación a la suspensión por el término de diez (10) días, desde el 14 de septiembre hasta el 23 de septiembre, con el fin de continuar con el trámite administrativo ante el JDB, la SDA.

Aclarando que el tiempo solicitado puede ser más o menos, dependiendo de la respuesta que obtengamos de dichas entidades.

Sin otro en particular y esperando que la petición sea aprobada.

Cordialmente,

PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ

Representante Legal (...)"

De acuerdo a esta solicitud del contratista, La Interventoría, ING. PABLO MAURICIO CASTRO AVILA, presenta ante el FDLRUU y en su nombre al Sr Alcalde Doctor ALEJANDRO RIVERA, según radicado Consecutivo RUU – 2020 – 076 del 10 de septiembre de 2020, documento de aval a la ampliación de la suspensión del contrato referenciado en los siguientes términos:

"(...) ASUNTO: AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA N° FDLRUU-308-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° FDLRUU-CI-314-2019

Cordial Saludo,

Revisados los motivos expuestos por el contratista en el comunicado adjunto, donde se nos informa que aún no se ha logrado conseguir el tema de recibo de pago por el tema de Evaluación por parte de la SDA y que hasta no tener una respuesta por parte de la entidad no se puede reiniciar el contrato para continuar con su ejecución, por lo tanto, esta

interventoría avala la solicitud de ampliación a la suspensión del contrato por 10 días más desde el 14 de septiembre hasta el 23 de septiembre del presente año.

De igual manera se solicita la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría por el mismo tiempo del contrato de obra.

Cordialmente

ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA

CC 209.390 Cota

INTERVENTORÍA (...)"




SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Con base en las anteriores justificaciones, se hace necesario Ampliar el periodo de suspensión del contrato referenciado por 10 días y esta supervisión avala técnicamente las justificaciones dadas para proceder a ampliar la suspensión, desde el 14 de septiembre de 2020.

APROBACIONES:

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito se apruebe la solicitud de Ampliación de la suspensión del contrato referenciado



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE (E)
SUPERVISOR



HECTOR ENRIQUE ERIRA MORENO
APOYO A LA SUPERVISION