

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1					
		VERSIÓN		1																	
		PÁGINA		1 de 4																	
														FECHA		10/07/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 9 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.					
														(Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37 de fecha junio de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
EXP-1		EXPLANACIONES						\$ 10 953 400 055.00						\$ 7 984 925 559.00		\$ 9 270 306 873.00					
1 (1-11601)	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326.00	\$ 10 685 934.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
2 (1)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408.00	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00				183.00	\$ 20 753 664.00	183.00	\$ 20 753 664.00				
2.1 (1-11601)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408.00	\$ -	2 680.00	\$ 303 933 440.00				2 101.00	\$ 238 270 208.00	2 680.00	\$ 303 933 440.00				
2.2 (1-14101)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408.00	\$ -	195.00	\$ 22 114 560.00				35.00	\$ 3 969 280.00	195.00	\$ 22 114 560.00				
3 (1-11601)	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636.00	\$ 77 295 960.00	2 110.00	\$ 146 931 960.00				1 296.00	\$ 90 248 256.00	2 110.00	\$ 146 931 960.00				
4 (1-11601)	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579.00	\$ 397 395 768.00	1 000.00	\$ 12 579 000.00				96.00	\$ 1 207 584.00	1 000.00	\$ 12 579 000.00				
5 (1-11601)	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995.00	\$ 1 376 771 270.00	152 746.00	\$ 1 526 696 270.00	+	5 000.00	\$ 49 975 000.00	148 193.00	\$ 1 481 189 035.00	157 746.00	\$ 1 576 671 270.00				
6 (1-11601)	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747.00	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00				783.00	\$ 7 631 901.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00				
7 (1-11601)	220.1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465.00	\$ 1 968 996 330.00	182 615.00	\$ 2 276 295 975.00	+	10 400.00	\$ 129 636 000.00	182 615.00	\$ 2 276 295 975.00	193 015.00	\$ 2 405 931 975.00				
8 (1-11601)	221.1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609.00	\$ 48 271 746.00	2 026.00	\$ 37 701 834.00				114.00	\$ 2 121 426.00	2 026.00	\$ 37 701 834.00				
9 (1-11601)	223.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521.00	\$ 269 229 237.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
10 (1-11601)	236.1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574.00	\$ 6 770 614 880.00	65 280.00	\$ 5 586 270 720.00	-	-10 000.00	\$ -855 740 000.00	45 145.00	\$ 3 863 238 230.00	55 280.00	\$ 4 730 530 720.00				
GRN-2		AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES						\$ 37 570 774 588.00		0.00				\$ 12 220 566 654.00		\$ 14 927 722 584.00					
11 (2-11602)	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927.00	\$ 603 832 968.00	476 376.00	\$ 441 600 552.00	+	70 000.00	\$ 64 890 000.00	476 376.00	\$ 441 600 552.00	546 376.00	\$ 506 490 552.00				
12 (2-11602)	311.1	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875.00	\$ 1 216 470 000.00	29 803.00	\$ 3 513 028 625.00				25 076.00	\$ 2 955 833 500.00	29 803.00	\$ 3 513 028 625.00				
13 (2-11602)	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273.00	\$ 19 503 822 900.00	59 991.00	\$ 9 974 883 543.00	-	-5 000.00	\$ -831 365 000.00	42 542.00	\$ 7 073 585 966.00	54 991.00	\$ 9 143 518 543.00				
14 (2-11602)	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217.00	\$ 14 258 769 040.00	9 792.00	\$ 1 764 684 864.00				9 708.00	\$ 1 749 546 636.00	9 792.00	\$ 1 764 684 864.00				
15 (2-11602)	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624.00	\$ 1 987 879 680.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
PAV-3		PAVIMENTOS ASFALTICOS						\$ 60 380 305 149.00		0.00				\$ 8 679 728 600.00		\$ 9 157 229 540.00					
16 (8-11603)	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710.00	\$ 1 196 662 830.00	58 574.00	\$ 158 735 540.00	+	207.00	\$ 560 970.00	57 785.00	\$ 156 597 350.00	58 781.00	\$ 159 296 510.00				
17 (8-11603)	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991.00	\$ 879 171 843.00	58 950.00	\$ 117 369 450.00	+	207.00	\$ 412 137.00	58 161.00	\$ 115 798 551.00	59 157.00	\$ 117 781 587.00				
18 (8-11603)	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050.00	\$ 30 768 901 200.00	5 997.00	\$ 4 935 830 850.00	+	6.00	\$ 4 938 300.00	5 903.40	\$ 4 858 793 370.00	6 003.00	\$ 4 940 769 150.00				
19 (8-11603)	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250.00	\$ 22 797 439 000.00	4 295.16	\$ 3 535 990 470.00				4 102.20	\$ 3 377 136 150.00	4 295.16	\$ 3 535 990 470.00				
20 (8-11603)	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777.00	\$ 4 328 471 676.00	423.10	\$ 367 156 449.00				185.10	\$ 160 625 523.00	423.10	\$ 367 156 449.00				
21 (8-11601)	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822.00	\$ 189 337 200.00	386.00	\$ 28 109 292.00				148.00	\$ 10 777 656.00	386.00	\$ 28 109 292.00				
22 (8-11601)	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894.00	\$ 205 124 400.00	0.00	\$ -	+	103.00	\$ 8 126 082.00	0.00	\$ -	103.00	\$ 8 126 082.00				
23 (8-11603)	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342.00	\$ 15 197 000.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
EYD-4		ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ 28 069 719 057.00						\$ 17 065 438 187.00		\$ 28 429 455 212.00					
24 (6)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667.00	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00				10 719.00	\$ 350 157 573.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00				
24.1 (6-11604)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	48 753.00	\$ 1 592 614 251.00	+	13 000.00	\$ 424 671 000.00	47 588.20	\$ 1 554 563 729.00	61 753.00	\$ 2 017 285 251.00				
24.2 (6-11606)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	7 000.00	\$ 228 669 000.00	+	3 000.00	\$ 98 001 000.00	2 597.50	\$ 84 852 533.00	10 000.00	\$ 326 670 000.00				
24.3 (6-14101)	600.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667.00	\$ -	7 000.00	\$ 228 669 000.00				3 634.50	\$ 118 728 212.00	7 000.00	\$ 228 669 000.00				
25 (6-11604)	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832.00	\$ 115 845 888.00	12 084.50	\$ 541 772 304.00	+	1 500.00	\$ 67 248 000.00	7 672.60	\$ 343 978 003.00	13 584.50	\$ 609 020 304.00				
26 (6)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520.00	\$ 155 629 760.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
26.1 (6-11604)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520.00	\$ -	838.00	\$ 132 001 760.00				0.00	\$ -	838.00	\$ 132 001 760.00				
26.2 (6-11606)	610.5	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520.00	\$ -	150.00	\$ 23 628 000.00				0.00	\$ -	150.00	\$ 23 628 000.00				
27 (7)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693.00	\$ 1 376 829 660.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
27.1 (7-11606)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	0.00	\$ -	+	32.00	\$ 71 062 176.00	0.00	\$ -	32.00	\$ 71 062 176.00				
27.2 (7-14102)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	393.00	\$ 872 732 349.00				370.20	\$ 822 100 549.00	393.00	\$ 872 732 349.00				
28 (7-14102)	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598.00	\$ 4 546 604 840.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -				
29 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362.00	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00				474.00	\$ 419 187 588.00	474.00	\$ 419 187 588.00				
29.1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	3 617.00	\$ 3 198 737 354.00	+	1 400.00	\$ 1 238 106 800.00	2 840.10	\$ 2 511 676 516.00	5 017.00	\$ 4 436 844 154.00				
29.2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	680.00	\$ 601 366 160.00	+	800.00	\$ 707 489 600.00	145.40	\$ 128 586 235.00	1 480.00	\$ 1 308 855 760.00				
30 (7-14104)	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498.00	\$ 1 521 608 092.00	674.00	\$ 705 339 652.00				256.70	\$ 268 636 037.00	674.00	\$ 705 339 652.00				
31 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000.00	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00				20.30	\$ 14 595 700.00	115.90	\$ 83 332 100.00				
32 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306.00	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00				126.00	\$ 63 542 556.00	126.00	\$ 63 542 556.00				
32.1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	444.00	\$ 223 911 864.00	+	280.00	\$ 141 205 680.00	443.10	\$ 223 457 989.00	724.00	\$ 365 117 544.00				

229

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1									
														VERSIÓN		1									
														PÁGINA		2 de 4									
														FECHA		10/07/2024 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 9 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				No. (Indicar No. y fecha)									
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
No. DE ORDEN		ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37 de fecha junio de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS										
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 8 - FECHA 10/03/2024		PRESENTES														
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
32,2 (6-11606)		630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	45.00	\$ 22 693 770.00	+	40.00	\$ 20 172 240.00	8.60	\$ 4 337 032.00	85.00	\$ 42 866 010.00							
32,3 (6-14101)		630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	45.00	\$ 22 693 770.00				1.80	\$ 907 751.00	45.00	\$ 22 693 770.00							
33 (6-11604)		630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906.00	\$ 121 679 184.00	1 071.00	\$ 493 630 326.00	+	500.00	\$ 230 453 000.00	1 018.80	\$ 469 571 033.00	1 571.00	\$ 724 083 326.00							
34 (4-14104)		632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017.00	\$ 55 897 734.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -							
35 (4)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378.00	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00				37 305.10	\$ 200 626 828.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00							
35,1 (4-11604)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	440 337.90	\$ 2 368 137 226.00	+	75 000.00	\$ 403 350 000.00	340 208.80	\$ 1 829 642 926.00	515 337.90	\$ 2 771 487 226.00							
35,2 (4-11606)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	150 000.00	\$ 806 700 000.00	+	50 000.00	\$ 268 900 000.00	17 197.10	\$ 92 486 004.00	200 000.00	\$ 1 075 600 000.00							
35,3 (4-14102)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	120 000.00	\$ 645 360 000.00	+	40 000.00	\$ 215 120 000.00	95 867.30	\$ 515 574 339.00	160 000.00	\$ 860 480 000.00							
35,4 (4-14104)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	80 000.00	\$ 430 240 000.00				0.00	\$ -	80 000.00	\$ 430 240 000.00							
35,5 (4-11603)		640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	180 000.00	\$ 968 040 000.00				86 340.20	\$ 464 337 596.00	180 000.00	\$ 968 040 000.00							
36 (6-14104)		642.1	642-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463.00	\$ 95 590 224.00	60.00	\$ 119 487 780.00				0.00	\$ -	60.00	\$ 119 487 780.00							
37 (4-14104)		650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740.00	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00				1 909.80	\$ 22 421 052.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00							
38 (3-11608)		650.3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364.00	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00				55 628.50	\$ 20 248 774.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00							
39 (4-14104)		650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286.00	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00				55 628.50	\$ 238 423 751.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00							
40 (6-11604)		661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037.00	\$ 544 029 600.00	1 450.00	\$ 986 053 650.00	+	800.00	\$ 544 029 600.00	1 450.00	\$ 986 053 650.00	2 250.00	\$ 1 530 083 250.00							
41 (6-11604)		663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621.00	\$ 13 857 168.00	208.00	\$ 13 857 168.00				0.00	\$ -	208.00	\$ 13 857 168.00							
42 (6-11604)		663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113.00	\$ 114 339 000.00	20 500.00	\$ 781 316 500.00				8 960.00	\$ 341 492 480.00	20 500.00	\$ 781 316 500.00							
43 (6-11604)		671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979.00	\$ 3 408 257 844.00	0.00	\$ -				0.00	\$ -	0.00	\$ -							
44 (8-11604)		673.1	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093.00	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00				34 843.00	\$ 281 984 399.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00							
45 (6-11604)		673.2	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140.00	\$ 1 383 627 600.00	31 875.00	\$ 4 721 962 500.00				25 024.70	\$ 3 707 159 058.00	31 875.00	\$ 4 721 962 500.00							
46 (6-11604)		673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371.00	\$ 910 792 740.00	8 000.00	\$ 1 474 968 000.00				5 348.50	\$ 986 108 294.00	8 000.00	\$ 1 474 968 000.00							
		SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				\$ 2 153 626 142.00							\$ 821 591 476.00	\$ 2 403 626 172.00								
47 (8-11607)		700.1	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794.00	\$ 340 276 950.00	169 701.00	\$ 304 443 594.00				0.00	\$ -	169 701.00	\$ 304 443 594.00							
48 (8-11607)		700.2	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987.00	\$ 5 098 895.00	85.00	\$ 5 098 895.00				0.00	\$ -	85.00	\$ 5 098 895.00							
49 (8-11607)		701.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346.00	\$ 216 269 898.00	29 910.00	\$ 249 628 860.00				0.00	\$ -	29 910.00	\$ 249 628 860.00							
50 (4-11607)		710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	446.00	\$ 398 008.00	\$ 177 511 568.00	446.00	\$ 177 511 568.00				0.00	\$ -	446.00	\$ 177 511 568.00							
51 (4-11607)		710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033.00	\$ 743 681 273.00	2 281.00	\$ 743 681 273.00				0.00	\$ -	2 281.00	\$ 743 681 273.00							
52 (4-11607)		720.1	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373.00	\$ 23 494 316.00	92.00	\$ 23 494 316.00				0.00	\$ -	92.00	\$ 23 494 316.00							
53 (4-11607)		730.1	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532.00	\$ 592 006 176.00	3 785.00	\$ 872 563 620.00				3 470.00	\$ 799 946 040.00	3 785.00	\$ 872 563 620.00							
54 (4-11607)		730.2	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189.00	\$ 17 129 374.00	86.00	\$ 8 874 254.00				68.00	\$ 7 016 852.00	86.00	\$ 8 874 254.00							
55 (4-11607)		740.1	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031.00	\$ 38 157 692.00	832.00	\$ 18 329 792.00				664.00	\$ 14 628 584.00	832.00	\$ 18 329 792.00							
		OBRA-6			OBRAS VARIAS				\$ 263 768 265.00							\$ 57 936 460.00	\$ 123 632 103.00								
56 (6-11606)		810.1P		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228.00	\$ 137 366 580.00	400.00	\$ 44 491 200.00				0.00	\$ -	400.00	\$ 44 491 200.00							
57 (6-11606)		810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835.00	\$ 126 401 685.00	4 201.80	\$ 79 140 903.00				3 076.00	\$ 57 936 460.00	4 201.80	\$ 79 140 903.00							
		TRANS-7			TRANSPORTE				\$ 5 723 929 075.00							\$ 14 653 048 013.00	\$ 16 229 917 248.00								
58 (3-11608)		900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175.00	\$ 5 701 721 575.00	12 907 967.17	\$ 15 166 861 425.00	+	885 828.36	\$ 1 040 848 323.00	12 467 846.45	\$ 14 649 719 590.00	13 793 795.53	\$ 16 207 709 748.00							
59 (3-11608)		900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175.00	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00				2 832.70	\$ 3 328 423.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00							
		NP			ÍTEMES NO PREVISTOS				\$ -							\$ 45 236 308 612.00	\$ 64 573 632 602.00								
60 (1-11601)		210.1.3P		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas inundables	m3	0.00	\$ 39 009.00	\$ -	181 495.00	\$ 7 079 938 455.00	+	10 400.00	\$ 405 693 600.00	181 362.00	\$ 7 074 750 258.00	191 895.00	\$ 7 485 632 055.00							
61 (6-11603)		661.2P		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3	0.00	\$ 853 230.00	\$ -	47 892.40	\$ 40 863 232 452.00	-	-7 800.00	-\$ 6 655 194 000.00	29 360.20	\$ 25 051 003 446.00	40 092.40	\$ 34 208 038 452.00							
62 (6-11604)		610.1P		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m	0.00	\$ 1 923 475.00	\$ -	180.00	\$ 346 225 500.00				71.00	\$ 136 566 725.00	180.00	\$ 346 225 500.00							
63 (8-11604)		201.12	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2	0.00	\$ 9 165.00	\$ -	185 940.00	\$ 1 704 140 100.00				135 494.60	\$ 1 241 808 009.00	185 940.00	\$ 1 704 140 100.00							
64 (6-11604)		671.1P		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0.00	\$ 799 420.00	\$ -	10 253.00	\$ 8 196 453 260.00	-	-1 000.00	-\$ 799 420 000.00	6 377.00	\$ 5 097 901 340.00	9 253.00	\$ 7 397 033 260.00							
65 (8-11607)		2P		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento	m	0.00	\$ 1 478.00	\$ -	124 000.00	\$ 183 272 000.00				0.00	\$ -	124 000.00	\$ 183 272 000.00							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1	
		VERSIÓN		1													
		PÁGINA		3 de 4													

FECHA														10/07/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 9 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.			
(Indicar No. y fecha)																			

CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930																			

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37 de fecha junio de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 8 - FECHA 10/03/2024		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
									CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD					VALOR
66 (6-11604)	610.8P		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3	0.00	\$ 153 337.00	\$ -	15 926.00	\$ 2 442 045 062.00	+	7 700.00	\$ 1 180 694 900.00	12 883.20	\$ 1 975 471 238.00	23 626.00	\$ 3 622 739 962.00
67 (4-11604)	640.3P		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg	0.00	\$ 8 056.00	\$ -	6 555.00	\$ 52 807 080.00				4 096.60	\$ 33 002 210.00	6 555.00	\$ 52 807 080.00
68 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u	0.00	\$ 4 665 181.00	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00				8.00	\$ 37 321 448.00	8.00	\$ 37 321 448.00
69 (6-14104)	642.2P		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m	0.00	\$ 2 124 081.00	\$ -	18.60	\$ 39 507 907.00				0.00	\$ -	18.60	\$ 39 507 907.00
70 (5-14104)	650.2P		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg	0.00	\$ 13 401.00	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00				51 217.40	\$ 686 364 377.00	51 217.40	\$ 686 364 377.00
71 (7-14104)	731.1P		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m	0.00	\$ 251 064.00	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00				61.00	\$ 15 314 904.00	312.00	\$ 78 331 968.00
72 (1-11606)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 177 821.00	\$ -	600.00	\$ 106 692 600.00				423.00	\$ 75 218 283.00	600.00	\$ 106 692 600.00
73 (1-11606)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 101 156.00	\$ -	230.00	\$ 23 265 880.00				55.00	\$ 5 563 580.00	230.00	\$ 23 265 880.00
74 (6-11606)	810.2P		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2	0.00	\$ 15 624.00	\$ -	79 900.00	\$ 1 248 357 600.00				58 203.00	\$ 909 363 672.00	79 900.00	\$ 1 248 357 600.00
75 (6-11606)	810.4P		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2	0.00	\$ 21 533.00	\$ -	20 000.00	\$ 430 660 000.00				872.00	\$ 18 776 776.00	20 000.00	\$ 430 660 000.00
76 (6-11606)	811.1P		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3	0.00	\$ 37 179.00	\$ -	43 003.00	\$ 1 598 808 537.00	+	29 375.00	\$ 1 092 133 125.00	32 756.00	\$ 1 217 835 324.00	72 378.00	\$ 2 690 941 662.00
77 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m	0.00	\$ 13 537.00	\$ -	5 785.00	\$ 78 311 545.00				40.00	\$ 541 480.00	5 785.00	\$ 78 311 545.00
78 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m	0.00	\$ 7 209.00	\$ -	5 675.00	\$ 40 911 075.00				69.00	\$ 497 421.00	5 675.00	\$ 40 911 075.00
79 (8-11606)	683.6P		683.6P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m	0.00	\$ 21 337.00	\$ -	670.80	\$ 14 312 860.00	+	2 050.00	\$ 43 740 850.00	632.40	\$ 13 493 519.00	2 720.80	\$ 58 053 710.00
80 (6-11601)	600.2.1P		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3	0.00	\$ 81 263.00	\$ -	450.00	\$ 36 568 350.00				233.00	\$ 18 934 279.00	450.00	\$ 36 568 350.00
81 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m	0.00	\$ 297 167.00	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00				2 080.00	\$ 618 107 360.00	2 080.00	\$ 618 107 360.00
82 (7-14104)	630.1P		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3	0.00	\$ 2 731 282.00	\$ -	48.80	\$ 133 286 562.00				31.00	\$ 84 669 742.00	48.80	\$ 133 286 562.00
83 (5-14104)	641.1P		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg	0.00	\$ 42 370.00	\$ -	2 469.50	\$ 104 632 715.00	+	2 469.50	\$ 104 632 715.00	0.00	\$ -	4 939.00	\$ 209 265 430.00
84 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 124 988.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00				0.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00
85 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 194 455.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00				0.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00
86 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 974 124.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00				6.00	\$ 5 844 744.00	10.00	\$ 9 741 240.00
87 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 1 727 076.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00				0.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00
88 (6-11604)	7P		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m	0.00	\$ 68 446.00	\$ -	3 282.00	\$ 224 639 772.00				851.00	\$ 58 247 546.00	3 282.00	\$ 224 639 772.00
89 (6-11604)	8P		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m	0.00	\$ 50 750.00	\$ -	231.40	\$ 11 743 550.00				225.00	\$ 11 418 750.00	231.40	\$ 11 743 550.00
90 (6-11604)	9P		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 186 708.00	\$ -	2 840.00	\$ 530 250 720.00	+	1 900.00	\$ 354 745 200.00	894.00	\$ 166 916 952.00	4 740.00	\$ 884 995 920.00
91 (6-11604)	10P		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 110 223.00	\$ -	530.00	\$ 58 418 190.00				120.00	\$ 13 226 760.00	530.00	\$ 58 418 190.00
92 (6-11604)	672.2 P		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 74 897.00	\$ -	3 500.00	\$ 262 139 500.00				2 020.00	\$ 151 291 940.00	3 500.00	\$ 262 139 500.00
93 (6-11604)	672.2.1		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u	0.00	\$ 5 153 478.00	\$ -	82.00	\$ 422 585 196.00				24.00	\$ 123 683 472.00	82.00	\$ 422 585 196.00
94 (6-11606)	674.1P		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	0.00	\$ 139 817.00	\$ -	2 739.50	\$ 383 028 672.00				0.00	\$ -	2 739.50	\$ 383 028 672.00
95 (6-11606)	681.3P		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3	0.00	\$ 237 003.00	\$ -	680.00	\$ 161 162 040.00	+	500.00	\$ 118 501 500.00	178.00	\$ 42 186 534.00	1 180.00	\$ 279 663 540.00

MA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1									
												VERSIÓN		1									
												PÁGINA		4 de 4									
												FECHA		10/07/2024 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA:		Grupo Norte				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				Córdoba		ACTA No.: 9 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒									
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐		No.		(Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930											
No. DE ORDEN		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.37 de fecha junio de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS							
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 8 - FECHA 10/03/2024		PRESENTES											
				GR. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
96 (8-11606)		683.2				683.2		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	\$ 29 841.00	\$ -	2 092.50	\$ 62 442 293.00	+	3 766.00	\$ 112 381 206.00	2 092.50	\$ 62 442 293.00	5 858.50	\$ 174 823 499.00		
97 (4-11607)		710.1P				710.1P		Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u	0.00	\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00				2.00	\$ 49 273 214.00	2.00	\$ 49 273 214.00		
98 (4-11607)		710.1P				710.1P		Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u	0.00	\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00				2.00	\$ 3 369 826.00	2.00	\$ 3 369 826.00		
99 (3-11608)		900.1P				900.1P		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est	0.00	\$ 1 149.00	\$ -	235 504.00	\$ 270 594 096.00				205 310.00	\$ 235 901 190.00	235 504.00	\$ 270 594 096.00		
Ajuste al peso														\$ 1.00			\$ (4.00)			\$ (3.00)			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												\$ 145 115 522 331		\$ 145 115 522 331				\$ -		\$ 106 719 543 561		\$ 145 115 522 331	
												\$ 18 736 504 837		\$ 18 736 504 837				\$ -		\$ 16 591 961 186		\$ 18 736 504 837	
												\$ 650 475 331		\$ 650 475 331				\$ -		\$ -		\$ 650 475 331	
												\$ 164 502 502 499		\$ 164 502 502 499				\$ -		\$ 123 311 504 747		\$ 164 502 502 499	
												\$ 1 202 133 672		\$ 1 202 133 672				\$ -		\$ 901 122 535		\$ 1 202 133 672	
												\$ 165 704 636 171		\$ 165 704 636 171				\$ -		\$ 124 212 627 282		\$ 165 704 636 171	
												\$ 1 150 000 000		\$ 1 150 000 000				\$ -		\$ 1 149 647 954		\$ 1 150 000 000	
												\$ 218 500 000		\$ 218 500 000				\$ -		\$ 218 433 112		\$ 218 500 000	
												\$ 1 368 500 000		\$ 1 368 500 000				\$ -		\$ 1 368 081 066		\$ 1 368 500 000	
												\$ 3 759 541 759		\$ 3 759 541 759				\$ -		\$ 2 395 405 534		\$ 3 759 541 759	
												\$ 640 000 000		\$ 640 000 000				\$ -		\$ 640 000 000			
												\$ 171 472 677 930		\$ 171 472 677 930				\$ -		\$ 127 976 113 882		\$ 171 472 677 930	
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRA Y CON ELLO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LA MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (5, 7, 58, 60) SE DA PARA DAR ALCANCE EN CANTIDADES TENIENDO EN CUENTA ALGUNOS AJUSTES GEOMÉTRICOS LO CUAL AFECTO LOS ALINEAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES GENERANDO CORTES Y LLENOS CORRESPONDIENTEMENTE; (11) SE DA TENIENDO EN CUENTA EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS Y LA PROYECCIÓN QUE SE TIENE PARA MEJORAMIENTOS EN LA TRANSITABILIDAD DEL CORREDOR; (16, 17, 18) SE AJUSTAN PARA DAR CIERRE A LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTO ASFALTICO EN K2 AL K8; (22) SE REQUIERE DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO Y BACHEO DEL K0 AL K2; (24.1, 29.1, 32.1, 33, 35.1, 40, 66) SE																							