

INFORME DE OBRA
01 AGOSTO – 11 AGOSTO

CONTRATO: CS-001-2025

OBJETO:

“TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE UBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008”.

CONTRATISTA DE OBRA:

M&L CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.

INTERVENTORÍA:

INGENIERÍA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE:

REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA

EL BAGRE, ANTIOQUIA

2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
JUSTIFICACION DEL PROYECTO	4
LOCALIZACIÓN	4
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	6
PRESUPUESTO OFICIAL.....	7
ESTADO DE PÓLIZAS.....	8
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.....	9
SEGURIDAD SOCIAL.....	9
INFORME DE EJECUCIÓN	10
CRONOGRAMA	11
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	13
AVANCE FINANCIERO	14
AVANCE FÍSICO.....	15
CORRESPONDENCIA	22
DIFICULTADES PRESENTADAS	24
CONCLUSIONES.....	24
ANEXOS.....	25

CONCRETOS Y DISEÑOS

INTRODUCCIÓN

El municipio de El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, es reconocido por su actividad minera, especialmente la explotación de oro, que representa la principal fuente de ingresos para una parte importante de la población. Esta actividad, aunque significativa desde el punto de vista económico, ha estado tradicionalmente ligada al uso de mercurio, una práctica que implica riesgos ambientales y de salud para las comunidades mineras.

En este contexto, el contrato **CS-001-2025** tiene como propósito transformar los procesos productivos mineros de subsistencia en el municipio de El Bagre, mediante la implementación de tecnologías limpias y el fortalecimiento de capacidades técnico-ambientales. A través de este proyecto se busca promover la eliminación del uso de mercurio, aumentar la eficiencia en la recuperación del oro y fomentar prácticas de minería responsable y segura.

Para cumplir estos objetivos, se llevó a cabo el suministro de herramientas especializadas como la *matraca Sluice box plegable versátil*, *suministro de batea de fibra*, *suministro de kit de identificación (chaleco reflectivo y sombrero tela)* y *logística y transporte de distribución* y la ejecución de cinco talleres de formación dirigidos a cuarenta (40) asistentes por sesión. Estos espacios de capacitación abordaron temas fundamentales como asociatividad, acceso al sector financiero, técnicas de extracción limpia, buenas prácticas mineras, y seguridad y salud en el trabajo. La articulación entre la comunidad minera, el contratista y la interventoría permitió un desarrollo exitoso de las actividades, contribuyendo de manera positiva al fortalecimiento del sector minero artesanal de El Bagre.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El municipio de El Bagre, Antioquia, cuenta con una alta concentración de mineros de subsistencia que aún emplean prácticas tradicionales con uso de mercurio, lo que genera graves impactos ambientales y riesgos para la salud humana. Este proyecto busca responder a esa problemática mediante la transformación tecnológica y el fortalecimiento de capacidades técnico-ambientales. A través del suministro de herramientas limpias y la formación especializada, se pretende mejorar la eficiencia en la recuperación de oro, reducir el uso de sustancias tóxicas y avanzar hacia una minería más segura, responsable y sostenible, alineada con las políticas nacionales e internacionales de protección ambiental.

El Municipio de El Bagre Antioquia, registra un total de 9.295 mineros de subsistencia, de los cuales 4.993 son mujeres, que equivale a un 54% y 4.302 son hombres, que equivalen al 46%, distribuidos en 99 veredas, cifra la cual muestra la relevancia de esta actividad económica en la población y el papel de la mujer en la minería artesanal en la Región Del Bajo Cauca Antioqueño.

Entre los datos registrados, se clasifican los siguientes: Nivel educativo, donde, el 27% de la población no cuenta con estudios formales, el 60% ha cursado únicamente educación primaria y el 14% ha alcanzado el nivel de educación secundaria. Respecto al nivel socioeconómico, según la clasificación del SISBEN, se tiene que pertenecen al Grupo A, 3.779 personas; Grupo B, 2.953 personas; Grupo C, 619 personas; Grupo D, 64 personas.

LOCALIZACIÓN

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se

encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

Su altura sobre el nivel del mar es de 50 m El clima es cálido y muy húmedo, con un período seco más o menos prolongado. El periodo de lluvias comienza en abril y se prolonga hasta el mes de noviembre, interrumpiéndose por pequeños veranos entre julio y agosto. Los factores que determinan el clima se caracterizan por precipitaciones que varían entre 2.400 y 4.000 milímetros, temperaturas entre 26 y 36 °C y una humedad relativa que supera el 80%.

Imagen 1. Ubicación general del departamento de Antioquia y municipio de El Bagra.



Fuente. Google Maps

CONCRETOS Y DISEÑOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	CS-001-2025
Proceso	Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales; para Fomentar la Eliminación del uso de Mercurio y Mejorar la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia en El Municipio de El Bagre Antioquia con BPIN 2023052500008
Entidad Contratante	Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca
NIT Entidad Contratante	901.500.213-6
Supervisor del Contrato	Julián Ángel Rincón – Subdirector de Proyectos RPG-BC
Contratista de Obra	M&L Construcciones y Diseños S.A.S.
NIT Contratista de Obra	901.788.713-1
Contratista de Interventoría	Ingeniería, Soluciones y Construcciones ISC S.A.S.
NIT Interventoría	901.203.488-0
Valor del Contrato de Obra	Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos M.L (\$1.458.865.864)
Fecha del contrato	14 de mayo de 2025
Fecha de acta de inicio	14 de mayo de 2025
Plazo inicial	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de terminación	Once (11) de agosto de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO TOTAL					
Objetivo General: Aumentar los niveles de producción y eliminar en el uso de mercurio en el proceso de recuperación de mineral aurífero de los mineros de subsistencia en el municipio de El Bagre, Antioquia					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
1	Objetivo específico 1: Transferir tecnologías para la producción limpias por medio de la dotación de equipos para el proceso recuperación de mineral aurífero de los mineros de subsistencia.				
1.1	SUMINISTRO DE MATRACAS SLUICE BOX PLEGABLE VERSATIL	Unidad	320	\$ 2,628,613	\$ 841,156,000.00
1.2	SUMINISTRO DE BATEA DE FIBRA	Unidad	320	\$ 386,000	\$ 123,520,000.00
1.3	SUMINISTRO DE KIT DE IDENTIFICACION (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	Unidad	320	\$ 385,000	\$ 123,200,000.00
1.4	Logística y Transporte de Distribución	Unidad	320	\$ 186,000	\$ 59,520,000.00
	SUBTOTAL 1				\$ 1,147,396,000
2.	Objetivo Especifico 2: • Mejorar el conocimiento técnico-ambiental y socio-empresarial y los procesos para el aprovechamiento ambientalmente sostenible en la actividad minera de los mineros de subsistencia.				
2.1	Taller Asociatividad (Creación nueva Asociación)	Unidad	5	\$ 2,380,000	\$ 11,900,000.00
2.2	Taller acceso al sector financiero - Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada LEC Minera	Unidad	5	\$ 2,380,000	\$ 11,900,000.00
2.3	Taller técnicas de extracción limpia	Unidad	5	\$ 2,380,000	\$ 11,900,000.00
2.4	Taller Buenas Prácticas mineras	Unidad	5	\$ 2,380,000	\$ 11,900,000.00
2.5	Taller seguridad y salud en el trabajo	Unidad	5	\$ 2,380,000	\$ 11,900,000.00
	SUBTOTAL 2				\$ 59,500,000
TOTAL COSTO DIRECTOS					\$ 1,206,896,000.00
COSTOS INDIRECTOS (AIU 20,80%)					\$ 251,969,864.00
TOTAL COSTO					\$ 1,458,865,864.00
INTERVENTORÍA					\$ 51,404,595.00
TOTAL COSTO PROYECTO					\$ 1,510,270,459.00

ESTADO DE PÓLIZAS

Tipo de Póliza	No. de póliza	Compañía aseguradora	Vigencia		Estado
			Desde	Hasta	
<i>Cumplimiento</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	12/05/2025	12/02/2026	Vigente
<i>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	Si ampara 1 años, 3 meses y 1 días		Vigente
<i>Calidad del servicio</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	12/05/2025	12/02/2026	Vigente
<i>Pago anticipado</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	12/05/2025	12/02/2026	Vigente

ACTUALIZACIÓN ESTADO PÓLIZA SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN

Tipo de Póliza	No. de póliza	Compañía aseguradora	Vigencia		Estado
			Desde	Hasta	
<i>Cumplimiento</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	14/05/2025	14/02/2026	Vigente
<i>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	Si ampara 1 años, 3 meses y 1 días		Vigente
<i>Calidad del servicio</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	14/05/2025	14/02/2026	Vigente
<i>Pago anticipado</i>	11-44-101255231	Seguros del Estado S.A	14/05/2025	14/02/2026	Vigente

Nota: Este amparo inicia vigencia una vez fue finalizado el contrato con firma del acta de terminación del 11 de agosto de 2025, adicional, se deja constancia que la aseguradora conoce y acepta el acta de terminación de fecha de 11 de agosto de 2025.

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN — CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM

CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

A continuación se relaciona en la siguiente tabla, el personal vinculado al contrato de suministro CS-001-2025:

Nombre completo	Cargo	Rol en el proyecto	Tipo de contrato	Dedicación
Milber Alberto Murillo Barragán CC. 1.040.498.115	Director de Proyecto	Supervisión general	Prestación de servicios	20%
Jorge Luis Pasos Jaraba C.C. 1.038.122.105	Profesional Ambiental	Técnico	Laboral	100%
Jorge Luis Castañeda Díaz C.C. 1.050.721.119	Asesor de Asociatividad	Asesor	Laboral	100%
Bleidis del Carmen Arques Cogollo C.C. 43.559.441	Asesor de Asociatividad	Asesor	Laboral	100%
Mariana Escorcía Bernal C.C. 1.038.140.370	Asesor Contable	Asesor	Laboral	100%
Liceidi Ilduara Londoño Torres C.C. 1.045.141.608	Auxiliar Administrativo	Apoyo administrativo	Laboral	100%

SEGURIDAD SOCIAL

En el desarrollo de la obra se presenta la seguridad social del personal profesional vinculado, tanto dependiente como independiente, en cumplimiento de la normatividad vigente. Los aportes se soportan con las planillas de pago respectivas, garantizando que cada trabajador esté debidamente afiliado y con sus obligaciones al día. Esta información se anexa al presente informe como evidencia del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Periodo: Agosto

Personal Independiente:

Nombre completo	Planilla Compensar	Pensión	Salud	ARL	Total
Milber Alberto Murillo Barragán	63068137	257.600	201.300	112.100	571.000

Personal Vinculado:

Nombre completo	Planilla Asopagos	Pensión	Salud	ARL	CCF
Jorge Luis Pasos Jaraba	34455251	293.400	73.400	127.700	73.400
Jorge Luis Castañeda Díaz	34455251	293.400	73.400	127.700	73.400
Bleidis del Carmen Arques Cogollo	34455251	293.400	73.400	127.700	73.400
Mariana Escorcía Bernal	34455251	264.000	66.000	114.900	66.000
Liceidi Ilduara Londoño Torres	34455251	117.400	29.400	51.100	29.400
	Intereses	1.261.600	315.600	549.100	315.600
TOTALES					

INFORME DE EJECUCIÓN

El Contrato CS-001-2025 se encuentra, desarrollándose conforme al cronograma establecido y a los términos pactados inicialmente. Hasta la fecha, no se han presentado modificaciones de ningún tipo al contrato, ni en su objeto, alcance, valor, ni en su plazo de ejecución. Todas las actividades se han venido ejecutando en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CONCRETOS Y DISEÑOS

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CS-001-2025														
ACTIVIDADES	DURACIÓN 3 MESES													
	Mes 0	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	
PROCESO PRECONTRACTUAL														
CONSTRUCCION MATRACA SLUICE BOX PLEGABLE VERSATIL														
BATEA DE FIBRA														
KIT DE IDENTIFICACION (CHALECO REFLECTIVO Y SOMBRERO TELA)														
TALLER ASOCIATIVIDAD (CRECIÓN NUEVA ASOCIACIÓN)														
TALLER ACCESO AL SECTOR FINANCIERO - LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO CON TASA SUBSIDIADA LEC MINERA														
TALLER TECNICAS DE EXTRACCION LIMPIA														
TALLER BUENAS PRACTICAS MINERAS														
TALLER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE DISTRIBUCION														
PROCESO LIQUIDACION														

Nrr:901788317-1

	Sesión 1		Sesión 2		Sesión 3		Sesión 4		Sesión 5
	1.1. ¿Qué es una asociación? 1.2. Normas y fundamentos.		2.1. Que son y para qué sirven los Estatutos? 2.2. El gobierno nacional y las asociaciones.		3.1. Función y estructuras de las asociaciones 3.2. Requisitos para asociarse.		4.1. Elección de junta directiva.		5.1. Creación de nueva asociación.
	1.1. Contabilidad básica. 1.2. Que son activos, pasivos y patrimonio.		2.2. ¿Qué es el Historial crediticio? 2.3. ¿Cómo funcionan los créditos Financieros?		3.1. Capacidad para administrar tu dinero. 3.2. Endeudamiento justificable y manejable.		4.1. En que consiste la tasa subsidiada LEC Minera.		5.1. ¿Cómo acceder a las líneas de crédito que ofrece el estado u otras entidades?
	1.1. Que es la geología. 1.2. Clases de suelos.		1.1. ¿Qué es la geología? 1.2. Clases de suelos.		3.1. Descripción técnica de la batea de fibra. 3.2. Técnicas físicas de extracción del oro.		4.1. Descripción técnica de la matraca SLUICE BOX PLEGABLE VERSATIL.		5.1. Normativa ambiental.

	Sesión 1		Sesión 2		Sesión 3		Sesión 4		Sesión 5
	1.1. ¿Qué es minería responsable? 1.2.Cuál es el propósito de este proyecto. Duración: 1		2.1. ¿Por qué usar las nuevas matracas sin uso de químicos? 2.2. ¿Cuál es nuestro compromiso con las nuevas generaciones s y el planeta?		3.1. ¿Qué es el mercurio y cuál es su composición química. 3.2. Efectos del mercurio en los seres humanos.		4.1. Efectos del mercurio en los animales. Duración: 1		5.1. Evaluación de conocimientos básicos adquiridos.
	1.1. Contabilidad básica. 1.2. Que son activos, pasivos y patrimonio.		2.1. ¿Qué son Condiciones de trabajo? 2.2. ¿Riesgo físico - Riesgo Químico?		3.1. Normatividad d Seguridad social. 3.2. Porque es importante utilizar KIT DE IDENTIFICA CION (Chaleco reflectivo y sombrero tela).		4.1. Identificar riesgos según el tipo de minería.		5.1. Evaluación de conocimientos básicos adquiridos.

CONCRETOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM
CALLE 10B NO. 23-38, CELULAR 3208535086

CORREO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Objetivo específico 1: Transferir tecnologías para la producción limpia por medio de la dotación de equipos para el proceso recuperación de mineral aurífero de los mineros de subsistencia.

En cumplimiento de este primer objetivo, se desarrolló todo el proceso de construcción, fabricación de las matraca, ejecutadas conforme al diseño y especificaciones técnicas, tal como se relaciona a continuación:




Ilustración 1. Especificaciones y diseño Matraca Sluice Plegable

AVANCE FINANCIERO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Monto
Valor del Contrato	\$ 1.458.865.864
Valor Adiciones	\$ 0
Valor total del Contrato	\$ 1.458.865.864
Pago Anticipado	\$ 729,432,932
Pago Acta N°1	\$ 655,751,546
Valor por Cobrar	\$ 73,681,386

El balance general del contrato refleja un valor inicial pactado por un monto de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.458.865.864)**, sin que se hayan realizado adiciones durante la ejecución, por lo que el valor total del contrato se mantiene igual al inicialmente suscrito. Dentro de este monto, se efectuó un pago anticipado equivalente al **50%**, correspondiente a **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$729.432.932)**, el cual fue desembolsado en una etapa temprana del contrato para facilitar su ejecución. Este pago busca garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. No se reportan incrementos presupuestales ni modificaciones económicas al contrato. El equilibrio contractual, desde el punto de vista financiero, se ha mantenido constante. Esta situación permite una gestión controlada del contrato y facilita el seguimiento de la ejecución presupuestal por parte de las entidades involucradas.

Para este periodo, a corte del 11 de agosto de 2025, se ha ejecutado un **100%** de los recursos, correspondiente a un valor total de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.458.865.864)**,

AVANCE FÍSICO

Acta parcial N°2

Periodo: 01 de agosto al 11 de agosto de 2025

Se relaciona acta parcial 2 y final, teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente al suministro de las matracas Sluice box , kits de identificación y batea en fibra de vidrio, así como evaluación de la realización de los talleres programados, en aras del fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en términos de asociatividad, sector financiero, técnicas de extracción limpias, buenas prácticas mineras y seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior fue verificado por la interventoría del proyecto.

 ML CONCRETOS Y DISEÑOS NOF901700317.1  RPG-BC Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca													
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA													
MUNICIPIO DE EL BAGRE													
Entidad Contratante:		Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca		Contrato:		CS-001-2025		Fecha:		1/08/2025		- 11/08/2025	
OBJETO: Ejecución a todo costo del proyecto "Transformación Tecnológica y fortalecimiento de capacidades técnico-ambientales; para fomentar la eliminación del uso de mercurio y mejorar la recuperación de oro en los mineros de subsistencia en el municipio de El Bagre Antioquia".													
CONDICIONES CONTRACTUALES													
ACTA N°1													
ACTA N°2 y FINAL													
ACUMULADO													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VR EJECUTADO ACTA 1	% EJECUTADO ACTA 1	CANTIDAD	VR EJECUTADO ACTA 2	% EJECUTADO ACTA 1	TOTAL % EJECUTADO ACTA 1 + ACTA 2	
1	Transferir tecnologías para la producción limpia por medio de la dotación de equipos para el proceso recuperación de mineral aurífero de los mineros de subsistencia.												
1.1	SUMINISTRO DE MATRACAS SLUICE BOX PLEGABLE VERSÁTIL	Unidad	320	\$ 2.628.613	\$ 841.156.000	303	\$ 796.469.588	95%	17	\$ 44.686.413	5%	100%	
1.2	SUMINISTRO DE BATEA DE FIBRA	Unidad	320	\$ 386.000	\$ 123.520.000	303	\$ 116.958.000	95%	17	\$ 6.562.000	5%	100%	
1.3	SUMINISTRO DE KIT DE IDENTIFICACIÓN (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	Unidad	320	\$ 385.000	\$ 123.200.000	303	\$ 116.655.000	95%	17	\$ 6.545.000	5%	100%	
1.4	Logística y transporte de Distribución	Unidad	320	\$ 186.000	\$ 59.520.000	303	\$ 56.358.000	95%	17	\$ 3.162.000	5%	100%	
SUBTOTAL 1					\$ 1.147.396.000	\$ 1.086.440.588							
2	Mejorar el conocimiento técnico-ambiental y socio-empresarial y los procesos para el aprovechamiento ambientalmente sostenible en la actividad minera de los mineros de subsistencia.												
2.1	Taller Asociatividad (Creación nueva Asociación)	Unidad	5	\$ 2.380.000	\$ 11.900.000	5	\$ 11.900.000,00	100%	0	\$ 0	0%	100%	
2.2	Taller acceso al sector financiero - Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada LEC Minera	Unidad	5	\$ 2.380.000	\$ 11.900.000	5	\$ 11.900.000,00	100%	0	\$ 0	0%	100%	
2.3	Taller técnicas de extracción limpia	Unidad	5	\$ 2.380.000	\$ 11.900.000	5	\$ 11.900.000,00	100%	0	\$ 0	0%	100%	
2.4	Taller Buenas Prácticas mineras	Unidad	5	\$ 2.380.000	\$ 11.900.000	5	\$ 11.900.000,00	100%	0	\$ 0	0%	100%	
2.5	Taller seguridad y salud en el trabajo	Unidad	5	\$ 2.380.000	\$ 11.900.000	5	\$ 11.900.000,00	100%	0	\$ 0	0%	100%	
SUBTOTAL 2					\$ 59.500.000	\$ 59.500.000		\$ 60.955.413					
TOTAL COSTO DIRECTOS					\$ 1.206.896.000	Costo directo		\$ 1.145.940.588	Costo directo		\$ 60.955.413		
COSTOS INDIRECTOS (AIU 20,88%)					\$ 251.969.844	AIU		\$ 239.243.890	AIU		\$ 12.725.974		
TOTAL CONTRATO SUMINISTRO					\$ 1.458.865.844	Total Acta 1		\$ 1.385.184.478	Total Acta 2		\$ 73.681.366		
						Pago anticipado		\$ 729.423.932	% Avance		5,05%		
						Total a cobrar Acta 1		\$ 655.740.545,6	% Avance		94,95%		
 HERNÁN DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ R/L MLL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CONTRATISTA		 JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN R/L INGENIERIA, SOLUCIONES Y INTERVENTOR		 JULIÁN ÁNGEL RINCÓN SUPERVISOR RPG-BC									

INFORME DE ENTREGAS Y SUMINISTROS – AGOSTO 2025

En el marco de la ejecución del proyecto y de acuerdo con las obligaciones contractuales, durante el mes de agosto de 2025 se realizaron entregas programadas de herramientas y equipos de apoyo, orientadas a fortalecer la capacidad operativa y las condiciones de seguridad de los beneficiarios en obra.

Las entregas fueron efectuadas de manera escalonada en tres fechas: el 01 de agosto (15 unidades), el 05 de agosto (78 unidades), garantizando en cada caso la distribución completa de cada uno de los elementos, a corte del 11 de agosto. Cabe resaltar que la cantidad indicada por fecha corresponde a la entrega del mismo número de matracas Sluice Box plegables versátiles, bateas en fibra de vidrio y kits de identificación (compuestos por chaleco reflectivo y sombrero en tela).

Procedimiento de entrega

El proceso de entrega se desarrolló bajo un protocolo previamente establecido, que incluyó:

- **Convocatoria y verificación de beneficiarios:** Se notificó con anticipación a cada persona designada para recibir los equipos, con el fin de garantizar su presencia en los puntos de distribución. Al momento de la entrega se realizó la verificación de identidad mediante documento oficial.
- **Registro de recibido:** Cada beneficiario firmó un acta de recibido individual en la cual quedó consignada la fecha, el nombre del receptor, la cantidad y el tipo de elementos entregados. Estas actas se archivaron como soporte administrativo del proceso.

A continuación se muestra formato de entrega utilizado:



CONCRETOS Y DISEÑOS

Nrr:901788317|-1



RPG-BC

Región de Planeación y
Gestión del Bajo Cauca

Nrr:901788317|-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Hildebrando Mosquera	Cédula: 7183896
Firma: Hildebrando	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

Ilustración 2. Formato acta de entrega suministros

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM

CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086

- **Registro fotográfico:** Durante cada jornada de entrega se levantó registro fotográfico con el fin de documentar tanto la cantidad de equipos dispuestos como el acto de entrega a los beneficiarios. Este material se encuentra almacenado en la base documental del proyecto y servirá como evidencia en auditorías y seguimientos posteriores.
- **Supervisión técnica:** La interventoría de la obra supervisó la calidad de los elementos entregados, verificando que las matracas, bateas y kits cumplieran con las especificaciones técnicas definidas en el contrato. Asimismo, se registraron observaciones relacionadas con la adecuada manipulación y uso de los equipos.
- **Socialización de uso y seguridad:** De manera complementaria, se brindó una breve inducción a los beneficiarios sobre el uso correcto de las herramientas y la importancia de portar en todo momento el kit de identificación, como medida de seguridad personal y colectiva dentro del área de trabajo.

Resultados

El proceso de entrega se desarrolló en condiciones de orden, transparencia y trazabilidad. Se cumplió con el objetivo de garantizar que cada beneficiario recibiera de manera oportuna los elementos asignados, quedando registro físico y fotográfico del procedimiento.

Se logró conformar la asociación de Barequeros y Pequeños mineros de El Bagre (ASBAPEMB), la cual se encuentra registrada en la cámara de comercio, cuenta con estatutos y acta de constitución con los miembros que la conforman, marcando un hito importante en la formalización y fortalecimiento de las capacidades de esta.

En conclusión, al 11 de agosto de 2025 se consolidó un total acumulado de 320 matracas Sluice Box plegables versátiles, 320 bateas en fibra de vidrio y 320 kits de identificación (chaleco reflectivo y sombrero en tela), lo cual fortalece de manera significativa la capacidad operativa y las condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades de obra.

Cuadro resumen de entregas –Agosto 2025

Fecha	Matracas	Bateas en fibra de vidrio	Kits de identificación
01 de agosto 2025	15	15	15
05 de agosto 2025	78	78	78
Total	93	73	93

Entregas acumuladas vs Programadas (Agosto 2025)




Ilustración 3. Entrega de suministro en agosto de 2025

Avance de Entregas - 320 suministros (100% completado)




Ilustración 4. Porcentaje de avance 100%

Registro fotográfico Entrega

Fecha:	01 de Agosto de 2025	El Bagre
		
		
		

Fecha:	05 de Agosto de 2025	El Bagre
		
		
		

CORRESPONDENCIA

- Solicitud de información –Seguimiento por parte del interventoria del contrato realizada por INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S, recibida el 07 de agosto de 2025.



INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S

Nit: 901203488 - 0

El Bagre-Antioquia, agosto 07 de 2025

Señores:

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S,
CONTRATISTA

Con Copia:

REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA
SUPERVISOR

Asunto: Solicitud de información para seguimiento

Objeto: EJECUCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO "TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008"

Cordial saludo;

En cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoria y con el propósito de adelantar el seguimiento a la ejecución del contrato suscrito entre su empresa y la entidad contratante, de manera atenta solicitamos remitir la información actualizada correspondiente a:

1. Informe detallado del avance físico y financiero de las actividades ejecutadas a la fecha.
2. Relación de personal, equipos y recursos actualmente vinculados a la obra.
3. Copia de los soportes de los materiales suministrados y/o actividades desarrolladas en el último periodo.
4. Cualquier otra documentación que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su atención y colaboración, quedamos atentos a la entrega de lo requerido.

Cordialmente,

JORGE ELIECER MORALES A

RL: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC SAS

NIT: 901203488-0

Correo: iscingenieria2024@gmail.com,

Dirección: Calle 11 No. 10 – 33 Bosque Centro - Sahagún – Córdoba

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM

CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086

- Solicitud de información –Lineamientos y solicitud de documentos para liquidación por parte del interventoría del contrato realizada por INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S, recibida el 05 de agosto de 2025.



INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S

Nit: 901203488 - 0

El Bagre-Antioquia, agosto 05 de 2025

Señores:

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S.
CONTRATISTA

Con Copia:

REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA
SUPERVISOR

Asunto: Lineamientos y solicitud de documentos para liquidación.

Objeto: EJECUCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO "TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008"

Cordial saludo;

En ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría asignadas a ISC S.A.S y con el fin de adelantar el proceso de liquidación del contrato suscrito entre su empresa y la entidad contratante, nos permitimos impartir los siguientes lineamientos y solicitar la remisión de los documentos necesarios para dicho trámite:

1. Informe final de ejecución, en el cual se relacione de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Relación de actividades ejecutadas y soportes correspondientes (actas, informes técnicos, memorias de obra, entre otros).
3. Copia de facturas, cuentas de cobro y demás documentos financieros que respalden los pagos realizados.
4. Certificación de paz y salvo laboral, de seguridad social y parafiscales.
5. Certificación de paz y salvo con proveedores y subcontratistas, si aplica.
6. Cualquier otra documentación que la interventoría considere necesaria para la verificación integral del cumplimiento contractual.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la entrega oportuna de los documentos.

Cordialmente,

JORGE ELIECER MORALES A

RL: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC SAS

NIT: 901203488-0

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM

CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086

DIFICULTADES PRESENTADAS

No se presentaron dificultades en este periodo.

CONCLUSIONES

El proceso de entregas se ha ejecutado de manera ordenada, transparente y con estricto cumplimiento de los protocolos establecidos. Se garantizó que cada beneficiario recibiera los elementos asignados en condiciones adecuadas, con actas de recibido y registro fotográfico como soportes verificables. La coordinación técnica y administrativa permitió superar pequeños retos asociados a la disponibilidad de horarios, consolidando una dinámica de trabajo positiva y eficiente.

A la fecha de corte del 11 de agosto de 2025, el proyecto presenta un avance acumulado del 100%, equivalente a 320 unidades entregadas de un total programado de 320. Este resultado evidencia un nivel de cumplimiento sobresaliente respecto a las metas, reflejando la solidez de la planificación y el compromiso del equipo encargado en el desarrollo del proceso.

Con este cumplimiento se asegura la provisión oportuna de todos los elementos previstos, consolidando los resultados esperados para el proyecto en los tiempos inicialmente definidos.

El proyecto mantiene al día todas las obligaciones relacionadas con la seguridad social, garantizando la protección y cobertura de las personas vinculadas a las actividades. Este aspecto no solo da cumplimiento a la normativa vigente, sino que además refleja la responsabilidad social y el compromiso institucional con el bienestar de los beneficiarios y del equipo de trabajo.

ANEXOS

N de Anexo	Descripción	Observaciones
1	Soportes de pagos seguridad social y parafiscales	Aportes realizados durante la ejecución
2	Pólizas	Pólizas asociadas al proyecto
3	Factura	Relacionada con la ejecución del proyecto
4	Acta parcial No. 2	Avance parcial de actividades
5	Actas de entrega de matraca, bateas y kits de identificación	Relación y firma de beneficiarios
6	Evaluaciones aplicadas	Resultados de los talleres
7	Constitución Asociación	Acta de constitución, estatutos

CONCRETOS Y DISEÑOS

ANEXO 1: SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

CONCRETOS Y DISEÑOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 34455251

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-08-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MYL CONCRETOS Y DISEÑOS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901788317	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 10B 23 - 38	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	LEONARDOLOPEZFLOREZ@YAHOO.ES	TELÉFONO	3213000304
FAX	0	SUCURSAL	10	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	8046894	PRIMER APELLIDO	DIAZ	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	DE JESUS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$7.883.336		34455251

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-43559441	01	No	No	No	5	250	5429001	Variable	ARQUES COGOLLO BLEIDYS DEL CARMEN	\$5.000.000
CC-1050721119	01	No	No	No	5	154	5429001	Fijo	CASTAÑEDA DIAZ JORGE LUIS	\$5.000.000
CC-1038140370	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	ESCORCIA BERNAL MARIANA	\$4.500.000
CC-1045141608	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	LONDOÑO TORRES LICEIDI ILDUARA	\$2.000.000
CC-1038122105	01	No	No	No	5	250	5429001	Fijo	PASOS JARABA JORGE LUIS	\$5.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 43559441			X	2025-08-11																									0		
CC - 1050721119			X	2025-08-11																									0		
CC - 1038140370			X	2025-08-11																									0		
CC - 1045141608			X	2025-08-11																									0		
CC - 1038122105			X	2025-08-11																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 43559441	PORVENIR	11	\$1.833.334	0.1600000	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1050721119	PORVENIR	11	\$1.833.334	0.1600000	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1038140370	PORVENIR	11	\$1.650.000	0.1600000	\$264.000	\$0	\$0	\$264.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1045141608	PORVENIR	11	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1038122105	PROTECCION	11	\$1.833.334	0.1600000	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 43559441	EPS-S COOSALUD	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$1.833.334	901788317	0.0696000	\$127.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1050721119	EPS-S COOSALUD	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$1.833.334	901788317	0.0696000	\$127.700
CC - 1038140370	COOSALUD	11	\$1.650.000	0.0400000	\$66.000	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$1.650.000	901788317	0.0696000	\$114.900
CC - 1045141608	EPS-S COOSALUD	11	\$733.334	0.0400000	\$29.400	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$733.334	901788317	0.0696000	\$51.100
CC - 1038122105	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$1.833.334	901788317	0.0696000	\$127.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-43559441	COMFENALCOANTI OQUIACCF	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1050721119	COMFENALCOANTI OQUIACCF	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1038140370	COMFENALCOANTI OQUIACCF	11	\$1.650.000	0.0400000	\$66.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1045141608	COMFENALCOANTI OQUIACCF	11	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1038122105	COMFENALCOANTI OQUIACCF	11	\$1.833.334	0.0400000	\$73.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$968.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$968.200
PROTECCION	1	\$293.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$293.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	3	\$176.2 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$176.2 00	0	\$0	\$0	\$176.2 00	\$0	0	\$0	\$0	\$176.2 00	\$0	\$0	\$176.2 00
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$73.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$73.40 0	0	\$0	\$0	\$73.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$73.40 0	\$0	\$0	\$73.40 0
COOSALUD	1	\$66.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$66.00 0	0	\$0	\$0	\$66.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$66.00 0	\$0	\$0	\$66.00 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$549.100	0	\$0	\$0	\$549.100	0	\$0	\$549.100	0	\$0	\$0	\$549.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFENALCOANTIOQUIACCF		5		\$315.600	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$315.600
PENSIONES	2	\$1.261.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$549.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$315.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.441.900

PAG 1 de 2

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
		I		63068137	\$571.000	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1		
Pensión	1	257.600	257.600
Riesgos Laborales	1	112.100	112.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	571.000	571.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1040498115	MILBER ALBERTO MURILLO			3104590195	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLIN	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	23/08/2025	63068137	\$571.000
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIL	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1040498115	MURILLO BARRAGAN MILBER ALBERTO	59	0																				25-14	1.609.800	257.600	0	0	0	0	ESSC24	1.609.800	201.300	14-25	1.609.800	5	112.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.317-1, con domicilio en Caucasia, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Caucasia, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y por otra parte, Bleidis del Carmen Arques Cogollo, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.559.441, domiciliada en Caucasia, Antioquia, quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Obra o labor
- Cargo desempeñado: Asesor de Asociatividad
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Salario mensual: \$7.950.000
- Valor total pactado: \$23.850.000

2. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN


Salarios causados	\$15.000.000
Cesantías	\$1.395.000
Intereses a las cesantías	\$168.000
Prima de servicios	\$1.395.000
Vacaciones proporcionales	\$625.500
Otros conceptos (dotación y seguridad social)	\$5.266.500
TOTAL A PAGAR	\$23.850.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El trabajador declara haber recibido a entera satisfacción la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$23.850.000) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás derechos derivados de la relación laboral, manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del empleador.

En constancia se firma en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL EMPLEADOR



Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL TRABAJADOR



Bleidis del Carmen Arques Cogollo
C.C. 43.559.441



PAZ Y SALVO CONTRATO A TÉRMINO FIJO

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Bleidis del Carmen Arques Cogollo C.C. 43.559.441
CARGO	Asesor Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Bleidis del Carmen Arques Cogollo, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 43.559.441, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato a término fijo celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Empleador

BLEIDIS DEL CARMEN ARQUES COGOLLO
Empleada

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.317-1, con domicilio en Cauca, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Cauca, Antioquia, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y por otra parte, Jorge Luis Castañeda Díaz, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.050.721.119 de Cauca, Antioquia, en adelante "EL TRABAJADOR", se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Obra o labor
- Cargo desempeñado: Asesor de Asociatividad
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Salario mensual: \$7.950.000
- Valor total pactado: \$23.850.000

2. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN


Salarios causados	\$15.000.000
Cesantías	\$1.395.000
Intereses a las cesantías	\$168.000
Prima de servicios	\$1.395.000
Vacaciones proporcionales	\$625.500
Otros conceptos (dotación y seguridad social)	\$5.266.500
TOTAL A PAGAR	\$23.850.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El trabajador declara haber recibido a entera satisfacción la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$23.850.000) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás derechos derivados de la relación laboral, manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del empleador.

En constancia se firma en Cauca, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL EMPLEADOR



Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL TRABAJADOR



Jorge Luis Castañeda Díaz
C.C. 1.050.721.119

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM
CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086



PAZ Y SALVO CONTRATO A TÉRMINO FIJO

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Jorge Luis Castañeda Díaz C.C. 1.050.721.119
CARGO	Asesor Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Jorge Luis Castañeda Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.050.721.119, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato a término fijo celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Empleador

JORGE LUIS CASTAÑEDA DÍAZ
Empleado

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.317-1, con domicilio en Caucasia, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Caucasia, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y por otra parte, Jorge Luis Castañeda Díaz, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.050.721.119 de Caucasia, Antioquia, en adelante "EL TRABAJADOR", se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Obra o labor
- Cargo desempeñado: Asesor de Asociatividad
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Salario mensual: \$7.950.000
- Valor total pactado: \$23.850.000

2. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN


Salarios causados	\$15.000.000
Cesantías	\$1.395.000
Intereses a las cesantías	\$168.000
Prima de servicios	\$1.395.000
Vacaciones proporcionales	\$625.500
Otros conceptos (dotacion y seguridad social)	\$5.266.500
TOTAL A PAGAR	\$23.850.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El trabajador declara haber recibido a entera satisfacción la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$23.850.000) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás derechos derivados de la relación laboral, manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del empleador.

En constancia se firma en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL EMPLEADOR



Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL TRABAJADOR



Jorge Luis Castañeda Díaz
C.C. 1.050.721.119

INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN – CONSULTORÍA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

CORREO: MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM
CALLE 10B No. 23-38, CELULAR 3208535086



PAZ Y SALVO CONTRATO A TÉRMINO FIJO

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Jorge Luis Castañeda Díaz C.C. 1.050.721.119
CARGO	Asesor Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Jorge Luis Castañeda Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.050.721.119, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato a término fijo celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Empleador

JORGE LUIS CASTAÑEDA DÍAZ
Empleado

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.317-1, con domicilio en Caucaasia, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Caucaasia, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y por otra parte, Luceidi Ilduara Londoño Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.141.608, domiciliada en Caucaasia, Antioquia, quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Obra o labor
- Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Salario mensual: \$3.400.000
- Valor total pactado: \$ 10.200.000,00

2. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN


Salarios causados	\$6.000.000
Cesantías	\$558.000,00
Intereses a las cesantías	\$67.200,00
Prima de servicios	\$558.000,00
Vacaciones proporcionales	\$250.200,00
Otros conceptos (dotacion, seguridad social y auxilio de transporte)	\$2.766.600,00
TOTAL A PAGAR	\$10.200.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El trabajador declara haber recibido a entera satisfacción la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$10.200.000) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás derechos derivados de la relación laboral, manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del empleador.

En constancia se firma en Caucaasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL EMPLEADOR


Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL TRABAJADOR


Luceidi Ilduara Londoño Torres
C.C. 1.045.141.608



PAZ Y SALVO CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Liceidi Ilduara Londoño Torres C.C. 1.045.141.608
CARGO	Apoyo administrativo Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Liceidi Ilduara Londoño Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.045.141.608, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Contratante

LICEIDI ILDUARA LONDOÑO TORRES
Contratista

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.317-1, con domicilio en Caucasia, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Caucasia, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR; y por otra parte, Mariana Escorcía Bernal, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.038.140.370, domiciliada en Caucasia, Antioquia, quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de trabajo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Obra o labor
- Cargo desempeñado: Asesor Contador Profesional
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Salario mensual: \$7.155.000
- Valor total pactado: \$ 21.465.000,00

2. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN


Salarios causados	\$13.500.000
Cesantías	\$1.255.500,00
Intereses a las cesantías	\$151.200,00
Prima de servicios	\$1.255.500,00
Vacaciones proporcionales	\$562.950,00
Otros conceptos (dotacion y seguridad social)	\$4.739.850,00
TOTAL A PAGAR	\$21.465.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El trabajador declara haber recibido a entera satisfacción la suma de VEITIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$21.465.000) por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás derechos derivados de la relación laboral, manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del empleador.

En constancia se firma en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL EMPLEADOR



Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL TRABAJADOR



Mariana Escorcía Bernal
C.C. 1.038.140.370



PAZ Y SALVO CONTRATO A TÉRMINO FIJO

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Mariana Escorcía Bernal C.C. 1.038.140.370
CARGO	Asesor Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Mariana Escorcía Bernal, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.038.140.370, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato a término fijo celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Empleador

MARIANA ESCORCIA BERNAL
Empleada

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos a saber: M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificada con NIT 901.788.713-1, con domicilio en Caucasia, Antioquia, representada legalmente por el señor Hernán de Jesús Díaz Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.046.894 de Caucasia, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y por otra parte, Milber Alberto Murillo Barragán, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.498.115 de El Bagre, Antioquia, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se procede a suscribir la presente liquidación del contrato de prestación de servicios, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

- Tipo de contrato: Prestación de servicios
- Objeto contractual: Director de Proyecto
- Fecha de inicio: 14 de mayo de 2025
- Fecha de terminación: 11 de agosto de 2025
- Valor mensual de honorarios: \$2.067.000
- Valor total pactado: \$6.201.000

2. LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS


Honorarios periodo mayo-junio	\$2.067.000
Honorarios periodo junio-julio	\$2.067.000
Honorarios periodo julio-agosto	\$2.067.000
Otros conceptos (si aplica)	
TOTAL A PAGAR	\$6.201.000

3. CONSTANCIA DE PAGO Y PAZ Y SALVO

El contratista declara haber recibido a entera satisfacción la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS M/L (\$6.201.000) por concepto de honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito con M&L Concretos y Diseños S.A.S., manifestando a su vez que a la fecha no queda pendiente obligación alguna a cargo del contratante.

En constancia se firma en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto de 2025.

EL CONTRATANTE



Hernán de Jesús Díaz Rodríguez
C.C. 8.046.894

EL CONTRATISTA



Milber Alberto Murillo Barragán
C.C. 1.040.498.115



PAZ Y SALVO CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

DATOS DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	M&L Concretos y Diseños SAS R/L Hernán De Jesús Díaz Rodríguez
CONTRATISTA	Milber Alberto Murillo Barragán CC. 1.040.498.115
CARGO	Director de proyecto Proyecto: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008
Fecha de inicio	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE AGOSTO DE 2025

PAZ Y SALVO

El suscrito representante legal de M&L Concretos y Diseños S.A.S., identificado con NIT 901.788.317-1 y el señor Milber Alberto Murillo Barragán, identificado con cédula de ciudadanía No. CC. 1.040.498.115, se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2025 y el 11 de agosto de 2025.

Se expide el presente documento en Caucasia, Antioquia, a los 15 días del mes de agosto del año 2025, para los fines pertinentes, por los intervinientes:

HERNAN DE JESÚS DÍAZ RODRIGUEZ
Contratante

MILBER ALBERTO MURILLO BARRAGÁN
Contratista



ANEXO 2: PÓLIZAS

CONCRETOS Y DISEÑOS



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101255231	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 08 2025	14 05 2025		00:00	14 08 2026		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.788.317-1
DIRECCIÓN: CL 10 B NRO. 23 - 38	CIUDAD: CAUCASIA, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3213000304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.500.213-6
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 10 - 48	CIUDAD: CAUCASIA, ANTIOQUIA TELÉFONO 3102709691

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAMOS EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDA EN EL CONTRATO NO. CS-001-2025. CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO-AMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008.

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A LA REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA CON NIT. 901.500.213-6 Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA CON NIT 890.984.221-2

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2025	14/02/2026	\$291,773,172.80	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 3 MESES Y 1 DÍAS *		\$291,773,172.80	\$291,773,172.80
CALIDAD DEL SERVICIO	14/05/2025	14/02/2026	\$145,886,586.40	
PAGO ANTICIPADO	14/05/2025	14/02/2026	\$729,432,932.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,458,865,864.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

11-44-101255231

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



[Handwritten signature]

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101255231		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 08 2025			14 05 2025			00:00	14 08 2026			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.788.317-1			
DIRECCIÓN: CL 10 B NRO. 23 - 38						CIUDAD: CAUCASIA, ANTIOQUIA				TELÉFONO: 3213000304	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.500.213-6			
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 10 - 48						CIUDAD: CAUCASIA, ANTIOQUIA				TELÉFONO: 3102709691	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101255231

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAMARIS LINARES



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101255231, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de AGOSTO de 2025

11-44-101255231

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



ANEXO 3: FACTURA

CONCRETOS Y DISEÑOS



Oficina Principal
CL 10 B NO. 23 38 CAUCASIA
TEL:3213000304

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S

MyL CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S
NIT: 901788317-1
MLCONCRETOSAS@GMAIL.COM

Razon Social: **REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL**
BAJO CAUCA
NIT/CC: **901500213-6**
Contacto: 2022 - 03 - 01 / 11 : 42: 04
Dir: CR 21 14 04 P 3 OF 302
Ciudad: CAUCASIA-ANTIOQUIA
Telefono: 6018390903 -
Email: director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Factura Electrónica de venta FML51
Fecha Generación: 08/09/2025 16:21
Fecha Vencimiento: 23/09/2025
Forma de Pago: **CREDITO**
Vendido Por: DIAZ RODRIGUEZ

#000023 - 000023 - SUMINISTRO DE BATEA DE FIBRA				
<i>Subtotal</i>	<i>Iva U.</i>	<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$324,369.75	\$61,630.25	\$386,000.00	17	\$6,562,000.00
#000022 - 000022 - SUMINISTRO DE MATRACAS SLUICE BOX PLEGABLE VERSATIL				
<i>Subtotal</i>	<i>Iva U.</i>	<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$2,208,918.07	\$419,694.43	\$2,628,612.50	17	\$44,686,412.50
#000024 - 000024 - SUMINISTRO DE KIT DE IDENTIFICACION - (Chaleco reflectivo y sombrero tela)				
<i>Subtotal</i>	<i>Iva U.</i>	<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$323,529.41	\$61,470.59	\$385,000.00	17	\$6,545,000.00
#000032 - 000032 - LOGISTICA Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCION				
<i>Subtotal</i>	<i>Iva U.</i>	<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$156,302.52	\$29,697.48	\$186,000.00	17	\$3,162,000.00
#000007 - ADMINISTRACION				
<i>Subtotal</i>		<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$7,849,461.00		\$7,849,461.00	1	\$7,849,461.00
#000008 - UTILIDAD				
<i>Subtotal</i>	<i>Iva U.</i>	<i>Total U</i>	<i>Cant.</i>	<i>Total.</i>
\$4,097,910.08	\$778,602.92	\$4,876,513.00	1	\$4,876,513.00



BASE GRAVABLE	\$55,320,945.80
SUBTOTAL	\$63,170,406.80
IVA	\$10,510,979.70
TOTAL	\$73,681,386.50

Notas

- Objeto del contrato: TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICOAMBIENTALES; PARA FOMENTAR LA ELIMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO Y MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA CON BPIN 2023052500008”

- Contrato número: CS-001-2025

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764073039791 valida desde 2024-06-15 hasta 2026-06-15 rangos del 1 al 500 prefijo FML - responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura **70**

CUFE: 284060497080127dcdee9de5c2f2172bd0e060b6e52ac7e7653d3ea07fc6cb04d88a4fc6e0ca8f0a6ae6dec0d01400fc

Fecha Generación: 2025-09-08 16:21:46

Fecha Expedición Electronica: 2025-09-08 17:08:07

PAGADO	\$0
SALDO	\$73,681,387

Facturado en el Software oficinaPro SAS NIT 901383216 con Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544



NOMBRE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PAZ DE COLOMBIA

NIT: 900998583 **Cuenta de Cobro** No. 001

DIRECCIÓN: CRR 25 # 28-16 **Fecha:** 30 de julio de 2025

CIUDAD: Caucaasia, Antioquia **No. Pedido:** 1

TELÉFONO: 3180928760 **Representante:** Johe Alexi Borjas M

CUENTA DE COBRO 01

CLIENTE: M&L CONCRETOS Y DISEÑOS SAS

NIT: 901788317-1

DIRECCIÓN: Calle 10B No. 23-38

CIUDAD: Caucaasia, Antioquia

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ÚNICO	VALOR TOTAL
Suministro de papelería			
Libreta tipo apuntes rayada	200	\$ 18.000	\$ 3.600.000
Lapicero	200	\$ 3.250	\$ 650.000
Resma	5	\$ 30.000	\$ 150.000
Alquiler de sitio			
Alquilar de auditorio	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
Alquiler de sonido	5	\$ 60.000	\$ 300.000
Transporte			
Servicio de transporte (ida y vuelta)	5	\$ 1.240.000	\$ 6.200.000
TOTAL			\$ 11.900.000
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L		
NOTAS:	Gastos asociados al taller: Asociatividad		

DETALLES DEL PAGO:

Transferencia
Efectivo

APROBÓ:

JOHE ALEXI BORJAS MIRANDA

FECHA: 10/07/2025



NOMBRE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PAZ DE COLOMBIA

NIT: 900998583 **Cuenta de Cobro** No. 004

DIRECCIÓN: CRR 25 # 28-16 **Fecha:** 8 de agosto de 2025

CIUDAD: Caucaasia, Antioquia **No. Pedido:** 4

TELÉFONO: 3180928760 **Representante:** Johe Alexi Borjas M

CUENTA DE COBRO 04

CLIENTE: M&L CONCRETOS Y DISEÑOS SAS

NIT: 901788317-1

DIRECCIÓN: Calle 10B No. 23-38

CIUDAD: Caucaasia, Antioquia

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ÚNICO	VALOR TOTAL
Suministro de papelería			
Libreta tipo apuntes rayada	200	\$ 18.000	\$ 3.600.000
Lapicero	200	\$ 3.250	\$ 650.000
Resma	5	\$ 30.000	\$ 150.000
Alquiler de sitio			
Alquilar de auditorio	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
Alquiler de sonido	5	\$ 60.000	\$ 300.000
Transporte			
Servicio de transporte (ida y vuelta)	5	\$ 1.240.000	\$ 6.200.000
TOTAL			\$ 11.900.000
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L		
NOTAS:	Gastos asociados al taller: Buenas prácticas mineras		

DETALLES DEL PAGO:

Transferencia
Efectivo

APROBÓ: 
JOHE ALEXI BORJAS MIPANDA
FECHA: 08/08/2025



NOMBRE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PAZ DE COLOMBIA

NIT: 900998583 Cuenta de Cobro No. 002

DIRECCIÓN: CRR 25 # 28-16 Fecha: 30 de julio de 2025

CIUDAD: Caucasia, Antioquia No. Pedido: 2

TELÉFONO: 3180928760 Representante: Johe Alexi Borjas M

CUENTA DE COBRO 02

CLIENTE: M&L CONCRETOS Y DISEÑOS SAS

NIT: 901788317-1

DIRECCIÓN: Calle 10B No. 23-38

CIUDAD: Caucasia, Antioquia

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ÚNICO	VALOR TOTAL
Suministro de papelería			
Libreta tipo apuntes rayada	200	\$ 18.000	\$ 3.600.000
Lapicero	200	\$ 3.250	\$ 650.000
Resma	5	\$ 30.000	\$ 150.000
Alquiler de sitio			
Alquilar de auditorio	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
Alquiler de sonido	5	\$ 60.000	\$ 300.000
Transporte			
Servicio de transporte (ida y vuelta)	5	\$ 1.240.000	\$ 6.200.000
TOTAL			\$ 11.900.000
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L		
NOTAS:	Gastos de taller: Acceso al sector financiero		

DETALLES DEL PAGO:

Transferencia
Efectivo

APROBÓ:

JOHE ALEXI BORJAS MIRANDA

FECHA: 10/07/2025



NOMBRE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PAZ DE COLOMBIA

NIT: 900998583 **Cuenta de Cobro** No. 005

DIRECCIÓN: CRR 25 # 28-16 **Fecha:** 8 de agosto de 2025

CIUDAD: Caucasia, Antioquia **No. Pedido:** 5

TELÉFONO: 3180928760 **Representante:** Johe Alexi Borjas M

CUENTA DE COBRO 05

CLIENTE: M&L CONCRETOS Y DISEÑOS SAS

NIT: 901788317-1

DIRECCIÓN: Calle 10B No. 23-38

CIUDAD: Caucasia, Antioquia

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ÚNICO	VALOR TOTAL
Suministro de papelería			
Libreta tipo apuntes rayada	200	\$ 18.000	\$ 3.600.000
Lapicero	200	\$ 3.250	\$ 650.000
Resma	5	\$ 30.000	\$ 150.000
Alquiler de sitio			
Alquilar de auditorio	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
Alquiler de sonido	5	\$ 60.000	\$ 300.000
Transporte			
Servicio de transporte (ida y vuelta)	5	\$ 1.240.000	\$ 6.200.000
TOTAL			\$ 11.900.000
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L		
NOTAS:	Gastos asociados al taller: Seguridad y salud en el trabajo		

DETALLES DEL PAGO:

Transferencia
Efectivo

APROBÓ:

JOHE ALEXI BORJAS MIRANDA

FECHA: 08/08/2025



NOMBRE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PAZ DE COLOMBIA

NIT: 900998583 **Cuenta de Cobro** No. 003

DIRECCIÓN: CRR 25 # 28-16 **Fecha:** 30 de julio de 2025

CIUDAD: Caucasia, Antioquia **No. Pedido:** 3

TELÉFONO: 3180928760 **Representante:** Johe Alexi Borjas M

CUENTA DE COBRO 03

CLIENTE: M&L CONCRETOS Y DISEÑOS SAS

NIT: 901788317-1

DIRECCIÓN: Calle 10B No. 23-38

CIUDAD: Caucasia, Antioquia

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR ÚNICO	VALOR TOTAL
Suministro de papelería			
Libreta tipo apuntes rayada	200	\$ 18.000	\$ 3.600.000
Lapicero	200	\$ 3.250	\$ 650.000
Resma	5	\$ 30.000	\$ 150.000
Alquiler de sitio			
Alquilar de auditorio	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
Alquiler de sonido	5	\$ 60.000	\$ 300.000
Transporte			
Servicio de transporte (ida y vuelta)	5	\$ 1.240.000	\$ 6.200.000
TOTAL			\$ 11.900.000
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L		
NOTAS:	Gastos de taller : Técnicas de extracción limpias		

DETALLES DEL PAGO:

Transferencia
Efectivo

APROBÓ:

JOHE ALEXI BORJAS MIRANDA

FECHA: 10/07/2025

CUENTA DE COBRO 01

El Bagre, 13 de junio de 2025

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S.

NIT 901.788.317-1


DEBE A:

MILBER ALBERTO MURILLO BARRAGÁN

No. 1.040.498.115,

POR CONCEPTO DE:

Pago No.1 de correspondiente a los honorarios por la prestación de servicios profesionales como Director de Proyecto, por el valor de **DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/L (\$2.067.000).**



Milber Alberto Murillo Barragán

C.C. 1.040.498.115

Contratista

CUENTA DE COBRO 02

El Bagre, 13 de julio de 2025

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S.

NIT 901.788.317-1


DEBE A:

MILBER ALBERTO MURILLO BARRAGÁN

No. 1.040.498.115,

POR CONCEPTO DE:

Pago No.2 de correspondiente a los honorarios por la prestación de servicios profesionales como Director de Proyecto, por el valor de **DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/L (\$2.067.000).**



Milber Alberto Murillo Barragán

C.C. 1.040.498.115

Contratista

CUENTA DE COBRO 03

El Bagre, 11 de agosto de 2025

M&L CONCRETOS Y DISEÑOS S.A.S.

NIT 901.788.317-1


DEBE A:

MILBER ALBERTO MURILLO BARRAGÁN

No. 1.040.498.115,

POR CONCEPTO DE:

Pago No.3 y final de correspondiente a los honorarios por la prestación de servicios profesionales como Director de Proyecto, por el valor de **DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/L (\$2.067.000).**



Milber Alberto Murillo Barragán

C.C. 1.040.498.115

Contratista



ANEXO 4: ACTA N°2 Y FINAL

CONCRETOS Y DISEÑOS





ANEXO 5: ACTAS DE ENTREGA DE SUMINISTROS

CONCRETOS Y DISEÑOS

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: Irlene Arango Martínez	Cédula: 1007905619.
Firma: Irlene Arango	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Hildebrando Mosquera	Cédula: 7183896
Firma: Hildebrando	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIÉCER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Julio Hernández Trazo	Cédula: 1040503539
Firma: Julio Hernández	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Walter Darío Ricardo	Cédula:
Firma: Walter Darío Ricardo	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bague
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Claudia Mosquera	Cédula: 1040490629
Firma: claudia mosquera	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *01-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Yans Mosquera</i>	Cédula: <i>1040491485</i>
Firma: <i>Yans Mosquera</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>01-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Oscar Arango Martínez	Cédula: 1007425783
Firma: Oscar Arango	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Elber Isaías Rodríguez	Cédula: 9192902
Firma: Elber Isaías Rodríguez	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *01-8-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	
2	Batea de fibra	
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Angel Guenaid Perera</i>	Cédula: <i>98475325</i>
Firma: <i>* Angel Guevaro P</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>01-8-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Daniel Rodríguez	Cédula: 1192787061
Firma: Kellyz Medina	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	2
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Didier Andrey Urdá H.	Cédula: 1040496216.
Firma: Didier Andrey Urdá	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Alba Luz Sanchez	Cédula: 43898018
Firma: Alba Luz	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Juan Carlos Medina J.	Cédula: 1040502555
Firma: Juan Carlos Medina J.	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Dina Wz Medina Perez	Cédula: 1040509206
Firma: Kellyz Medina.	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 01-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Fernando Jimenez T.	Cédula: 1041086306
Firma: fernando	Fecha de diligenciamiento: 01-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	
2	Batea de fibra	
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	<i>Vivien Herrera De León</i>	Cédula:	<i>1040512701</i>
Firma:	<i>x Vivien Herrera.</i>	Fecha de diligenciamiento:	


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Gabriel Gualdo Diaz</i>	Cédula: <i>8363037</i>
Firma: <i>Gabriel Gualdo</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Arley José Allan Bello	Cédula: 8364870
Firma: Arley José Allan B	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Berta Cortez Aleon	Cédula: 43896722
Firma: BERTA CORTAZ	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>José Luis Hernández</i>	Cédula: <i>1040495394</i>
Firma: <i>JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	01
2	Batea de fibra	01
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	01


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Luis Manuel Montiel	Cédula: 71972682
Firma: Luis Montiel	Fecha de diligenciamiento: 2025-08-05


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: el Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Yiber Gonzalez Ramos	Cédula: 1001741390
Firma: Yiber Gonzalez	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Sindy Sorani Gonzalez</i>	Cédula: <i>1007320628</i>
Firma: <i>Sindi Gonzalez</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Donise Paternina	Cédula: 33297592
Firma: Donise paternina	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Alberto Medina	Cédula: 8201701
Firma: Alberto Medina	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Amavis José Del Toro Polo	Cédula: 1007634786
Firma: Amavis Del Toro	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Duvan Ruiz López	Cédula: 1063788672
Firma: Duvan Jose Ruiz	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Jhordy Smith Gómez	Cédula: 1120448631
Firma: Jhordy Hernández	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre antioquia
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Walter Benavides	Cédula: 1040499932
Firma: Walter Benavides.	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: German Vergara	Cédula: 1041086132
Firma: German JVM	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *el bagre antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	<i>1</i>
2	Batea de fibra	<i>1</i>
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	<i>1</i>

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Medardo Mejía Lora</i>	Cédula:
Firma: <i>Medardo Mejía Lora</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Rogue Antonio Viloria	Cédula: 98476392
Firma: Rogue	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Yolia Rodríguez Abonía	Cédula: 1060362694
Firma: Yolia R.	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Glenis Serrano	Cédula: 1007429407
Firma: Glenis Serrano	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Fandris Arnola	Cédula: 1007534044
Firma: Fandris A.	Fecha de diligenciamiento: 05-8-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague Antioquia*
Fecha: *05 de agosto del 08 2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Ingris Isabel Ortega polo</i>	Cédula: <i>1040493939</i>
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: <i>05 - 2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 - 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Cédula:
Miguel Angel Urrutia Mosquera	1007394162
Firma:	Fecha de diligenciamiento:
	05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Luz Heredia Villareal	Cédula: 43898311
Firma: Luz Heredia	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Liliana Contreras Acosta	Cédula: 1007534066
Firma: Liliana Contreras	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bague Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Nely Garcia Sanchez	Cédula: 1007676280
Firma: Nelys Garcia S.	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Sigifredo Melendres	Cédula: 8200448
Firma: Sigifredo Meléndez	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 - 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Ximena Valencia Garcia	Cédula: 1040514963
Firma: Ximena Valencia Garcia	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:


Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Carlos Viloria	Cédula: 98476367
Firma: CARLOS VILORIA	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto 08 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Yonier De Jesus Londoño Martínez	Cédula: 1040496159
Firma: Yonier Londoño	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 - 2025


1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Mama Ortega Arroyo	Cédula: 43896276
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025


1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Jorge Luis Gaviria Medina	Cédula: 71204554
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Eder Eduardo Puez Vargas	Cédula: 1053139915.
Firma: Eder Puez Vargas	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Luz Masi Heredia</i>	Cédula: <i>43 898 311</i>
Firma: <i>Luz heredia</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	<i>1</i>
2	Batea de fibra	<i>1</i>
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	<i>1</i>

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Edwin Sanchez Abog</i>	Cédula: <i>8200350</i>
Firma: <i>Edwin Sanchez</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Ubaldo Rafael Jhañez</i>	Cédula: <i>8203701</i>
Firma: <i>Ubaldo Jhañez.</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *01-08-2025*

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Jaime Enrique Beltrán</i>	Cédula: <i>8-204-774</i>
Firma: <i>Jaime Beltrán</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>01-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08 - 2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Yeni Rubio	Cédula: 1007394409
Firma: Yeni Rubio	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



CONCRETOS Y DISEÑOS

NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Jairo Palencia Carrillo	Cédula: 8202225.
Firma: J. Jairo Palencia	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *el bagre antioquia.*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Luznager Santos Ramos</i>	Cédula: <i>1.007 697 246.</i>
Firma: <i>Luz Santos</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Maria Sathuarez tejada</i>	Cédula: <i>1040 495670</i>
Firma: <i>Maria Sathuarez tejada</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Cédula:
<i>Edinson de Jesús Ortega</i>	<i>8362226.</i>
Firma:	Fecha de diligenciamiento:
<i>Edinson Ortega</i>	<i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Jaidar Jesus Romero Meza	Cédula: 1049328632
Firma: Jaider Jesus Romero	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia.
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Levison Manuel Llano	Cédula: 1007745884
Firma: Levison Manuel Llano	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIÉCER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre antioqueno*
Fecha: *01-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Luis fernando nispeouza</i>	Cédula: <i>1040518645</i>
Firma: <i>Luis fernando</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>01-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Linda Luz Nisperoza Berrío</i>	Cédula: <i>104012240</i>
Firma: <i>KLINON</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIÉCER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague Antioquia*
Fecha: *05 de agosto del 08 - 2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Luis Manuel Niznauca (Coba)</i>	Cédula: <i>8201387</i>
Firma: <i>Luis Manuel</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Leinís del Carmen Ortega</i>	Cédula: <i>1007467226</i>
Firma: <i>Leinís Ortega González</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia.
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Daniel Francisco Ortega	Cédula: 1049318632
Firma: -DANIEL F. ORTEGA	Fecha de diligenciamiento: 8203937


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Oscar Eduardo Monsalve</i>	Cédula: <i>1038121740</i>
Firma: <i>Oscar Monsalve Arrieta</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bague Antioquia
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Cédula:
Loz Elena Ortega Gonzalez	1040492243
Firma:	Fecha de diligenciamiento:
Loz Elena Ortega Gonzalez	05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre antioquia*
Fecha: *05-08-2024*

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>pablo gabriel Ortega</i>	Cédula: <i>8671869</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Redentora Mercedes Ortega</i>	Cédula: <i>22246505</i>
Firma: <i>Redentora Ortega</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Alvaro Manuel Velásquez</i>	Cédula: <i>98475928</i>
Firma: <i>Alvaro Cobo</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre antioquiano
Fecha: 05-08-2024

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Neris Enrique Galvis	Cédula: 8363107
Firma: Neris E. Galvis C.	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bague Antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Cédula:
<i>Edison Antonio Muslaco</i>	<i>83 647 49</i>
Firma:	Fecha de diligenciamiento:
<i>* Edison Antonio Muslaco</i>	<i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Jorge Sebastian Flores	Cédula:	1007350997
Firma:	Jorge Flores	Fecha de diligenciamiento:	05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025


1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Franklin Ramiro Perez	Cédula: 98475174
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Duvan Andrés Mena	Cédula: 1040492645.
Firma: Duvan Andrés Mena	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Jhon Edinson Alan Bello	Cédula: 8364870
Firma: Jhon Alan	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Edilberto Toro García	Cédula: 1007578596
Firma: -Edilberto Toro	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre Antioquia
Fecha: 05 de agosto del 08-2025

1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre:	Cédula:
Jhon Jader Pallares Vanegas	1007634818
Firma:	Fecha de diligenciamiento:
Jhon Jader Pallares	05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Luis Alberto Contreras</i>	Cédula: <i>7475338</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bague, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bague
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <u>Jair Ramirez Argueller</u>	Cédula: <u>1040503901</u>
Firma: <u>JAIR RAMIREZ</u>	Fecha de diligenciamiento: <u>05-08-2025</u>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *el Bagre antioquia*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Tulio Antonio Hernández</i>	Cédula: <i>8204303</i>
Firma: <i>TULIO Antonio Her</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Angie Guzman Cossio	Cédula: 1001683666
Firma: Anyi Kalorina Guzman	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *el Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	<i>1</i>
2	Batea de fibra	<i>1</i>
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	<i>1</i>

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Carlos Andrés Rojas</i>	Cédula: <i>1128026038</i>
Firma: <i>Carlos Andres Rojas.</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-8-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIÉCER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: Wilson Caicedo	Cédula: 1076327613
Firma: Wilson Caicedo	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor



NIT: 901788317-1

NIT: 901788317-1

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Brayan Rojas	Cédula: 1007578576.
Firma: Brayan Rojas	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Elizabeth Mosquera	Cédula: 43896565
Firma: Elizabeth Mosquera	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Fernan David Díaz	Cédula: 8363742
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Paola Mosquera	Cédula: 1007448616.
Firma: Paola Mosquera M.E.	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	/
2	Batea de fibra	/
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	/


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Sandra Medina J.	Cédula: 1040502732
Firma: Sandra Medina Jaramillo	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Juan Penate</i>	Cédula: <i>97436003</i>
Firma: <i>Juan Penate</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: *El Bagre*
Fecha: *05-08-2025*


1. Elementos entregados:


Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1

2. Observaciones

3. Firma del beneficiario

Nombre: <i>Estiven Sanchez S.</i>	Cédula: <i>1040301249</i>
Firma: <i>Estiven Sanchez</i>	Fecha de diligenciamiento: <i>05-08-2025</i>


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Alex David Sanchez T.	Cédula: 104382433
Firma: Alex Sanchez	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Yeison Andrés Mosquera	Cédula: 1040503736
Firma: Yeison Mosquera	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de Subsistencia – El Bagra, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagra
Fecha: 05-08-2025


1. Elementos entregados:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Carmen Mosquera	Cédula: 1040503331
Firma: 	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIÉCER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ACTA DE ENTREGA – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales para
la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los Mineros de
Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

Lugar de entrega: El Bagre
Fecha: 05-08-2025

1. Elementos entregados:

Item	Descripción	Cantidad
1	Matraca Sluice Box plegable versátil	1
2	Batea de fibra	1
3	Suministro de Kit de identificación (Chaleco reflectivo y sombrero tela)	1


2. Observaciones

--

3. Firma del beneficiario

Nombre: Manuel Care	Cédula: 1040500327
Firma: manuel care	Fecha de diligenciamiento: 05-08-2025


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
R/L M&L Concretos y diseños
Contratista


JORGE ELIECER MORALES
R/L Ingeniería, Soluciones
Construcciones ISC-SAS
Interventor

ANEXO 6: EVALUACIONES APLICADAS

CONCRETOS Y DISEÑOS

BITÁCORA DE TALLERES – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales
para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los
Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

1. Información General del Taller

Nombre del taller:	Técnicas de extracción limpia	
Sesión 01: 1. ¿Qué es la geología 2. Clases de suelos	Fecha: 23-05-2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM
Sesión 02: 1. Cuidemos el agua 2. Cambiemos la forma de trabajar mineros	Fecha: 30-05-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Venta la copilla	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 03: 1. Descripción técnica de la banca de fibra 2. Técnicas físicas de extracción del oro	Fecha: 06-06-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Venta Mogu	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 04: 1. efectos del mercurio en los animales	Fecha: 13-06-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Venta villa grande	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 05: 1. Normativa ambiental	Fecha: 20-06-2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM

2. Facilitador(es)


Nombre completo	Identificación	Perfil	Firma
Jorge Luis Paros Jaraiba	1038.172105	Ingeniero Ambiental	

3. Participantes

Número de asistentes sesión 01:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 02:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 03:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 04:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 05:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No

6. Resultados o logros del taller

El taller permitió a los participantes comprender aspectos básicos de geología y suelos, reflexionar sobre el cuidado del agua y la necesidad de prácticas mineras sostenibles, conocer técnicas limpias de extracción como la batida de fibra, sensibilizarse frente a los efectos del mercurio y conocer la normatividad ambiental aplicable.


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
C.C. 8.046.894

BITÁCORA DE TALLERES – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales
para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los
Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

1. Información General del Taller

Nombre del taller:	Asociatividad	
Sesión 01: 1. ¿Qué es una asociación? 2. Normas y fundamentos	Fecha: 19/05/2025	Hora inicio: 9:00AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00AM
Sesión 02: 2. ¿Qué son y para sirven los estatutos? El gobierno Nacional y las asociaciones	Fecha: 26/05/2025	Hora inicio: 10:00AM
	Lugar: Venta la Capilla	Hora finalización: 12:00PM
Sesión 03: 1. Función y estructura de las asociaciones 2. Requisitos para asociarse	Fecha: 02/06/2025	Hora inicio: 10:00AM
	Lugar: Venta Mogu	Hora finalización: 12:00PM
Sesión 04: Elección de junta directiva	Fecha: 09/06/2025	Hora inicio: 10:00AM
	Lugar: Venta Villa Grande	Hora finalización: 12:00PM
Sesión 05: Creación de nueva asociación	Fecha: 16/06/2025	Hora inicio: 9:00AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00AM

2. Facilitador(es)


Nombre completo	Identificación	Perfil	Firma
Jorge Luis Carabada Díaz	1050721119	Ingeniero Industrial	
Bleidis del Carmen Díaz	43.559.411	Administradora de empresas	

3. Participantes

Número de asistentes sesión 01:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 02:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 03:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 04:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 05:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No

6. Resultados o logros del taller

El taller permitió que los participantes comprendieran el concepto y la importancia de las asambleas, se apropiaran de las normas y fundamentos legales, conocieran el valor de los estatutos y el papel del gobierno nacional, y fortalecieron sus capacidades organizativas. Asimismo, se promovió la participación democrática mediante la elección de la junta directiva y se consolidó la creación de una nueva asamblea, reflejando cohesión social y proyección comunitaria.


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
C.C. 8.046.894

BITÁCORA DE TALLERES – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales
para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los
Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

1. Información General del Taller

Nombre del taller:	Acceso al sector financiero - línea especial de crédito	
Sesión 01: 1. contabilidad básica 2. ¿Cómo son activos, pasivos y patrimonio?	Fecha: 21-05-2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM
Sesión 02: 1. ¿Qué es el balance crediticio? 2. ¿Cómo funcionan los endosos financieros?	Fecha: 28-05-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda La Capilla	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 03: 1. ¿Cómo acceder para administrar bien los dineros? 2. Endeudamiento justificable	Fecha: 04-06-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda Moquí	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 04: 1. En qué consiste la tasa subsidiada LEC minera	Fecha: 11-06-2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda villa grande	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 05: ¿Cómo acceder a las líneas financieras de crédito que ofrece el estado?	Fecha: 18-06-2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM

2. Facilitador(es)


Nombre completo	Identificación	Perfil	Firma
Manana Escorcia Bernal	1038.140370	Contadora Pública	Manana Escorcia

3. Participantes

Número de asistentes sesión 01:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 02:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 03:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 04:	37	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 05:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No

6. Resultados o logros del taller

El taller permitió que los participantes adquirieran nociones básicas de contabilidad, comprendieran la diferencia entre activos, pasivos y patrimonio y evaluaran la importancia del historial crediticio para el acceso a servicios financieros. Asimismo se fortalecieron sus conocimientos sobre el funcionamiento de los créditos, la administración responsable del dinero y el manejo adecuado del endeudamiento. Finalmente se brindó la información clara sobre la tasa subsidiada LEC minorada y las líneas de crédito disponibles a través del Estado y otras entidades, facilitando herramientas para acceder a oportunidades financieras en condiciones favorables.


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
C.C. 8.046.894


BITÁCORA DE TALLERES – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales
para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los
Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

1. Información General del Taller

Nombre del taller:	Taller buenas practicas mineras	
Sesión 01: 1. Que es la mineria responsable 2. Cual es el proposito del proyecto	Fecha:	Hora inicio:
	17/06/2025	9:00 AM
Sesión 02: 1. Porque usar las nuevas matricas en uso de gemicos 2. Cual es el compromiso con la	Lugar:	Hora finalización:
	El Bagre	11:00 AM
Sesión 03: 1. Que es el mercurio y su comportamiento quimico 2. Efectos del mercurio	Fecha:	Hora inicio:
	28/06/2025	10:00 AM
Sesión 04: 3. efectos del mercurio en los humanos	Lugar:	Hora finalización:
	Vereda la Capilla	12:00 PM
Sesión 05: 1. Evaluación de conocimientos basicos	Fecha:	Hora inicio:
	30/06/2025	10:00 AM
	Lugar:	Hora finalización:
	Vereda Moque	12:00 PM
	Fecha:	Hora inicio:
	07/07/2025	10:00 AM
	Lugar:	Hora finalización:
	Vereda Villa Grande	12:00 PM
	Fecha:	Hora inicio:
	14/07/2025	9:00 AM
	Lugar:	Hora finalización:
	El Bagre	11:00 AM

2. Facilitador(es)


Nombre completo	Identificación	Perfil	Firma
Jorge Luis Páez Jarama	1.038.122.105	Ingeniero Ambiental	

3. Participantes

Número de asistentes sesión 01:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 02:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 03:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 04:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 05:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No

6. Resultados o logros del taller

El taller permitió a los participantes reconocer el concepto de minería responsable y el propósito del proyecto comprender la importancia de usar tecnologías limpias como las matrices sin químicas, y reflexionar sobre el compromiso con las nuevas generaciones y el planeta. Asimismo, se sensibilizó sobre la composición y efectos del mercurio en los seres humanos y animales, finalizando con una evaluación que evidenció la apropiación de los conocimientos básicos adquiridos.


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
C.C. 8.046.894

BITÁCORA DE TALLERES – CONTRATO CS-001-2025

Transformación Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Técnico-Ambientales
para la Eliminación del Uso de Mercurio y Mejora en la Recuperación de Oro en los
Mineros de Subsistencia – El Bagre, Antioquia
BPIN: 2023052500008

1. Información General del Taller

Nombre del taller:	Taller Seguridad y Salud en el Trabajo	
Sesión 01: 1. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? 2. ¿Qué son elementos de protección personal?	Fecha: 19/06/2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM
Sesión 02: 1. ¿Qué son condiciones de trabajo? 2. Riesgo físico - Riesgo químico	Fecha: 25/06/2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda La Capilla	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 03: 1. Normativa de seguridad social 2. Por qué es importante utilizar el kit de identificación (chaleco reflectivo y sombrero tela)	Fecha: 27/06/2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda Moquí	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 04: 1. Identificar riesgos según el tipo de minería	Fecha: 02/07/2025	Hora inicio: 10:00 AM
	Lugar: Vereda Villa Grande	Hora finalización: 12:00 PM
Sesión 05: 1. Evaluación de conocimientos básicos adquiridos	Fecha: 09/07/2025	Hora inicio: 9:00 AM
	Lugar: El Bagre	Hora finalización: 11:00 AM

2. Facilitador(es)


Nombre completo	Identificación	Perfil	Firma
Jorge Luis Páez Jarama	1.038.122.105	Ingeniero Ambiental	

3. Participantes

Número de asistentes sesión 01:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 02:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 03:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 04:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No
Número de asistentes sesión 05:	40	Listados de asistencia adjuntos: ☒ Sí ☐ No

6. Resultados o logros del taller

El taller permitió a los participantes comprender los conceptos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificar los elementos de protección personal y reconocer la importancia de las condiciones laborales seguras frente a riesgos químicos y físicos. Además, se socializó la normativa en Seguridad Social, el uso del Kit de identificación y la identificación de riesgos según el tipo de minería. Finalmente, la evaluación evidenció la apropiación de conocimientos esenciales para fortalecer la cultura de Prevención y Cuidado en los labores mineros.


HERNÁN DE JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ
C.C. 8.046.894

ANEXO 7: CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN

CONCRETOS Y DISEÑOS



**ACTA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACIÓN DE
BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE
(ASBAPEMB)
Acta # 001**

En el Municipio de El Bagre Antioquia el día 25 de agosto de 2025, siendo las 5:00 PM nos reunimos las siguientes personas con el ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro. La ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE "ASBAPEMB".

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO
DARIO GASPAR SALAS	1064308901	El Bagre
YARLENIS PAOLA BASILIO BASILIO	1007387904	El Bagre
NARLI MARIA DE LA SALA	43895477	El Bagre
YOHYSE SMITH PALENCIA	39287426	El Bagre
MARGIT ROMERO DE LA SALA	1040511374	El Bagre
ELIZABETH OCHOA MAZO	32375519	El Bagre
NURIS MARIA VANEGAS LOPEZ	4389449	El Bagre
EVERLIDES DEL CARMEN BUSTAMANTE	1040491025	El Bagre
JUAN DAVID CARMONA GOMEZ	1001684116	El Bagre
ANDRES GABRIEL PEREZ MENDEZ	70543309	El Bagre
NELSON DAVID BRAND GARCIA	1045142960	El Bagre
GLEIDIS GARCIA MENDOZA	1132319398	El Bagre
MANUEL DARIO SUAREZ	15308686	El Bagre
ABEL FRANCISCO IBAÑEZ CAUSIL	8047104	El Bagre
MARTHA CECILIA PEREZ VILLEGAS	1007309179	El Bagre
LUIS FRANCISCO GUISAO GALINDO	78106910	El Bagre
ENADIS TORRES SUAREZ	1007425721	El Bagre
YONI DAVID ARROYO LOPEZ	8202850	El Bagre
MERCENI MARTINEZ GUZMAN	1040498757	El Bagre
TOMAS ANTONIO MARTINEZ TORRES	78107585	El Bagre
JULIO EMIRO BASILIO BASILIO	1040495173	El Bagre
JESUS ANTONIO BASILIO BASILIO	1148206075	El Bagre
MIRALBA BASILIO BASILIO	43896810	El Bagre
RAMON EDUARDO PEREZ CARVAJAL	6855052	El Bagre



YINA MARCELA VILLA VERGARA	1040492229	El Bagre
YARIMA ATENCIO TORRES	52543892	El Bagre
NEIBER SEHUANES CABRERA	3673855	El Bagre
MARYORIS MOYA OCHOA	1004350400	El Bagre
DUVERLIS MARIA FLOREZ BALETA	1007516070	El Bagre
GLORIA INES CORTEZ LOPEZ	1040490973	El Bagre
ROSA ENOE CAUSIL	39268723	El Bagre
YONEDIS SERRANO GALINDO	1040509842	El Bagre
NELLY MARIA MELENDEZ	39271788	El Bagre
MABEL DEL CARMEN FLOREZ RIVERA	43894052	El Bagre
JUANA INES DURANGO SOLORZANO	1040499851	El Bagre
ATANACIO MANUEL RICARDO RICARDO	15309740	El Bagre
EMIL YESID TORRES SIERRA	1040491103	El Bagre
JAMIR DE JESUS VEGA MONTIEL	1007489536	El Bagre
DOMINGO MARTINEZ FUERTES	1038110032	El Bagre
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ RICARDO	8201876	El Bagre
BERNARDO ARMANDO PARRA GARCIA	8371797	El Bagre
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ RICARDO	8204836	El Bagre
DEDIS DARIO BELTRAN VIEIRA	1007407281	El Bagre
YEFERSON DE JESUS CARVAJAL CARVAJAL	1040498024	El Bagre
ROSELIS MARCIANA TORRES SIERRA	43896303	El Bagre
JADERSON ANDRES VEGA BAGUERA	1007351258	El Bagre
JAVIER VEGA BANGUERO	1040491031	El Bagre
MARIO LUIZ HERNANDEZ RICARDO	8364849	El Bagre
SAMUEL ANTONIO ARROYO SERPA	98672827	El Bagre
DAIRO DE JESUS ROMERO PÉREZ	8204784	El Bagre
DEDIS DEL CRSITO BELTRÁN TORRES	78106780	El Bagre
FLOVER ZABALETA	70526749	El Bagre
HEINER DE JESUS ROMERO	1040518228	El Bagre
YENGLIS ORFIDS PEREZ ROMERO	1007394071	El Bagre



INGRID IVED PEREZ ROMERO	1007387865	El Bagre
NELCY LUZ ALVAREZ HERNANDEZ	26038573	El Bagre
KENDRYS YULIETH PEREZ ROMERO	1007387864	El Bagre
ERIKA CARDENAS FIGUEROA	1040514027	El Bagre
NORLEIDYS MARQUEZ LOPEZ	1001683584	El Bagre
DERLIS VENTA LOPEZ	1040491952	El Bagre
MARIELA TORO VERGARA	43693469	El Bagre
LIDIA MERCEDES JULIO TORO	43897907	El Bagre
MARIA EUGENIA BERRIO SALAS	1005472124	El Bagre
OMAR MANUEL BELTRAN MONTALVO	78322603	El Bagre
JULIO MIGUEL MIRANDA SUAREZ	8201950	El Bagre
SANTA ISABEL TORO VERGARA	22246623	El Bagre
WALTER DAVID YEPEZ MONTERROSA	1002809384	El Bagre
LUZDARI SOLANO	22247420	El Bagre
RIGOBERTO MANUEL CORDERO ORTIZ	6675342	El Bagre
YESICA ANDREA POLO URANGO	1066725689	El Bagre
JUAN DAVID PEREZ	1040493070	El Bagre
JILIANA VERGARA BERRIO	43693717	El Bagre
ANDRES FELIPE DIAZ TORO	1001532589	El Bagre
SIXTO MANUEL SOLAR BERRIO	92693022	El Bagre
ORLEIS DE JESUS JIMENEZ JULIO	8363984	El Bagre
LUIS GERMAN MIRANDA SUAREZ	1003078121	El Bagre
ENaida MIRANDA SUAREZ	1040502141	El Bagre
PEDRO MANUEL TORO SIOLO	98475341	El Bagre
PEDRO MANUEL HURTADO	8363546	El Bagre
MIGUEL FRANCISCO RICARDO BARRIOS	78585213	El Bagre
OMAR FARID PEREZ ORTIZ	8200220	El Bagre
MARCIAL DAVID TOVAR SOLANO	1007387897	El Bagre
MIGUEL ANTONIO HERNANEZ SUAREZ	78586039	El Bagre
EMILTON JOSE MIRANDA SUAREZ	1003078073	El Bagre
LUIS GERMAN MIRANDA SUAREZ	1003078121	El Bagre
ESTIBEN RAFAEL JULIO TORO	1023523700	El Bagre
JAVIER ENRIQUE MEDINA JIMENEZ	76700008	El Bagre
MIGUEL ENRIQUE RIVERA JULIO	92640457	El Bagre



MARY LUZ GRANADA	1001278794	El Bagre
DEIVER ANTONIO TORO VERGARA	1040503825	El Bagre
YONATHAN JAVIER ZARZA NAVARRO	1007578599	El Bagre
KAREN JAIDITH MURILLO VELARDE	1066600222	El Bagre
YORMAN FELIPE MORALES JIMENEZ	1003288985	El Bagre
MARCIAL JOSE TOVAR SENA	8200699	El Bagre
ELIECER DE JESUS HERNANDEZ GONZALES	1007634934	El Bagre
GUADIZ RAFAEL HERNANDEZ POLO	8363382	El Bagre
MARIA PRAXEDES OZUNA SUAREZ	43693374	El Bagre
GABRIEL ANTONIO HERNANDEZ POLO	8363902	El Bagre
MARCIAL GUTIERREZ TORO	964899	El Bagre
YARLEDIS DEL CARMEN RICARDO POLO	1007225946	El Bagre
ANA CECILIA RICARDO POLO	10077205947	El Bagre
RAMON JOSE CAUSIL CAUSIL	15665163	El Bagre
YEIVER GUTIERREZ ARRIETA	1101882426	El Bagre
EVERLIDES ISABEL CABALLERO JULIO	32613639	El Bagre
DOLLY SUAREZ SOLANO	25992467	El Bagre
MARTHA ELENA POLO DE BASILIO	22241109	El Bagre
ANDRES FELIPE LUQUE VELASQUEZ	1002147047	El Bagre
FRANCIA ELENA GARCIA	1001684237	El Bagre
KELLY YOMAIRA NAVARRO	1007578414	El Bagre
LUIS MANUEL HURTADO	1040508249	El Bagre
JOSEFA MARIA GAVIRRIA	44120062	El Bagre
EINER MANUEL TORO GARCIA	1040499379	El Bagre
BLEIDIS ENITH FUERTES YEPEZ	1040508900	El Bagre
EDUARDO ENRIQUE CORDERO	8364313	El Bagre
LUIS MIGUEL RICARDO POLO	1002682698	El Bagre
JOEL DAVID RICARDO POLO	1040496573	El Bagre
ANA MILENA ZABALETA CAMPO	1066517643	El Bagre
EDILBERTO MANUEL MARTILIANO CARMONA	15674141	El Bagre
GLEIDIS VERGARA DIAZ	1040868171	El Bagre



BETTY ISABEL SEÑA FLOREZ	43692717	El Bagre
EDWIN MANUEL TALAIGUA	1007697749	El Bagre
DANIEL ANTONIO NOVOA ALVAREZ	8202764	El Bagre
JUAN FELIPE NOVOA MARTILIANO	1007697735	El Bagre
DANIEL ANTONIO NOVOA MORTILIANO	1001682126	El Bagre
DEYSON DAVID ALVAREZ	1040508501	El Bagre
JOSE MIGUEL MENDOZA PADILLA	1040493103	El Bagre
ROSA AURA MARQUEZ GARCIA	43897061	El Bagre
EDER DAVID BERROCAL PADILLA	1040515336	El Bagre
DAIRO DEL TORO JULIO	92400507	El Bagre
JOSE DE JESUS ZABALETA CAMPO	1193314174	El Bagre
LUISA DEL CARMEN DE LA OSSA	74389562	El Bagre
DEILER JOSE ZABALETA CENTENO	1104422729	El Bagre
JORGE ELIECER MOLINA PATERNINA	8202564	El Bagre
YENIS MARIA VERGARA DIAZ	1101443339	El Bagre
DAIDER JULIO VERGARA	1040491442	El Bagre
WILMER DISNEY MORENO TRIGO	1065239438	El Bagre
ADRIANA LUCIA YEPEZ RESTREPO	1197213132	El Bagre
FLOR MILENA GARCIA MUÑOZ	1067840251	El Bagre
SERBIO NOLASCO URZOLA MUÑOZ	15665371	El Bagre
WILMER GUTIERREZ VERGARA	92400691	El Bagre
WENDIS ROQUEME LOPEZ	1007533808	El Bagre
YAMILE PEREIRA MARTINEZ	43897093	El Bagre
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	6937541	El Bagre
EVER BERROCAL MACEA	10894899	El Bagre
ELUVINA BERROCAL MACEA	43897948	El Bagre
MARIA ESPERANZA FIGUEROA JAIME	28253113	El Bagre
LUDIS ISABEL BERROCAL MACEA	44120405	El Bagre
ANDRES RAFAEL CAMPOS GAMARRA	98476041	El Bagre
NORLEIDIS CORDOBA SEÑA	1001682618	El Bagre
LILIANA CORDOBA SEÑA	1001682616	El Bagre
LLINELA MONTALVO LOPEZ	1040494936	El Bagre



NELLY ROCIO LOPEZ SEÑA	43692967	El Bagre
VIVIANA MONTALVO LOPEZ	1040494935	El Bagre
LUDIS DEL CARMEN SEÑA LÓPEZ	43693025	El Bagre
LUZ NEY LOPEZ SEÑA	43896400	El Bagre
CESAR LOPEZ SEÑA	1007448538	El Bagre
YADITH LOPEZ SEÑA	43898213	El Bagre
MARIA AUXILIADORA LOPEZ SEÑA	43893626	El Bagre
HABRAHAN SIERRA LOPEZ	78581136	El Bagre
LUIS ALBERTO LOPEZ SEÑA	8364604	El Bagre
KARINA MONTALVO LOPEZ	1040494493	El Bagre
EVERLIDES SEÑA LOPEZ	43897262	El Bagre
DARIO ORTEGA LOPEZ	1040493084	El Bagre
PABLO ANTONIO MARQUEZ REYES	10993743	El Bagre
LUIS GABRIEL MARTINEZ PEREIRA	1040517582	El Bagre
EVA SANDRID MARTINEZ PEREIRA	1040491125	El Bagre
GLORIA ELENA PEREIRA MACEA	43895331	El Bagre
LUZ DAVILA SALGADO	1001741208	El Bagre
LUISA HOYOS DAVILA	1038092922	El Bagre
ARLEY ENRIQUE ACENCIO LOPEZ	1040492709	El Bagre
ERLIS ENRIQUE ACENCIO URETA	98649858	El Bagre
MARIA ESTELA FIGUEROA JAIME	49665298	El Bagre
SIRLEY LOPEZ FIGOREA	1001683588	El Bagre
KELLIS REYES FIGUEROA	1041087157	El Bagre
ISABEL CRISTINA GONZALES JULIO	43692560	El Bagre
DIEL DUVAN TOSCANO JULIO	43896525	El Bagre
GLORIA LINCE GONZALEZ	43896957	El Bagre
ARBEIS GUSTAVO RENTERIA GONZALEZ	1131399215	El Bagre
LUIS ANIBAL CUESTA CAMPANA	4815026	El Bagre
CRUZ MERY MOSQUERA	43893635	El Bagre
JUANA EVANGELINA TORO SIOLO	43897743	El Bagre
NUVIA AMPARO TORRES	22087513	El Bagre
EUCLIDES PEREZ PEREZ	11076600	El Bagre
JUAN MANUEL MEZA DELGADO	6699608	El Bagre
APOLINAR PEREZ PEREZ	110642246	El Bagre
MARI TAPIA OROZCO	43893979	El Bagre



MARTHA LILIANA CUESTA MOSQUERA	22247019	El Bagre
GLADIS ISABEL TERAN PEREZ	22241306	El Bagre
ANA MILEIDIS TORO GARCIA	1040492054	El Bagre
LISANDRO CEREZO MARTINEZ	1045141334	El Bagre
ARMANDO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	15307118	El Bagre
YAIDER DAVID GOMEZ TORO	1040496647	El Bagre
LEISON FIDEL ACOSTA FERNANDEZ	1007467200	El Bagre
ARNULFO DE JESUS ZULETA JIMENEZ	3670119	El Bagre
DELIX MENDOZA VERGARA	11900406	El Bagre
ALEJANDRO TORO SIOLO	82011435	El Bagre
LEIDER DAVID JULIO VERGARA	1001683522	El Bagre
ODILIO JULIO FRIAS	964880	El Bagre
MANUEL ANTONIO CORREA ARIZA	92450499	El Bagre
JULIO CESAR BANQUEZ TORO	1001682272	El Bagre
JORGE ELIECER BANQUEZ TORO	1007350933	El Bagre
FRANKLIN GOMEZ GARCIA	8200425	El Bagre
BENJAMIN GUERRA LOBO	78106787	El Bagre
EDUAR MANUEL CORREA VERGARA	1040500046	El Bagre
EDILBERTO TORO SIOLO	98475337	El Bagre
YASMIRIS VERGARA JIMENEZ	64521818	El Bagre
EDWIN VERGARA TORO	1007578326	El Bagre
JOSE FRANCISCO TORO SIOLO	98475323	El Bagre
ANA MANUELA VIDES GUERRA	39271344	El Bagre
ROCIO DEL CARMEN ALVAREZ ANDOCILIA	43692136	El Bagre
JESUS DAVID MERCADO FUENTES	1007489473	El Bagre
JULIANA SOLANO HERAZO	1045141006	El Bagre
KEILA ANDREA PEREZ VASQUEZ	1007578629	El Bagre
JAIRO ANTONIO CASTILLO VILORIA	1040494703	El Bagre
SINDY PAOLA TORO TAPIA	1040500137	El Bagre
MARELVIS ROSA HURTADO GARCIA	43897515	El Bagre
YOINER RIVERA GUERRA	1040500362	El Bagre
JOHANA GUERRA ACOSTA	1040500356	El Bagre
DEISON ANTONIO RIVERA CORTES	1040492761	El Bagre



JORGE DE JESUS VENTA	8200319	El Bagre
DIOMEDES MOLINA PATERNINA	8362120	El Bagre
ROMULO ISAAC LUNA MOSQUERA	8203229	El Bagre
SERGIO MANUEL BERRIO MEDINA	9043579	El Bagre
YOLANDA ELENA GOMEZ DEL TORO	1001684250	El Bagre
LENIS OMAIRA GOMEZ DEL TORO	22247450	El Bagre
YORLIN GOMEZ DEL TORO	1007226052	El Bagre
JOHN EDER GOMEZ DEL TORO	1007350891	El Bagre
DANIEL FRANCISCO ORTEGA	1049318632	El Bagre
JAIDER JESUS ROMERO MEZA	1049318632	El Bagre
LEVINSON MANUEL NISPERUZA LLANO	1007745884	El Bagre
ALVEIRO MANUEL COBOS VELASQUEZ	98475928	El Bagre
LUZ ELENA ORTEGA GONZALEZ	1040492243	El Bagre
LUIS MANUEL NISPERUZA COBOS	8201387	El Bagre
LUIS FERNANDO LLANO NISPERUZA	1040518645	El Bagre
LINA LUZ NISPERUZA BERRIO	104012240	El Bagre
EDINSON DE JESUS ORTEGA PALACIOS	8362226	El Bagre
REDENTORA MERCEDES ORTEGA	22246505	El Bagre
OSCAR EDUARDO MONSALVE	1038121740	El Bagre
LEINIS DEL CARMEN ORTEGA	1007467226	El Bagre
PABLO GABRIEL ORTEGA	8671869	El Bagre
NERIS ENRIQUE GALVIS	8363107	El Bagre
EDINSON ANTONIO MUSLACO	8364749	El Bagre
ANGEL GUEVARA PERERIRA	98475325	El Bagre
JORGE SEBASTIAN FLOREZ MONTALVO	1007350997	El Bagre
IRLENA ARANGO MARTÍNEZ	1007905619	El Bagre
FRANKLYN ROMERO PEREZ	98475174	El Bagre
JAIRO PALENCIA CARRILLO	8202225	El Bagre
OSCAR ARANGO MARTÍNEZ	1007425783	El Bagre
JORGE LUIS GAVIRIA MEDINA	71204554	El Bagre
WILSON CAICEDO	1076327613	El Bagre
PAOLA MOSQUERA	1007448616	El Bagre
BRAYAN ROJAS	1007578576	El Bagre



CARLOS ANDRÉS ROJAS	1128026038	El Bagre
FERNAN DAVID DIAZ	8363742	El Bagre
ELIZABETH MOSQUERA	43896565	El Bagre
ANGIE CAROLINA GUZMAN COSSIO	1001683666	El Bagre
ELBER ISAIAS RODRÍGUEZ BADILLO	9192902	El Bagre
JOHN JADER PAYARES VANEGAS	1007634818	El Bagre
EDILBERTO TORO GARCIA	1007578596	El Bagre
LUIS ANGREL SANTOS RAMOS	1007697246	El Bagre
JHON EDINSON ALIAN BELLO	8364870	El Bagre
HILDEBRANDO MOSQUERA MOSQUERA	71183896	El Bagre
JAIR RAMIREZ ARGUELLES	1040503901	El Bagre
LUIS ALBERTO CONTRERAS	7475338	El Bagre
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA MOSQUERA	1040490029	El Bagre
WALTER DARIO RICARDO MURLACO	1007824250	El Bagre
YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA	1040491485	El Bagre
EDER EDUARDO PAEZ VARGAS	1053139915	El Bagre
DUVAN ANDES MENA AYALA	1040492645	El Bagre
TULIO ANTONIO HERNANDEZ	8204303	El Bagre
JULIO HERNANDEZ MAZO	1040503539	El Bagre
BERTHA GREGORIA CORTEZ ALEAN	43896722	El Bagre
JOSE LUIS HERNANDEZ DE HOYOS	1040495394	El Bagre
DIDIER ANDREY URDA HERRERA	1040496216	El Bagre
ALBERTO MEDINA	8201701	El Bagre
DONILSE PATRENINA	33297592	El Bagre
MANUEL CARE	1040500327	El Bagre
JUAN PEÑATE	97436003	El Bagre
CARMEN MOSQUERA	1040503331	El Bagre
GABRIEL GIRALDO DIAZ	8363037	El Bagre
AMAURY JOSE DEL TORO POLO	1007634786	El Bagre
LUIS MANUEL MONTIEL MONTIEL	71972682	El Bagre
ALBA LUZ SANCHEZ	43898018	El Bagre
ARLEY JOSE ALIAN BELLO	8364870	El Bagre
SANDRA MILENA MEDINA JARAMILLO	1040502732	El Bagre



JUAN CARLOS MEDINA JARAMILLO	1040502555	El Bagre
DINA LUZ MEDINA PEREZ	1040509206	El Bagre
DANIEL ALEXANDER RODRIGUEZ ACEVEDO	1192787061	El Bagre
YIBER GONZALEZ RAMOS	1001741390	El Bagre
ESTIVEN SANCHEZ SANCHEZ	1040501249	El Bagre
SINDY SORANIS GONZALEZ RAMOS	1007320628	El Bagre
YEISON ANDRES MOSQUERA	1040503736	El Bagre
VIVIEN HERRERA DE LEON	1040512701	El Bagre
GERMAN JOSE VERGARA MONTOKA	1041086132	El Bagre
ALEX DAVID SANCHEZ TORRES	1043822433	El Bagre
DUVAN JOSE RUIZ LOPEZ	1063788672	El Bagre
WALTER BENAVIDES	1040499932	El Bagre
FERNANDO JOSE JIMENEZ TAPIA	1041086306	El Bagre
JHORDY SMITH GOMEZ HERNANDEZ	1120498631	El Bagre
MARIA ORTEGA ARROYO	43896276	El Bagre
SIGILFREDO MELENDRES	8200498	El Bagre
NELY GARCIA SANCHEZ	1007676280	El Bagre
GLENIS SERRANO	1007429401	El Bagre
YONIER DE JESUS LONDOÑO MARTÍNEZ	1040496159	El Bagre
INGRIS ISABEL ORTEGA POLO	1040493939	El Bagre
YULIA RODRÍGUEZ ABONIA	1060362694	El Bagre
LUZ HEREDIA VILLARREAL	43898311	El Bagre
LILIANA CONTRERAS ACOSTA	1007534066	El Bagre
FANDRIS ARRIOLA	1007534044	El Bagre
ROQUE ANTONIO VILORIA	98476392	El Bagre
CARLOS VILORIA	98476361	El Bagre
XIMENA VALENCIA GARCIA	1040514963	El Bagre
MEDARDO MEJIA LORA	1040519290	El Bagre
MIGUEL ANGEL URRUTIA MOSQUERA	1007394162	El Bagre
YENI RUBIO	1007394109	El Bagre
LUZ MARI HEREDIA	43898311	El Bagre
EDWIN SANCHEZ AGUAS	8200350	El Bagre
UBALDO RAFAEL IBÁÑEZ	8203701	El Bagre
JAIME ENRIQUE BELEÑO	8204774	El Bagre
MARIA SEHUANES TEJADA	1040495170	El Bagre



ORDEN DEL DIA

1. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión
2. Manifestación de la voluntad de constituir una asociación sin ánimo de lucro
3. Aprobación de estatutos
4. Nombramiento de órganos directivos y de fiscalización
5. Propositiones y varios.
6. aprobación del acta

DESARROLLO DEL ACTA

1. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc **YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA** C.C NRO 1040491485 y como secretario ad-hoc **LUISA FERNANDA PULGARIN LÓPEZ** con C.C NRO 1.040.492.320.

2. Manifestación de la voluntad de constituir una E.S.A.L Los constituyentes manifiestan su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, la cual se denominará. Asociación de Barequeros de El Bagre.

3. Aprobación de estatutos

Los estatutos fueron leídos, artículo por artículo, siendo estos aprobados por unanimidad por la asamblea general.

4. Nombramiento de órganos directivos, y de fiscalización

La asamblea general nombra por mayorías la junta directiva, la cual quedara así:

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA	1.040.491.485	PRESIDENTE
FRANKLYN ROMERO PEREZ	98.475.174	VICEPRESIDENTE
SANDRA MILENA MEDINA JARAMILLO	1.040.502.732	TESORERA
LUISA FERNANDA PULGARIN LÓPEZ	1.040.492.320	SECRETARIA



YARIMA ATENCIO TORRES	52.543.892	VOCAL
INGRIS ISABEL ORTEGA POLO	1.040.493.939	VOCAL

5. Propositiones y varios.

Dentro las proposiciones y varios se recomiendan crear un correo electrónico informativo para todos los miembros que conforman la asociación.

6. Aprobación del acta

Se propone un receso de 10 minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 06.30 PM horas del día 25 de agosto de 2025.

En constancia firman

Yaris Mosquera
YARIS ANDREA MOSQUERA M.
Presidente ad- hoc

Luisa Pulgarin
LUISA FERNANDA PULGARIN LÓPEZ
Secretario ad -hoc

Esta acta es aprobada por la secretaria de la reunion y es fiel copia del original.

Luisa Pulgarin
LUISA FERNANDA PULGARIN LÓPEZ
Secretario



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



En la ciudad de El Bágre, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría Única de el bagre del Círculo de El Bágre, compareció: YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1040491485 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

COG 14988



14988-1

Yaris Mosquera

d9509011cc

01/09/2025 10:13:14

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: AUTENTICACION DOCUMENTO rendida por el compareciente con destino a: ACTA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE (ASBAPEMB).

Juan José Arabia Abisaad



JUAN JOSÉ ARABIA ABISAAD

Notario Único del Círculo de El Bágre, Departamento de Antioquia
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: d9509011cc, 01/09/2025 10:13:22



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 14989

En la ciudad de El Bágre, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría Única de el bagre del Círculo de El Bágre, compareció: LUISA HERNANDA PULGARIN LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1040492320 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

14989-1

Luisa Pulgarin



60894fb3a0

01/09/2025 10:16:34

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: AUTENTICACION DOCUMENTO, rendida por el compareciente con destino a: ACTA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE (ASBAPEMB).

Juan José Arabia Abisaad



JUAN JOSÉ ARABIA ABISAAD

Notario Único del Círculo de El Bágre, Departamento de Antioquia
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 60894fb3a0, 01/09/2025 10:17:07

Nro. operación. 03-LCORREA-20250901-0006

Nro. liquidación. 648485

Fecha y hora. 2025-09-01 - 11:57:34

Recibo expedido en forma virtual

Nro. recuperación. QD6GBW

Cajero: LCORREA

Nombre: MOSQUERA MOSQUERA YARIS ANDREA

Identificación: 1040491485

Dirección: BARRIO LA VEGA

Teléfono: 3217669023

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01035102	ESCRITURA O DOC. DE CONSTITUCI	\$1,000,000	2025		\$69,000.00
1	04040029	IMP. REGISTRO ESADL CON CUANTI	\$1,000,000	2025		\$6,000.00
1	01035153	NOMBRAMIENTOS ESADL CONSTITUCI		2025		\$0.00
1	04040024	IMPUESTO DE REGISTRO ESADL (SI		2025		\$190,000.00
1	01035153	NOMBRAMIENTOS ESADL CONSTITUCI		2025		\$0.00
1	04040024	IMPUESTO DE REGISTRO ESADL (SI		2025		\$190,000.00
1	04040018	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	\$1,000,000	2025		\$500.00
Valor Total.....						\$455,500
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$455,500

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... \$455,500

Queremos informarle que con este Recibo de Pago, por un total de \$455,500, Usted no sólo está pagando lo correspondiente a su trámite registral ante la Cámara de Comercio, equivalente a \$69,000, sino también el Impuesto de Registro para la Gobernación, por valor de \$386,500, en calidad de sujeto activo.

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 6048332730 y cite el nro. 195810.

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico yarismozquera@icloud.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 6048332730

Nro. operación. 03-LCORREA-20250901-0007

Nro. liquidación. 648488

Fecha y hora. 2025-09-01 - 11:59:33

Recibo expedido en forma virtual

Nro. recuperación. PY3COM

Cajero: LCORREA

Nombre: MOSQUERA MOSQUERA YARIS ANDREA

Identificación: 1040491485

Dirección: BARRIO LA VEGA

Teléfono: 3217669023

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01035201	LIBROS DE CONTABILIDAD ACTAS		2025		\$23,100.00
Valor Total.....						\$23,100
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$23,100

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... \$23,100

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 6048332730 y cite el nro. 195811.

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico yarismozquera@icloud.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 6048332730

**CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO****Nit. 800.029.972-2****RECIBO No. S000365833**

Nro. operación. 03-LCORREA-20250901-0008

Nro. liquidación. 648489

Fecha y hora. 2025-09-01 - 12:01:21

Recibo expedido en forma virtual

Nro. recuperación. EO9OUR

Cajero: LCORREA

Nombre: MOSQUERA MOSQUERA YARIS ANDREA

Identificación: 1040491485

Dirección: BARRIO LA VEGA

Teléfono: 3217669023

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01035201	LIBROS DE CONTABILIDAD ACTAS		2025		\$23,100.00
Valor Total.....						\$23,100
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$23,100

Forma de Pago**Pago en Efectivo..... \$23,100**

Para conocer el estado de su trámite por favor comuníquese con el número 6048332730 y cite el nro. 195812.

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico yarismozquera@icloud.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 6048332730

**CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO****Nit. 800.029.972-2****RECIBO No. S000365834**

Nro. operación. 03-LCORREA-20250901-0009

Nro. liquidación. 648491

Fecha y hora. 2025-09-01 - 12:02:40

Recibo expedido en forma virtual

Nro. recuperación. WLF7FQ

Cajero: LCORREA

Nombre: MOSQUERA MOSQUERA YARIS ANDREA

Identificación: 1040491485

Dirección: BARRIO LA VEGA

Teléfono: 3217669023

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
100	07030007	FOLIADO Y SUMINISTRO DE HOJAS		2025		\$90,000.00

Valor Total..... \$90,000**Valor IVA..... \$0****Valor NETO.... \$90,000****Forma de Pago****Pago en Efectivo..... \$90,000**

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico yarismozquera@icloud.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 6048332730



CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

Nit. 800.029.972-2

RECIBO No. S000365835

Nro. operación. 03-LCORREA-20250901-0010

Nro. liquidación. 648492

Fecha y hora. 2025-09-01 - 12:03:40

Recibo expedido en forma virtual

Nro. recuperación. HPYB26

Cajero: LCORREA

Nombre: MOSQUERA MOSQUERA YARIS ANDREA

Identificación: 1040491485

Dirección: BARRIO LA VEGA

Teléfono: 3217669023

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01050107	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTI		2025		\$8,100.00
Valor Total.....						\$8,100
Valor IVA.....						\$0
Valor NETO....						\$8,100

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... \$8,100

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico yarismozquera@icloud.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 6048332730

1

ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE
"ASBAPEMB"



CAPÍTULO PRIMERO
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1.- Nombre.- La persona jurídica que se constituye, se denomina **ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE**. También será reconocida bajo la sigla **ASBAPEMB** y *contara con el eslogan CORAZÓN VERDE*, es una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2.- Naturaleza. ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE, es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad común.

ARTÍCULO 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la **ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE** será en el municipio de El Bagre Antioquia Diagonal 58B #45-17 Barrio La Vega; pero podrá, por determinación de la Junta Directiva, establecer sedes o capítulos y realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior.

ARTÍCULO 4.- Duración.- **ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE** tendrá una duración de 50 años, pero podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO

ARTÍCULO 5.- Fines.- Los fines de **ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE** persiguen fines de beneficencia, el interés SOCIAL Y PARA LA COMUNIDAD, EN LO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVO Y CAMINO AL POS CONFLICTO

ARTICULO 6.- Objeto.- ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE tendrá como objeto, *LA DEFENSA Y LA AYUDA A LA COMUNIDAD EN ASPECTOS DE PAZ, DERECHOS HUMANOS, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y MEJORAR EL ENTORNO SOCIAL DE LOS CONCIUDADANOS DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.*



DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL

OBJETIVOS: 1- La Asociación tiene como objeto social contribuir a la consolidación, crecimiento y desarrollo del proyecto, producto de la Cultura de Economía Solidaria y ciudadana y de las comunidades y los territorios donde ASBAPEMB hace presencia; a través de la promoción y protección del pensamiento, métodos y prácticas solidarias; del diseño y desarrollo de programas y estrategias de turismo y recreación, cultura y arte; de la solidaridad y ayuda mutua; para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sus familias y la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Artículo 2- Para cumplir con su Objeto Social, la asociación trabajará por el logro de los siguientes objetivos:

1. Desarrollar y promover el pensamiento y la cultura y proyectos productivos a través de programas y proyectos de cultura, como estrategia fundamental para el fortalecimiento de la paz, la reconciliación y el pos conflicto – promover los territorios de paz en la región.

2. Diseñar y desarrollar programas y estrategias que estimulen la participación activa de la niñez y la juventud en el Proyecto Asociativo - Empresarial de ASBAPEMB en los procesos participativos de la comunidad que influencia y el Sector Solidario; por medio del fomento de la cultura del ahorro, la cultura solidaria y ciudadana.

3. Diseñar, desarrollar y promover programas, estrategias y servicios de solidaridad, previsión y bienestar social (vida saludable, turismo, recreación, cultura, cuidado del ambiente) proyectos de viviendas de interés social, vías, construcción y adecuación de aulas y/o edificios, entre otras sus familias y las comunidades atendidas; financiados con recursos provenientes de los Fondos nacionales y de cooperación internacional.

4. Impulsar procesos de inter-cooperación, integración, circuitos socio-económicos, alianzas y redes con otras organizaciones del sector social y solidario; empresas privadas y gubernamentales, nacionales o extranjeras, suministros de elementos de aseo, instrumentos quirúrgicos -incidir en el desarrollo de las comunidades y los territorios donde ASBAPEMB hace presencia.

5. Coadyuvar y desarrollar procesos de investigación, sistematización y promover publicaciones que ayuden al mejoramiento técnico de las personas en la región.

6. Asesoría y capacitación en salud ocupacional, educación formal para adultos, convenios con universidades nacionales y extranjeras.

7. Recibir donaciones, enseres, vehículos, viviendas para desarrollar el objeto social en el bajo cauca antioqueño y el resto del territorio nacional.

8. Apoyo a programas humanitarios y de logística.



09. Apoyo a poblaciones en casos de desastres naturales.

10. Asistencia de biomio en el territorio nacional e internacional en casos de desaparición de personas por desastres naturales.

11. Asistencia religiosa construcción de templos, cristianos, religiosos entre otros.

12. Dotación de implementos de aseo quirúrgicos, mantenimiento de plantas, seguridad industrial, insumos materiales para construcción arena, gravilla hierro entre otras.

CAPÍTULO TERCERO

ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 7.- Clases.- LA ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE *tres (3) clases: fundadores, adherentes y honorarios.*

- **Son Asociados Fundadores** de LA ASOCIACIÓN las personas que idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación de la ASOCIACIÓN e hicieron los primeros aportes para su conformación.

Para efectos de los presentes estatutos, se consideran asociados fundadores, quienes suscribieron los presentes estatutos, el acta de constitución.

- **Son Asociados Adherentes**, las personas naturales y jurídicas que con posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto fije la Junta Directiva con base en el estatuto marco que apruebe la Asamblea General.
- **Son Asociados Honorarios** de ASBAPEMB las personas naturales y jurídicas que por sus actividades y aportes científicos y/o económicos, contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objeto social de la institución. Su exaltación se hará cumpliendo la reglamentación que la Junta Directiva expedida al respecto.

ARTÍCULO 8.- Derechos.- Son derechos de los asociados en general:

- a) Participar en las actividades de la asociación conforme a las condiciones que para ellos se establezcan.



- b) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la Fundación.
- c) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo cuando corresponda.
- d) Representar a la asociación con previa autorización de la Junta Directiva o Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o permanente.
- e) Recibir las publicaciones hechas por la asociación.
- f) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la asociación.
- g) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar los libros o documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier integrante de la Junta Directiva.
- h) Retirarse voluntariamente de la asociación según lo prescrito en estos estatutos.
- i) Proponer reformas de estatutos.
- j) Apelar las decisiones sancionatorias.
- k) Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de las mismas.
- l) Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General.

ARTÍCULO 9.- Deberes de los asociados. Serán aquellos contenidos en la declaración de principios de LA ASOCIACIÓN consignados en el acta de CONSTITUCION.

- a) Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios cumplidamente.
- b) Comprometerse a participar en las actividades de la asociación.
- c) Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés para la asociación su condición de integrante de esta organización.
- d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos.
- e) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los acuerdos del Consejo General y las resoluciones de la Junta directiva.

- 
- 
- f) Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos asignados por la Asamblea General, la Junta directiva o los comités de trabajo
 - g) Velar por la buena imagen de la asociación.
 - h) Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General.
 - i) Comprometerse con los principios y fundamentos de la asociación.
 - j) Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes sin la previa autorización del responsable directo.
 - k) Obrar en sus relaciones con la asociación y la comunidad con ética y lealtad.
 - l) Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la asociación.
 - m) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la Asamblea General, según su categoría de integrante.
 - n) Representar con responsabilidad la participación de la asociación en cualquier evento al que asista en nombre de esta organización y rendir informe escrito de dicha participación, en un plazo no mayor a diez (10) días de haberse cumplido el señalado evento.
 - o) Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de los comités de trabajo, desde la hora fijada para su inicio hasta que se agote el orden del día.
 - p) Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta Directiva.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no asistencia, el integrante adherente deberá comunicarlo verbalmente o por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya convocado la reunión, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su ausencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos, aplicarán las sanciones de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 10.- Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de LA ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE.

- a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los asociados de ASBAPEMB, su buen nombre o prestigio, o el de ésta.

- 
- 
- b) Discriminar, actuando como miembro de ASBAPEMB, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica.
 - c) Usar el nombre y demás bienes de ASBAPEMB con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
 - d) Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo.
 - e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de ASBAPEMB, o para fines distintos a los autorizados expresamente.

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los asociados obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los asociados, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de ASBAPEMB.

ARTÍCULO 11.- Sanciones.- ASBAPEMB podrá imponer a sus asociados las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para presentarlos:

- **Amonestaciones.-** Serán impuestas por la Junta Directiva, según reglamento previsto para el efecto. *Debe elaborar el reglamento de las sanciones, que indique, causales, procedimiento y régimen sancionatorio.*
- **Suspensión temporal de la calidad de asociado.-** La Junta Directiva podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales:
 - ❖ Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la Asamblea General o la Junta Directiva, según el caso.
 - ❖ Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las previas llamadas de atención.
 - ❖ Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de asociado, mientras la Asamblea General decide.
- **Expulsión.-** Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales siguientes:



- ❖ Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de ASBAPEMB, la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
- ❖ Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y moral de ASBAPEMB.
- ❖ Acumulación de tres suspensiones temporales.

➤ **Otras sanciones.-** También podrá imponer la asociación otras sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas disciplinarias de los asociados. Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular.

ARTÍCULO 12.- Retiro de asociados.- El retiro voluntario para los asociados lo autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con ASBAPEMB, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno.

ARTÍCULO 13.- Expulsión de asociados.- La expulsión de los asociados la aplicará la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, etc.

CAPÍTULO CUARTO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION

ARTÍCULO 14.- Órganos de Administración.- ASBAPEMB tendrá los siguientes órganos de dirección, gobierno y control:

- Asamblea General (*o Consejo de Fundadores*)
- Junta Directiva
- Presidente (Representante Legal)

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 15.- Asamblea General. (*o Consejo de Fundadores*) - Ésta es la máxima autoridad deliberante y decisoria. Estará constituida por los asociados fundadores y adherentes que estén en ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 16.- Funciones. Son funciones de la Asamblea General:

- a) Aprobar su propio reglamento.
- b) Ejercer la suprema dirección de ASBAPEMB y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus actividades.
- c) Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.
- d) Aprobar los planes y programas a desarrollar por ASBAPEMB, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los asociados y el Representante Legal.
- e) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración a los asociados de la Junta Directiva y a sus suplentes para períodos de UN AÑO (01) años por el sistema de mayoría simple y cuando se presentasen planchas, por el sistema de cuociente electoral.
- f) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.
- g) Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen funcionamiento de ASBAPEMB, en los términos de éstos estatutos.
- h) Decretar la disolución y liquidación de ASBAPEMB, aplicando la mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.
- i) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación.
- j) Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los asociados y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria.
- k) Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos, los administradores y reconocer, estimular y premiar las acciones de los administradores dignas de reconocimiento.
- l) Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados.
- m) Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de actividades de ASBAPEMB.



- n) Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliación.
- o) Propender por el bienestar de los asociados.
- p) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de ASBAPEMB y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano.



ARTÍCULO 17.- Reuniones.- La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente o Vicepresidente.

Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de ASBAPEMB.

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados requerido para constituir ASBAPEMB.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de ASBAPEMB. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO TERCERO: Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO CUARTO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones

simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última.



ARTÍCULO 18.- Convocatorias.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o en su ausencia por el suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las reuniones extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, en ambos casos, para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados.

ARTÍCULO 19.- OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA: La Junta Directiva dispondrá de ocho días hábiles para atender o negar una petición de convocatoria de reunión extraordinaria, formulada por los fundadores activos.

Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean contrarios a las normas legales, estatutarias o reglamentarias o a los objetivos de ASBAPEMB.

ARTÍCULO 20.- Quórum.- La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la reunión.

ARTÍCULO 21.- Mayorías.- Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva de ASBAPEMB.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Los asociados inhabilitados no contarán para determinar el quórum deliberatorio.

PARÁGRAFO TERCERO: El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir.

ARTÍCULO 22.- Límites a la representación. Los directivos no podrán representar asociados en la Asamblea General. No se podrá en ningún caso representar a más de tres (3) asociados en una misma reunión.

JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 23.- Naturaleza.- La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, para un período de 2 AÑOS. Está integrada por 6 MIEMBROS asociados activos, con sus respectivos suplentes, estará conformada por:

- Un Presidente
- Un Vicepresidente
- Un Secretario
- Un tesorero
- Dos vocales

PARAGRAFO. ASBAPEMB tendrá un Secretario General, que tendrá voz pero no voto en las decisiones que tome la Junta Directiva.

ARTÍCULO 24.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere:

- a) Ser integrante activo de la asociación.
- b) Estar a paz y salvo con la tesorería en el momento de la elección.
- c) No haber tenido ningún tipo de sanción alguna por parte de la asociación.

PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la Junta directiva se entiende que es para completar el período.

ARTICULO 25.- Renuncias.- Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia, o sin justa causa deje de asistir a tres (3) REUNIONES consecutivas o cinco (5) reuniones no consecutivas, los demás integrantes designaran su reemplazo entre los candidatos que obtuvieron mayor votación para su cargo en la Asamblea General inmediatamente anterior o a quien considere esta misma Asamblea.



PARAGRAFO: Cuando por renunciaciones o inasistencias a la Junta Directiva quede con menos de tres integrantes, se convocará a una Asamblea Extraordinaria. Los convocantes podrán proponer candidatos a los cargos vacantes, los cuales serán elegidos siendo quórum, según lo acordado en el artículo 20.

ARTÍCULO 26.- Decisiones.- Las Decisiones de la Junta directiva se tomarán, mediante resoluciones y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas; se constituye quórum para deliberar y decidir la presencia de la mayoría de sus integrantes. Para elegir o cambiar el Representante Legal se requiere el 100% de los votos.

ARTÍCULO 27.- Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

- a) Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la fundación mediante circulares u otro medio de información.
- b) Establecer su propio reglamento interno y el de la Asamblea General de Integrantes fundadores, estos reglamentos serán puestos a discusión en cada uno de los organismos para su aprobación final.
- c) Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva.
- d) Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de ASBAPEMB.
- e) Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se posesionarán ante el Presidente y el Secretario General comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas.
- f) Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los programas aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma Junta para este fin.
- g) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda los 1.800 salarios mínimo legales mensuales vigentes.
- h) Acordar con el tesorero, el sistema contable interno de ASBAPEMB.
- i) Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos que el Presidente y el tesorero (a) deben presentar luego a la Asamblea General.
- j) Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria cuando sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos estatutos.



- k) Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de ASBAPEMB.
- l) Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos.

ARTÍCULO 28.- Reuniones. La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos, una vez al mes mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación y extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva o su suplente, con un día común de antelación.

El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 29.- Presidente de la Junta Directiva.- Elección.- El Presidente de la Junta Directiva es el Representante legal de ASBAPEMB y es elegido por la Junta Directiva, para períodos de 2 AÑOS. En sus faltas absolutas, temporales o accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones.

El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca nueva designación y entrega del cargo.

ARTÍCULO 30.- Funciones.- Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:

- a) Actuar como representante legal de ASBAPEMB.
- b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas las Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de ASBAPEMB.
- c) Velar por los intereses de ASODEBAB debiendo firmar las actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos emanados de la asociación; sin dicha firma tales actos no tendrán valides.
- d) Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de ASBAPEMB.
- e) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el vicepresidente de la Fundación los pagos, dentro de sus limitaciones.



- f) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la asociación y los que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o demás documentos.
- g) Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre la marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los motivos de la convocatoria.
- h) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de ASBAPEMB.
- i) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.
- j) Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento de ASBAPEMB.
- k) Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de ASBAPEMB. Cuando éstos excedan de *1.800 salarios mínimos mensuales legales vigentes* necesita de autorización previa de la Junta Directiva.
- l) Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea, los planes, programas y proyectos de ASBAPEMB.
- m) Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva en la formulación y presentación de los proyectos.
- n) Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada calidad.

PARAGRAFO: Del VICE-PRESIDENTE: El Vice-Presidente de la Junta Directiva es el Representante Legal Suplente de ASBAPEMB, quien tendrá las mismas funciones del Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

SECRETARIO GENERAL

ARTÍCULO 31.- Funciones.- El Secretario General será el responsable de las actas de ASBAPEMB y tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

- a) Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las actas correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente y ponerlas a disposición de los integrantes.
- b) Levantar un libro donde se registren las sanciones.
- c) Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y firmar en ausencia de él la correspondencia especial.



- d) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que determine la ley, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en general divulgar las actividades de ASBAPEMB.
- e) Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y la Junta directiva.
- f) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes.
- g) Realizar un inventario general de ASBAPEMB con el Tesorero, donde firmen el documento pertinente.
- h) Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le asignen.

TESORERO

ARTÍCULO 32.- Funciones.- Será el responsable de llevar la contabilidad de la asociación.

- a) Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y las actas.
- b) Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la correspondencia, los archivos y documentos de ASBAPEMB.
- c) Informar a la Asamblea sobre la gestión financiera de ASBAPEMB.
- d) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados.
- e) Inspeccionar permanentemente los bienes de ASBAPEMB y procurar que se tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente.
- f) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea mediante acuerdos.

CAPITULO QUINTO

PATRIMONIO

ARTÍCULO 33.- Patrimonio.- El patrimonio de ASBAPEMB esta constituido por la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o que se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los cuales se llevará un inventario debidamente valorizado.



PARAGRAFO: ASBAPEMB emprenderá funciones con un patrimonio inicial conformado por la suma total de \$1.000.000 (UN MILLON DE PESOS M/L), los cuales fueron aportados por los socios.

ARTÍCULO 34.- Origen de los Fondos.- Los Fondos de ASBAPEMB provienen de:

- a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la asociación.
- b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre ASBAPEMB.
- c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la hagan a la asociación.
- d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes.
- e) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente.

ARTÍCULO 35.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de ASBAPEMB son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la asociación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la asociación no tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.

Ninguna parte de las utilidades de ASBAPEMB, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de la asociación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la ASBAPEMB y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

ARTÍCULO 36 Del Presupuesto.- El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación será presentado por el Presidente de la Junta Directiva, para la revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses siguientes.

ARTÍCULO 37- Aportes de la Asociación.- El aporte mensual de sostenimiento de ASBAPEMB será fijada por la Asamblea General, según lo dispuesto en estos estatutos.



ARTÍCULO 38.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión de beneficio común, dentro de los objetivos de ASBAPEMB. El Valor de las cuotas extraordinarias estará acorde a la necesidad.

ARTÍCULO 39.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la asociación están bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran los posibles riesgos. Las primas correspondientes serán pagadas por ASBAPEMB.

Los fondos de ASBAPEMB se mantendrán a través de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, nacional o extranjera abiertas a su nombre; las Derogaciones se firmarán por el tesorero y el representante legal.

CAPÍTULO SEXTO

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 40.- Libro Registro de Asociados.- ASBAPEMB cuenta con un libro de registro interno denominado "**LIBRO DE ASOCIADOS**", en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con ASBAPEMB.

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad.

ARTÍCULO 41.- Libro de actas.- En un mismo libro, se llevará las actas de la Asamblea y de la Junta Directiva.

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de ASBAPEMB corresponde cada una de esas actas.

ARTÍCULO 42.- Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre de los asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los temas tratados, las



decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia autoridad de ASBAPEMB en la respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.

ARTÍCULO 43.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- ASODEBAB diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva. Ésta presentará a la Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada año calendario, estados financieros de propósito general.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 44- ASBAPEMB se podría disolver por decisión de la Asamblea General, teniendo en cuenta las siguientes causales:

- a) Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus integrantes así lo decidan, excepto cuando exista un número igual o mayor a la mitad más uno de los integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas quedarán como únicos integrantes activos de ASBAPEMB.
- b) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada.
- c) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de ASBAPEMB.
- d) Por el cese de actividades de ASBAPEMB, por un período mayor a dos (2) AÑOS.
- e) Por extinción del patrimonio de ASBAPEMB.

ARTÍCULO 45.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los documentos y material informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo pertenecientes a la asociación, serán donados a un grupo o institución similar en cuanto a sus fines con la que se contiene en estos estatutos, la cual tenga Personería Jurídica y será determinada por la Asamblea General.

ARTÍCULO 46.- Prohibición Especial. El integrante que por cualquier motivo comprometa el nombre de ASBAPEMB sin autorización de la asamblea o reciba auxilios, aportes, donaciones; o celebrar contratos o convenios a nombre de la asociación, será expulsado y como consecuencia se le iniciarán las correspondientes acciones judiciales.



ARTÍCULO 47.- Liquidador.- En caso de disolución, la Asamblea General designará la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de ASBAPEMB. Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará como tal el Representante Legal inscrito.

ARTÍCULO 48- Liquidación.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta Directiva.

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para adelantar la liquidación.

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos, elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la asociación, procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquellas en las cuales tenga participación a cualquier título ASBAPEMB; de objeto igual, similar o complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General.

CAPÍTULO OCTAVO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO 49- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y ASBAPEMB, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será intentada ante la Cámara de Comercio de Cauca. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio sede El Bagre, aplicando sus reglas de procedimiento.



CLÁUSULAS TRANSITORIAS.

ARTÍCULO 50.- Aceptación y Constitución.- En señal de entendimiento, aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de estos estatutos en el municipio de EL Bague Antioquia, a los 25 días de agosto de 2025.

FIRMA CONSTITUYENTES

Yaris Mosquera
YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA
PRESIDENTE AD HOC

Luisa Pulgarin
LUISA FERNANDA PULGARIN LÓPEZ
SECRETARIA AD-HOC



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 14987-1

En la ciudad de El Bágre, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría única de el bagre del Círculo de El Bágre, compareció: YARIS ANDREA MOSQUERA MOSQUERA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1040491485 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Yaris Mosquera



d9509011cc

14987-1

----- Firma autógrafa -----

01/09/2025 10:12:22

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: AUTENTICACION DOCUMENTO, rendida por el compareciente con destino a: ASOCIACION DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE "ASBAPEMB".

Juan José Arabia Abisaad



— JUAN JOSÉ ARABIA ABISAAD

Notario Único del Círculo de El Bágre , Departamento de Antioquia
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: d9509011cc, 01/09/2025 10:13:22



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 14990

En la ciudad de El Bagre, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría única de el bagre del Círculo de El Bagre, compareció: LUISA FERNANDA PULGARIN LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1040492320 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

14990-1

Luisa pulgarin



60894fb3a0

01/09/2025 10:16:59

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: AUTENTICACION DOCUMENTO, rendida por el compareciente con destino a: ASOCIACION DE BAREQUEROS Y PEQUEÑOS MINEROS DE EL BAGRE (ASBAPEMB).

Juan José Arabia Abisaad



JUAN JOSÉ ARABIA ABISAAD

Notario Único del Círculo de El Bagre, Departamento de Antioquia
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 60894fb3a0, 01/09/2025 10:17:07