

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	SOLICITUD	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Tunja Boyacá, 10 de octubre de 2025

OF-004-INVIAS

Ingeniera

DAYANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MORENO

Supervisora - Instituto Nacional de Vías

Dirección territorial Boyacá

E.S.D

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1412 de 2025 CUYO OBJETO ES OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, UBICADO EN TUNJA Y SACHICA BOYACÁ

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN DE TIEMPO

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del Contrato de la referencia, me permito solicitar una prórroga del plazo contractual por un término de un (1) mes adicional, con el fin de garantizar la ejecución completa y a satisfacción de todas las actividades contratadas.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones o motivos:

- Adición de recursos y ampliación del alcance contractual: el contrato tuvo una adición presupuestal mediante la cual se incrementaron las actividades, cantidades y alcance de las obras inicialmente pactadas, lo que requiere un tiempo adicional para su correcta ejecución.
- Necesidad de incluir y desarrollar actividades no previstas inicialmente: durante la ejecución del contrato se ha identificado la conveniencia técnica y operativa de incorporar ciertos ítems o actividades que no estaban contemplados en el alcance original, pero que resultan necesarios para asegurar la funcionalidad, durabilidad y calidad final de las obras. Estas incorporaciones han implicado ajustes en los tiempos de ejecución previstos.
- Definición de actividades y materiales durante la ejecución: a lo largo del desarrollo del contrato se han definido y ajustado algunas actividades, diseños y materiales, lo que ha incidido en la programación inicial de obra.


 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	SOLICITUD	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 2 de 2

- Restricciones de horario en la sede Tunja: las actividades programadas para la sede Tunja deben ejecutarse en horarios no laborales, con el fin de no afectar el normal desarrollo de las labores del personal del Instituto Nacional de Vías, lo cual ha generado ajustes en el cronograma de ejecución.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de culminar la totalidad de las obras a satisfacción, muy amablemente se solicita la ampliación del plazo contractual por un término de un (1) mes, contados a partir del vencimiento del término actual.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la revisión y trámite correspondiente.

Atentamente, .


HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA

Cedula: 1055228532 Expedida en Pesca Boyacá

Dirección: Carrera 4 Nro 2 – 150 Pesca Boyacá

Teléfono: 3213270108

Correo electrónico: ing.hugomontana@gmail.com

Contratista