

	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras	% completado	abr 13 '25	abr 20 '25	abr 27 '25	may 4 '25	may 11 '25	may 18 '25	may 25 '25	jun 1 '25	jun 8 '25	jun 15 '25	jun 22 '25	jun 29 '25	jul 6 '25	jul 13 '25	jul 20 '25	jul 27 '25	ago 3 '25	ago 10 '25	ago 17 '25
1	1		Contrato de Consultoría No. 075-2025	81 días	4/15/2025	8/14/2025			32%																			
2	1.1		Visita a Campo y Plan de Trabajo	10 días	4/15/2025	4/30/2025			100%																			
3	1.1.1		Acta de inicio	1 día	4/15/2025	4/15/2025	4		100%																			
4	1.1.2		Visita a Campo	1 día	4/16/2025	4/16/2025	6,14,21,28,35,43		100%																			
5	1.1.3		Cronograma de Trabajo	8 días	4/21/2025	4/30/2025			100%																			
6	1.1.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión uno	2 días	4/21/2025	4/22/2025	7	4	100%																			
7	1.1.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/23/2025	4/24/2025	8	6	100%																			
8	1.1.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión dos (Ajustes por	2 días	4/25/2025	4/28/2025	9	7	100%																			
9	1.1.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/29/2025	4/29/2025	10	8	100%																			
10	1.1.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	4/30/2025	4/30/2025	11	9	100%																			
11	1.1.3.6		Entrega de Cronograma de Trabajo ante la entidad Contratante	0 días	4/30/2025	4/30/2025	166	10	100%																			
12	1.2		Metodologías de Trabajo para cada componente	9 días	4/21/2025	5/2/2025			100%																			
13	1.2.1		Metodología Estudio de Topografía	9 días	4/21/2025	5/2/2025			100%																			
14	1.2.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topografía Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	15	4	100%																			
15	1.2.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	16,79	14	100%																			
16	1.2.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topografía Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	17	15	100%																			
17	1.2.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	18	16	100%																			
18	1.2.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	19	17	100%																			
19	1.2.1.6		Entrega Metodología Estudio de Topografía ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	18	100%																			
20	1.2.2		Metodología Estudio de Geotécnia	9 días	4/21/2025	5/2/2025			100%																			
21	1.2.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	22,102	4	100%																			
22	1.2.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	23	21	100%																			
23	1.2.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	24	22	100%																			
24	1.2.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	25	23	100%																			
25	1.2.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	26	24	100%																			
26	1.2.2.6		Entrega Metodología Estudio de Geotécnia ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	25	100%																			
27	1.2.3		Metodología Estudio de Tránsito	9 días	4/21/2025	5/2/2025			100%																			
28	1.2.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	29	4	100%																			
29	1.2.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	30,70	28	100%																			
30	1.2.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	31	29	100%																			
31	1.2.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	32	30	100%																			
32	1.2.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	33	31	100%																			
33	1.2.3.6		Entrega Metodología Estudio de Tránsito ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	32	100%																			
34	1.2.4		Metodología Estudio Geométrico de Vías	9 días	4/21/2025	5/2/2025			100%																			
35	1.2.4.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías	3 días	4/21/2025	4/23/2025	36	4	100%																			
36	1.2.4.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	37	35	100%																			
37	1.2.4.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	38	36	100%																			
38	1.2.4.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	3																					



