


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN3-IN-7-FR-1													
												VERSIÓN		1													
												PÁGINA		1 DE 3													
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL:										FECHA		22nov/2024 (Fís / Mes / Año)													
SMON - GRUPO SUR OCCIDENTE		CAUCA										ACTA N° 6 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☐													
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐		No. (Indicar No. y fecha)													
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28jun/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26jul/2031 (Indique día/mes/año)																							
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16may/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 7abr/2022																							
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22abr/2022		FECHA DE REANUDACIÓN: 26ago/2022																							
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 300.149.391.398,00																							
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECÍFIC.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 de fecha 1/nov/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS										
											PRESENTES																
GRAL.		PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	±/.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
1		200.2	1	11601	200-13		Hu	220.00	\$	1.129.859	\$	248.568.980,00		220,00	\$	248.568.980,00	-	-201,00	-\$	227.101.659,00		\$	19,00	\$	21.467.321,00		
2		201.7	1	11601	201-13		m²	13.700.00	\$	108.472	\$	1.486.066.400,00		13.700,00	\$	1.486.066.400,00	-	-6.791,00	-\$	736.633.352,00	3.121,40	\$	338.584.501,00	6.909,00	\$	749.433.048,00	
3		201.8	1	11601	201-13		m²	11.830,00	\$	39.957	\$	472.691.310,00		11.830,00	\$	472.691.310,00	-	-7.000,00	-\$	279.699.180,00		\$	4.830,00	\$	192.992.310,00		
4		201.15	1	11601	201-13		m	4.080,00	\$	66.266	\$	270.365.280,00		4.080,00	\$	270.365.280,00	-	-418,00	-\$	27.699.180,00		\$	57.505.636,00	3.662,00	\$	242.666.092,00	
5		201.16	1	11601	201-13		m	7.875,00	\$	4.250	\$	33.531.750,00		7.875,00	\$	33.531.750,00	-	-5.000,00	-\$	21.290.000,00	1.503,00	\$	6.399.774,00	2.875,00	\$	12.241.750,00	
6		210.1.1	1	11601	210-13		m²	351.000,00	\$	10.127	\$	3.554.577.000,00		351.000,00	\$	3.554.577.000,00	-	-241.853,00	-\$	2.449.245.331,00	51.109,90	\$	517.589.961,00	109.147,00	\$	1.105.331.669,00	
7		210.1.2	1	11601	210-13		m²	154.308,00	\$	11.970	\$	1.847.066.760,00		154.308,00	\$	1.847.066.760,00	-	-149.308,00	-\$	1.787.216.760,00		\$	-	5.000,00	\$	59.850.000,00	
8		210.2.1	1	11601	210-13		m²	62.400,00	\$	59.848	\$	3.734.515.200,00		62.400,00	\$	3.734.515.200,00	-	-45.970,00	-\$	2.751.212.560,00	1.879,10	\$	112.460.377,00	16.430,00	\$	983.302.640,00	
9		211.1	1	11601	211-13		m²	213.440,00	\$	9.275	\$	1.979.656.000,00		213.440,00	\$	1.979.656.000,00	-	-106.719,00	-\$	989.818.725,00	2.176,60	\$	20.187.965,00	106.721,00	\$	989.837.275,00	
10		220.1	1	11601	220-1		m²	272.160,00	\$	12.484	\$	3.397.645.440,00		272.160,00	\$	3.397.645.440,00	-	-257.421,00	-\$	3.213.643.764,00		\$	-	14.739,00	\$	184.031.676,00	
11		221.1	1	11601	221-13		m²	60.840,00	\$	17.708	\$	1.077.354.720,00		60.840,00	\$	1.077.354.720,00	-	-55.273,00	-\$	978.774.284,00	1.567,00	\$	27.748.436,00	5.567,00	\$	98.580.436,00	
12		230.1P	1	11601	230-1P		m³	288.080,00	\$	9.890	\$	2.849.111.200,00		301.580,00	\$	2.862.626.200,00	-	-232.000,00	-\$	2.274.704.000,00	1.562,80	\$	15.456.092,00	71.580,00	\$	707.926.200,00	
13		231.1	8	11606	231-13		m²	158.000,00	\$	7.157	\$	1.130.806.000,00		158.000,00	\$	1.130.806.000,00	-	-230.000,00	-\$	906.800,00		\$	6.412.677,00	158.000,00	\$	1.130.806.000,00	
SUBTOTAL EXPLANTACION										\$ 22.081.956.040,00		\$ 22.215.471.040,00				-\$ 15.737.034.623,00		\$ 1.102.346.413,00				\$ 6.478.436.417,00					
14		310.1	2	11602	310-13		m²	261.000,00	\$	892	\$	230.222.000,00		459.000,00	\$	404.838.000,00	-	-2	-\$	458.978,00		\$	459.000,00		\$	404.838.000,00	
15		311.1	2	11602	311-13		m²	42.000,00	\$	106.801	\$	4.485.642.000,00		28.500,00	\$	3.043.828.500,00	-	-8.000,00	-\$	854.408.000,00	5.944,40	\$	634.967.864,00	20.500,00	\$	2.189.420.500,00	
16		320.1	2	11602	320-13		m³	71.993,00	\$	140.824	\$	11.578.202.232,00		71.993,00	\$	11.578.202.232,00	-	-	-\$	-	32.962,20	\$	5.301.112.853,00	71.993,00	\$	21.976.202.332,00	
17		320.4	2	11602	320-13		m³	21.000,00	\$	180.122	\$	3.782.562.000,00		21.000,00	\$	3.782.562.000,00	-	-10.000,00	-\$	1.801.220.000,00		\$	-	11.000,00	\$	1.981.342.000,00	
18		330.1	2	11602	330-13		m³	41.150,00	\$	177.851	\$	7.318.568.650,00		41.150,00	\$	7.318.568.650,00	-	-40.150,00	-\$	7.140.717.650,00		\$	-	1.000,00	\$	1.771.851.000,00	
19		330.4	2	11602	330-13		m³	25.530,00	\$	192.987	\$	4.926.968.110,00		25.530,00	\$	4.926.968.110,00	-	-20.730,00	-\$	4.000.620.510,00		\$	-	4.800,00	\$	926.337.600,00	
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32.322.134.992,00		\$ 31.054.957.492,00		-\$ 13.796.966.160,00		-\$ 6.340.799.313,00		\$ 17.257.991.332,00									
20		420.2	8	11603	420-13		m²	256.000,00	\$	2.777	\$	710.912.000,00		147.230,00	\$	408.857.710,00	-	-50.000,00	-\$	138.850.000,00	65,00	\$	180.505,00	97.230,00	\$	270.007.710,00	
21		421.1	8	11603	421-13		m²	256.000,00	\$	1.760	\$	450.560.000,00		14.734,00	\$	25.931.840,00	-	-10.000,00	-\$	17.600.000,00		\$	-	4.734,00	\$	8.331.940,00	
22		450.2P	8	11603	450-2P		m³	32.170,00	\$	787.009	\$	25.318.079.530,00		8.938,00	\$	7.034.286.442,00	-	-6.507,00	-\$	5.121.067.563,00		\$	-	2.431,00	\$	1.913.218.979,00	
23		450.9P	8	11603	450-9P		m³	8.200,00	\$	814.383	\$	6.677.940.600,00		8.200,00	\$	6.677.940.600,00	-	-4.852,00	-\$	5.254.399.116,00	147,20	\$	119.877.178,00	1.748,00	\$	1.423.541.484,00	
24		460.1P	8	11603	460-1P		m³	59.000,00	\$	69.297	\$	4.088.532.000,00		5.000,00	\$	346.485.000,00	-	-4.000,00	-\$	277.188.000,00		\$	-	1.000,00	\$	69.297.000,00	
25		465.1	1	11601	465-13		m³	16.100,00	\$	75.076	\$	1.208.723.600,00		14.217,00	\$	1.067.355.492,00	-	-11.682,00	-\$	877.037.832,00	35,00	\$	2.627.660,00	2.535,00	\$	190.317.660,00	
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38.454.738.730,00		\$ 15.560.857.084,00		-\$ 11.686.142.511,00		-\$ 122.685.343,00		\$ 3.874.154.573,00									
26		500.1	6	11603	500-13		m³	62.100,00	\$	775.551	\$	48.161.717.100,00		49.826,00	\$	38.642.604.126,00	-	-14.996,00	-\$	3.119.576.344,00	4.022,40	\$	34.830,00		\$	27.012.441.330,00	
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48.161.717.100,00		\$ 38.642.604.126,00		-\$ 11.630.162.796,00		-\$ 3.119.576.344,00		\$ 27.012.441.330,00									
27		600.1.1	6	11604	600-13		m³	203.174,00	\$	31.086	\$	6.315.866.964,00		203.174,00	\$	6.315.866.964,00	-	-35.475,00	-\$	1.102.775.850,00	26.208,20	\$	814.708.104,00	167.699,00	\$	5.213.091.114,00	
28		600.2.1	6	11604	600-13		m³	49.386,00	\$	77.919	\$	3.848.107.734,00		49.386,00	\$	3.848.107.734,00	-	-46.719,00	-\$	3.640.297.761,00	349,90	\$	27.263.859,00	2.667,00	\$	207.809.973,00	
29		600.2.3	6	11604	600-13		m³	7.966,00	\$	24.702	\$	196.776.132,00		7.966,00	\$	196.776.132,00	-	-2.966,00	-\$	73.266.132,00		\$	-	5.000,00	\$	123.510.000,00	
30		610.2	6	11604	610-13		m²	21.962,00	\$	69.692	\$	1.530.575.704,00		13.449,00	\$	937.287.708,00	-	-3,00	-\$	209.076,00	4.736,50	\$	330.096.158,00	13.446,00	\$	937.078.632,00	
31		621.1.1P	6	11606	621-1.1P		m	2.892,00	\$	2.175.175	\$	6.300.606.100,00		827,00	\$	1.798.869.725,00	-	-827,00	-\$	1.798.869.725,00		\$	-	0,00	\$	-	
32		630.3	6	11606	630-13		m²	4.746,00	\$	791.566	\$	3.756.772.226,00		4.746,00	\$	3.756.772.226,00	+	8.324,60	\$	6.589.470.324,00	3.110,90	\$	2.462.482.670,00	13.070,60	\$	10.346.242.560,00	
33		630.4	6	11606	630-13		m²	14.990,00	\$	672.973	\$	10.087.865.270,00		14.990,00	\$	10.087.865.270,00	-	-11.998,00	-\$	8.074.330.054,00	150,60	\$	101.349.735,00	2.992,00	\$	2.013.535.216,00	
34		630.6	6	11606	630-13		m²	3.638,00	\$	471.638	\$	1.715.819.044,00		3.638,00	\$	1.715.819.044,00	-	-270,20	-\$	1.27.436.588,00	652,70	\$	307.838.121,00	3.367,80	\$	1.588.382.456,00	
35		640.1	4	11606	640-13		kg	2.170.960,00	\$	5.118	\$	11.110.973.280,00		2.170.960,00	\$	11.110.973.280,00		-	-\$	-	630.769,50		\$	3.228.278.301,00	2.170.960,00	\$	11.110.973.280,00
36		661.1	6	11604	661-13		m	9.435,00	\$	610.011	\$	5.755.453.785,00		9.435,00	\$	5.755.453.785,00	-	-2.879,00	-\$	1.756.221.669,00	1.184,90	\$	722.802.034,00	6.556,00	\$	3.999.232.116,00	
37		670.5P	6	11604	670-5P		m³	429,00	\$	772.444	\$	331.378.476,00		297,00	\$	229.415.868,00	+	2.776,20	\$	77.476.132,00	100,30	\$	2.373.874.961,00	3.073,20	\$	2.373.874.961,00	
38		671.1P	6	11604	671-1P		m²	10.800,00	\$	631.684	\$	6.822.187.200,00		10.800,00	\$	6.822.187.200,00	+	9.723,70	\$	6.142.305.711,00	7.662,80	\$	4.840.468.159,00	20.523,70	\$	12.964.492.911,00	
39		672	6	11604	672-13		m	5.620,00	\$	76.533	\$	430.115.460,00		5.620,00	\$	430.115											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN-I-7-FR-1							
												VERSION		1							
												PÁGINA		2 DE 3							
												FECHA		22/may/2024 (Fís / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SMON- GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA				ACTA N° 5 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☐									
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		(Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/jul/2031 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
								FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 18/sep/2021				FECHA DE REANUDACIÓN: 7/abr/2022									
								FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/abr/2022				FECHA DE REANUDACIÓN: 26/ago/2022									
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300.149.391.398,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 890 de 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 300.149.391.398,00									
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFIC.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 de fecha 1/nov/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
46	2P	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío				m²	22.982,00	\$ 22.554	\$ 518.336.028,00	22.982,00	\$ 518.336.028,00	-	-16.000,00	-\$ 360.864.000,00	-	\$ 6.982,00	\$ 157.472.028,00	
47	4P	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales				u	29.178,00	\$ 7.942	\$ 231.731.676,00	29.178,00	\$ 231.731.676,00	-	-4.178,00	-\$ 33.181.676,00	-	\$ 25.000,00	\$ 198.550.000,00	
48	5P	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp. sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva				u	729,00	\$ 378.372	\$ 275.833.188,00	729,00	\$ 275.833.188,00	+	1.851,00	\$ 700.366.572,00	36,00	\$ 13.621.392,00	\$ 976.199.760,00	
49	6P	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm				u	360,00	\$ 309.881	\$ 111.557.160,00	360,00	\$ 111.557.160,00	+	385,00	\$ 119.304.185,00	-	\$ 745,00	\$ 230.861.345,00	
50	7P	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06				m²	347,00	\$ 530.830	\$ 184.198.010,00	347,00	\$ 184.198.010,00	-	\$	-	-	\$ 347,00	\$ 184.198.010,00	
51	720.1	8	11607	720-13	Poste de referencia				u	19,00	\$ 242.517	\$ 4.607.823,00	19,00	\$ 4.607.823,00	+	27,00	\$ 6.547.959,00	-	\$ 46,00	\$ 11.155.782,00	
52	730.1	8	11607	730-13	Defensa metálica				m	3.035,00	\$ 219.374	\$ 665.800.090,00	3.035,00	\$ 665.800.090,00	-	\$	-	-	\$ 3.035,00	\$ 665.800.090,00	
53	730.2	8	11607	730-13	Sección final				u	478,00	\$ 98.195	\$ 46.937.210,00	478,00	\$ 46.937.210,00	+	616,00	\$ 60.488.120,00	-	\$ 1.094,00	\$ 107.425.330,00	
54	740.1	8	11607	740-13	Captaferos				u	2.023,00	\$ 20.965	\$ 42.412.195,00	2.023,00	\$ 42.412.195,00	-	\$	-	-	\$ 2.023,00	\$ 42.412.195,00	
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												\$ 2.600.888.380,00		\$ 2.600.888.380,00		\$ 435.991.160,00		\$ 97.219.087,00		\$ 3.036.879.540,00	
55	800.1	6	11606	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera				m	19.000,00	\$ 16.975	\$ 322.525.000,00	19.000,00	\$ 322.525.000,00	-	-11.028,00	-\$ 187.200.300,00	1.482,00	\$ 25.156.950,00	\$ 135.324.700,00	
56	810.3	6	11606	800-13	Protección de Taludes con Hidrosiembradura controlada				m²	19.800,00	\$ 26.134	\$ 517.453.200,00	19.800,00	\$ 517.453.200,00	-	\$	-	8.418,00	\$ 219.996.012,00	\$ 19.800,00	\$ 517.453.200,00
57	810.1	6	11606	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped				m²	150.000,00	\$ 17.923	\$ 2.688.450.000,00	150.000,00	\$ 2.688.450.000,00	-	-149.000,00	-\$ 2.670.527.000,00	-	\$ 1.000,00	\$ 17.923.000,00	
SUBTOTAL OBRAS VARIAS												\$ 3.528.428.200,00		\$ 3.528.428.200,00		-\$ 2.857.727.300,00		\$ 245.152.962,00		\$ 670.709.900,00	
58	900	3	11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.				m³-E	20.800,00	\$ 1.006	\$ 20.924.800,00	21.030,10	\$ 21.156.281,00	-	-5.778,00	-\$ 5.812.668,00	14.201,60	\$ 14.286.810,00	15.252,10	\$ 15.343.613,00
59	900.2	3	11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)				m³-km	16.236.449,00	\$ 1.118	\$ 18.152.349.982,00	16.236.449,00	\$ 18.152.349.982,00	-	-14.621.926,00	-\$ 16.347.313.268,00	415.240,60	\$ 464.238.990,00	1.614.523,00	\$ 1.805.036.714,00
60	900.3	3	11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)				m³-km	5.549.440,00	\$ 1.118	\$ 6.204.273.920,00	5.549.969,40	\$ 6.204.865.789,00	-	-5.468.827,00	-\$ 6.114.148.586,00	20.706,90	\$ 23.150.314,00	81.142,40	\$ 90.717.203,00
SUBTOTAL TRANSPORTES												\$ 24.377.548.702,00		\$ 24.378.372.052,00		-\$ 22.467.274.522,00		\$ 501.676.114,00		\$ 1.911.097.530,00	
61	500.1P	6	11603	500.1P-13	Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días				m²		\$ 972.717	\$ 23.908,00	\$ 23.255.718.036,00	+	30.408,00	\$ 29.578.378.536,00	16.892,80	\$ 16.431.913.739,00	54.316,00	\$ 52.634.096.572,00	
62	350.1P	2	11602	350.1P-13	Reciclado sueto cemento				m³		\$ 203.876	\$ 25.957,00	\$ 5.292.009.332,00	+	18.856,00	\$ 3.844.285.856,00	15.093,30	\$ 3.077.161.631,00	44.813,00	\$ 9.136.296.198,00	
63	663.1P	6	11604	663.1P-13	Tubería perforada para drenaje de 4"				m		\$ 26.267	\$ 47.998,00	\$ 1.260.763.456,00	+	2.571,00	\$ 67.532.457,00	14.620,00	\$ 384.259.943,00	50.569,00	\$ 1.328.295.923,00	
64	610.1P	6	11604	610-1P	Relleno para estructuras con subbase				m²		\$ 108.562	\$ 4.700,00	\$ 510.241.400,00	+	840,00	\$ 91.192.080,00	4.698,30	\$ 510.056.644,00	5.540,00	\$ 601.433.480,00	
65	630.7P	6	11604	630.7P-13	Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo				m³		\$ 400.932	\$ 2.097,00	\$ 840.754.404,00	-		\$	771,40	\$ 309.278.945,00	2.097,00	\$ 840.754.404,00	
66	621.2P	6	11606	621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa reme de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé.				m		\$ 3.832.328	\$ 1.040,00	\$ 3.985.621.120,00	\$	-	\$ 528,00	\$ 2.023.469.184,00	1.040,00	\$ 3.985.621.120,00		
67	670.5.1P	6	11604	670.5.1P	Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m				m3		\$ 2.159.925	\$ 300,00	\$ 647.977.500,00	\$	-	\$	-	\$ 300,00	\$ 647.977.500,00		
68	610.2P	6	11604	610.2P	Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)				m3		\$ 13.869	\$ 3.875,00	\$ 53.742.375,00	\$	-	\$ 3.262,40	\$ 45.246.225,00	3.875,00	\$ 53.742.375,00		
69	230.2P	1	11601	230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)				m3		\$ 90.881	\$ 14.620,00	\$ 1.328.680.220,00	+	21.957,00	\$ 1.995.474.117,00	1.562,80	\$ 142.028.826,00	36.577,00	\$ 3.324.154.337,00	
SUBTOTAL ÍTEMs NO PREVISTOS														\$ 37.175.507.853,00		\$ 35.576.863.046,00		\$ 22.923.415.337,00		\$ 72.752.370.899,00	
AJUSTE AL PESO														\$ 945,00		(\$ 867)				\$ 78,00	
* SUBTOTAL OBRAS (A)												\$ 239.068.605.409,00		\$ 237.511.293.458,00		-\$ 45.389.815.694,00		\$ 49.888.418.351,00		\$ 192.121.477.764,00	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)												\$ 35.510.276.968,00		\$ 35.510.276.968,00		\$ 45.389.815.694,00		\$ 9.888.733.045,00		\$ 80.900.092.662,00	
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA (C)												\$ 1.100.000.000,00		\$ 1.100.000.000,00		\$		\$		\$ 100.000.000,00	
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)												\$ 275.678.882.377,00		\$ 273.121.570.426,00		\$		\$ 59.777.151.396,00		\$ 273.121.570.426,00	
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)												\$ 2.014.576.448,00		\$ 1.995.888.399,00		\$		\$ 436.833.030,00		\$ 1.995.888.399,00	
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)												\$ 277.693.458.825,00		\$ 275.117.458.825,00		\$		\$ 60.213.984.426,00		\$ 275.117.458.825,00	
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												\$ 1.725.000.000,00		\$ 1.725.000.000,00		\$		\$ 1.471.959.753,00		\$ 1.725.000.000,00	
* IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												\$ 327.750.000,00		\$ 327.750.000,00		\$		\$ 279.672.953,00		\$ 327.750.000,00	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												\$ 2.052.750.000,00		\$ 2.052.750.000,00		\$		\$ 1.751.632.106,00		\$ 2.052.750.000,00	
PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL												\$		\$ 2.436.974.790,00		\$		\$ 614.596.278,00		\$ 2.436.974.790,00	
IVA - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL												\$		\$ 463.025.210,00		\$		\$ 116.773.293,00		\$ 463.025.210,00	
TOTAL - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL												\$		\$ 2.900.000.000,00		\$		\$ 731.369.571,00		\$ 2.900.000.000,00	
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA) 3												\$ 20.079.182.573,00		\$ 20.079.182.573,00		\$		\$ 400.665.923,00		\$ 20.079.182.573,00	



Copias: Unidad Ejecutora, Contabilista, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MNI-N6-FB-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												PÁGINA 4 DE 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												FECHA 28-nov-2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAJICA												PROGRAMA DE INVERSIONES REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO No: 3096 de 2023												PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL Y												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28jun2021 FECHA DE VENIMIENTO ACTUAL: 26jul2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN SPA												FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CAYECO 188												VALOR INICIAL (incluido IVA): \$300.149.391.398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 300.149.391.398																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><thead><tr><th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th>VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th>VALOR OBRA PROGRAMADA</th><th>VALOR OBRA PROGRAMADA</th><th>% Programado</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th>% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th><th>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th><th>% Ejecutado</th><th>ene-24</th><th>feb-24</th><th>mar-24</th><th>abr-24</th><th>may-24</th><th>jun-24</th><th>jul-24</th><th>ago-24</th><th>sep-24</th><th>oct-24</th><th>nov-24</th><th>dic-24</th></tr></thead><tbody><tr><td>EXPLICACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 69</td><td>\$ 22.091.956</td><td>9,24%</td><td></td><td>% P 0,011%</td><td>\$ 26.351,3</td><td>\$ 4.902,7</td><td>\$ 1.335,7</td><td>\$ 6.000,0</td><td>\$ 6.000,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td><td>\$ 700,0</td></tr><tr><td></td><td>\$ 9.802.591</td><td>4,10%</td><td>\$ 1.244.374,24</td><td>% E 0,022%</td><td>\$ 26.351,25</td><td>\$ 4.902,73</td><td>\$ 1.335,73</td><td>\$ 53.983,67</td><td>\$ 62.655,41</td><td>\$ 15.570,22</td><td>\$ 2.971,13</td><td>\$ 1.005,15</td><td>\$ 1.005,15</td><td>\$ 1.005,15</td><td>\$ 867,76</td><td>\$ 105,6</td></tr><tr><td>BASE SUR BASES Y AFIRMADOS 14,15,16,17,18,19,62</td><td>\$ 32.322.135</td><td>13,52%</td><td>3,94%</td><td>% P 0,091%</td><td>\$ 238.453,6</td><td>\$ 78.000,0</td><td>\$ 307.733,5</td><td>\$ 105.993,4</td><td>\$ 307.279,7</td><td>\$ 5.133,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$ 26.394.287</td><td>11,04%</td><td>\$ 9.417.980,94</td><td>% E 0,033%</td><td>\$ 212.453,00</td><td>\$ 77.999,30</td><td>\$ 307.733,51</td><td>\$ 105.993,65</td><td>\$ 307.512,10</td><td>\$ 4.259,30</td><td>\$ 2.436,34</td><td>\$ 256.433,74</td><td>\$ 1.009,1</td><td>\$ 1.009,1</td><td>\$ 1.009,1</td><td>\$ 1.009,1</td></tr><tr><td>PAYMENTOSASFALTICOS 20,21,22,23,24,25</td><td>\$ 38.554.739</td><td>16,09%</td><td>0,05%</td><td>% P 0,002%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$ 3.874.715</td><td>1,62%</td><td>\$ 122.886,34</td><td>% E 0,002%</td><td>\$ 5.681,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PAYMENTOS DE CONCRETO 26 61</td><td>\$ 48.161.717</td><td>20,15%</td><td>8,18%</td><td>% P 0,373%</td><td>\$ 904.237,7</td><td>\$ 484.318,8</td><td>\$ 263.800,9</td><td>\$ 549.854,3</td><td>\$ 327.196,1</td><td>\$ 109.884,8</td><td>\$ 113.417,8</td><td>\$ 153.146,5</td><td>\$ 107.410,7</td><td>\$ 145.796,9</td><td>\$ 122.896,9</td><td>\$ 122.896,9</td></tr><tr><td></td><td>\$ 79.846.538</td><td>33,40%</td><td>\$ 19.551.490,08</td><td>% E 0,203%</td><td>\$ 94.237,72</td><td>\$ 48.315,79</td><td>\$ 263.800,85</td><td>\$ 549.854,3</td><td>\$ 327.196,1</td><td>\$ 109.884,8</td><td>\$ 113.417,8</td><td>\$ 153.146,5</td><td>\$ 107.410,7</td><td>\$ 145.796,9</td><td>\$ 122.896,9</td><td>\$ 122.896,9</td></tr><tr><td>ESTRUCTURAS Y DRENAJES 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 63,64,65,66,67,68</td><td>\$ 67.541.193</td><td>28,29%</td><td>7,83%</td><td>% P 0,608%</td><td>\$ 1.572.192,5</td><td>\$ 2.324.252,9</td><td>\$ 1.643.107,7</td><td>\$ 701.759,7</td><td>\$ 369.971,8</td><td>\$ 178.318,9</td><td>\$ 158.170,1</td><td>\$ 118.441,4</td><td>\$ 155.091,4</td><td>\$ 118.716,9</td><td>\$ 148.307,8</td><td>\$ 51.132,2</td></tr><tr><td></td><td>\$ 66.584.670</td><td>27,89%</td><td>\$ 18.707.859,58</td><td>% E 0,602%</td><td>\$ 1.572.192,53</td><td>\$ 2.324.252,88</td><td>\$ 1.643.107,71</td><td>\$ 701.759,7</td><td>\$ 369.971,8</td><td>\$ 178.318,9</td><td>\$ 158.170,1</td><td>\$ 118.441,4</td><td>\$ 155.091,4</td><td>\$ 118.716,9</td><td>\$ 148.307,8</td><td>\$ 51.132,2</td></tr><tr><td>SEMALENIZACION Y SEGURIDAD 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54</td><td>\$ 2.600.888</td><td>1,09%</td><td>0,04%</td><td>% P 0,000%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$ 3.038.880</td><td>1,27%</td><td>\$ 97.219,09</td><td>% E 0,000%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS VARIAS 55,56,57</td><td>\$ 3.528.428</td><td>1,48%</td><td>0,10%</td><td>% P 0,001%</td><td>\$ 1.222,2</td><td>\$ 46.792,3</td><td>\$ 32.483,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$ 670.701</td><td>0,28%</td><td>\$ 245.152,96</td><td>% E 0,004%</td><td>\$ 1.222,20</td><td>\$ 46.792,32</td><td>\$ 32.483,52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TRANSPORTES 58,59,60</td><td>\$ 24.377.549</td><td>10,20%</td><td>0,21%</td><td>% P 0,001%</td><td>\$ 2.780,3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$ 1.911.098</td><td>0,80%</td><td>\$ 501.676,11</td><td>% E 0,001%</td><td>\$ 2.780,28</td><td>\$ 416,34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BASICO DE OBRA (A)</td><td>\$ 239.066.605</td><td>100%</td><td></td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')</td><td>\$ 192.121.478</td><td>80,36%</td><td>\$ 49.888.418,35</td><td>% E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td>1,14%</td><td>1,23%</td><td>0,94%</td><td>0,71%</td><td>0,71%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,08%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td>\$2.751.119</td><td>\$2.938.680</td><td>\$2.248.441</td><td>\$1.700.000</td><td>\$1.700.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$301.180</td><td>\$201.180</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td>15,97%</td><td>17,30%</td><td>18,14%</td><td>18,65%</td><td>19,56%</td><td>19,89%</td><td>19,89%</td><td>20,07%</td><td>20,07%</td><td>20,19%</td><td>20,32%</td><td>20,40%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td>\$38.183.918</td><td>\$41.122.598</td><td>\$43.371.040</td><td>\$45.071.040</td><td>\$46.771.040</td><td>\$47.071.040</td><td>\$47.571.040</td><td>\$47.971.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.772.889</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td>1,14%</td><td>1,23%</td><td>0,94%</td><td>0,71%</td><td>0,71%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,13%</td><td>0,08%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td>\$2.751.119</td><td>\$2.938.680</td><td>\$2.248.441</td><td>\$1.700.000</td><td>\$1.700.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$300.000</td><td>\$301.180</td><td>\$201.180</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td>15,97%</td><td>17,30%</td><td>18,14%</td><td>18,65%</td><td>19,56%</td><td>19,89%</td><td>19,89%</td><td>20,07%</td><td>20,07%</td><td>20,19%</td><td>20,32%</td><td>20,40%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td>\$38.183.918</td><td>\$41.122.598</td><td>\$43.371.040</td><td>\$45.071.040</td><td>\$46.771.040</td><td>\$47.071.040</td><td>\$47.571.040</td><td>\$47.971.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.571.040</td><td>\$48.772.889</td></tr></tbody></table>												GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA PROGRAMADA	% Programado	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	EXPLICACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 69	\$ 22.091.956	9,24%		% P 0,011%	\$ 26.351,3	\$ 4.902,7	\$ 1.335,7	\$ 6.000,0	\$ 6.000,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0		\$ 9.802.591	4,10%	\$ 1.244.374,24	% E 0,022%	\$ 26.351,25	\$ 4.902,73	\$ 1.335,73	\$ 53.983,67	\$ 62.655,41	\$ 15.570,22	\$ 2.971,13	\$ 1.005,15	\$ 1.005,15	\$ 1.005,15	\$ 867,76	\$ 105,6	BASE SUR BASES Y AFIRMADOS 14,15,16,17,18,19,62	\$ 32.322.135	13,52%	3,94%	% P 0,091%	\$ 238.453,6	\$ 78.000,0	\$ 307.733,5	\$ 105.993,4	\$ 307.279,7	\$ 5.133,1								\$ 26.394.287	11,04%	\$ 9.417.980,94	% E 0,033%	\$ 212.453,00	\$ 77.999,30	\$ 307.733,51	\$ 105.993,65	\$ 307.512,10	\$ 4.259,30	\$ 2.436,34	\$ 256.433,74	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1	PAYMENTOSASFALTICOS 20,21,22,23,24,25	\$ 38.554.739	16,09%	0,05%	% P 0,002%														\$ 3.874.715	1,62%	\$ 122.886,34	% E 0,002%	\$ 5.681,10												PAYMENTOS DE CONCRETO 26 61	\$ 48.161.717	20,15%	8,18%	% P 0,373%	\$ 904.237,7	\$ 484.318,8	\$ 263.800,9	\$ 549.854,3	\$ 327.196,1	\$ 109.884,8	\$ 113.417,8	\$ 153.146,5	\$ 107.410,7	\$ 145.796,9	\$ 122.896,9	\$ 122.896,9		\$ 79.846.538	33,40%	\$ 19.551.490,08	% E 0,203%	\$ 94.237,72	\$ 48.315,79	\$ 263.800,85	\$ 549.854,3	\$ 327.196,1	\$ 109.884,8	\$ 113.417,8	\$ 153.146,5	\$ 107.410,7	\$ 145.796,9	\$ 122.896,9	\$ 122.896,9	ESTRUCTURAS Y DRENAJES 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 63,64,65,66,67,68	\$ 67.541.193	28,29%	7,83%	% P 0,608%	\$ 1.572.192,5	\$ 2.324.252,9	\$ 1.643.107,7	\$ 701.759,7	\$ 369.971,8	\$ 178.318,9	\$ 158.170,1	\$ 118.441,4	\$ 155.091,4	\$ 118.716,9	\$ 148.307,8	\$ 51.132,2		\$ 66.584.670	27,89%	\$ 18.707.859,58	% E 0,602%	\$ 1.572.192,53	\$ 2.324.252,88	\$ 1.643.107,71	\$ 701.759,7	\$ 369.971,8	\$ 178.318,9	\$ 158.170,1	\$ 118.441,4	\$ 155.091,4	\$ 118.716,9	\$ 148.307,8	\$ 51.132,2	SEMALENIZACION Y SEGURIDAD 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54	\$ 2.600.888	1,09%	0,04%	% P 0,000%														\$ 3.038.880	1,27%	\$ 97.219,09	% E 0,000%													OBRAS VARIAS 55,56,57	\$ 3.528.428	1,48%	0,10%	% P 0,001%	\$ 1.222,2	\$ 46.792,3	\$ 32.483,5											\$ 670.701	0,28%	\$ 245.152,96	% E 0,004%	\$ 1.222,20	\$ 46.792,32	\$ 32.483,52										TRANSPORTES 58,59,60	\$ 24.377.549	10,20%	0,21%	% P 0,001%	\$ 2.780,3													\$ 1.911.098	0,80%	\$ 501.676,11	% E 0,001%	\$ 2.780,28	\$ 416,34											VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 239.066.605	100%		% E													VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 192.121.478	80,36%	\$ 49.888.418,35	% E													INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%			1,14%	1,23%	0,94%	0,71%	0,71%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%			VALOR (Miles de Pesos)			\$2.751.119	\$2.938.680	\$2.248.441	\$1.700.000	\$1.700.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$301.180	\$201.180	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%			15,97%	17,30%	18,14%	18,65%	19,56%	19,89%	19,89%	20,07%	20,07%	20,19%	20,32%	20,40%			VALOR (Miles de Pesos)			\$38.183.918	\$41.122.598	\$43.371.040	\$45.071.040	\$46.771.040	\$47.071.040	\$47.571.040	\$47.971.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.772.889	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%			1,14%	1,23%	0,94%	0,71%	0,71%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%			VALOR (Miles de Pesos)			\$2.751.119	\$2.938.680	\$2.248.441	\$1.700.000	\$1.700.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$301.180	\$201.180	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%			15,97%	17,30%	18,14%	18,65%	19,56%	19,89%	19,89%	20,07%	20,07%	20,19%	20,32%	20,40%			VALOR (Miles de Pesos)			\$38.183.918	\$41.122.598	\$43.371.040	\$45.071.040	\$46.771.040	\$47.071.040	\$47.571.040	\$47.971.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.772.889		
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	VALOR OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA PROGRAMADA	% Programado	32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXPLICACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 69	\$ 22.091.956	9,24%		% P 0,011%	\$ 26.351,3	\$ 4.902,7	\$ 1.335,7	\$ 6.000,0	\$ 6.000,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0	\$ 700,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$ 9.802.591	4,10%	\$ 1.244.374,24	% E 0,022%	\$ 26.351,25	\$ 4.902,73	\$ 1.335,73	\$ 53.983,67	\$ 62.655,41	\$ 15.570,22	\$ 2.971,13	\$ 1.005,15	\$ 1.005,15	\$ 1.005,15	\$ 867,76	\$ 105,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BASE SUR BASES Y AFIRMADOS 14,15,16,17,18,19,62	\$ 32.322.135	13,52%	3,94%	% P 0,091%	\$ 238.453,6	\$ 78.000,0	\$ 307.733,5	\$ 105.993,4	\$ 307.279,7	\$ 5.133,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	\$ 26.394.287	11,04%	\$ 9.417.980,94	% E 0,033%	\$ 212.453,00	\$ 77.999,30	\$ 307.733,51	\$ 105.993,65	\$ 307.512,10	\$ 4.259,30	\$ 2.436,34	\$ 256.433,74	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1	\$ 1.009,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAYMENTOSASFALTICOS 20,21,22,23,24,25	\$ 38.554.739	16,09%	0,05%	% P 0,002%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	\$ 3.874.715	1,62%	\$ 122.886,34	% E 0,002%	\$ 5.681,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAYMENTOS DE CONCRETO 26 61	\$ 48.161.717	20,15%	8,18%	% P 0,373%	\$ 904.237,7	\$ 484.318,8	\$ 263.800,9	\$ 549.854,3	\$ 327.196,1	\$ 109.884,8	\$ 113.417,8	\$ 153.146,5	\$ 107.410,7	\$ 145.796,9	\$ 122.896,9	\$ 122.896,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$ 79.846.538	33,40%	\$ 19.551.490,08	% E 0,203%	\$ 94.237,72	\$ 48.315,79	\$ 263.800,85	\$ 549.854,3	\$ 327.196,1	\$ 109.884,8	\$ 113.417,8	\$ 153.146,5	\$ 107.410,7	\$ 145.796,9	\$ 122.896,9	\$ 122.896,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 63,64,65,66,67,68	\$ 67.541.193	28,29%	7,83%	% P 0,608%	\$ 1.572.192,5	\$ 2.324.252,9	\$ 1.643.107,7	\$ 701.759,7	\$ 369.971,8	\$ 178.318,9	\$ 158.170,1	\$ 118.441,4	\$ 155.091,4	\$ 118.716,9	\$ 148.307,8	\$ 51.132,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	\$ 66.584.670	27,89%	\$ 18.707.859,58	% E 0,602%	\$ 1.572.192,53	\$ 2.324.252,88	\$ 1.643.107,71	\$ 701.759,7	\$ 369.971,8	\$ 178.318,9	\$ 158.170,1	\$ 118.441,4	\$ 155.091,4	\$ 118.716,9	\$ 148.307,8	\$ 51.132,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SEMALENIZACION Y SEGURIDAD 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54	\$ 2.600.888	1,09%	0,04%	% P 0,000%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	\$ 3.038.880	1,27%	\$ 97.219,09	% E 0,000%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBRAS VARIAS 55,56,57	\$ 3.528.428	1,48%	0,10%	% P 0,001%	\$ 1.222,2	\$ 46.792,3	\$ 32.483,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	\$ 670.701	0,28%	\$ 245.152,96	% E 0,004%	\$ 1.222,20	\$ 46.792,32	\$ 32.483,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTES 58,59,60	\$ 24.377.549	10,20%	0,21%	% P 0,001%	\$ 2.780,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	\$ 1.911.098	0,80%	\$ 501.676,11	% E 0,001%	\$ 2.780,28	\$ 416,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 239.066.605	100%		% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 192.121.478	80,36%	\$ 49.888.418,35	% E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%			1,14%	1,23%	0,94%	0,71%	0,71%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR (Miles de Pesos)			\$2.751.119	\$2.938.680	\$2.248.441	\$1.700.000	\$1.700.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$301.180	\$201.180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%			15,97%	17,30%	18,14%	18,65%	19,56%	19,89%	19,89%	20,07%	20,07%	20,19%	20,32%	20,40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR (Miles de Pesos)			\$38.183.918	\$41.122.598	\$43.371.040	\$45.071.040	\$46.771.040	\$47.071.040	\$47.571.040	\$47.971.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.772.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%			1,14%	1,23%	0,94%	0,71%	0,71%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR (Miles de Pesos)			\$2.751.119	\$2.938.680	\$2.248.441	\$1.700.000	\$1.700.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$301.180	\$201.180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%			15,97%	17,30%	18,14%	18,65%	19,56%	19,89%	19,89%	20,07%	20,07%	20,19%	20,32%	20,40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR (Miles de Pesos)			\$38.183.918	\$41.122.598	\$43.371.040	\$45.071.040	\$46.771.040	\$47.071.040	\$47.571.040	\$47.971.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.571.040	\$48.772.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse al valor total del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISION PARA IVA DE OBRAS Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REVISION, AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TÍTULO - REVISION, AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CHANE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CHANE'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NOTAS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2. Indicar los items de pago agrupados en cada OPP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor Básico de Obra programada".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor Básico de la Obra (sin incluir provisiones e IVA)", los compromisos, así como las provisiones programadas mensuales de Inversión en \$0.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6. El porcentaje correspondiente al "Valor Básico de la Obra programada se calcula con respecto al "Valor Básico de Obra (A)" o al "Valor Básico de Obra Actualizado (A')".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al programa de Inversiones se considera ajustada una vez concluido el presente formato por las partes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerables items de obra que no se puedan cargar por OPP, se debe allegar el formato con los items de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Se presenta la reprogramación al programa de Inversiones No. 3 acorde con lo establecido en la cláusula segunda de la MODIFICACION NUMERO TRES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 1006 DE 2027 del 20 de noviembre de 2024, con ocasión de la modificación de la lista de ajustes del contrato de obra, en la que se adicionaron \$ 43.383.918.684,00 a la lista de ajustes, disminuyendo el valor del Básico de Obra a \$192.121.477.784,00.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Se adjunta que la reprogramación al programa de Inversiones de fecha 05/05/2024 efectivamente corresponde a la No. 2 y se realizó de acuerdo con lo establecido en la remota de modificación contractual No. 2 del 10/05/2023.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Representante legal y apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 26302-49138 CND												Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODDY Titular Gerente GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 25020-10381 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

