



CERTIFICADO DE AJUSTE DEL REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

AJUSTE QUE REQUIERE EL PROYECTO (En este espacio se deben enumerar las modificaciones que requiere el proyecto. Ejemplo:)	VIABILIZACIÓN INICIAL / ÚLTIMA VIABILIZACIÓN (Registrar la información viabilizada inicialmente o del último ajuste)			INFORMACIÓN AJUSTADA (Registrar la información ajustada requerida)				MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO (Registrar la causa o razón por la que se requiere el ajuste)
1. De acuerdo al DECRETO N. 20251000002925 del 26-09-2025: 1. Modificación de Rubros: Se modifican algunos rubros certificados para su correcta utilización, específicamente en las actividades: 14. Gestionar la compra de insumos para la maquinaria amarilla: Propios: \$347.079.582 15. Aumentar el mantenimiento vial rural: SGP: \$318.599.461	Fuente	Código Rubro	Valor	Fuente	Código Rubro	Modificación	Valor	Con base en el DECRETO N. 20251000002925 del 26-09-2025, se realiza un ajuste en la estructura presupuestal del proyecto, consistente en la modificación de algunos rubros, debido a que los códigos DANE 003, 004 Y 005, inicialmente asignados, no corresponden a la tipología requerida para la contratación de obras viales en la zona rural del municipio. En consecuencia, se efectuó un traslado presupuestal orientado a corregir dicha clasificación y garantizar la adecuada destinación de los recursos conforme a la naturaleza del gasto y las normas de ejecución presupuestal vigentes.
	Propios	2.3.2.02.02.008.237	\$ 100,000,000	Propios	2.3.2.02.02.008.237	-\$ 100,000,000	\$ 0	Cabe resaltar que esta modificación no implica variación alguna en las actividades, metas o valores aprobados del proyecto, manteniéndose íntegra su viabilidad técnica y financiera.
	Propios	2.3.2.02.01.003.044	\$ 562,000,000	Propios	2.3.2.02.01.003.044	-\$ 147,079,582	\$ 414,920,418	De acuerdo al DECRETO No 20251000003025 del 03-10-2025 se realiza la redistribución
	Propios	2.3.2.02.01.004.041	\$ 100,000,000	Propios	2.3.2.02.01.004.041	-\$ 100,000,000	\$ 0	interna del presupuesto el cual no afecta el cumplimiento de metas y objetivos propuestos del
	Propios	2.3.2.02.02.005.064	\$ 380,861,018	Propios	2.3.2.02.02.005.064	\$ 347,079,582	\$ 727,940,600	proyecto, teniendo en cuenta que por temas contractuales el tiempo de ejecución para esta
	SGP	2.3.2.02.02.005.036	\$ 3,217,746,763	SGP	2.3.2.02.02.005.036	-\$ 318,599,461	\$ 2,899,147,302	actividad ha tenido un retraso por lo cual el presupuesto que se tenía planificado para un
				SGP	2.3.2.02.02.005.119	\$ 318,599,461	\$ 318,599,461	
De acuerdo al DECRETO No 20251000003025 del 03-10-2025: 2. Redistribución interna: Pasar \$100.000.000 Propios desde la actividad 14: Gestionar la compra de insumos para la maquinaria amarilla, desde el insumo: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS Y VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE	Act. 14. Gestionar la compra de insumos para la maquinaria amarilla - Proyecto: 1.145.840.432 distribuidos = Propios: \$1.145.840.431 - SGP: \$1 / Certificado: \$1.005.840.432 distribuidos = Propios: \$1.005.840.432 - SGP: \$1.			Act. 14. Gestionar la compra de insumos para la maquinaria amarilla - Proyecto: 1.045.840.432 distribuidos = Propios: \$1.045.840.431 - SGP: \$1 / Certificado: \$905.840.433 distribuidos = Propios: \$905.840.432 - SGP: \$1.				



CERTIFICADO DE AJUSTE DEL REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

6. Se requiere modificar el tipo de intervención de las siguientes vías rurales de la Actividad 15. Aumentar el mantenimiento vial rural: que están viabilizadas en pavimento flexible para intervenirlas en concreto rígido: 1. Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Julumito. 2. Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Santa Rosa 3. Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Alto Cajete.	Mejoramiento de la malla vial en pavimento flexible Julumito; Propios: \$0; SGP:\$150.000.000	Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Julumito; Propios: \$0; SGP:\$150.000.000	Con el propósito de optimizar la infraestructura vial del municipio, en el Ajuste No. 2 se incluyeron las siguientes intervenciones: Pavimento flexible Santa Rosa, Pavimento flexible Alto Cajete y Pavimento flexible Julumito. No obstante, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular y el tipo de carga que transita por estos sectores, así como las solicitudes presentadas por las diferentes Juntas de Acción Comunal (JAC), se determinó modificar el tipo de intervención, reemplazando el pavimento flexible por concreto rígido. Esta decisión busca garantizar una mayor durabilidad y resistencia de las vías, optimizando su mantenimiento a largo plazo y contribuyendo significativamente al mejoramiento de la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de las zonas intervenidas, este ajuste no afecta la parte presupuestal o variaciones en la financiación de las obras teniendo en cuenta que se desarrollara sobre el mismo valor y la misma fuente de financiación.
	Mejoramiento de la malla vial en pavimento flexible Santa Rosa; Propios: \$0 ; SGP:\$100.000.000	Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Santa Rosa; Propios: \$0 ; SGP:\$100.000.000	
	Mejoramiento de la malla vial en pavimento flexible Alto Cajete; Propios:\$50.000.000; SGP:\$0	Mejoramiento de la malla vial en concreto rígido Alto Cajete; Propios:\$50.000.000; SGP:\$0	
7. Modificación valor de proyecto: Con el traslado de \$2.328.198.624 Propios, el valor del proyecto se modifica	Proyecto: \$15.600.310.740 distribuidos = Propios \$7.231.282.947 - SGP: \$8.369.027.793	Proyecto viabilizado: \$17.928.509.362 distribuidos = Propios \$9.559.481.569 - SGP: \$8.369.027.793	La importancia del mantenimiento de una vía de primer orden se justifica en que es un tipo de vías con las principales rutas de transporte que conectan ciudades, regiones o centros económicos, los cuales conservarlos en buen estado garantiza un tránsito fluido por el corredor vial
8. Modificación valor de certificado: Con el traslado de \$2.328.198.624 Propios, el valor del certificado se modifica	Certificado: \$12.087.509.387 distribuidos = Propios: \$ 4.038.481.594 - SGP: \$8.049.027.793	Certificado: \$14.415.708.011 distribuidos = Propios: \$6.366.680.218 - SGP: \$8.049.027.793	

Población objetivo inicial o anterior	252,874	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	252,874
---------------------------------------	---------	----------------------------	---	-----------------------------	---------

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2025														
VALORES INICIALES DEL PROYECTO						VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Aumentar el mantenimiento vial urbano	NA	\$ 2,778,198,624	\$ 5,820,263,898	\$ 0	\$ 50,000,000	\$ 5,548,462,522	\$ 0	\$ 2,778,198,624	\$ 5,820,263,898	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	Realizar limpieza de drenajes viales en la zona urbana	NA	\$ 149,999,999	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 149,999,999	\$ 0	\$ 0
3	Realizar la interventoría a la intervención de las vías del municipio de Popayán	NA	\$ 307,999,998	\$ 62,521,252	\$ 0	\$ 307,999,998	\$ 62,521,252	\$ 0	\$ 307,999,998	\$ 62,521,252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	Realizar intervención a los puentes urbanos	NA	\$ 888,224,501	\$ 1	\$ 0	\$ 400,000,000	\$ 1	\$ 0	\$ 400,000,000	\$ 1	\$ 0	\$ 488,224,501	\$ 0	\$ 0
5	Realizar la interventoría a la intervención de los puentes urbanos	NA	\$ 34,150,938	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 34,150,938	\$ 0	\$ 0
6	Promover el desarrollo de andenes peatonales	NA	\$ 218,331,960	\$ 155,951,400	\$ 0	\$ 68,331,960	\$ 0	\$ 0	\$ 68,331,960	\$ 0	\$ 0	\$ 150,000,000	\$ 155,951,400	\$ 0
7	Adquirir insumos y materiales para el programa construcción de andenes	NA	\$ 198,760,164	\$ 0	\$ 0	\$ 190,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 190,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,760,164	\$ 0	\$ 0
8	Realizar acciones periódicas de conservación de las vías urbanas del municipio de Popayán	NA	\$ 218,331,960	\$ 155,951,400	\$ 0	\$ 68,331,960	\$ 61,902,800	\$ 0	\$ 68,331,960	\$ 61,902,800	\$ 0	\$ 150,000,000	\$ 94,048,600	\$ 0
9	Obtener insumos y materiales para la restauración de las vías urbanas.	NA	\$ 712,649,412	\$ 87,350,585	\$ 0	\$ 181,716,795	\$ 87,350,585	\$ 0	\$ 181,716,795	\$ 87,350,585	\$ 0	\$ 530,932,617	\$ 0	\$ 0
10	Elaborar estudios y diseños	NA	\$ 161,111,374	\$ 115,164,908	\$ 0	\$ 50,000,000	\$ 115,164,908	\$ 0	\$ 50,000,000	\$ 115,164,908	\$ 0	\$ 111,111,374	\$ 0	\$ 0
11	Realizar interventoría a los estudios y diseños.	NA	\$ 60,407,613	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 60,407,613	\$ 0	\$ 0
12	Realizar mantenimiento periódico de la capa de rodadura	NA	\$ 205,721,526	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 205,721,526	\$ 0	\$ 0
13	Realizar acciones preventivas y/o correctivas de la maquinaria amarilla	NA	\$ 599,988,486	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 299,988,486	\$ 0	\$ 0
14	Gestionar la compra de insumos para la maquinaria amarilla	NA	\$ 1,045,840,431	\$ 1	\$ 0	\$ 1,005,840,432	\$ 1	\$ 0	\$ 905,840,432	\$ 1	\$ 0	\$ 139,999,999	\$ 0	\$ 0
15	Aumentar el mantenimiento vial rural	NA	\$ 1,774,043,059	\$ 1,971,824,342	\$ 0	\$ 1,416,260,449	\$ 2,173,625,719	\$ 0	\$ 1,116,260,449	\$ 1,901,824,343	\$ 0	\$ 657,782,610	\$ 69,999,999	\$ 0
16	Realizar alianzas participativas comunitarias en la zona rural.	NA	\$ 205,721,527	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 205,721,527	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL FUENTE			\$ 9,559,481,572	\$ 8,369,027,792	\$ 0	\$ 4,038,481,594	\$ 8,049,027,793	\$ 0	\$ 6,366,680,218	\$ 8,049,027,793	\$ 0	\$ 3,192,801,354	\$ 319,999,999	\$ 0
TOTAL				\$ 17,928,509,364			\$ 12,087,509,387			\$ 14,415,708,011			\$ 3,512,801,353	



ALCALDIA DE POPAYAN
CERTIFICADO DE AJUSTE DEL REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIADES VIABILIZADAS MGA 2026															
VALORES INICIALES DEL PROYECTO						VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA			
N°	ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	
1		0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2		0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	SUBTOTAL POR FUENTE	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SUBTOTAL FUENTE			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL			\$ 0			\$ 0			\$ 0			\$ 0			
TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO			\$ 17,928,509,364			\$ 12,087,509,387			\$ 14,415,708,011			\$ 3,512,801,353			
ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2025															
FUENTE FINANCIACIÓN		No. FUENTE	PRODUCTO	CÓDIGO RUBRO	VALOR CERTIFICADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE AJUSTE		VALOR CERTIFICADO TOTAL			SALDO			
Recursos Propios		1103	2402112	2.3.2.02.01.003.0190	\$ 715,557,227		\$ 0		\$ 715,557,227			\$ 0			
		1103	2402112	2.3.2.02.02.008.089	\$ 200,000,000		\$ 0		\$ 200,000,000			\$ 0			
		1132	2402115	2.3.2.02.02.008.236	\$ 892,063,349		-\$ 300,000,000		\$ 592,063,349			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.02.008.237	\$ 100,000,000		-\$ 100,000,000		\$ 0			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.01.003.044	\$ 562,000,000		-\$ 247,079,582		\$ 314,920,418			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.01.004.041	\$ 100,000,000		-\$ 100,000,000		\$ 0			\$ 0			
		1132	2402079	2.3.2.02.02.005.063	\$ 400,000,000		\$ 0		\$ 400,000,000			\$ 0			
		1132	2402041	2.3.2.02.02.005.064	\$ 380,861,018		\$ 347,079,582		\$ 727,940,600			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.02.005.109	\$ 150,000,000		\$ 0		\$ 150,000,000			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.02.005.110	\$ 50,000,000		\$ 0		\$ 50,000,000			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.02.005.111	\$ 380,000,000		\$ 0		\$ 380,000,000			\$ 0			
		1132	2402112	2.3.2.02.02.008.354	\$ 108,000,000		\$ 0		\$ 108,000,000			\$ 0			
		1132	2402114	2.3.2.02.02.005.121	\$ 0		\$ 1,600,000,000		\$ 1,600,000,000			\$ 0			
		1112	2402114	2.3.2.02.02.005.120	\$ 0		\$ 1,128,198,624		\$ 1,128,198,624			\$ 0			
SUBTOTAL PROPIOS			0	0	\$ 4,038,481,594		\$ 2,328,198,624		\$ 6,366,680,218			\$ 0			
Sistema General de Participación (SGP)	Aqua pot v S. Básico			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Alimentación Escolar			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Educación			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Primera infancia			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Prop Gral Cultura			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Prop Gral Deporte			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Prop Gral Libre Dest			0	0	\$ 0		\$ 0		\$ 0			\$ 0		
	Prop Gral Libre Invers	4901	2402041	2.3.2.02.02.005.012	\$ 200,000,000		\$ 0		\$ 200,000,000			\$ 0			
		4901	2402114	2.3.2.02.02.005.013	\$ 800,000,000		\$ 0		\$ 800,000,000			\$ 0			
		4901	2402115	2.3.2.02.02.008.087	\$ 824,276,571		-\$ 271,801,376		\$ 552,475,195			\$ 0			
		4901	2402115	2.3.2.02.02.008.088	\$ 0		-\$ 318,599,461		-\$ 318,599,461			\$ 0			
		4903	2402112	2.3.2.02.01.003.018	\$ 87,350,588		\$ 0		\$ 87,350,588			\$ 0			
		4902	2402114	2.3.2.02.02.005.048	\$ 1,806,640,695		\$ 0		\$ 1,806,640,695			\$ 0			
		4901	2402115	2.3.2.02.02.005.036	\$ 3,217,746,763		\$ 0		\$ 3,217,746,763			\$ 0			
		4901	2402112	2.3.2.02.02.005.107	\$ 743,978,616		\$ 0		\$ 743,978,616			\$ 0			
		4901	2402112	2.3.2.02.02.005.108	\$ 250,000,000		\$ 0		\$ 250,000,000			\$ 0			
		4901	2402115	2.3.2.02.02.008.355	\$ 119,034,560		\$ 0		\$ 119,034,560			\$ 0			



CERTIFICADO DE AJUSTE DEL REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

		4901	2402041	2.3.2.02.02.005.119	\$ 0	\$ 318,599,461	\$ 318,599,461	\$0
		4901	2402041	2.3.2.02.02.005.013	\$ 0	\$ 271,801,376	\$ 271,801,376	\$0
	Ribereños	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
	Salud	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
SUBTOTAL SGP					\$ 8,049,027,793	\$ 0	\$ 8,049,027,793	\$ 0
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					0	\$ 0	\$ 0	\$0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					\$ 12,087,509,387	\$ 2,328,198,624	\$ 14,415,708,011	\$0

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2026								
FUENTE FINANCIACIÓN		No. FUENTE	PRODUCTO	CÓDIGO RUBRO	VALOR CERTIFICADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE AJUSTE	VALOR CERTIFICADO TOTAL	SALDO
Recursos Propios		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL PROPIOS					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Alimentación Escolar		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Educación		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Primera infancia		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Cultura		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Geral Deporte		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Libre Dest		0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Libre Inversion							\$ 0
	Ribereños	0.00	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Salud	0.00	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL SGP					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					\$ 12,087,509,387	\$ 2,328,198,624	\$ 14,415,708,011	

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS POR VIGENCIA				
FUENTE/VIGENCIA		2025	2026	TOTAL
VLOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES		\$ 12,087,509,387	\$ 0	\$ 12,087,509,387
Municipio recursos propios presente solicitud		\$ 2,328,198,624	\$ 0	\$ 2,328,198,624
Municipio SGP presente solicitud		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes presente solicitud		\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL SOLICITADO		\$ 14,415,708,011	\$ 0	\$ 14,415,708,011

POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)												
Desplazados			Víctimas			Grupos étnicos			Equidad Mujer			X
Construcción de Paz		X	Indígenas			Gestión Riesgo			Cambio climático			
Primera infancia, Infancia y Adolescencia								Ninguno				
Trazador 1				Trazador 2				Trazador 3				
Nombre:		Reforma Rural Integral		Nombre:		1. Autonomía económica y acceso a activos/1.2 sin subcategoría/autonomía económica y acceso a activos		Nombre:		0		
Vr. Trazador		0		Vr. Trazador		0		Vr. Trazador		0		
No. Hombres		121,231		No. Hombres				No. Hombres				
No. Mujeres		131,643		No. Mujeres		131,643		No. Mujeres				
El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Municipal Vigente, de acuerdo a la siguiente estructura, y estará sujeto a la asignación de recursos:												

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO ARTICULACIÓN PDM		ALIANZA CON POPAYAN		
LÍNEA ESTRATÉGICA		NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
PROGRAMA		3	POPAYÁN CONECTADA E INTEGRADA	100%
		3.1	Alianza con la integración vial	100%
		3.1.2	Estudios y Diseños Viales (Gestión con Asociaciones Público Populares y Público Privadas)	1 (Número)
		3.1.4	Vía terciaria mejorada	10 Km
		3.1.5	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	200 Km
		3.1.6	Vía urbana mejorada	5 Km
		3.1.7	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	10 Km
		3.1.8	Puente de vía urbana rehabilitado	1 (Número)
META PRODUCTO		3.1.10	Andén construido	1000 Metros



ALCALDÍA DE POPAYÁN
CERTIFICADO DE AJUSTE DEL REGISTRO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

Los productos y resultados que entregará el proyecto se describen a continuación:				
PRODUCTOS/ RESULTADOS	DESCRIPCIÓN		Unidad de medida	Meta programada
	MGA	2402118 Estudios de pre-inversión para la red vial regional	Número	1
		240211400 Vía urbana mejorada	Km	5
		240211500 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	Km	10
		240207900 Puente de vía urbana rehabilitado	Número	1
		240212100 Andén construido	Metros	1000
		240204100 Vía terciaria mejorada	Km	10
		240211200 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	Km	2
	PDM	Estudios y diseños viales (Gestión con asociaciones público populares y público privadas)	Número	1
		Vía urbana mejorada	Km	5
		Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	Km	10
		Puente de vía urbana rehabilitado	Número	1
		Andén construido	Metros	1000
		Vía terciaria mejorada	Km	10
		Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	Km	200

MOTIVACIÓN DE LA VIABILIDAD	
<p>El ajuste ha sido evaluado desde el punto de vista Técnico, Sectorial, estudios y diseños por el equipo de la Secretaría de Infraestructura Municipal y para los tres aspectos ha declarado su favorabilidad. Con base en los anteriores conceptos del personal idóneo de la dependencia y teniendo en cuenta: 1.- Su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal vigente; y 2.- Los requisitos generales; se expide Concepto de Viabilidad favorable. El proyecto deberá tener una rigurosa supervisión de su cumplimiento y ejecutarse estrictamente con base en los costos de mercado de la región para mano de obra calificada y no calificada, insumos, alquileres, equipos, materiales y demás rubros incluidos en el proyecto. De la misma manera, se deberá tener en cuenta para la ejecución de los recursos financieros, que las áreas involucradas en la ejecución del proyecto, aplicarán la destinación de los recursos del presente proyecto conforme a la distribución presupuestal determinada en el Plan de Desarrollo Municipal con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen, incluso si ello implica modificar el proyecto. La Unidad administrativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá garantizar el logro de las metas propuestas y velará en cualquier caso por una correcta ejecución del proyecto tal como fue aprobado.</p> <p>No se conceptúa sobre honorarios que excedan la tabla que reconoce la alcaldía municipal para este fin, toda vez que la Secretaría respectiva establece, reconoce, determina, define y acepta los criterios de contratación del personal que desarrollará las actividades del proyecto, su experiencia y nivel académico, con plena aceptación y conocimiento del titular de la cartera.</p> <p>Para realizar cualquier adquisición y/o entrega de elementos (bienes y/o servicios) que se derive de las actividades del proyecto como: bienes muebles, materiales, insumos, auxilios, ayudas, incentivos, etc; se deberá contar con la respectiva viabilidad jurídica del municipio, garantizando el cumplimiento de la normatividad que la regule y/o el respectivo ingreso al almacén del municipio en caso de requerirse.</p> <p>Los negocios jurídicos que se requieran para ejecutar las actividades y los recursos aprobados en este proyecto y sus modalidades de contratación, deberán determinarse por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio conforme a lo de su competencia.</p>	

NOTA: El proyecto estará sujeto a modificaciones en fuentes de financiación, plazo, valor y actividades, de acuerdo a la asignación de recursos y rubros presupuestales por los que estos sean asignados.

J. SARMIENTO

JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO
Secretaría de Planeación (E)

Evaluador: Rosa Armero
Archivado en: Certificados de registro BPPIN
Anexos: Viabilidad técnica, viabilidad sectorial, Documento técnico, Presupuesto.