

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ACTA DE SUSPENSION 01<br/>DEL CONTRATO DE OBRA<br/>PUBLICA No 005 DE 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.005 DE 2025

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD</b>                  | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 007                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA</b>                | SADE CONSTRUCCIONES S.A.S                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>        | "MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DUMINGUEKA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA". |
| <b>CONTRATANTE</b>                | ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b> | TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$395.013.987,00).                                                                                     |
| <b>SUPERVISOR</b>                 | ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>         | CUARENTA Y CINCO DIAS (45)                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>       | DIEZ (10) DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>            | ONCE (11) DE NOVIEMBRE 2025.                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACION No 1</b>  | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE SUSPENSION N.º 1</b>  | 10 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                      |
| <b>ACTA DE REINICIO No.1</b>      | TIEMPO INDEFINIDO                                                                                                                                                                            |

El día diez (10) de diciembre de 2025, en el **MUNICIPIO DE DIBULLA**, se reunieron el **ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ** en su condición de **SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO** y la señora **MARIA CONCEPCION DELUQUE PARODY**. en calidad de representante legal de la **SADE CONSTRUCCIONES S.A.S** con la finalidad de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 01** de los trabajos correspondientes al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 005 DE 2025**, celebrado entre las partes abajo firmantes, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento.

|                                                                     |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ELABORO<br>PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E<br>INFRAESTRUCTURA | REVISÓ<br>JEFE OFICINA | APROBÓ<br>JEFE DE OFICINA |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ACTA DE SUSPENSION 01<br/>DEL CONTRATO DE OBRA<br/>PUBLICA No 005 DE 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## CONSIDERACIONES:

**PRIMERA:** El Oficio de Solicitud de Suspensión de fecha 10 de diciembre de 2025, presentado por la Señora **MARIA CONCEPCION DELUQUE PARODI**, en su calidad de contratista, tiene como objetivo solicitar formalmente al **Municipio de Dibulla** la **suspensión de la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 005 DE 2025**. Este contrato tiene como objeto el **MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DUMINGUEKA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA**, con el fin de garantizar el suministro seguro y constante de agua potable en la cabecera municipal de Dibulla.

La solicitud se basa en los actos de inseguridad que se presentan en la toda el área del municipio de Dibulla por parte de grupos armados que se encuentran en la zona donde se ejecuta el proyecto, estos han sido muy concurrentes en los últimos días. Esta **problemática de orden público** en el municipio, han generado afectaciones a la ejecución de las **obras civiles** previstas en el contrato. Dicha situación ha interferido en el desarrollo de las actividades pactadas entre el **Municipio de Dibulla** y la empresa **SADE CONSTRUCCIONES S.A.S.** , razón por la cual se solicita la **suspensión temporal** de la ejecución del proyecto hasta que se logre restablecer la seguridad y el orden público en la zona.

**SEGUNDO:** Que la supervisión evidencio en campo que las zonas donde se lleva a cabo la ejecución del contra **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 005 DE 2025.**, se han presentado retrasos en las actividades que se llevaban a cabo, debido a las alteraciones de orden público por medio de amenazas a contratistas y trabajadores, estas razones y motivos de fuerza mayor viene atentado con las buenas prácticas del contratista en la ejecución del contrato.

Este tipo de solicitudes son comunes cuando circunstancias ajenas al control de las partes involucradas impiden la correcta ejecución de los contratos, especialmente

|                                                                     |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ELABORO<br>PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E<br>INFRAESTRUCTURA | REVISÓ<br>JEFE OFICINA | APROBÓ<br>JEFE DE OFICINA |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ACTA DE SUSPENSION 01<br/>DEL CONTRATO DE OBRA<br/>PUBLICA No 005 DE 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|


cuando se trata de obras de infraestructura en áreas afectadas por conflictos de orden público.

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** SUSPENDER EL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 005 DE 2025**, el cual tiene por objeto: **MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DUMINGUEKA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA** hasta tanto se superen las causas que dieron origen a la misma.

**SEGUNDO:** REINICIAR la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 005 DE 2025**, una vez hayan sido superadas las razones que motivaron la suspensión de este.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de **SUSPENSIÓN No 01** del Contrato referenciado, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025, Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.



**ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ**  
SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPIO DE DIBULLA



**MARIA CONCEPCION DELUQUE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SADE CONSTRUCCIONES S.A.S

|                                                                     |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ELABORO<br>PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E<br>INFRAESTRUCTURA | REVISÓ<br>JEFE OFICINA | APROBÓ<br>JEFE DE OFICINA |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|