



NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE ADICIÓN No 3 y MODIFICACIÓN 6
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 NIT: 901.665.253- 9 YECID MAURICIO REINA BRAVO CC. 86.059.190 DE VILLAVICENCIO
ADICIÓN	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.687.666.505,53)
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$27.816.678.169,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$41.724.944.646,73)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**, creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el **CONSORCIO**





INGEVIAS URBANAS 2022, identificado con Nit. 901.665.253-9 R.L **YECID MAURICIO REINA BRAVO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Villavicencio; identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.059.190 de Villavicencio, quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE ADICIÓN No 3 y MODIFICACIÓN 6**, con base en las siguientes consideraciones:

1). Que el día veintisiete(27) de diciembre de 2022, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra N° 774 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** Que el termino de ejecución inicial fue establecido por siete (07) meses, con fecha de inicio 14 de agosto de 2023 y fecha de terminación 13 de marzo de 2024, el valor del contrato fue la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$27.816.678.109,00) M/CTE.**

1) Que el contrato de Obra N° 774 de 2022, presenta la siguiente cronología:

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	13/08/2024
PRORROGA No.2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	5/09/2024
PRORROGA No.3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.3:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	2 MESES 1 DIA
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No 1:	30/12/2024





FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N° 4	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 4	06/06/2025
PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5	06/10/2025
PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES Y UN DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 MESES	24 DÍAS

- 2) Que según consta en el acta de comité suscrita el día 12 de diciembre de 2025, por: **YECID MAURICIO REINA BRAVO R.L** CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, **DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ R.L** CONSORCIO INTERVIAL META y **GINA TATIANA ELAICA NIETO**, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, en donde se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **ACTA DE ADICIÓN No 3 y MODIFICACIÓN 6**, acta que consta de veintidós (22) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación: "Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024





TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	06/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES Y UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.821.155.718,04
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024





PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	15/09/2025
FECHA PRORROGA No. 3:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	07/06/2026
14 Meses	Días

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
PRORROGA N° 9	05/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 9:	6/03/2026
27 Meses	7 Días

- **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	05/03/2026
22 Meses	7 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	06/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	11/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/05/2026
22 Meses	24 Días

• **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 3:	06/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSIÓN No. 3:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días





• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
PRORROGA No. 8:	06/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
PRORROGA No. 9:	05/12/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 9:	6/03/2026
26 Meses	15 Días

- **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
PRORROGA No. 6:	06/10/2025
TIEMPO:	2 MESES
PRORROGA No. 7:	05/12/2025
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/03/2026
27 Meses	1 Día

- **2021005500308**





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
PRORROGA No. 6	06/10/2025
TIEMPO:	2 MESES
PRORROGA No. 7	05/12/2025
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/03/2026
26 Meses	15 Días

- **2021005500303**





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
PRORROGA No. 6:	06/10/2025
TIEMPO:	2 MESES
PRORROGA No. 7:	05/12/2025
TIEMPO:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	6/03/2026
27 Meses	1 Día

• **2021005500304**





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES





AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/9/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/03/2026
18 Meses	1 Día

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025





PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/02/2026
14 Meses	0 Días

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/02/2026
6 Meses	0 Días





REINICIO No. 1, MODIFICACIÓN No. 1, ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500299

Teniendo en cuenta que a la fecha ya han sido superados los motivos que conllevaron a la suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500299, se considera necesario la aprobación del reinicio No. 1 del mismo. Dicho esto, se da reinicio al proyecto BPIN No. 2021005500299.

Así mismo, dado que durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.394.124.336,89)** y una prórroga por **TRES (3) meses** al proyecto BPIN No. 2021005500299 del contrato de obra No. 774 de 2022. (Se anexa acta de modificación No. 01).

Quedando la cronología como se relaciona a continuación

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES





FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	31/03/2026
9 Meses	0 Días

REINICIO No. 1, MODIFICACIÓN No. 1, ADICION No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500309

Teniendo en cuenta que a la fecha ya han sido superados los motivos que conllevaron a la suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. 2021005500309, se considera necesario la aprobación del reinicio No. 1 del mismo. Dicho esto, se da reinicio al proyecto BPIN No. 2021005500309.

Así mismo, dado que durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.293.542.168,64)** y una prórroga por **CUATRO (4)** meses al proyecto BPIN No. 2021005500299 del contrato de obra No. 774 de 2022. (Se anexa acta de modificación No. 01).

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
VALOR ADICION	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	26/04/2026
18 Meses	0 Días

ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

PROYECTO		VALOR ADICIÓN
BPIN No. 2021005500299	EL CALVARIO	\$ 1.394.124.336,89
BPIN No. 2021005500309	SAN JUANITO	\$ 1.293.542.168,64
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$ 2.687.666.505,53

CUADRO RESUMEN CONTRATO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 39.037.278.141,20
VALOR ADICIÓN PROYECTO EL CALVARIO	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ADICIÓN PROYECTO SAN JUANITO	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$41.724.944.646,73

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024





TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	06/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES Y UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 meses	24 días

3) Que en comité de diciembre 12 de 2025 se solicitó una prórroga de los proyectos No 2021005500299 y 2021005500309, por lo cual no se suscribe acto administrativo de prórroga considerando necesario suscribir la presente modificatoria para la ejecución del proyecto, resaltando que el proyecto una vez prorrogado no afecta el plazo de ejecución del contrato procediendo a publicar el comité en el SECOP II para publicar la trazabilidad del proyecto.

4) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir **ACTA DE ADICIÓN No 3 y MODIFICACIÓN 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022**, en los siguientes términos, por lo cual las partes:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- MODIFICAR El Contrato de obra No 774 de 2022 cláusula quinta (5) denominada valor del contrato respecto al proyecto No 2021005500299, dispuesto en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos la cual consta de tres (03) folios, la cual se anexa al presente documento y hace parte integral del mismo.





CLAUSULA SEGUNDA - ADICIONAR. en valor al Contrato de Obra 774 de 2022, con alcance al proyecto BPIN No 2021005500299 por valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.394.124.336,89) amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 784 de 2025 y SGR 32525 de diciembre 10 de 2025 por valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$11.795.881) y certificado de disponibilidad presupuestal N° 782 de 2025 y SGR 32325 de diciembre 5 de 2025 por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.382.328.455,89).

CLAUSULA TERCERA – MODIFICAR El Contrato de obra No 774 de 2022 cláusula quinta (5) denominada valor del contrato respecto al proyecto No 2021005500309, dispuesto en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos la cual consta de tres (03) folios, la cual se anexa al presente documento y hace parte integral del mismo.

CLAUSULA CUARTA - ADICIONAR. en valor al Contrato de Obra 774 de 2022, con alcance al proyecto BPIN No 2021005500309 por valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.293.542.168,64) amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 776 de 2025 y SGR 32025 de diciembre 04 de 2025 por valor de QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$15.130.179,97) y certificado de disponibilidad presupuestal N° 775 de 2025 y SGR 31925 de diciembre 04 de 2025 por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.278.411.988,67).

CLAUSULA QUINTA– ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLAUSULA SEXTA – INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.





CLAUSULA SEPTIMA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 774 de 2022, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta del Contrato de Obra No 774 de 2022, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA NOVENA – DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día doce (12) de diciembre del año 2025.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Contratista

Vo.Bó. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Proyectó: Buvian Ricardo Oino Pardo
Asesor jurídico de la AIM



CONTRATO N°		774 DE 2022		PROYECTO N°		2021005500299					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
OBJETO DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META									
CONTRATISTA:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022									
NIT:		901.665.253-9									
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		143 DE 2023									
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVAL META									
FECHA PRESENTE ACTA		viernes, 5 de diciembre de 2025									
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS											
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,840	\$ 8.686.826,00	\$ 7.296.934,00	0,000	\$ 0,00	0,000	\$ 0,00	0,840	\$ 7.296.934,00
NP 1	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	\$ 22.718,23	\$ 0,00	924,77	\$ 21.009.137,56	0,00	\$ 0,00	924,77	\$ 21.009.137,56
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	\$ 267.640,09	\$ 0,00	72,40	\$ 19.377.142,52	0,00	\$ 0,00	72,40	\$ 19.377.142,52
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	\$ 159.136,08	\$ 0,00	151,23	\$ 24.066.149,38	0,00	\$ 0,00	151,23	\$ 24.066.149,38
NP 4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	0,00	\$ 204.400,83	\$ 0,00	142,11	\$ 29.047.401,95	0,00	\$ 0,00	142,11	\$ 29.047.401,95
NP 5	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	\$ 550.735,33	\$ 0,00	14,82	\$ 8.161.897,59	0,00	\$ 0,00	14,82	\$ 8.161.897,59
NP 6	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	\$ 508.665,27	\$ 0,00	115,71	\$ 58.857.658,39	0,00	\$ 0,00	115,71	\$ 58.857.658,39
NP 7	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	\$ 622.512,66	\$ 0,00	38,40	\$ 23.904.486,14	0,00	\$ 0,00	38,40	\$ 23.904.486,14
NP 8	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	\$ 31.799,18	\$ 0,00	49,92	\$ 1.587.415,07	0,00	\$ 0,00	49,92	\$ 1.587.415,07
	SUBTOTAL				\$ 7.296.934,00		\$ 186.011.288,60		\$ 0,00		\$ 193.308.222,60
2	EXCAVACIONES										
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	2.266,10	\$ 80.878,00	\$ 183.277.636,00	872,35	\$ 70.553.923,30	0,00	\$ 0,00	3.138,45	\$ 253.831.559,10
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	M3/KM	14.733,00	\$ 1.834,00	\$ 27.020.322,00	13.288,78	\$ 24.371.622,52	0,00	\$ 0,00	28.021,78	\$ 51.391.944,52
NP 9	EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN DINAMITA INCLUYE CARGUE	M3	0,00	\$ 279.711,10	\$ 0,00	313,96	\$ 87.818.096,96	0,00	\$ 0,00	313,96	\$ 87.818.096,96
NP 10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	\$ 110.326,97	\$ 0,00	354,67	\$ 39.129.666,45	0,00	\$ 0,00	354,67	\$ 39.129.666,45
	SUBTOTAL				\$ 210.297.958,00		\$ 221.873.309,23		\$ 0,00		\$ 432.171.267,03
3	RELLENOS										
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	833,02	\$ 209.722,00	\$ 174.702.620,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	833,02	\$ 174.702.620,00
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	49.817,00	\$ 1.834,00	\$ 91.364.378,00	111.959,38	\$ 205.333.502,92	0,00	\$ 0,00	161.776,38	\$ 296.697.880,92
NP 11	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	\$ 65.468,59	\$ 0,00	558,84	\$ 36.586.466,84	0,00	\$ 0,00	558,84	\$ 36.586.466,84
NP 12	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACION MANUAL.	M3	0,00	\$ 50.787,40	\$ 0,00	336,00	\$ 17.064.566,40	0,00	\$ 0,00	336,00	\$ 17.064.566,40
NP 13	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 : RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	0,00	\$ 465.024,89	\$ 0,00	432,00	\$ 200.890.752,48	0,00	\$ 0,00	432,00	\$ 200.890.752,48
	SUBTOTAL				\$ 266.066.998,00		\$ 459.875.288,64		\$ 0,00		\$ 725.942.286,64
4	BORDILLOS										
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.677,42	\$ 152.231,00	\$ 255.355.324,00	0,00	\$ 0,00	1.531,87	\$ 233.198.101,97	145,55	\$ 22.157.222,05
NP 14	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 233.011,77	\$ 0,00	865,47	\$ 201.664.696,60	0,00	\$ 0,00	865,47	\$ 201.664.696,58

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500299
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVAL META		

FECHA PRESENTE ACTA: viernes, 5 de diciembre de 2025

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 15	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 168.185,72	\$ 0,00	407,22	\$ 68.488.588,90	0,00	\$ 0,00	407,22	\$ 68.488.588,90
NP 16	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 189.936,02	\$ 0,00	407,31	\$ 77.362.840,31	0,00	\$ 0,00	407,31	\$ 77.362.840,31
SUBTOTAL					\$ 255.355.324,00		\$ 347.516.125,81		\$ 233.198.101,97		\$ 369.673.347,84
5	PAVIMENTO RIGIDO										
5.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-40KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA - AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M3	1.073,36	\$ 1.747.474,00	\$ 1.875.668.693,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.073,36	\$ 1.875.668.693,00
5.2	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.734,50	\$ 19.997,00	\$ 54.681.797,00	0,00	\$ 0,00	2.388,90	\$ 47.770.833,30	345,60	\$ 6.910.963,20
5.3	RENIVELACIÓN DE POZOS	UN	23,00	\$ 340.631,00	\$ 7.834.513,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 7.834.513,00
5.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2.308,00	\$ 13.674,00	\$ 31.559.592,00	16.311,05	\$ 223.037.297,00	0,00	\$ 0,00	18.619,05	\$ 254.596.889,70
NP 17	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	\$ 3.522.954,98	\$ 0,00	23,00	\$ 81.027.964,54	0,00	\$ 0,00	23,00	\$ 81.027.964,54
NP 18	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	\$ 1.078.549,79	\$ 0,00	27,20	\$ 29.336.554,29	0,00	\$ 0,00	27,20	\$ 29.336.554,29
NP 19	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0,20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	\$ 6.407.696,27	\$ 0,00	15,00	\$ 96.115.444,05	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 96.115.444,05
6	SEÑALIZACIÓN				\$ 1.969.744.695,00		\$ 429.517.259,88		\$ 47.770.833,30		\$ 2.351.491.021,78
6.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	2.516,13	\$ 7.548,00	\$ 18.991.749,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.516,13	\$ 18.991.749,00
6.2	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	86,40	\$ 50.791,00	\$ 4.388.342,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	86,40	\$ 4.388.342,00
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	28,00	\$ 561.689,00	\$ 15.727.292,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 15.727.292,00
SUBTOTAL					\$ 39.107.383,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 39.107.383,00
VALOR COSTOS DIRECTOS					\$ 2.747.869.192,00		\$ 1.644.793.272,16		\$ 280.968.935,27		\$ 4.111.693.528,89
VALOR COSTOS INDIRECTOS					\$ 2.097.610.070,23		\$ 1.255.567.383,33		\$ 214.480.103,26		\$ 3.138.697.350,30
ADMINISTRACIÓN (26 %)					\$ 545.378.618,26		\$ 326.447.519,67		\$ 55.764.826,85		\$ 816.061.311,08
IMPREVISTOS (1 %)					\$ 20.976.100,70		\$ 12.555.673,83		\$ 2.144.801,03		\$ 31.386.973,50
UTILIDAD (4 %)					\$ 83.904.402,81		\$ 50.222.695,33		\$ 8.579.204,13		\$ 125.547.894,01
VALOR COSTOS INDIRECTOS					\$ 650.259.121,77		\$ 389.225.888,83		\$ 66.488.832,01		\$ 972.996.178,59
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)					\$ 40.400.000,00		\$ 30.300.000,00		\$ 0,00		\$ 70.700.000,00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 2.788.269.192,00		\$ 1.675.093.272,16		\$ 280.968.935,27		\$ 4.182.393.528,89

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500299
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVAL META		

FECHA PRESENTE ACTA: viernes, 5 de diciembre de 2025


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL


CUADRO RESUMEN										
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN				\$2.788.269.192,00	-					
MODIFICACIONES (+)				\$1.675.093.272,16	-					
MODIFICACIONES (-)				\$280.968.935,27	-					
VALOR ADICIONAL				\$1.394.124.336,89	-					
VALOR TOTAL				\$4.182.393.528,89	-					

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 1 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día:

viernes, 5 de diciembre de 2025

Firma: 
Nombre: YECO MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma: 
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-78610 CND

Firma: 
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma: 
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS: OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 1 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°			774 DE 2022			PROYECTO N°			2021005500309		
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META								
OBJETO DEL PROYECTO:			MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.								
CONTRATISTA:			CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
NIT:			901.665.253-9								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°			143 DE 2023								
INTERVENTORÍA:			CONSORCIO INTERVAL META								
FECHA PRESENTE ACTA			viernes, 5 de diciembre de 2025								
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTO RIGIDO										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,690	\$ 8.686.826,00	\$ 5.993.910,00	0,0000	\$ 0,00	0,0023	\$ 19.979,60	0,6877	\$ 5.973.930,24
1.2	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	3.728,55	\$ 80.878,00	\$ 301.557.667,00	0,00	\$ 0,00	370,20	\$ 29.941.035,00	3.358,35	\$ 271.616.631,30
1.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	532,65	\$ 393.000,00	\$ 209.331.450,00	215,35	\$ 84.632.550,00	0,00	\$ 0,00	748,00	\$ 293.964.000,00
1.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	701,44	\$ 1.717.880,00	\$ 1.204.989.747,00	0,00	\$ 0,00	26,73	\$ 45.918.932,00	674,71	\$ 1.159.070.814,80
1.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	4.665,57	\$ 11.383,00	\$ 53.108.183,00	16.173,15	\$ 184.098.966,45	0,00	\$ 0,00	20.838,72	\$ 237.207.149,76
1.6	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	880,24	\$ 212.447,00	\$ 187.004.347,00	0,00	\$ 0,00	52,88	\$ 11.234.197,36	827,36	\$ 175.770.149,92
1.7	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	687,69	\$ 158.409,00	\$ 108.936.285,00	0,00	\$ 0,00	580,81	\$ 92.005.531,20	106,88	\$ 16.930.753,92
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	110.030,00	\$ 2.948,00	\$ 324.368.440,00	79.467,00	\$ 234.268.716,00	0,00	\$ 0,00	189.497,00	\$ 558.637.156,00
NP 1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	\$ 616.329,14	\$ 0,00	26,73	\$ 16.474.477,91	0,00	\$ 0,00	26,73	\$ 16.474.477,91
NP 2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	\$ 569.248,45	\$ 0,00	68,33	\$ 38.896.746,60	0,00	\$ 0,00	68,33	\$ 38.896.746,59
NP 3	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	\$ 6.407.696,27	\$ 0,00	14,00	\$ 89.707.747,78	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 89.707.747,78
NP 4	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	\$ 1.078.549,79	\$ 0,00	9,81	\$ 10.580.573,44	0,00	\$ 0,00	9,81	\$ 10.580.573,44
NP 5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	\$ 50.787,40	\$ 0,00	61,57	\$ 3.126.980,22	0,00	\$ 0,00	61,57	\$ 3.126.980,22
NP 6	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	\$ 3.522.954,98	\$ 0,00	18,00	\$ 63.413.189,64	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 63.413.189,64

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500309
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

FECHA PRESENTE ACTA		viernes, 5 de diciembre de 2025									
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	\$ 65.468,59	\$ 0,00	895,34	\$ 58.616.647,37	0,00	\$ 0,00	895,34	\$ 58.616.647,37
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	\$ 267.640,09	\$ 0,00	73,00	\$ 19.537.726,57	0,00	\$ 0,00	73,00	\$ 19.537.726,57
NP 9	TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - 2" (INCLUYE INSTAL. ACCESORIOS)	ML	0,00	\$ 22.718,23	\$ 0,00	687,70	\$ 15.623.326,77	0,00	\$ 0,00	687,70	\$ 15.623.326,77
NP 10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	\$ 110.326,97	\$ 0,00	277,04	\$ 30.564.983,77	0,00	\$ 0,00	277,04	\$ 30.564.983,77
NP 11	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	0,00	\$ 204.400,83	\$ 0,00	119,49	\$ 24.423.855,18	0,00	\$ 0,00	119,49	\$ 24.423.855,18
NP 12	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 233.013,72	\$ 0,00	934,48	\$ 217.746.661,07	0,00	\$ 0,00	934,48	\$ 217.746.661,07
NP 13	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 168.187,08	\$ 0,00	212,77	\$ 35.785.165,01	0,00	\$ 0,00	212,77	\$ 35.785.165,01
NP 14	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	\$ 189.937,97	\$ 0,00	212,76	\$ 40.411.202,50	0,00	\$ 0,00	212,76	\$ 40.411.202,50
NP 15	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	\$ 693.370,28	\$ 0,00	356,48	\$ 247.172.637,41	0,00	\$ 0,00	356,48	\$ 247.172.637,41
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	\$ 159.136,08	\$ 0,00	153,40	\$ 24.411.474,67	0,00	\$ 0,00	153,40	\$ 24.411.474,67
SUBTOTAL					\$ 2.395.290.029,00		\$ 1.439.493.628,36		\$ 179.119.675,16		\$ 3.655.663.981,84
2	SEÑALIZACIÓN										
2.1	LINEA DE DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	2.063,07	\$ 7.548,00	\$ 15.572.052,00	64,53	\$ 487.072,44	0,00	\$ 0,00	2.127,60	\$ 16.059.124,80
2.2	DEMARCAÇÃO VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	2.070,00	\$ 50.791,00	\$ 105.137.370,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.070,00	\$ 105.137.370,00
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	28,00	\$ 496.420,00	\$ 13.899.760,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 13.899.760,00
SUBTOTAL					\$ 134.609.182,00		\$ 487.072,44		\$ 0,00		\$ 135.096.254,80

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500309
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
NIT:	901.665.253-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

FECHA PRESENTE ACTA				viernes, 5 de diciembre de 2025							
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 2.529.899.211,00		\$ 1.439.980.700,80		\$ 179.119.675,16		\$ 3.790.760.236,64
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 1.931.220.771,76		\$ 1.099.221.909,01		\$ 136.732.576,46		\$ 2.893.710.104,31
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				\$ 502.117.400,66		\$ 285.797.696,34		\$ 35.550.469,88		\$ 752.364.627,12
	IMPREVISTOS (1 %)				\$ 19.312.207,72		\$ 10.992.219,09		\$ 1.367.325,76		\$ 28.937.101,04
	UTILIDAD (4 %)				\$ 77.248.830,87		\$ 43.968.876,36		\$ 5.469.303,06		\$ 115.748.404,17
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 598.678.439,25		\$ 340.758.791,79		\$ 42.387.098,70		\$ 897.050.132,33
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				\$ 57.192.000,00		\$ 32.681.143,00		\$ 0,00		\$ 89.873.143,00
	VALOR TOTAL OBRA				\$ 2.587.091.211,00		\$ 1.472.661.843,80		\$ 179.119.675,16		\$ 3.880.633.379,64

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	\$2.587.091.211,00
MODIFICACIONES (+)	\$1.472.661.843,80
MODIFICACIONES (-)	\$179.119.675,16
VALOR ADICIONAL	\$1.293.542.168,64
VALOR TOTAL	\$3.880.633.379,64

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 1 DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día:

viernes, 5 de diciembre de 2025

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 28202-78610 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCION DE MODIFICACION N° 1 SERA CON LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA DE MODIFICACION.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.