



MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR

**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS
DERIVADOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones: Son los efectos derivados del cambio en algunas condiciones del contrato	Cambio en el valor del contrato y retrasos en la ejecución del mismo.	3	3	6	Alto	Entidad	Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	2	2	4	Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura Física	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Verificación de la ejecución del contrato	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna de las actas correctamente diligenciadas y firmadas o de las cuentas	Posible afectación del contrato de obra. Puede generar cobro de intereses de mora por parte del contratista de obra	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir la Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento del Supervisor	Mensual
3	Específico	Interno	Planeación/ Ejecución	Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Afectación en la ejecución oportuna y entrega del contratista de obra	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	1	1	2	Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura Física	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Revisión Diseños	Quincenal



6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de La mano de obra: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada al contrato, no ejecuta sus actividades correctamente	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo	2	3	5	Medio	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura Física	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución del contrato o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Aleatorio de Calidad	Quincenal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Programa de trabajo: Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa	Posible afectación en la oportuna ejecución del contrato.	3	3	5	Medio	Contratista	Reducir al Probabilidad de Ocurrencia	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Evaluación Cronograma	Quincenal
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos: Ocurre por la presencia de redes existentes, no o consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de estas.	Afectación en el normal desarrollo de la obra	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	2	2	4	Bajo	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura Física	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Exploración de Campo	Bimestral
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socio ambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Indisposición de la comunidad con la obra, rechazo de la misma.	3	3	6	Alto	Contratista	Evitar riesgo	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Actas de vecindad, socialización del proyecto, informes del profesional social	Quincenal



12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros, o deterioro: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000, (Código Penal) (código Contencioso Administrativo), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles o por falta de calidad de la misma.	Efectos determinados en la Ley 599 de 2000, indemnizaciones de perjuicios a terceros	1	2	2	Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo	1	2	2	Bajo	No	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado al contrato.	Procesos de cobro o demandas laborales que pueden afectar el normal desarrollo del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Paz y Salvo de Trabajadores	Bimestral
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista	Posible afectación a las utilidades esperadas por el contratista o generar pérdidas.	3	1	4	Bajo	Contratista	Aceptar e l Riesgo	3	1	4	Bajo	No	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Consulta de Mercado	Bimestral
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios	Variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas.	3	3	6	Alto	Contratista/Entidad	Aceptar e l Riesgo	3	3	6	Alto	No	Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Consulta Jurídica	Bimestral



16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Posible afectación en la ejecución del contrato	3	1	4	Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Vigilancia y seguridad de los elementos	Bimestral
17	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas Adversas: Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal.	Retrasos y/o sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Entidad/Contratista	Reducir el impacto	3	3	6	Alto	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura Física /Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento al Estado del Clima	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	Posible afectación en el normal desarrollo del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Atención Médica	Mensual
19	General	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación interinstitucional: Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales.	Retrasos en el desembolso de recursos, sobrecostos y/o posible afectación en la ejecución del contrato	3	3	7	Alto	Contratista/Entidad	Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	3	3	7	Alto	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento y cumplimiento a directrices de otras entidades	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Caso fortuito y/o fuerza Mayor	Alteración en la normal ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista/Entidad	Reducir al Probabilidad de Ocurrencia y Reducir el Impacto	3	2	5	Medio	Si	Secretario de Planeación e Infraestructura Física/Contratista	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento de Eventos	Quincenal