


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se conservaron todas las áreas aledañas a las obras objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos así mismo, se informa que no se presentaron daños durante la ejecución del contrato

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S



SENA REGIONAL NARIÑO

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE

ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8320028/ CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.

CONTRATISTA: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS BIC

FECHA INICIO CONTRATO: 19/09/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/12/2025

FECHA ACTA VECINDAD: 10/10/25

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	<input type="checkbox"/> Urbano	<input type="checkbox"/> Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bloque	<input type="checkbox"/> Prefabricado	<input type="checkbox"/> Bahareque
	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro?	Cuál?	GUADUA	
Tipo de predio	<input type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Lote sin edificar
	<input type="checkbox"/> Recreacional	<input type="checkbox"/> Bien Cultural	<input type="checkbox"/> En Construcción	<input type="checkbox"/> Lote Baldío	<input type="checkbox"/> Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	2	

3. DATOS PROPIETARIO

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope
---------------	---	---------------	---



Cedula		Cedula			
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		
Celular / Tel. fijo	7304656	Celular / Tel. fijo	7304656		
C. Electrónico		C. Electrónico			
Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Observaciones	Puertas Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Gas domiciliario	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Uso	<input type="checkbox"/> Garaje	<input type="checkbox"/> Comercial
Teléfono Fijo	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Agua	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		En uso	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Acueducto	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Ramplas especiales	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Alcantarillado	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Antejardín	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Recolectores	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Cual:			
Televisión cable	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				
Otro	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)									
6.1 FACHADA									
Estructura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Puertas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Viga canal	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Rejas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Anden	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Pisos	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No			
Humedades	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Hundimiento de Pisos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6.2 INTERIOR									
Muro	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bahareque	<input type="checkbox"/> Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	<input type="checkbox"/> Otro				
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Pisos	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Esmaltado	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Baldosa	<input type="checkbox"/> Tierra	<input type="checkbox"/> Otro:	Cual:		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Puertas	<input type="checkbox"/> Metálicas	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Cielorraso	<input type="checkbox"/> No hay	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Placa	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cubierta	<input type="checkbox"/> Asbesto	<input type="checkbox"/> Zinc	<input type="checkbox"/> Asfalto	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Teja plástica			



Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> R Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuesta		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las instalaciones a intervenir corresponden a un lote destinado a la construcción de una bodega. El terreno presenta labores de descapote y nivelación, evidenciando superficie de suelo natural expuesto y parcialmente conformado, con adecuada delimitación del área de intervención.

En el costado posterior se observa una edificación existente en mampostería de ladrillo a la vista con cubierta metálica a dos aguas, en aparente buen estado de conservación la cual no será objeto de intervención interna.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



	
Contratista: Manuel Fernando Bravo Girón R.L Servicios Biomedicos de Nariño SAS	Supervisor Contrato: Luis Eduardo Enríquez Ordoñez
Identificación:	Identificación:
	
Director de Obra: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero	Apoyo Técnico a la Supervisión: Einer Enrique Castro Narvaez
	Identificación:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se vinculó personal necesario para la ejecución de las actividades sin que el SENA adquiriera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S

**PLANILLA
REP LEGAL
SEPTIEMBRE**

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900599474	3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CR 19 40 04 ED ALTO BELLO		7366869		CONTABILIDAD@SERBIONAR.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34975808	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	938.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34975808	2025-10-17	Pagada							

EMPLEADO		NOVEDADES														DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante		Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica									
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE					
1	CC 13016776	VELASQUEZ HERRERA RICARDO EFRAIN	F																0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	01	3	S	3265104
2	CC 94538411	BRAVO GIRON MANUEL FERNANDO	F																0				30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	CCF DE NARINO-CCF35	01	0	S	5711001	
3	CC 1085266781	BRAVO GIRON KAREN SOFIA	F																0				30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	CCF DE NARINO-CCF35	01	0	S	1661901	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900599474	3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CR 19 40 04 ED ALTO BELLO		7366869		CONTABILIDAD@SERBIONAR.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34975808	E	2025-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	938.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34975808	2025-10-17	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				3	141.300	0	0	0	141.300
COLMENA	14-25	800226175	3	3	141.300	0	0	0	141.300
CCF(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	2	114.000	0	0	0	114.000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					938.900	0	0	0	938.900

RAZÓN SOCIAL :	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900599474
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34975808
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34975808
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
14-25	800226175	COLMENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.300	\$ 141.300
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.300	\$ 141.300
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.900	\$ 938.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2025
----------------------------------	------------

**PLANILLA
OPERATIVA
OCTUBRE**

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900599474	3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CR 19 40 04 ED ALTO BELLO		7366869		CONTABILIDAD@SERBIONAR.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35382272	E	2025-11-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	938.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35382272	2025-11-20	Pagada							

EMPLEADO		NOVEDADES														DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF			Actividad Económica											
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
1	CC 13016776	VELASQUEZ HERRERA RICARDO EFRAIN	F																0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SANTAS-EPS005	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	01	3	S	3265104
2	CC 94538411	BRAVO GIRON MANUEL FERNANDO	F																0				30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANTAS-EPS005	CCF DE NARINO-CCF35	01	0	S	5711001	
3	CC 1085266781	BRAVO GIRON KAREN SOFIA	F																0				30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	CCF DE NARINO-CCF35	01	0	S	1661901	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900599474	3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4659	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CR 19 40 04 ED ALTO BELLO		7366869		CONTABILIDAD@SERBIONAR.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35382272	E	2025-11-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	938.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35382272	2025-11-20	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SANTAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				3	141.300	0	0	0	141.300
COLMENA	14-25	800226175	3	3	141.300	0	0	0	141.300
CCF(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	1	57.000	0	0	0	57.000
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	2	114.000	0	0	0	114.000
Gran Total					938.900	0	0	0	938.900

RAZÓN SOCIAL :	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900599474
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35382272
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35382272
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
14-25	800226175	COLMENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.300	\$ 141.300
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.300	\$ 141.300
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.900	\$ 938.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/12/2025

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085285197	CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO		MZ E C 6 BARRIO SIMON BOLIVAR	7315604	arcecordez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-10	2025-10	1	12/11/2025	91442345	\$504.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085285197	CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO		MZ E C 6 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR	7315604	arcecortezm@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	12/11/2025	91442345	\$504.900		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1085285197	TARAPUES ROSERO CARLOS ALFONSO	57	0			N																	230301	1.423.501	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.501	178.000	14-23	1.423.501	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

RAZÓN SOCIAL :	PAULO GIOVANY SOLARTE ESTRELLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80100556
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-14
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638646300
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637652567
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2025
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900599474
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 40 19 102 ED ALTO BELLO	TELÉFONO:	7366869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7991890623	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1940281336

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3		\$ 486.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5		\$ 956.800
SUBTOTAL:			8		\$ 1.442.800
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		\$ 228.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 11.400
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	2		\$ 64.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 57.000
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		\$ 57.000
SUBTOTAL:			9		\$ 418.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	9		\$ 418.000
SUBTOTAL:			9		\$ 418.000
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	9		\$ 372.900
SUBTOTAL:			9		\$ 372.900

VALOR SIN MORA:	\$ 2.651.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.651.700

**PLANILLA
OPERATIVA
NOVIEMBRE**

RAZÓN SOCIAL :	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900599474
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35655902
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35655902
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.700	\$ 455.700
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.700	\$ 455.700
14-25	800226175	COLMENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.300	\$ 139.300
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.300	\$ 139.300
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.800	\$ 98.800
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal CCF		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.800	\$ 155.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 921.800	\$ 921.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/01/2026

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085285197	CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO		MZ E C 6 BARRIO SIMON BOLIVAR	7315604	arcecortez@yaho.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	22/12/2025	92566362	\$504.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085285197	CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO		MZ E C 6 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR	7315604	arcecortezm@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-11	I	22/12/2025	92566362	\$504.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1085285197	TARAPUES ROSERO CARLOS ALFONSO	57	0			N																		230301	1.423.501	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.501	178.000	14-23	1.423.501	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

RAZÓN SOCIAL :	PAULO GIOVANY SOLARTE ESTRELLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-80100556
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639425343
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637652567
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 178.000	\$ 179.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 227.800	\$ 229.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 413.300	\$ 416.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026
----------------------------------	------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900599474	NÚMERO PLANILLA:	7995763863	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PASTO	DEPARTAMENTO:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR 40 19 102 ED ALTO BELLO	TELÉFONO:	NARINO	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1998833323
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400		
230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.009.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.900		
SUBTOTALES:										\$ 1.693.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.693.300		

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 26.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.100	\$ 0	\$ 0	\$ 112.100
SUBTOTALES:										\$ 438.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-25	14-25-COLMENA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 365.400	\$ 365.400	\$ 0	\$ 0	\$ 365.400			
SUBTOTALES:										\$ 365.400	\$ 0	\$ 0	\$ 365.400		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES												
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO										
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	9	\$ 438.900	\$ 0	\$ 438.900										
SUBTOTALES:			\$ 438.900	\$ 0	\$ 438.900										

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP						PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
1	CC 1004232406	VILLOTA LOPEZ RICHARD ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	29																	230301-PORVENIR	29	\$ 1.376.050	\$ 220.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 220.200	EPSIC5-MALLAMA S EPSI	29	\$ 1.376.050	\$ 55.100	\$ 0	\$ 55.100	14-25-COLMENA	29	\$ 1.376.050	\$ 59.900	\$ 0	\$ 59.900	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 55.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1085271570	MELO TAPIA PABLO ALEJANDRO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	14	\$ 664.300	\$ 106.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 106.300	NUEVA EPS CM	14	\$ 664.300	\$ 26.600	\$ 0	\$ 26.600	14-25-COLMENA	14	\$ 664.300	\$ 16.200	\$ 0	\$ 16.200	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
3	CC 1085290055	LOPEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4	CC 1085326390	GUERRERO RAMIREZ AURA MARCELA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
5	CC 1085335885	LOPEZ PASTAS SEBASTIAN HUMBERTO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 62.000	\$ 0	\$ 62.000	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
6	CC 12968354	BRAVO ROSAS MANUEL MARIA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
7	CC 12970875	ALARCON RODRIGUEZ ARMANDO ALBERTO	DEPEND	INDEMN SUST/DEV Saldos	\$ 1.423.500	FIJO			SI	08																		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	0ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	8	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 15.200	14-25-COLMENA	8	\$ 379.600	\$ 16.600	\$ 0	\$ 16.600	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
8	CC 13069464	QUELAL TREJO WILLAM ANDRES	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPSIC5-MALLAMA S EPSI	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 34.700	\$ 0	\$ 34.700	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
9	CC 79490877	LOPEZ ARCOBOS JOSE LUIS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	30																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF35-CCF DE NARINO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL PAGADO: \$ 2.936.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900599474
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CR 40 19 102 ED ALTO BELLO TELÉFONO:	7366869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7995763863	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1998833323

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.009.900
SUBTOTAL:			8	\$ 1.693.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 228.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 26.600
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	2	\$ 112.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 57.000
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	\$ 15.200
SUBTOTAL:			9	\$ 438.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	9	\$ 438.900
SUBTOTAL:			9	\$ 438.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	9	\$ 365.400
SUBTOTAL:			9	\$ 365.400

VALOR SIN MORA:	\$ 2.936.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.936.500

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, las discrepancias fueron aclarados en un plazo máximo de tres (3) días hábiles con el Supervisor.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.

**COMITE DE OBRA PARA BODEGAS DE CIPLL**

1 mensaje

Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

6 de octubre de 2025 a las 4:29 p.m.

Para: Carlos Tarapuez <c.tarapuez@gmail.com>, Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>, Hernan Ezequiel Ortiz Naspiran <heortiz@sena.edu.co>, Jose Wilson Fabian Tello Lopez <jwtello@sena.edu.co>, "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito convocar a comité de obra virtual correspondiente al Contrato N. CO1.PCCNTR.8320028-2025, cuyo objeto es: "Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope."

La reunión tiene como propósito revisar los avances ejecutados, socializar observaciones técnicas, coordinar aspectos contractuales y administrativos, así como definir lineamientos para el desarrollo de las siguientes actividades de obra.

Fecha: [07/10/2025]

Hora: [8:00 am]

Modalidad: Virtual (se compartirá enlace de conexión previamente)

Plataforma: [Teams]

Agradezco su puntual asistencia y quedo atento a cualquier observación adicional que deseen incluir en el orden del día.

Atentamente,

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)**[Unirse a la reunión ahora](#)**

Id. de reunión: 248 812 225 858 2

Código de acceso: j7Lj9WV2

Marcar por teléfono[+57 601 3299789..432028636#](#) Colombia, Bogota, D.C.[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 432 028 636#

Unirse en un dispositivo de videoconferenciaClave de inquilino: [455304799@videocomunicaciones.sena.edu.co](#)

Id. del vídeo: 114 003 982 9

[Más información](#)Para organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer el PIN de marcado](#)**Einer Enrique Castro Narvaez**

Regional Nariño - Contratista

eecastron@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente


www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

invite.ics
8K


Documentación Inicio contrato CO1.PCCNTR.8320028-2025

3 mensajes

Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>
 Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>
 CC: Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>, Einer Enrique Castro Narvaéz <eecastron@sena.edu.co>

23 de septiembre de 2025 a las 3:45 p.m.

Señores

BIOMÉDICOS NARIÑO

Cordial saludo,

En el marco del inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8320028-2025 cuyo objeto es: "Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope", nos permitimos compartir el anexo al contrato el cual se debe tener en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y es así como para dar inicio formal es necesario por parte de ustedes se aporte la siguiente documentación:

1. Una vez se realice la verificación a las instalaciones a intervenir el contratista deberá elaborar acta de vecindad y remitirla para la respectiva revisión y aprobación.
2. Plan de calidad de la obra, el cual deberá contemplar de forma clara y específica los procedimientos, recursos, controles, cronogramas y responsables necesarios para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad establecidos para el proyecto y conforme con los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.
3. Programación de Obra, de acuerdo con lo especificado en el numeral 23 de las obligaciones específicas.
4. Hojas de vida y documentos del equipo mínimo de trabajo de acuerdo con lo especificado en el numeral 25 de las obligaciones específicas.
 Para el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo las profesionales Luisa Bastidas del área ambiental con correo lbastidasr@sena.edu.co y Carolina Caratar del área SST con correo jcaratar@sena.edu.co y Angie Camila AZAIN angieazaincamila96@gmail.com les remitirán los requisitos correspondientes.

El envío de la información se debe realizar hasta el día viernes 26 de septiembre de 2025 a los correos aibarrar@sena.edu.co y eecastron@sena.edu.co

Quedamos atentos a la remisión de la información solicitada.

Atentamente,

Andrea Ibarra Revelo
 Enrique Castro Narvaéz
 Apoyos a la Supervisión del Contrato

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
 Para: Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>

26 de septiembre de 2025 a las 5:38 p.m.

Cordial saludo en atención a lo solicitado se remite la siguiente información:

Plan de calidad
 Hojas de vida equipo mínimo de trabajo

Se informa que el acta de vecindad y el cronograma de obra se entregarán una vez se realice la primer obra de visita y las instalaciones sean entregadas, de antemano se agradece la atención prestada
 [Texto citado oculto]

Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
 Representante Legal.
 Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
 Nit. 900.599.474-3.
 Móvil: 3176565958/ 3176565978
 San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com

2 archivos adjuntos

Plan de Calidad.pdf
 300K

Equipo de trabajo.pdf
 9432K

Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>
 Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>
 CC: Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>, Einer Enrique Castro Narvaéz <eecastron@sena.edu.co>

30 de septiembre de 2025 a las 4:31 p.m.

Buenas tardes,

Una vez revisados los documentos de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo requerido para iniciar las obras remitidos por el contratista se tienen las siguientes observaciones:

RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE	PAULO GIOVANY SOLARTE ESTRELLA
HOJA DE VIDA	CUMPLE
COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CUMPLE
SOPORTES ACADÉMICOS	PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
TARJETA PROFESIONAL	FECHA EXPEDICIÓN. 20/06/2013
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROFESIONALES	El certificado se encuentra desactualizado

	Experiencia General: Cumple Experiencias Especifica: La certificación no especifica que tipo de proyectos fueron los intervenidos y la certificación de biomédicos no especifica que el proyecto sea una construcción o adecuación, que es el requisito, por tanto, falta una certificación.
SOPORTES DE EXPERIENCIA	
CARTA DE COMPROMISO	CUMPLE

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD	
NOMBRE	PAOLA ANDREA LOPEZ MARTÍNEZ
HOJA DE VIDA	CUMPLE
COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CUMPLE
SOPORTES ACADÉMICOS	CUMPLE Profesión: Administradora en Salud Ocupacional
TARJETA PROFESIONAL	CUMPLE PRESENTA LICENCIA SALUD OCUPACIONAL Fecha Expedición: 23/06/20220
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROFESIONALES	NO APLICA
SOPORTES DE EXPERIENCIA	CUMPLE
CARTA DE COMPROMISO	CUMPLE

2. Una vez revisado el documento Plan de Calidad aportado por el contratista se puede verificar que el documento cumple con las características básicas de calidad que se requieren para el proyecto.

De acuerdo a lo informado por el contratista de que las actas de vecindad y programación de obra serán enviadas una vez se realice la visita, se solicita al Supervisor de Obra y Apoyo Técnico realizar la programación correspondiente y una vez se cuente con los documentos remitir su concepto y evidencia.

De: Andrea Yolanda Ibarra Revelo

Enviado: martes, 23 de septiembre de 2025 15:45

Para: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

Cc: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>; Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

Asunto: Documentación Inicio contrato CO1.PCCNTR.8320028-2025

[Texto citado oculto]

**DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE PAGOS PARCIAL O ÚNICO**

2 mensajes

Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co> 3 de diciembre de 2025 a las 4:17 p.m.
 Para: "imedsur@imedsur.com" <imedsur@imedsur.com>, "Rodriguezguerrerolaboral@gmail.com" <rodriguezguerrerolaboral@gmail.com>, Transformar Ingenieros <transformar.ingenieros@gmail.com>, "direccion@dilab.com.co" <direccion@dilab.com.co>, "GyH diseño y construcción sas Diseño y Construcción S.A.S" <gyhdc202@hotmail.com>, "jlfreyre@hotmail.com" <jlfreyre@hotmail.com>, "vic1165@hotmail.com" <vic1165@hotmail.com>, Centro Convivencia Hombre <brasenacch@gmail.com>, "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>, gilberth sendoya sanchez <gss1239@hotmail.com>, ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS <zsojhoconstruccionessas@gmail.com>, Javier Meneses <javimeneses649@gmail.com>, CONSORCIO AURION <consorcioaurion@gmail.com>, Dejo Construcciones SAS <dejoconstrucciones@hotmail.com>, LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ <luc75@gmail.com>, Marcela Mendoza <marcelaingeniera@gmail.com>, Esteban Lopez <lopest9602@gmail.com>

CC: Monica Elizabeth Bolanos Montero <mbolanosm@sena.edu.co>, Emilio Humberto Ceron Lasso <eceron@sena.edu.co>, Jhon Eduardo Sierra Chaves <jsierrac@sena.edu.co>, Susana Del Carmen Bravo Pantoja <sdcbvrap@sena.edu.co>, Luz Adriana de la Cruz Chinchajoa <ldelacruz@sena.edu.co>, Jhonatan Stiven Pantoja Morillo <jpantojam@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>, Lida Mercedes Noguera Guerra <lmnoguera@sena.edu.co>, Luisa Natalia Bastidas Rodriguez <lnbastidasr@sena.edu.co>, Angie Tatiana Santander Muñoz <atsantander@sena.edu.co>, Marleny Rocio Diaz Delgado <mrldelgado@sena.edu.co>, Gustavo Adolfo Jurado Chavez <gajurado@sena.edu.co>, Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>, Luis Eduardo Calvache Zamudio <lcalvachez@sena.edu.co>, Ivan Homero Vinueza Cardona <ivinueza@sena.edu.co>, Elsy Lorena Aguilar Ordonez <eaguilaro@sena.edu.co>, Jose Polivio Lucero Lopez <jplucero@sena.edu.co>, Claudia Mercedes Jimenez Garces <cjimenezm@sena.edu.co>, Fabian Andres Jimenez Arciniegas <fjimenez@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Me permito remitir los documentos para adelantar tramite de pago, se sugiere inicialmente leer el instructivo, los formatos adjuntos son los que se deben diligenciar y remitir de acuerdo a las instrucciones.

Los documentos se deben remitir al supervisor y apoyo técnico para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios u observaciones. Para garantizar el trámite oportuno del pago de los contratos, es indispensable que **toda la documentación requerida se encuentre completa, verificada y debidamente radicada antes del 10 de diciembre de 2025**. El cumplimiento de este plazo permite continuar con el proceso administrativo sin contratiempos y asegurar la ejecución financiera dentro de los tiempos establecidos.

atentamente,

Equipo de infraestructura
 Centro Internacional de producción Limpia Lope

**Einer Enrique Castro Narvaez**

Regional Nariño - Contratista
 eecastron@sena.edu.co
 PBX:+(57) 601 5461500
 Calle 22 No. 11 Este-05. Via A Oriente

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

5 archivos adjuntos

- 1. Instructivo Para Pagos Contratistas Final.docx**
163K
- ACTA_DE_EJECUCIÓN_PARCIAL_DE_OBRA.xlsx**
62K
- Formato No. 3 Certificación Aportes Parafiscales Persona Jurídica (1).docx**
82K
- GIL-F-060FormatoActadeentregayrecibofinaldelobjetocontractual.xlsx**
40K
- PLANTILLA PRESENTACIÓN INFORME CONTRATISTA.docx**
893K

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
 Para: Carlos Tarapuez <c.tarapuez@gmail.com>


4 de diciembre de 2025 a las 9:56 a.m.

[Texto citado oculto]

Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
 Representante Legal.
 Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
 Nit. 900.599.474-3.
 Móvil: 3176565958/ 3176565978
 San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com

5 archivos adjuntos

- 1. Instructivo Para Pagos Contratistas Final.docx**
163K
- ACTA_DE_EJECUCIÓN_PARCIAL_DE_OBRA.xlsx**
62K
- Formato No. 3 Certificación Aportes Parafiscales Persona Jurídica (1).docx**
82K

 **GIL-F-060FormatoActadeentregayrecibofinaldelobjetocontractual.xlsx**
40K

 **PLANTILLA PRESENTACIÓN INFORME CONTRATISTA.docx**
893K

**Aprobación Adición Cto CO1.PCCNTR.8320028-2025**

3 mensajes

Angela Lorena Betancourth Pantoja <abentancourthp@sena.edu.co>
Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>
CC: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>

14 de noviembre de 2025 a las 12:29 p.m.

Buen día,

Por medio del presente, me permito informar que la adición del contrato N°. CO1.PCCNTR.8320028-2025 ha sido enviada a través de la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación. Agradezco realizar este trámite con carácter urgente y confirmar la aprobación respondiendo a este correo.

Igualmente por favor tramitar la actualización de las pólizas.

Quedo atenta a su confirmación.

Cordialmente,



Angela Lorena Betancourth Pantoja
Centro Internacional De Producción Limpia - Lope -
Contratista
abentancourthp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 22 No. 11 Este-05. Via A Oriente



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

Angela Lorena Betancourth Pantoja <abentancourthp@sena.edu.co>
Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>
CC: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>

18 de noviembre de 2025 a las 7:00 a.m.

Buen día,

Por favor aún se encuentra pendiente la aprobación de la adición correspondiente al contrato del asunto, lo cual se informó mediante el correo que antecede.

Agradezco su atención, quedo atenta.

Cordialmente,

De: Angela Lorena Betancourth Pantoja
Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 12:29 p. m.
Para: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
Cc: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>; Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>
Asunto: Aprobación Adición Cto CO1.PCCNTR.8320028-2025

[Texto citado oculto]

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
Para: Angela Lorena Betancourth Pantoja <abentancourthp@sena.edu.co>

18 de noviembre de 2025 a las 8:52 a.m.

Buen día se informa que la prórroga ya fue aceptada para la revisión, una vez se cuente con la póliza se cargará en la plataforma para la aprobación gracias

[Texto citado oculto]

--
Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
Representante Legal.
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Nit. 900.599.474-3.
Móvil: 3176565958/ 3176565978
San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com



SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

SBN2025-051

1 mensaje


SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
Para: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>
CC: juridica@serbionar.com

11 de noviembre de 2025 a las 10:31 a.m.

Cordial saludo se adjunta documento para fines pertinentes

--

Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
Representante Legal.
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Nit. 900.599.474-3.
Móvil: 3176565958/ 3176565978
San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com

 **SBN2025-051.pdf**
358K

**REMISION INFORMACION**

6 mensajes

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

27 de octubre de 2025 a las 10:57 a.m.

Para: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>

CC: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

Buenos días, nos permitimos remitir informacion solicitada, se solicita en el menor tiempo posible se defina el alcance del proyecto y el trámite de los nuevos items con el fin de continuar, quedamos atentos, gracias

--

Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
Representante Legal.
Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
Nit. 900.599.474-3.
Móvil: 3176565958/ 3176565978
San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com

2 archivos adjuntos **3- ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ITEMS_NO_PREVISTOS BODEGAS.xlsx**
177K **1- MEMORIAS BODEGAS 23-10-25.xlsx**
431K**Einer Enrique Castro Narvaez** <eecastron@sena.edu.co>

31 de octubre de 2025 a las 12:05 p.m.

Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>

CC: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>, Lida Mercedes Noguera Guerra <lnoguera@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>, Hernan Ezequiel Ortiz Naspiran <heortiz@sena.edu.co>, Jose Wilson Fabian Tello Lopez <jwtello@sena.edu.co>, Emilio Humberto Ceron Lasso <eceron@sena.edu.co>, Jhon Eduardo Sierra Chaves <jsierrac@sena.edu.co>

Cordial saludo,

En atención a lo solicitado, adjunto el Acta de mayores y menores cantidades con el alcance definitivo del proyecto y proceder con la elaboración del modificatorio correspondiente.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN REQUERIR AL CONTRATISTA PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**1. Solicitud Modificatorio**

Es un oficio que debe dirigir el contratista al supervisor del contrato con copia al apoyo técnico donde realice la solicitud de modificación que se requiere con su respectiva justificación como mínimo debe contener:

- a) Estado actual del contrato y nivel de ejecución
- b) Causales técnicas
- c) Impacto sobre la ejecución y la necesidad del plazo adicional

2. El contratista debe remitir las actas de comité de obra y en especial donde se identificó la necesidad de la modificación. Formatos GOR-F-084 y GOR-F-085

Nota: estas actas deben ser revisadas y aprobadas con antelación por el contratista, supervisor y apoyo técnico. El formato de acta no se debe modificar ni alterar.

3. Acta de mayores y menores cantidades: Es el formato GIL-F-062 el cual debe ser diligenciado por el contratista, supervisor y apoyo técnico. **(Aplica para adiciones)**

4. Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición soportada en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas: es el formato GIL-F-061 lo debe diligenciar y remitir el contratista para revisión del apoyo técnico y supervisor del contrato. **(Aplica para adiciones)**

5. Anexo modificatorio, incluyendo el o los items con su respectiva justificación

6. Demás documentos soporten tales como: Precotizaciones, APUS y todo lo que soporte la modificación: estos documentos los debe remitir el contratista para revisión y aprobación por parte del supervisor y el apoyo técnico. **(Aplica para adiciones).**

7. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (mes de pago reportado y numero de planilla y fecha de pago de la planilla).

Esta documentación se requiere lo mas pronto posible,

Muchas gracias por su atención:

Cordialmente

De: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>**Enviado:** lunes, 27 de octubre de 2025 10:57 a. m.**Para:** Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>**Cc:** Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>**Asunto:** REMISION INFORMACION

[Texto citado oculto]



Einer Enrique Castro Narvaez

Regional Nariño - Contratista
 eecastron@sena.edu.co
 PBX:+(57) 601 5461500
 Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

3- ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ITEMS_NO_PREVISTOS BODEGAS.xlsx
175K

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

4 de noviembre de 2025 a las 9:26 p.m.

Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

CC: Luis Eduardo Enriquez Ordonez <lenriquez@sena.edu.co>, Lida Mercedes Noguera Guerra <lnoguera@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>, Hernan Ezequiel Ortiz Naspiran <heortiz@sena.edu.co>, Jose Wilson Fabian Tello Lopez <jwtello@sena.edu.co>, Emilio Humberto Ceron Lasso <eceron@sena.edu.co>, Jhon Eduardo Sierra Chaves <jsierrac@sena.edu.co>

Buenas noches de acuerdo a lo solicitado se remite documentación para su respectivo trámite

[Texto citado oculto]

7 archivos adjuntos

SBN2025-048.pdf
396K

2- Acta Comite Obra No 01.pdf
394K

5- JUSTIFICACION ITEMS NO PREVISTOS.pdf
94K

2- Registro de Asistencia 01.pdf
387K

4- ACTA_DE_COMPARACION_Y_FIJACION_DE_PRECIOS_NUEVOS_PARA_EJECUCION_DE_OBRA (1).xlsx
159K

3- ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ITEMS_NO_PREVISTOS BODEGAS (2).xlsx
175K

9 SEPTIEMBRE.pdf
190K

SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

6 de noviembre de 2025 a las 11:47 a.m.

Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

Buenos días se remite documentación firmada gracias

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

3- ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ITEMS_NO_PREVISTOS BODEGAS (2).xlsx
991K

4- ACTA_DE_COMPARACION_Y_FIJACION_DE_PRECIOS_NUEVOS_PARA_EJECUCION_DE_OBRA (1) (1).xlsx
944K

Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

7 de noviembre de 2025 a las 7:00 a.m.

Para: "SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S." <serbionar@gmail.com>

Cordial saludo,

En atención al Contrato N. CO1.PCCNTR.8320028-2025, cuyo objeto es "Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.", me permito solicitar, con carácter prioritario, lo siguiente:

1. Imposibilidad de prórroga a 2026

De acuerdo con las directrices vigentes, este contrato no puede ser prorrogado a la vigencia 2026. En consecuencia, cualquier requerimiento debe gestionarse dentro de la vigencia actual. Únicamente procede el trámite de adición al contrato para atender necesidades que lo ameriten. Por favor abstenerse de solicitar prórroga. BORRAR PRORROGA DEL CONTRATO Y REENVIAR FIRMADO

2. Preconizaciones de ítems no previstos

Remitir las precotizaciones de los ítems no previstos, detallando: (Idealmente, mínimo DOS cotizaciones por ítem.)

3. Firma de Anexo Técnico

Revisar, firmar y remitir el Anexo Técnico que adjunto a este correo. EN FORMATO WORD

Agradezco enviar **toda la información solicitada a la mayor brevedad** a este correo electrónico, para dar continuidad inmediata al trámite correspondiente.

Quedo atento.

Gracias por su atención.

Atentamente,


De: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

Enviado: jueves, 6 de noviembre de 2025 11:47 a. m.

Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

Asunto: Re: REMISION INNFORMACION

[Texto citado oculto]

 **4. Anexo de Modificación (05-11-25).docx**
55K


SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>
Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>


7 de noviembre de 2025 a las 3:44 p.m.

Buen día de acuerdo a su solicitud me permito remitir documentación

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

 **4. Anexo de Modificación (05-11-25).pdf**
392K

 **SBN2025-048.pdf**
312K

 **PRECOTIZACIONES.pdf**
2757K



RV: OFICIO SBN2025-044

1 mensaje

Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>

16 de octubre de 2025 a las 2:18 p.m.

Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>, "serbionar@gmail.com" <serbionar@gmail.com>, Hernan Ezequiel Ortiz Naspiran <heortiz@sena.edu.co>, Jose Wilson Fabian Tello Lopez <jwtello@sena.edu.co>

CC: Marco Polo Torres Palma <mptorres@sena.edu.co>, Andrea Yolanda Ibarra Revelo <aibarrar@sena.edu.co>, Lida Mercedes Noguera Guerra <lnoguera@sena.edu.co>, Angela Lorena Betancourth Pantoja <abentancourthp@sena.edu.co>

Buenas tardes para todos, con el objetivo de definir el alcance del contrato y las adiciones necesarios, los cito respetuosamente a un comité de obra que nos permita llegar a acuerdos con respecto a la propuesta que hizo la empresa contratante en el acta de mayores y menores que compartí y que se anexa en el correo que antecede.

Día: 20 de octubre

Hora: 10:00 am

Lugar: Complejo Agroindustrial - Comercializadora

Cordial saludo,



Luis Eduardo Enriquez Ordóñez

Centro Internacional de Producción Limpia Lope
 Profesional G09 AgroSENA
 Líder Producción de Centros
lenriquez@sena.edu.co
 PBX:5461500 Ext:72029
 Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente, Pasto



De: Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>

Enviado: Martes, 14 de Octubre de 2025 15:44

Para: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>; Hernan Ezequiel Ortiz Naspiran <heortiz@sena.edu.co>; Jose Wilson Fabian Tello Lopez <jwtello@sena.edu.co>

Asunto: RV: OFICIO SBN2025-044

Buenas tardes para todos, por favor revisen esto y me informan si esta bien, si esta acorde con lo que se requiere y si el contrato lo permite.

Cordial saludo,



Luis Eduardo Enriquez Ordóñez

Centro Internacional de Producción Limpia Lope
 Profesional G09 AgroSENA
 Líder Producción de Centros
lenriquez@sena.edu.co
 PBX:5461500 Ext:72029
 Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente, Pasto



De: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. <serbionar@gmail.com>

Enviado: martes, 14 de octubre de 2025 15:38

Para: Luis Eduardo Enriquez Ordóñez <lenriquez@sena.edu.co>

Cc: Einer Enrique Castro Narvaez <eecastron@sena.edu.co>

Asunto: OFICIO SBN2025-044

No suele recibir correo electrónico de serbionar@gmail.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenas tardes, se adjunta información para su conocimiento y fines pertinentes, de igual manera se remite acta de vecindad para que por favor sea remitida una vez se encuentre suscrita, lo anterior para efectos de pago muchas gracias

--
 Ing. Manuel Fernando Bravo Girón.
 Representante Legal.
 Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S.
 Nit. 900.599.474-3.
 Móvil: 3176565958/ 3176565978
 San Juan de Pasto- Nariño- Colombia
www.serbionar.com



Luis Eduardo Enriquez Ordóñez

Centro Internacional de Producción Limpia - Lope -
 Profesional G09
lenriquez@sena.edu.co
 PBX:+(57) 601 5461500 Ext:72029
 Calle 22 No. 11 Este-05. Vía a Oriente





Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

3 archivos adjuntos

 **SBN2025-044.pdf**
306K

 **DISEÑO BODEGAS SENA 12-10-25-Model.pdf**
138K

 **3- ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_E_ÍTEMS_NO_PREVISTOS 12-10-25.xlsx**
75K



SENA REGIONAL NARIÑO

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE

ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8320028/ CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.

CONTRATISTA: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS BIC

FECHA INICIO CONTRATO: 19/09/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/12/2025

FECHA ACTA VECINDAD: 10/10/25

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	<input type="checkbox"/> Urbano	<input type="checkbox"/> Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bloque	<input type="checkbox"/> Prefabricado	<input type="checkbox"/> Bahareque
	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro?	Cuál?	GUADUA	
Tipo de predio	<input type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Lote sin edificar
	<input type="checkbox"/> Recreacional	<input type="checkbox"/> Bien Cultural	<input type="checkbox"/> En Construcción	<input type="checkbox"/> Lote Baldío	<input type="checkbox"/> Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	2	

3. DATOS PROPIETARIO

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope
---------------	---	---------------	---



Cedula		Cedula	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente
Celular / Tel. fijo	7304656	Celular / Tel. fijo	7304656
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
4. SERVICIOS PÚBLICOS		5. ACCESOS	

Electricidad	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Observaciones	Puertas Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Gas domiciliario	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Uso	<input type="checkbox"/> Garaje	<input type="checkbox"/> Comercial
Teléfono Fijo	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Agua	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		En uso	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Acueducto	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Ramplas especiales	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Alcantarillado	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Antejardín	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Recolectores	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				
Televisión cable	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				
Otro	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)								
6.1 FACHADA								
Estructura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Puertas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Viga canal	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Rejas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Anden	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Pisos	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No		
Humedades	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Hundimiento de Pisos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
6.2 INTERIOR								
Muro	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bahareque	<input type="checkbox"/> Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	<input type="checkbox"/> Otro			
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Pisos	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Esmaltado	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Baldosa	<input type="checkbox"/> Tierra	<input type="checkbox"/> Otro:	Cual:	
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Puertas	<input type="checkbox"/> Metálicas	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Cielorraso	<input type="checkbox"/> No hay	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Placa	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cubierta	<input type="checkbox"/> Asbesto	<input type="checkbox"/> Zinc	<input type="checkbox"/> Asfalto	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Teja plástica		



Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> R Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuesta		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las instalaciones a intervenir corresponden a un lote destinado a la construcción de una bodega. El terreno presenta labores de descapote y nivelación, evidenciando superficie de suelo natural expuesto y parcialmente conformado, con adecuada delimitación del área de intervención.

En el costado posterior se observa una edificación existente en mampostería de ladrillo a la vista con cubierta metálica a dos aguas, en aparente buen estado de conservación la cual no será objeto de intervención interna.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



	
Contratista: Manuel Fernando Bravo Girón R.L Servicios Biomedicos de Nariño SAS	Supervisor Contrato: Luis Eduardo Enríquez Ordoñez
Identificación:	Identificación:
	
Director de Obra: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero	Apoyo Técnico a la Supervisión: Einer Enrique Castro Narvaez
	Identificación:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, el transporte de materiales dentro de las instalaciones del SENA se hizo de tal forma que no se produjeron daños a las personas, las vías, los equipos, accesorios, paredes y pisos existentes a lo largo del recorrido.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S



1 nov 2025 10:03:39
11 Este-5 Calle 22
Pasto
Nariño

MaterialExcavado_BODEGAS_Obra-SENA



1 nov 2025 10:03:41
11 Este-5 Calle 22
Pasto
Nariño

MaterialExcavado_BODEGAS_Obra-SENA







EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se suministraron en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones donde se realiza el proyecto, la de los colaboradores y terceras personas.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: MFR-001
	ACTA DE REUNIÓN/ CAPACITACION	Versión: 1
		Fecha: 18/03/2022

Capacitación X

Reunión

Proceso	Contrato adecuación de bodega de uso agropecuario.
Ciudad	San Juan de Pasto
Hora Inicio	9:30 am
Hora fin	9:45 am
Fecha	03 de Noviembre 2025
Lugar	Area de Bodega.

Orden del Día	
Tema	Responsable
1. AUTOCUIDADO EN OBPA CIVIL	PAOLA LÓPEZ
2.	Paola Andrea López
Desarrollo de la reunión	
<p>Se refiere a la responsabilidad y salud, como el uso correcto de los elementos del trabajador sobre su propia seguridad, de forma correcta y mantenimiento hábitos saludables, conocer los riesgos de su labor, como la manipulación de herramientas, las acciones claves para el autocuidado: uso correcto de EPP, conocimiento de los riesgos, Salud Física, Alimentación e hidratación, descanso, higiene postural, manipulación</p>	
Compromisos	
<p>Se comprometi. a utilizar adecuadamente los EPP, utilizar y hacer inspección a las herramientas y maquinas, informar algún riesgo.</p>	

Lista de Asistencia			
Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Wilfredo Delgado	maestro	Wilfredo Delgado
2	Andres Quedal	maestro	Andres Quedal
3	Daniel Achicanoy	maestro	Daniel Achicanoy
4			
5			
6			

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se tomaron todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias y por lo tanto, no surgieron accidentes laborales resultantes de negligencia o descuido del Contratista.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 09/11/2025 y el 09/12/2025 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S BIC
CC/NIT:	900599474
CONTRATO:	74423
CIUDAD:	PASTO
INICIO VIGENCIA:	08/06/2013
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 9 días del mes de diciembre del año 2025.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros


El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 09/12/2025 10:04:30. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, no se impusieron medidas adicionales para garantizar la prevención de accidentes, pues hubo cumplimiento de los requisitos de seguridad o higiene.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S



SENA REGIONAL NARIÑO

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE

ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8320028/ CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.

CONTRATISTA: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS BIC

FECHA INICIO CONTRATO: 19/09/2025

FECHA FINALIZACIÓN: 18/12/2025

FECHA ACTA VECINDAD: 10/10/25

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	<input type="checkbox"/> Urbano	<input type="checkbox"/> Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bloque	<input type="checkbox"/> Prefabricado	<input type="checkbox"/> Bahareque
	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro?	Cuál?	GUADUA	
Tipo de predio	<input type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Lote sin edificar
	<input type="checkbox"/> Recreacional	<input type="checkbox"/> Bien Cultural	<input type="checkbox"/> En Construcción	<input type="checkbox"/> Lote Baldío	<input type="checkbox"/> Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	2	

3. DATOS PROPIETARIO

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope
---------------	---	---------------	---



Cedula		Cedula			
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		
Celular / Tel. fijo	7304656	Celular / Tel. fijo	7304656		
C. Electrónico		C. Electrónico			
Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Notificación E-mail	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Observaciones	Puertas Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Gas domiciliario	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Uso	<input type="checkbox"/> Garaje	<input type="checkbox"/> Comercial
Teléfono Fijo	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Garaje	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Agua	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		En uso	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Acueducto	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Ramplas especiales	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Alcantarillado	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No		Antejardín	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Recolectores	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				
Televisión cable	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No				
Otro	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)									
6.1 FACHADA									
Estructura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Puertas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Viga canal	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Rejas	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Anden	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Pisos	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No			
Humedades	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Hundimiento de Pisos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6.2 INTERIOR									
Muro	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Bahareque	<input type="checkbox"/> Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	<input type="checkbox"/> Otro				
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Pintura	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Pisos	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Esmaltado	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Baldosa	<input type="checkbox"/> Tierra	<input type="checkbox"/> Otro:	Cual:		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Puertas	<input type="checkbox"/> Metálicas	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otro	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Cielorraso	<input type="checkbox"/> No hay	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Placa	Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cubierta	<input type="checkbox"/> Asbesto	<input type="checkbox"/> Zinc	<input type="checkbox"/> Asfalto	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Teja plástica			



Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> R Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	<input type="checkbox"/> Empotradas		<input type="checkbox"/> Expuesta		
Estado	<input type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Mala	Hundimiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Desplazamiento	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Humedad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No					Grietas y fisuras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las instalaciones a intervenir corresponden a un lote destinado a la construcción de una bodega. El terreno presenta labores de descapote y nivelación, evidenciando superficie de suelo natural expuesto y parcialmente conformado, con adecuada delimitación del área de intervención.

En el costado posterior se observa una edificación existente en mampostería de ladrillo a la vista con cubierta metálica a dos aguas, en aparente buen estado de conservación la cual no será objeto de intervención interna.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



	
Contratista: Manuel Fernando Bravo Girón R.L Servicios Biomedicos de Nariño SAS	Supervisor Contrato: Luis Eduardo Enríquez Ordoñez
Identificación:	Identificación:
	
Director de Obra: Carlos Alfonso Tarapuez Rosero	Apoyo Técnico a la Supervisión: Einer Enrique Castro Narvaez
	Identificación:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se tomaron todas las medidas preventivas necesarias para evitar casos de peligro inminente a personas, obras o bienes.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	DESALOJO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA	M3	7,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M³	1	0,04	M³	35.000,00	\$ 1.567,70
SUBTOTAL					\$ 1.567,70

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,08	\$ 19.113,77
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					19.113,77

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 21.053,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 5.253,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 26.306,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 184.142,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	120,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 1.201,47	0,02	\$ 24,03
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 24,03

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Estacas de madera comun 2"x2"	Und	1,00	\$ 420,00	\$ 420,00
Clavo común 2-1/2" S.C x libra	Und	0,01	\$ 4.450,00	\$ 44,50
Carrete Nylon No. 50 Corriente	Und	0,01	\$ 6.500,00	\$ 65,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 529,50

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					\$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Topografo	\$ 247.689,00	0,74	\$ 430.978,86	0,00	\$ 1.201,47
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					1.201,47

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 1.755,00
AU CONTRACTUAL				\$ 438,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 2.193,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 263.160,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3	EXCAVACION MANUAL	M3	40,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ -
SUBTOTAL				\$ -

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M ³	1	0,01	M ³	35.000,00	-\$ 206,54
SUBTOTAL					-\$ 206,54

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,09	\$ 22.292,01
					\$ -
SUBTOTAL					22.292,01

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 22.457,00
AU CONTRACTUAL				\$ 5.603,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 28.060,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 1.122.400,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4	RELLENO DE PISO CON RECEBO COMPACTADO. E=20 CM	M2	120,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Recebo Comun	m3	0,10	\$ 35.740,00	\$ 3.574,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 3.574,00

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M³	1	0,00	M³	35.000,00	\$ 35,00
SUBTOTAL					\$ 35,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,05	\$ 13.564,47
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					13.564,47

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 17.545,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 4.378,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 21.923,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 2.630.760,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1500,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,03	\$ 222,92
Andamio Tubular			\$ 2.950,00	0,1	\$ 295,00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 517,92

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Acero de refuerzo	Kg	0,05	\$ 3.748,00	\$ 187,40
Alambre de amarre	Kg	0,01	\$ 6.570,00	\$ 65,70
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 253,10

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					\$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,02	\$ 5.193,98
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					5.193,98

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 5.965,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 1.488,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 7.453,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 11.179.500,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
6	CONCRETO 3000 PSI. PARA ZAPATAS	M3	3,50

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,03	\$ 222,92
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 222,92

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M3	0,80	\$ 666.700,00	\$ 533.360,00
Formaleta madera	M2	0,05	\$ 32.850,00	\$ 1.642,50
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 26.750,13
SUBTOTAL				\$ 561.752,63

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M ³	1	0,01	M ³	35.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,28	\$ 69.267,45
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					69.267,45

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 631.593,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 157.583,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 789.176,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 2.762.116,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
7	FUNDICIÓN DE COLUMNAS DE 0,35 M X 0,35 M EN CONCRETO 3000 PSI.	ML	27,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M³	0,12	\$ 648.741,00	\$ 77.848,92
Formaleta madera	M²	0,05	\$ 2.850,00	\$ 142,50
Acero de refuerzo	Kg	0,50	\$ 4.600,00	\$ 2.300,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 80.291,42

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M³	1	0,20	M3	35.000,00	\$ 7.000,00
SUBTOTAL					\$ 7.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,07	\$ 17.603,05
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					17.603,05

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 105.266,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 26.264,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 131.530,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 3.551.310,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
8	FUNDICIÓN DE VIGA DE AMARRE DE 0,30 M X 0,30 M EN CONCRETO 3000 PSI.	ML	51,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M³	0,10	\$ 648.741,00	\$ 64.874,10
Formaleta madera	M²	0,05	\$ 2.850,00	\$ 142,50
Acero de refuerzo	Kg	0,50	\$ 4.600,00	\$ 2.300,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 67.316,60

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte carga por M³	1	0,20	M3	35.000,00	\$ 7.000,00
SUBTOTAL					\$ 7.000,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,04	\$ 9.523,87
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					9.523,87

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 84.212,00
AU CONTRACTUAL				\$ 21.011,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 105.223,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 5.366.373,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
9	FUNDICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA # 4MM ESPESOR DE PLACA 0,10 M. ACABADO REFINADO	M2	90,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M³	0,08	\$ 636.700,00	\$ 50.936,00
Formaleta madera	M²	0,03	\$ 32.850,00	\$ 985,50
Malla electrosoldada 6x2.35_15x15-5mm	und	0,05	\$ 122.600,00	\$ 6.130,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 58.051,50

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,01	M³	35.000,00	\$ 315,00
SUBTOTAL					\$ 315,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,07	\$ 18.456,97
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					18.456,97

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 77.195,00
AU CONTRACTUAL				\$ 19.260,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 96.455,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 8.680.950,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
10	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO COMÚN. ACABADO A LA VISTA	M2	97,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,03	\$ 222,92
Andamio Tubular			\$ 2.950,00	0,01	\$ 29,50
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 252,42

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero 1:3	M³	0,07	\$ 407.600,00	\$ 28.532,00
Ladrillo visto 6x12x24,5	und	1,00	\$ 1.340,00	\$ 1.340,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 1.493,60
SUBTOTAL				\$ 31.365,60

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	35.000,00	\$ 140,00
SUBTOTAL					\$ 140,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,05	\$ 11.751,98
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					11.751,98

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 43.510,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 10.856,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 54.366,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 5.273.502,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
11	PUNTO SANITARIA 4 PULGADAS.	UND	5,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	und	0,01	\$ 50.900,00	\$ 509,00	
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	und	0,01	\$ 62.800,00	\$ 628,00	
Codo 90° - 1/4 PVC sanitario CxC 4"	und	1,00	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	
Tapon prueba sanitario 4"	und	1,00	\$ 1.900,00	\$ 1.900,00	
Tubo PVC x 6m Sanitaria 4"	und	0,50	\$ 123.200,00	\$ 61.600,00	
Mortero 1:3	M³	0,01	\$ 407.600,00	\$ 4.076,00	
				\$ -	
Desperdicio 5%				\$ 3.770,65	
SUBTOTAL					\$ 79.183,65

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 140,00
SUBTOTAL					\$ 140,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,09	\$ 21.573,82
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					21.573,82

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 101.269,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 25.266,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 126.535,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 632.675,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
12	PUNTO SANITARIA 2 PULGADAS.	UND	4,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	und	0,01	\$ 50.900,00	\$ 509,00
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	und	0,01	\$ 62.800,00	\$ 628,00
Codo 90° - 1/4 PVC sanitario CxC 2"	und	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
Codo 45° - 1/8 PVC sanitario CxC 2"	und	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00
Tapon prueba sanitario 2"	und	1,00	\$ 890,00	\$ 890,00
Tubo PVC x 6m Sanitaria 2"	und	0,50	\$ 82.900,00	\$ 41.450,00
Mortero 1:3	M ³	0,01	\$ 407.000,00	\$ 4.070,00
SUBTOTAL				\$ 53.847,00

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 140,00
SUBTOTAL					\$ 140,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,11	\$ 26.112,47
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					26.112,47

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 80.471,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 20.078,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 100.549,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 402.196,00

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el Proponente ha omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: 

Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,8 X 0,8 X 0,8 EN MAMPOSTERIA CON TAPA METÁLICA EN ALFAJOR CALIBRE 11 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBO 4 " A CÁMARA PRINCIPAL DE RED DE ALCANTARILLADO)	UNIDAD	2,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M³	0,20	\$ 666.700,00	\$ 133.340,00
Ladrillo macizo cocido 20x10x12	und	90,00	\$ 680,00	\$ 61.200,00
Mortero 1:3	M³	0,05	\$ 407.600,00	\$ 20.380,00
Acero de refuerzo	Kg	3,00	\$ 4.670,00	\$ 14.010,00
Alambre de amarre	Kg	0,50	\$ 7.570,00	\$ 3.785,00
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 232.715,00

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	1,32	\$ 327.979,47
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					327.979,47

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 561.416,00

AU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 140.073,00
-----------------------	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 701.489,00

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 1.402.978,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 

Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
14	PUNTO HIDRÁULICA 3/4"	PUNTO	10,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	und	0,02	\$ 50.900,00	\$ 1.018,00
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	und	0,04	\$ 62.800,00	\$ 2.512,00
Adaptador Macho presion PVC 3/4	und	1,00	\$ 520,00	\$ 520,00
Codo 90° presion PVC 3/4	und	1,00	\$ 536,00	\$ 536,00
Tee presion PVC 3/4	und	1,00	\$ 874,00	\$ 874,00
Tapon Roscado presion PVC 3/4	und	1,00	\$ 440,00	\$ 440,00
Tubo presion PVC 3/4" x 6 mts	und	0,50	\$ 12.460,00	\$ 6.230,00
Mortero 1:3	M³	0,01	\$ 407.600,00	\$ 606,50
SUBTOTAL				\$ 12.736,50

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,17	\$ 42.323,97
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					42.323,97

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 55.782,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 13.918,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 69.700,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 697.000,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15	REPELLO DE PISO Y PARED CON MORTERO 1:3	M2	50,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
Andamio Tubular			\$ 2.950,00	0,01	\$ 29,50
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 401,03

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero 1:3	M³	0,03	\$ 407.600,00	\$ 12.228,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 611,40
SUBTOTAL				\$ 12.839,40

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,06	\$ 14.479,57
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					14.479,57

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 28.070,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 7.004,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 35.074,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 1.753.700,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
16	MESÓN EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO 0.60 M, INCLUYE REFUERZO, REPELLO Y ENCHAPE EN PORCELANATO, SALPICADERO Y FALDÓN 1,5 M DE LARGO X 0,6 DE ANCHO.	UNIDAD	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	M³	0,03	\$ 665.700,00	\$ 19.971,00
Formaleta madera	M²	1,00	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00
Acero de refuerzo	Kg	1,80	\$ 5.870,00	\$ 10.566,00
Alambre de amarre	Kg	0,06	\$ 7.570,00	\$ 454,20
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 33.841,20

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	1,14	\$ 281.234,27
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					281.234,27
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 315.797,00
AU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 78.791,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 394.588,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 394.588,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA CALIBRE 18 CON MARCO, CHAPA DE SEGURIDAD ANTI-PALANCA, PINTADAS DE 2,1 M DE ALTO X 1 M DE ANCHO MODELO POR DEFINIR.	UNIDAD	3,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Carpintería para puerta metálica c 18 con chapa, perfilería, pintura	Unidad	1,00	\$ 448.771,00	\$ 448.771,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 22.438,55
SUBTOTAL				\$ 471.209,55

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,08	\$ 19.305,92
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					19.305,92

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 491.237,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 122.564,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 613.801,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 1.841.403,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma:

Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON

PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN LAMINA CALIBRE 18 CON ANTEPECHO, VIDRIOS # 5 Y PINTADAS DE 2 M DE ANCHO X 1,4 M DE ALTO.	UNIDAD	6,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Carpintería para ventana C 18 + antepecho+ vidrio y pintura	Unidad	1,00	\$ 407.107,00	\$ 407.107,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 20.355,35
SUBTOTAL				\$ 427.462,35

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,40	\$ 98.145,12
					\$ -
SUBTOTAL					98.145,12

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 526.329,00
AU CONTRACTUAL				\$ 131.319,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 131.319,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 657.648,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 3.945.888,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION DE BAJANTES	ML	24,00		
1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,03	\$ 222,92
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 222,92
2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
Canal amazonas C 24 + accesorios	UN	1,0	\$ 28.744,00	\$ 28.744,00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
SUBTOTAL				\$ 28.744,00	
3. Transportes					
Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00
4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,04	\$ 9.280,08
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					9.280,08
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 38.597,00
AU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 9.630,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 48.227,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 1.157.448,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
20	PUNTO ELÉCTRICO 110 V	PUNTO	6,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Adaptador Terminal PVC de 1/2	Und	1,00	\$ 200,00	\$ 200,00
Caja Electrica rectangular 2x4 PVC	Und	1,00	\$ 1.390,00	\$ 1.390,00
Tubo PVC Conduit de 1/2 x 3 mts	Und	1,00	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	und	0,01	\$ 50.900,00	\$ 509,00
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	und	0,01	\$ 62.800,00	\$ 628,00
Cable CU THHN-THWN N°12 AWG	ml	3,00	\$ 1.760,00	\$ 5.280,00
Conector Resorte 10 AWG Rojo	Und	3,00	\$ 250,00	\$ 750,00
Tomacorriente doble con polo a tierra	Und	1,00	\$ 9.450,00	\$ 9.450,00
SUBTOTAL				\$ 13.184,85

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Tecnico (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, ac)	\$ 86.666,67	0,74	\$ 150.800,00	0,53	\$ 80.267,62
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					80.267,62

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 94.174,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 23.497,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 117.671,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 706.026,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS	UND	1,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tablero bifásico metálico 6 circuitos	Unidad	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
Breakers 20 A	Unidad	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
Barra de tierra y neutro	Unidad	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
Cable CU THHN-THWN N°12 AWG	ML	1,00	\$ 1.760,00	\$ 1.760,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 306.760,00

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Tecnico (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contra incendios, aire, carpintería, ac)	\$ 86.666,67	0,74	\$ 150.800,00	0,29	\$ 43.404,47
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					43.404,47

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 350.886,00
AU CONTRACTUAL				\$ 87.545,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 438.431,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 438.431,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE

ANEXO N°. 2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
22	ESTUCO Y PINTURA DE PAREDES CON VINILO TIPO UNO TRES MANOS	M2	15,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 7.430,67	0,05	\$ 371,53
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 371,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Yeso 25 Kg	Und	0,01	\$ 90.900,00	\$ 909,00
Cinta Malla 45 metros x 50 mm fibra de vidrio	Rollo	0,02	\$ 7.900,00	\$ 158,00
Estuco Acrílico Interior Exterior Caneca 30kg	Und	0,02	\$ 98.200,00	\$ 1.964,00
Lija de Agua #180	und	0,10	\$ 1.900,00	\$ 190,00
Vinilo tipo 2 cuñete 5 gal	Und	0,01	\$ 221.200,00	\$ 1.769,60
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 4.990,60

3. Transportes

Descripción	Vol. o Peso	Rendimiento	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,05	\$ 11.832,87
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					11.832,87

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 17.545,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 4.378,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 21.923,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 328.845,00

de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será

Firma: 
 Nombre: MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
 PROPONENTE



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**

**GIL-F-061
V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8320028	DE 2025	FECHA INICIO 19/09/2025	FECHA TERMINACIÓN 18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6"	ML	40,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 22.292,01	0,05	\$ 1.114,60
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 1.114,60

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo Pvc Sanitaria 4" x 6 Metros	und	0,17	\$ 222.500,00	\$ 37.825,00
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	Unidad	0,03	\$ 50.900,00	\$ 1.527,00
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	Unidad	0,03	\$ 62.800,00	\$ 1.884,00
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 2.061,80
SUBTOTAL				\$ 43.297,80

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00


4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,09	\$ 22.292,01
SUBTOTAL					\$ 22.292,01


TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 67.054,00
TOTAL COSTO INDIRECTO			\$ 16.730,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			\$ 83.784,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			\$ 3.351.360,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en **San Juan de Pasto**, a los **catorce (14)** días, del mes de **octubre** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: 
Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: **LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**

**GIL-F-061
V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8320028	DE 2025	FECHA INICIO 19/09/2025	FECHA TERMINACIÓN 18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"	ML	6,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 18.081,30	0,05	\$ 904,06
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 904,06

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo Pvc Sanitaria 4" x 6 Metros	und	0,17	\$ 99.150,00	\$ 16.855,50
Limpiador PVC y CPVC 1/4 gal	Unidad	0,02	\$ 50.900,00	\$ 1.018,00
Soldadura PVC ntc 576 1/4 gal	Unidad	0,02	\$ 62.800,00	\$ 1.256,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 956,48
SUBTOTAL				\$ 20.085,98

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Campero, Pick-Up, Camioneta	1	0,00	D	350.000,00	\$ 350,00
SUBTOTAL					\$ 350,00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,07	\$ 18.081,30
SUBTOTAL					\$ 18.081,30

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 39.421,00

AU CONTRACTUAL		TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 9.835,00
-----------------------	--	------------------------------	--------------------

VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 49.256,00

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 295.536,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el

Firma: _____
Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
REPRESENTANTE LEGAL / DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: **LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**

**GIL-F-061
V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8320028	DE 2025	FECHA INICIO 19/09/2025	FECHA TERMINACIÓN 18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 4	Solado de limpieza Concreto 2000 PSI espesor 5cm	M2	17,50

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 22.292,01	0,05	\$ 1.114,60
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 1.114,60

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	m3	0,05	\$ 556.900,00	\$ 27.845,00
Formaleta madera	m2	0,05	\$ 32.850,00	\$ 1.642,50
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 1.474,38
SUBTOTAL				\$ 30.961,88

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,09	\$ 22.292,01
SUBTOTAL					\$ 22.292,01


TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 54.368,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 13.564,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 67.932,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 1.188.810,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión, en **San Juan de Pasto**, a los **catorce (14)** días, del mes de **octubre** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: 
Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: **LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8320028	DE 2025	FECHA INICIO 19/09/2025	FECHA TERMINACIÓN 18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 5	Suministro y montaje perfiles estructural grado 50 soporte de cubierta	KG	714,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 9.498,87	0,05	\$ 474,94
Andamio Tubular			\$ 2.950,00	0,5	\$ 1.475,00
SUBTOTAL					\$ 1.949,94

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo Rectangular 120 X 60 X 2.0Mm X 6M Estructural	und	0,02	\$ 274.992,00	\$ 5.499,84
Anticorrosivo gal	und	0,02	\$ 54.100,00	\$ 1.082,00
Esmalte gal	und	0,02	\$ 80.600,00	\$ 1.612,00
Electrodo 6011 x 1/8 kilo	kg	0,05	\$ 24.900,00	\$ 1.245,00
Desperdicio 5%				\$ 471,94
SUBTOTAL				\$ 9.910,78

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,04	\$ 9.498,87
SUBTOTAL					\$ 9.498,87


AU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 21.360,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 5.329,00
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 26.689,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		\$ 19.055.946,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervision, en **San Juan de Pasto**, a los **catorce (14)** días, del mes de **octubre** del año **2025**.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: 
Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: **LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**

**GIL-F-061
V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.8320028	DE 2025	FECHA INICIO 19/09/2025	FECHA TERMINACIÓN 18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
INP 6	Columnestas y viguetas en concreto 3000 PSI 15x15 cm	ML	25,30

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta menor 5% M.O.		%	\$ 17.338,23	0,05	\$ 866,91
Andamio Tubular			\$ 2.950,00	0,2	\$ 590,00
SUBTOTAL					\$ 1.456,91

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto grava comun 3000 PSI	m3	0,02	\$ 665.700,00	\$ 14.978,25
Formaleta madera	m2	0,60	\$ 32.850,00	\$ 19.710,00
				\$ -
				\$ -
Desperdicio 5%				\$ 1.734,41
SUBTOTAL				\$ 36.422,66

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla I (oficial + ayudante)	\$ 142.350,00	0,74	\$ 247.689,00	0,07	\$ 17.338,23
SUBTOTAL					\$ 17.338,23

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 55.218,00

AU CONTRACTUAL **TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 13.777,00**

VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 68.995,00

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 1.745.573,50

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el

Firma: _____
Nombre: **MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES SUPERVISION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: **LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**
SUPERVISOR


Copias: Contratista, Interventor, Supervisor


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que dentro del cumplimiento de las actividades objeto del contrato No. **CO1.PCCNTR.8320028** cuyo objeto es: **Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope**, se elaboró acta de vecindad con el fin de salvaguardar los bienes inmuebles internos del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

La presente se expide en el mes de diciembre de 2025


MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

1. OBJETO

Establecer los procesos, procedimientos, así como la asignación de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos, para la ejecución de proyectos de infraestructura adelantados por Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC, el cual comprende desde la solicitud de la prestación del servicio a través de contratación directa, licitación y demás mecanismos de información hasta la entrega a conformidad del cliente del producto o servicio solicitado cumpliendo con los requisitos de calidad y oportunidad de la necesidad contratada.

2. CAMPO DE APLICACIÓN


Lo contenido en el plan de calidad para ejecución de obras de Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC aplica para dar cumplimiento a los requisitos contractuales, precontractuales y post-contractuales del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena-centro Lope, adquiridos en la prestación del servicio en conjunto con los procesos necesarios para la ejecución del proyecto.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Para la ejecución de las actividades comprendidas en el Plan de Calidad Para Ejecución de Obras, se considera el marco normativo que se describe detalladamente a continuación dando como resultado el cumplimiento de la legislación aplicable al sector en todos los procesos necesarios para la ejecución del proyecto.

- Decreto 1400 de 1984: Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes
- LEY 400 DE 1997: por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes
- Norma Sismo Resistete NSR-10, incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios
- Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
- Resolución 501 de 2017. Reglamentos técnicos para acueducto y alcantarillado
- Resolución 549 de 2015. lineamientos de construcción sostenible para las edificaciones nuevas del país
- Resolución 0491 de 2020. Espacios confinados
- Resolución 18 1331 De 2009. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público Retilap
- Resolución 180540 de marzo 30 de 2010. Reglamento Técnico (RETIE)
- Resolución 40176 de febrero 3 de 2023. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal


	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1
		Fecha: 29/10/2024

- Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Resolución 40056 De 2022. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios
- Resolución 90902 de 2013. Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible. Resolución 40497 de 2023. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios
- Resolución 0330 – 2017. Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Resolución 799 de 2017, Resolución 548 de 2022. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios
- Resolución CRC 6771 de 2022. Resolución 5993 del 29 de mayo de 2020 Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones – RITEL. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios
- Resolución 1856 de 2017. Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas de acero. Resolución 2003 del 28 de diciembre de 2022. Incluidos los decretos reglamentarios y modificatorios.
- Resolución 0277 de 2015. reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas
- Normas técnicas colombianas: NTC 46001, NTC4595, NTC 2050, NTC 4140, NTC 4143, NTC 4144, NTC 4201, NTC 4596, NTC 5017, NTC ISO 9001:2015 Y NTC ISO 10005: 2018
- Ley 80 de 1993
- Normatividad de SST del decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y decreto 472 de 2015

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- Calidad: Conformidad con los requisitos del cliente y los estándares establecidos en el proyecto.
- Producto No Conforme: Cualquier producto, material o componente que no cumple con los requisitos o las especificaciones establecidas en el proyecto.
- Control de Calidad: Proceso sistemático para garantizar que el producto o servicio cumple con los estándares de calidad establecidos.
- Inspección: Evaluación visual o física de un producto o un componente para verificar su conformidad con los requisitos del proyecto.
- Pruebas: Proceso de evaluación sistemática para determinar si un producto cumple con los requisitos de diseño y funcionamiento.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

- **Acción Correctiva:** Acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o problema en un producto o un proceso.
- **Acción Preventiva:** Acciones tomadas para evitar la aparición de no conformidades, defectos o problemas en un producto o un proceso.
- **Proveedor:** Persona o entidad que suministra materiales, servicios o productos para el proyecto.
- **Documentación de Calidad:** Registros escritos que documentan las actividades de control de calidad realizadas durante el proyecto.
- **Auditoría de Calidad:** Examen sistemático de las actividades de calidad para determinar su eficacia y conformidad con los requisitos.
- **Mejora Continua:** Proceso continuo de revisión y mejora de los procesos y prácticas para aumentar la eficiencia y la calidad del producto o servicio.
- **Normativas y Estándares:** Reglas y pautas establecidas por organizaciones o autoridades que deben cumplirse para garantizar la calidad y la seguridad en el proyecto.
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan que transforman elementos de entrada en resultados

5. DESARROLLO DE UN PLAN DE CALIDAD

Propósito y resultados esperados:


El presente plan de calidad se desarrollará con base en las especificaciones técnicas de la entidad, acompañado del plan de seguridad y salud en el trabajo, normatividad vigente y demás programas y procedimientos establecidos por las partes, con el fin de cumplir con el objeto contratado.

6. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

6.1 Objeto contractual:

- Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

- Presupuesto estimado: \$ 54.715.391 incluido IVA
- Tiempo de ejecución: 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6.2 Elementos de Entrada del Plan de la Calidad


Para la ejecución del objeto contractual se consideraron como entradas los siguientes elementos:

- Especificaciones técnicas establecidas en el proceso a través del documento de estudios previos definitivos, en el literal 7.
- Normatividad vigente aplicable al sector establecida en el literal 3 de referencias normativas de este documento.
- Normatividad de SST del decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y decreto 472 de 2015.
- Obligaciones del contratista establecidas en el literal 14.1 en donde se especifican los compromisos y entregables por parte del contratista

6.3 Responsabilidades de la Dirección

- Compromiso: La alta dirección debe asegurarse de que el plan de calidad cumple con los requisitos establecidos y es efectivo en el logro de los objetivos de calidad.
- Roles, Responsabilidades y Autoridades: La dirección debe asegurar que se definan roles, responsabilidades y autoridades relevantes dentro de la organización para garantizar el funcionamiento efectivo del plan de calidad.
- Enfoque al Cliente: La alta dirección debe entender las necesidades y expectativas de los clientes y asegurarse de que el SGC esté orientado a satisfacer estas necesidades.
- Planificación: La dirección debe integrar el plan de calidad en los procesos de la organización y asegurarse de que se establezcan procesos para lograr los resultados deseados y mejorar continuamente la eficacia.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

- **Apoyo: Recursos:** La alta dirección debe proporcionar los recursos necesarios, incluyendo recursos humanos y financieros, para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora.
- **Evaluación del Desempeño:** La alta dirección debe llevar a cabo revisiones del plan de calidad para evaluar su desempeño y determinar oportunidades de mejora.
- **Indicadores de Desempeño:** La dirección debe establecer indicadores de desempeño para medir la eficacia del plan de calidad y utilizar esta información para la toma de decisiones.
- **Conciencia y Competencia:** La dirección debe asegurar que todas las personas que trabajan dentro de la organización sean conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades en relación con la calidad y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas.
- **Mejora Continua:** La alta dirección debe promover la mejora continua y asegurar que se tomen medidas para abordar las no conformidades y prevenir su recurrencia.

7. Control de Documentos, Registros y Datos


El control de documentos y registros es de gran importancia para que la documentación esté actualizada, sea accesible cuando sea necesario y se mantenga de manera organizada para facilitar la toma de decisiones informadas y cumplir con los requisitos normativos. Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC:

Para la ejecución del presente objeto, se tendrán como elementos entregables (cuando aplique) al finalizar fichas técnicas, certificados de conformidad, con el fin de que se pueda evidenciar el cumplimiento de carácter técnico de los materiales utilizados para la ejecución.

8. Verificaciones de especificaciones técnicas

Para dar cumplimiento, en el literal 7 y por medio del proceso de ejecución de obras ha verificado la disponibilidad plena de capacidad instalada en la cual se evidencia la existencia de los recursos necesarios para dar cumplimiento a todos los requisitos que se establecen en dicho documento, así como también se compromete a dar cumplimiento a lo establecido dentro de los documentos publicados por la entidad.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Se han establecido mecanismos de control en cada uno de los elementos contratados, dando como resultado la entrega de un servicio que cumpla a cabalidad con las especificaciones establecidas y las garantías necesarias, para ello se ha establecido el documento denominado Matriz Gestión de Calidad.

9. Comunicación

Par dar un control adecuado en las comunicaciones internas y externas con todos los involucrados en el proceso se establecen los siguientes parámetros:

9.1 Comunicación Interna:

9.1.1 Reuniones y Sesiones de Información:

9.1.2 Comunicación Escrita:

- Se utilizan correos electrónicos y circulares para compartir información relevante.
- Se mantienen registros de las comunicaciones escritas importantes.

9.2 Comunicación Externa:

9.2.1 Comunicación con Clientes:

- Se establece una línea de comunicación clara con los clientes para entender sus requisitos y expectativas.
- Se responde a las consultas y quejas de los clientes de manera oportuna y efectiva bien sea a través de correos o de manera escrita.


10. Selección de Proveedores

Para dar cumplimiento al literal de selección de proveedores, Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC tiene dos lineamientos establecidos, el primero corresponde al procedimiento de compras y el segundo el procedimiento de selección de proveedores que se describen a continuación:

10.1 Procedimiento de Compras

10.1.1 Objetivo:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos especificados por la organización y con las normativas aplicables.

10.1.2 Responsabilidades:

- **Líder del proceso de compras:** Encargado de identificar proveedores, solicitar cotizaciones, evaluar proveedores y realizar compras.
- **Líder del proceso solicitante:** Proporciona las especificaciones y requisitos necesarios para la compra.

10.1.3 Proceso de Compras:

a. Identificación de Necesidades:

El proceso que presenta la solicitud identifica la necesidad de compra y especifica claramente los requisitos, las compras inferiores a 500.000 no requerirán de generación de órdenes de compra.

b. Selección de Proveedor:

El área de compras identifica y evalúa proveedores potenciales basándose en la calidad, el precio, el tiempo de entrega y otros criterios relevantes, siguiendo el procedimiento de selección de proveedores

c. Solicitud de Cotizaciones:

Se solicitan cotizaciones a los proveedores seleccionados, proporcionando detalles claros sobre los productos o servicios requeridos.


d. Evaluación de Cotizaciones:

- Se evalúan las cotizaciones recibidas en función de los criterios establecidos.
- Se selecciona al proveedor basándose en la evaluación de cotizaciones.

e. Creación de Órdenes de Compra:

Se crea una orden de compra que incluye los detalles del producto o servicio, requisitos de calidad, términos de entrega y pago, y cualquier otra información relevante.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

d. Recepción y Verificación de Productos/Servicios:

Los productos o servicios recibidos se verifican para asegurarse de que cumplen con los requisitos especificados en la orden de compra.

10.2 Procedimiento de Selección de Proveedores

10.2.1 Objetivo:

Asegurar que los proveedores seleccionados cumplan con los requisitos de calidad de la organización y contribuyan a la mejora continua de los procesos y productos.

10.2.2 Responsabilidades:

- **Proceso de Compras:** Encargado de identificar, evaluar y seleccionar proveedores.
- **Líder de compras:** Responsable de establecer criterios de evaluación y verificar la conformidad del proveedor con los requisitos de calidad.

10.2.3 Proceso de Selección de Proveedores:

a. Identificación de Necesidades:

Se identifican las necesidades de productos o servicios que requieren ser adquiridos.

b. Solicitud de Información y Cotizaciones:


- Se solicita información detallada a los proveedores seleccionados, incluyendo su capacidad de producción, políticas de calidad, certificaciones y referencias.
- Se solicitan cotizaciones detalladas para evaluar costos y términos.

c. Evaluación de Cotizaciones y Propuestas:

Se evalúan las cotizaciones y propuestas recibidas en función de criterios predefinidos, incluyendo calidad, precio, tiempo de entrega, servicio postventa, entre otros.

d. Selección del Proveedor:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Se selecciona al proveedor basándose en la evaluación de las cotizaciones, la capacidad de cumplir con los requisitos de calidad y otros criterios relevantes.

e. Establecimiento de Contratos y Acuerdos:

Si se requiere, se establece un contrato detallado que incluya todos los términos y condiciones, así como los requisitos de calidad que el proveedor debe cumplir. De lo contrario se elabora orden de compra.

11. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Identificación y Trazabilidad

Para la ejecución del proyecto, Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC, establece pautas de trazabilidad con el fin de rastrear y documentar cada componente, material o proceso utilizado en el proyecto desde su origen hasta su implementación final. Es importante para garantizar la calidad, la seguridad y la conformidad con los estándares y regulaciones. Los parámetros establecidos se describen a continuación:

11.1 Identificación y Documentación:

- **Identificación Única:** por medio del procedimiento de control de documentos y registros se identifican los documentos importantes para la ejecución del proyecto y se establece, material o proceso utilizado en el proyecto.
- **Documentación Detallada:** Se registra la información detallada sobre la fuente, las especificaciones, las pruebas y otros detalles relevantes de cada elemento del proyecto.


12. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (cuando aplique)

Para la ejecución del proyecto Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC, en su plan de calidad establece en primera instancia la identificación de productos no conformes, descrita a continuación:

12.1 Materiales No Conformes:

- **Materiales Incorrectos:** Materiales entregados que no cumplen con las especificaciones o normativas requeridas.
- **Materiales Dañados o Defectuosos:** Materiales que llegan al sitio de construcción dañados o con defectos que afectan su integridad o rendimiento.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

El tratamiento en estos casos es la devolución del material al proveedor y la solicitud de entrega de materiales que cumplan con los estándares o cambio de proveedor.

12.2 Construcción No Conforme:

- **Errores de Construcción:** Errores durante la construcción que resultan en una estructura que no cumple con los planos o las normativas.
- **Instalaciones Deficientes:** Instalaciones eléctricas, fontanería u otros sistemas que no cumplen con los códigos o las normativas.

El tratamiento es la corrección hasta contar con el producto conforme cumpliendo con los requisitos del cliente.

12.3 Productos de Proveedores No Conformes:

- **Productos Entregados No Conformes:** Materiales o equipos suministrados por proveedores que no cumplen con las especificaciones acordadas.
- **Piezas de Repuesto Incorrectas:** Piezas de repuesto entregadas que no son las correctas o no cumplen con las especificaciones.

El tratamiento se determina de acuerdo al nivel crítico del insumo para el proyecto, de ser necesario seleccionar nuevo proveedor.


Es crucial identificar, registrar y abordar cualquier producto no conforme de manera oportuna y efectiva para asegurar la calidad y la seguridad del proyecto. Estas acciones deben documentarse adecuadamente y las acciones correctivas y preventivas deben implementarse para evitar recurrencias en proyectos futuros.

13. Seguimiento, medición y mejora

El plan de seguimiento, medición y mejora continua es esencial para asegurar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los requisitos en un proyecto de construcción. En Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC se establecen los siguientes parámetros para asegurar la mejora continua:

13.1 Definición de Indicadores de Desempeño:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Seguimiento: Se determinan los indicadores clave de desempeño relevantes para el proyecto, como cumplimiento de plazos, calidad del trabajo, seguridad en el sitio, satisfacción del cliente, entre otros.

13.2 Procedimientos de Medición:

Se tendrá en cuenta el cronograma de actividades establecido teniendo en cuenta los imprevistos que surjan dentro de la ejecución del proceso, acompañado de las especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios.

13.3 Acciones Correctivas y Preventivas:

Análisis de Causa Raíz: En caso de no conformidades, se realiza el análisis de causa raíz para identificar las causas subyacentes.

Implementación de Acciones Correctivas: Se implementan acciones correctivas efectivas para abordar problemas identificados y prevenir su recurrencia.

13.4 Mejora Continua:

Revisión Periódica: Se realizan revisiones periódicas del desempeño del proyecto y del plan de seguimiento para identificar áreas de mejora.

14. EQUIPOS DE MEDICIÓN

Para la ejecución de las actividades dentro de la obra, se establece en primera instancia la identificación de los equipos que sean necesarios o se requieran, para cada una de las actividades contempladas, por lo que de requerirse mantenimiento o calibración de los equipos de medición se solicitarán al área encargada

14.1 Competencia del Personal:


Capacitación del Personal: Se debe asegurar que el personal encargado de utilizar los equipos esté debidamente capacitado y sea competente en su uso.

Registros de Competencia: Se mantienen los registros de la capacitación y la competencia del personal.

15. RECURSOS

15.1 Recurso humano

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Para la contar con el personal idóneo para la ejecución de proyectos, en Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC S.A.S se establece el siguiente procedimiento:

Procedimiento de Contratación de Personal

15.1.1 Objetivo

Asegurar que el proceso de contratación de personal se realice de manera eficiente, equitativa y en línea con los requisitos de la organización, incluyendo la competencia y cualificación del personal.

15.1.2 Responsabilidades:

Recursos Humanos: Encargados de coordinar y llevar a cabo el proceso de contratación.

Proceso solicitante: Proporcionan los requisitos de trabajo y las competencias necesarias para el nuevo empleado.

15.1.3. Proceso de Contratación:

- a. Identificación de la Vacante**
- b. Publicación y Reclutamiento**
- c. Evaluación de Competencia**
- d. Oferta de Empleo**
- e. Inducción y Entrenamiento**
- f. Evaluación del desempeño**


15.2 Materiales

Para el control de materiales e insumos se cuenta con procedimientos y pautas establecidas y planteadas en el plan de calidad como es el procedimiento de compras, el procedimiento de selección de proveedores y el control de producto no conforme en los cuales se establece también un control de inventario para disponer de los insumos cuando se requieran.

15.3 Presupuesto

Para ejecutar el proyecto, Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC utiliza el documento denominado propuesta económica y análisis de precios unitarios, en donde se especifica la destinación de cada uno de los valores a ejecutar, el cuál será revisado y controlado desde la dirección del proyecto con una auditoría interna

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

permanente y soportes económicos en conjunto con el residente de obra encargado de las compras menores.

16. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

16.1 Infraestructura

Para la ejecución del proyecto la infraestructura establecida corresponde a:

- Oficina Administrativa
- Equipo de computo
- Software y programas de diseño
- Vehículos automotores de propiedad de la empresa

Todos los espacios cuentan con un responsable para velar por el estado óptimo y el uso adecuado según el fin del área a trabajar.

16.2 Ambiente de trabajo

En Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC se establecen unos parámetros para garantizar un ambiente de trabajo que permita un desarrollo íntegro y efectivo para todo el personal, el cual se establece a continuación:

16.2.1 Cultura Organizacional:

Valores corporativos: Se establecen dentro de la organización los valores corporativos y se comparten con el personal para seguir en un mismo propósito a nivel organizacional.

16.2.2 Comunicación Abierta:


Canales de Comunicación Transparente: Se establecen canales de comunicación abiertos para que los empleados puedan expresar sus opiniones y preocupaciones.

Retroalimentación Constructiva: Se fomenta una cultura de retroalimentación continua y constructiva entre los colegas y entre los empleados y los supervisores.

16.2.3 Ambiente Físico y Ergonomía:

Espacios de Trabajo Cómodos: Se crea un entorno físico que sea cómodo y seguro para los empleados, cumpliendo con los requisitos legales.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

Clima Agradable: Se asegura de que las condiciones de temperatura e iluminación sean adecuadas para el confort de los empleados. Se consideran los parámetros suplementarios para trabajos que así lo requieran.

16.2.4 Fomento del Trabajo en Equipo:

Colaboración: Se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo a través de proyectos colaborativos, reuniones regulares de equipo y actividades sociales.

17. DISEÑO Y DESARROLLO

Para la ejecución de proyectos de obras civiles Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC establece un procedimiento de diseño y desarrollo general el cual tendrá verificaciones para cada caso puntual si así lo requiere.


Entradas del diseño:

- Documentos Proceso de Mínima cuantía No. MC-NRÑ-CIPLL-00109-2025, SECOP II
- Especificaciones técnicas establecidas en el proceso a través del documento de estudios previos definitivos, en el literal 7
- Normatividad vigente aplicable al sector establecida en el literal 3 de referencias normativas de este documento
- Normatividad de SG-SST
- Obligaciones del contratista establecidas en el literal 14.1 en donde se especifican los compromisos y entregables por parte del contratista

Salidas del diseño:

- Cronograma de obra
- Comités de obra
- Informes parciales de obra
- Informes finales de obra
- Comunicaciones internas y externas
- Análisis de precios unitarios
- Informes de profesional siso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

- Memorias de obra

17.1 Identificación de Requisitos:

Análisis de Requisitos del Cliente: Entender y documentar claramente los requisitos y expectativas del cliente para el proyecto de construcción.

Requisitos Reglamentarios y Normativos: Identificar y cumplir con todas las regulaciones y normativas aplicables en el ámbito de la construcción.

17.2 Documentación y Archivo:

Documentación del Diseño: Preparar un conjunto completo de documentos de diseño que incluyan planos, especificaciones, cálculos y otros documentos relevantes.

Archivo Seguro: Almacenar todos los documentos de diseño de forma segura y accesible para futuras referencias y auditorías.

17.3 Seguimiento y Mejora Continua:

Supervisión de la Construcción: Supervisar la construcción para asegurar que se sigan los diseños y especificaciones.

Retroalimentación y Mejora: Recopilar comentarios durante y después del proyecto para identificar áreas de mejora en futuros proyectos de diseño y desarrollo.

18. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO


Para ejecutar el proyecto de *Contratar la adecuación de bodegas de uso agropecuario en la Finca Lope del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.*, Servicios Biomédicos de Nariño S.A.S. BIC S.A.S establece las pautas descritas en el plan de calidad, dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el SENA Regional Nariño, contando con las condiciones idóneas para entregar a satisfacción del cliente las instalaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas vigentes.

19. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Para obtener la identificación y trazabilidad de la ejecución de las actividades ejecutadas dentro del proyecto se tendrá en cuenta la siguiente información:

- Cronograma de obra
- Comités de obra

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

	GESTIÓN DE CALIDAD	
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 1 Fecha: 29/10/2024

- Informes parciales de obra
- Actas de mayores y menores cantidades
- Informes finales de obra
- Comunicaciones internas y externas
- Certificaciones de conformidad
- Análisis de precios unitarios contractuales
- Análisis de precios unitarios no previstos
- Informes de profesional siso
- Memorias de obra
- Acta de recibo de la obra
- Acta de liquidación

Atentamente,

ING MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON
Representante Legal

Elaboró	Revisó	Aprobó
Sara Alejandra Guerrero Esp. SGC	Karen Sofía Bravo Coordinadora General	Manuel Fernando Bravo Representante Legal

MATRIZ DURACIÓN DE ACTIVIDADES							
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO/DI A	NUMERO DE CUADRILLAS	COMPOSICIÓN CUADRILLAS	DURACIÓN TOTAL
1	Desalojo de escombros a escombrera certificada	M3	38.4	0.02	1	MO-M:0:O:1-A:1	15 días
2	Localización y replanteo	M2	141	0.01	1	MO-M:0:O:1-A:1	15 días
3	Excavación manual	M3	63.22	0.44	1	MO-M:0:O:1-A:1	12 días
4	Relleno de piso con recebo compactado. e=20 cm	M2	129.96	0.06	1	MO-M:0:O:1-A:1	12 días
5	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	1554.3	0.38	1	MO-M:0:O:1-A:2	8 días
6	Concreto 3000 psi. para zapatas	M3	3.5	0.12	1	MO-M:0:O:1-A:1	2 días
7	Fundición de columnas de 0,35 m x 0,35 m en concreto 3000 psi.	ML	28.5	0.14	1	MO-M:0:O:1-A:1	4 días
8	Fundición de viga de amarre de 0,30 m x 0,30 m en concreto 3000 psi.	ML	73.6	0.1	1	MO-M:0:O:1-A:2	5 días
9	Fundición de placa de piso en concreto de 3000 psi incluye malla electrosoldada # 4mm espesor de placa 0,10 m. acabado refinado	M2	141	0.1	1	MO-M:0:O:1-A:1	10 días
10	Mampostería en ladrillo común. acabado a la vista	M2	98.43	0.07	1	MO-M:0:O:1-A:1	8 días
11	Punto sanitaria 4 pulgadas.	UND	2	0.11	1	MO-M:0:O:1-A:1	3 días
12	Punto sanitaria 2 pulgadas.	UND	5	0.11	1	MO-M:0:O:1-A:1	3 días
13	Caja de inspección de 0,8 x 0,8 x 0,8 en mampostería con tapa metálica en alfajor calibre 11 (incluye excavación y accesorios de conexión tubo 4 " a cámara principal de red de alcantarillado)	UNIDAD	2	0.11	1	MO-M:0:O:1-A:1	3 días
14	Repello de piso y pared con mortero 1:3	M2	36.61	0.02	1	MO-M:0:O:1-A:1	3 días
INP 1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6"	ML	36	0.09	1	MO-M:0:O:1-A:1	8 días
INP 2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"	ML	40.7	0.1	1	MO-M:0:O:1-A:1	12 días
INP 3	Relleno manual con material de excavacion	M3	24.82	0.002	1	MO-M:0:O:1-A:1	3 días
INP 4	Solado de limpieza Concreto 2000 PSI espesor 5cm	M2	19.93	0.1	1	MO-M:0:O:1-A:1	2 días
INP 5	Suministro y montaje perfilera estructural grado 50 soporte de cubierta	KG	698.43	0.05	1	MO-M:0:O:1-A:1	5 días
INP 6	Columnetas y viguetas en concreto 3000 PSI 15x15 cm	ML	24.97	0.03	1	MO-M:0:O:1-A:1	5 días
INP 7	Punto hidráulica 1/2"	UND	6	0.04	1	MO-M:0:O:1-A:1	2 días

NOTA: Todas las actividades están coordinadas por el maestro general de obra. Cada una de ellas es ejecutada directamente por los integrantes de la cuadrilla, según su especialidad y funciones asignadas.

MO: MANO DE OBRA
M: MAESTRO DE OBRA
TP: TOPOGRAFO
O: OFICIAL
A: AYUDANTE
T: TECNICO

FLUJO DE CAJA

