



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	29/12/2025				Fecha Cont.	22/02/2022	Tipo	OBRA PUBLICA	
Contrato No.	20220400						Id.	NIT. 901.565.367-0	
Contratista	CONSORCIO ESTADIO EL SOL								
Supervisor o interventor	SUPERVISOR MUNICIPIO DE SOGAMOSO ING. HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO – INTERVENTORIA CONSORCIO FUNSER R/L ARQ. JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS								
Objeto del contrato	“CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”								
Valor	\$ 58.251.789.794,00								
Plazo programado	meses	18	días	20		inició	11/07/2022	Fin	28/03/2026
Historial:									
Adición 1	De Fecha	14/06/2024		Valor	\$ 4.205.564.647,00				
Adición 2	De Fecha	14/06/2024		Valor	\$ 14.992.250.157,00				
Prórroga 1	De fecha	24/04/2023		Desde	24/04/2023	De fecha	31/08/2024		
Prórroga 2	De fecha	16/08/2024		Desde	16/08/2024	De fecha	21/12/2024		
Prórroga 3	De fecha	22/12/2024		Desde	22/12/2024	De fecha	30/08/2025		
Suspensiones	De fecha	N/A		Desde	N/A	De fecha	N/A		
Plazo restante	meses	0		días	60	Vence el día	26/02/2026		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$			Valor luego de adición	\$	
Prorrogar	meses		días	0	Finaliza		
Suspender	meses	0	días	30	Finaliza	27/01/2026	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					28/03/2026	
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Suspensión	del contrato por los siguientes motivos:
La solicitud de Suspensión se basa en lo siguiente: Cambio normativo: La entrada en vigencia de las actualizaciones del RETIE y RETILAP obliga a realizar una verificación inmediata de los diseños, especificaciones técnicas y materiales contemplados, a fin de asegurar su conformidad con los nuevos requisitos reglamentarios. Ajustes técnicos y presupuestales: Se hace necesario consolidar el balance de mayores y menores cantidades de obra, derivadas de los ajustes técnicos requeridos en el sistema de bombeo de los tanques de almacenamiento y demás componentes significativos dentro del proyecto, lo cual impacta directamente el presupuesto del proyecto.		

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Factores externos:

El receso operativo de proveedores y fabricantes durante la temporada de fin de año limita el desarrollo normal de actividades constructivas, suministro de equipos y validaciones técnicas, situación ajena a la voluntad del contratista.

Las causales expuestas son ajenas a la voluntad del contratista y se encuentran alineadas con los principios de planeación, responsabilidad y economía, consagrados en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes del régimen de contratación estatal.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

Se relacionan a continuación los soportes que fundamentan la presente acta de suspensión y que en su momento dichas solicitudes se tramitaron entre las partes para su estudio, viabilización y aprobación.

1. Oficio solicitud suspensión 001 Consorcio Estadio El Sol
2. Oficio Aval de aprobación Interventoría Consorcio Funser
3. Oficio Solicitud Suspensión temporal Consorcio Estadio El Sol


IV. Modificaciones al contenido:


En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

N/A

Atentamente,


ING. HELBER DANILO MARTÍNEZ
Supervisor del Municipio
Municipio de Sogamoso


ARQ. JEIMY ALEXANDRA REYES VARGAS
R/L Interventoría
Consorcio Funser


ING. JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
R/L Contratista
Consorcio Estadio el Sol

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"