



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	28/01/2026			Fecha Cont.	22/02/2022	Tipo	Obra Pública
Contrato No.	20220400					Id.	Nit: 901.565.367-0
Contratista	CONSORCIO ESTADIO EL SOL						
Supervisor o interventor	SUPERVISOR MUNICIPIO DE SOGAMOSO ING. HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO INTERVENTORIA CONSORCIO FUNSER R/L JAIVER DANILO AMADO GONZALEZ						
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.						
Valor	Cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos \$ 58.251.789.794,00						
Plazo programado	meses	18	días	20	inició	11/07/2022	Fin 28/03/2026
Historial:							
Adición 01	De Fecha	14/06/2024		Valor	\$ 4.205.564.647,00		
Adición 02	De Fecha	14/06/2024		Valor	\$ 14.992.250.157,00		
Prórroga No. 01	De fecha	24/04/2023		Desde	24/04/2023	Hasta	31/08/2024
Prórroga No. 02	De fecha	16/08/2024		Desde	16/08/2024	Hasta	21/12/2024
Prórroga No. 03	De fecha	22/12/2024		Desde	22/12/2024	Hasta	30/08/2025
Adición 01	De fecha	12/08/2025		Desde	31/08/2024	Hasta	28/02/2025
Suspensión No. 01	De fecha	29/12/2025		Desde	29/12/2025	Hasta	27/01/2025
Plazo restante	meses			días	60	Vence el día	28/03/2026

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$			Valor luego de adición	\$
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					28/03/2026
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar	Reinicio 01 del contrato 20220400					

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita el	Reinicio	del contrato por los siguientes motivos:
1. El supervisor del contrato debe analizar si las causales que llevaron a la suspensión del contrato fueron superadas		
2. Las causales de suspensión del contrato se dieron debido a la solicitud del contratista de obra para realizar el ajuste normativo del diseño final eléctrico a los reglamentos RETIE y RETILAP, Resoluciones 40138 y 40304 de 2025; ajuste y revisión del componente presupuestal para llegar al alcance esperado con los ajustes resultantes. De igual forma solicitó tiempo para la revisión de las soluciones técnicas para el sistema de bombeo de los tanques de almacenamiento, asegurando que las correcciones propuestas cumplan con la funcionalidad esperada antes del reinicio de actividades en campo.		

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"




CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron


JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
Contratista


JAIVER DANILO AMADO GONZALEZ
Interventor


HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Supervisor

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, a los 28 días del mes de enero de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de Sogamoso se reunieron el CONSORCIO FUNSER, como Interventor y/o Supervisor del contrato y el CONSORCIO ESTADIO EL SOL como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de REINICIO No. 01 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	OBRA PUBLICA			
No. DEL CONTRATO		20220400		FECHA		AÑO	MES	DÍA
						2022	02	22
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.							
VALOR DEL CONTRATO:		VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar		DURACION DEL CONTRATO:		PRORROGA: Si a ello hay lugar		
\$ 39.053.974.990		\$ 19.197.814.804		18 MESES		26 MESES Y 2 DIAS		

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA	PLAZO
		2025	12	29		2026	01	27	30 DÍAS
FECHA DE REINICIO	DESDE	2026	01	28	HASTA	2026	03	27	N/A

MOTIVACIÓN:

1. El supervisor del contrato debe analizar si las causales que llevaron a la suspensión del contrato fueron superadas
2. Las causales de suspensión del contrato se dieron debido a la solicitud del contratista de obra para realizar el ajuste normativo del diseño final eléctrico a los reglamentos RETIE y RETILAP, Resoluciones 40138 y 40304 de 2025; ajuste y revisión del componente presupuestal para llegar al alcance esperado con los ajustes resultantes. De igual forma solicitó tiempo para la revisión de las soluciones técnicas para el sistema de bombeo de los tanques de almacenamiento, asegurando que las correcciones propuestas cumplan con la funcionalidad esperada antes del reinicio de actividades en campo.

2. Se anexa a la presenta acta.

- Formato AGB-01-F-06 -Solicitud Modificación de Contrato No. 20220400

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

N/A

IV. Modificaciones al contenido:

NA


HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO
Secretario De Infraestructura
Supervisor
JAIVER DANILO AMADO GONZALEZ
R/L CONSORCIO FUNSER
Interventor
JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
R/L CONSORCIO ESTADIO EL SOL
Contratista