

	ACTA DE REUNIÓN		Código:		F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		Versión		2	
Fecha: 23 de Agosto 2023		Lugar: Google Meet		Pág.	1	De 2
Hora de iniciación: 4:00 p.m.		Hora de finalización: 6:00 p.m.		Acta No.		022
Proyecto: GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, DE INUNDACIÓN, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ						
ASISTENTES						
<i>NOMBRE</i>		<i>CARGO</i>				
Camila Obando		Apoyo profesional de la DAGRD				
David Tovar		Coordinador interno de la interventoría				
Diego Gavidia		Profesional de apoyo de la interventoría				
Santiago Rincon		Auxiliar SIG de la interventoría				
Fabian Alejandro Cruz Martinez		Ingeniero Forestal de la Consultoría				
Jorge Leonardo Chaparro Coroón		Auxiliar de geología de la consultoría				
Néstor Fabián Sandoval		Coordinador interno de la Consultoría				
Rafael Garcia		Director de Consultoría				
OBJETO DE LA REUNIÓN						
Reunión de Seguimiento						
AVANCES Y ACUERDOS						
Comienza con la intervención de David Tovar (por parte de la interventoría), que propone iniciar la reunión con la aprobación del método del plan de trabajo de Geología, pues señala que se han enviado observaciones al consultor y eleva la pregunta de cuándo se tendrá respuesta a ellas.						
La consultoría indica que recibieron un comunicado con las observaciones, en el que la interventoría solicita que se entregue el documento subsanado y las demás solicitudes que se nombraron en el comunicado. La interventoría pregunta a la supervisión, que, revisada la modificación de la propuesta económica, el consultor puede dar inicio al levantamiento topográfico y a los trabajos de campo. Camila Obando, señala que a partir de la fecha en la que se firmó la modificación, ya se puede iniciar todas las actividades que están a la espera, ya podrían realizar la topografía y las perforaciones por rotación. La interventoría pregunta al consultor, cuándo iniciarían con el trabajo de campo. A lo que Fabian Sandoval (profesional de la consultoría) señala que, iniciarán la próxima semana con la exploración directa y en dos semanas con la exploración indirecta, con el trabajo de campo de la geología y el levantamiento topográfico. El lunes se acordará la fecha y día para hacer una mesa de trabajo entre el consultor y la interventoría, con el fin de concluir los puntos de exploración de los demás centros poblados.						
En lo que respecta al cronograma de actividades, la interventoría solicita al consultor las razones por las que se han presentado atrasos en algunos ítems, a lo que el consultor responde que estos derivan a que no se ha podido concretar la prórroga al contrato, tan pronto se obtenga, se entregará a la interventoría el cronograma ajustado. La interventoría indica, que el llamamiento es porque a la fecha deberían estar completamente ejecutados la geología, la geomorfología y la cobertura de usos de suelos. Fabian Sandoval expresa que en el informe 3, está incluido el informe de geología, en cuanto a los productos de cobertura y uso de suelo, la consultoría espera hacer la entrega de la primera versión el día viernes 25 de agosto. La interventoría menciona la importancia de enviar si no se tiene el producto completo por lo menos un avance parcial en la fecha acordada, entiende que no se puede tener un avance del 100% porque no se ha iniciado el trabajo de campo, pero se deben enviar avances para poder revisar los preliminares y encaminar de la mejor manera el proyecto.						
A partir de este punto, se trata del estudio hidrológico, del que la interventoría pregunta si la entrega inicial, es el desarrollo de todo el producto o hace falta algo. La consultoría contesta que la entrega realizada es solo preliminar y aún se está trabajando en el tema. La interventoría sugiere que el plan de contingencia, modifique las fechas de este componente. La supervisión indica que queda pendiente toda la información que remita la interventoría con respecto a estudio en el Tablón de Gómez, y recuerda a las contratistas la reunión del día 24 de agosto a las 2:00 p.m., para se atender la respuesta a las prórrogas.						

	ACTA DE REUNIÓN		Código:		F-GIA-019	
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5		Versión		2	
Fecha: 23 de Agosto 2023			Lugar: Google Meet		Pág.	2
Hora de iniciación: 4:00 p.m.			Hora de finalización: 6:00 p.m.		ACTA No.	022
AVANCES Y ACUERDOS						
<p>Se prosigue con la revisión de los avances y la atención de las observaciones que ha emitido la interventoría, esta vez con lo relacionado a la cobertura y uso del suelo. Se solicitan las fotografías base con las que se genera el mapa. El Ingeniero Fabian Cruz indica que tan pronto finalice la reunión, enviará este insumo. El especialista inicia con la presentación de los progresos y explica que el mapa que se entregó inicialmente es un trabajo preliminar que, está sujeto a cambios después de realizar las visitas de campo para corroborar la información. Señala que se trabaja con la geomorfología, para limitar la de la cobertura, de acuerdo a las geofomas que se presentan. Con respecto a los incendios forestales, se identificaron áreas que posiblemente son de quema que se tienen en cuenta para asociarlo a la evaluación de amenaza. La interventoría pregunta al especialista por el procedimiento o método que utiliza para determinar los usos del suelo. Responde que a partir de la capa de cobertura Corine Land Cover, tomó las leyendas del IDEAM y la unidad nacional de usos de suelos. La interventoría aclara que en el informe, debe consignar toda la información utilizada y el procedimiento que ha descrito. La supervisión pregunta al especialista de la consultoría y al interventor, la fecha que tiene pensado iniciar las salidas de campo para corroborar la cobertura. La consultoría responde que la fecha tentativa es desde 29 de agosto hasta el 5 de septiembre.</p>						
<p>El Ingeniero Diego Gavidia, resalta la importancia de consignar todos los puntos de interés, los objetivos, los recorridos y toda la la documentación de los profesionales que irán, dentro del plan de trabajo de campo, tanto de cobertura y usos del suelo como de geología. La supervisión complementa, que los contratistas deben seguir el protocolo de bioseguridad y que la interventoría debe verificar el uso los implementos de protección personal. Se menciona que adicional a las evidencias fotográficas del trabajo de campo, se debe realizar un reporte diario de actividades, donde se consignen todas las labores o recorridos realizados y las novedades o inconvenientes acaecidos.</p>						
<p>Para finalizar, se aborda la geología y la geomorfología, en el que se interroga a Jorge Chaparro si las observaciones sobre la nomenclatura de las unidades geológicas y al trazado de depósitos aluviales. El profesional de la consultoría precisa que fueron fueron subsanadas (proyectando los lugares donde lo hizo). Continúa con la delimitación de las unidades que refinó según el estudio del complejo volcánico Doña Juana del 2015 y el EOT del 2003. Para la geomorfología se enfoca en 3 dominios fundamentales, con una breve explicación de las subunidades que las componen. La interventoría finaliza con la solicitud de modificar la tabla de atributos de la base de datos geográfica, ya que aparece el código y no la descripción, comentario que es aceptado por la consultoría para su revisión y corrección si aplicase.</p>						
COMPROMISOS						
DESCRIPCIÓN		RESPONSABLE		FECHA		
Reunión extraordinaria con la supervisión		Consultoría e Interventoría		24 de agosto		
Entrega del informe 3		Consultoría		25 de agosto		
Inicio de labores de campo		Consultoría		29 de agosto al 5 de septiembre (por confirmar)		
EN CONSTANCIA FIRMAN:						
NOMBRE	CARGO	FIRMA				
Camila Obando	Apoyo profesional de la DAGRD					
David Tovar	Coordinador interno de la interventoría					
Diego Gavidia	Profesional de apoyo de la interventoría					
Santiago Rincon	Auxiliar SIG de la interventoría					
Fabian Alejandro Cruz Martínez	Ingeniero Forestal de la Consultoría					
Jorge Leonardo Chaparro	Auxiliar de geología de la consultoría					
Néstor Fabián Sandoval	Coordinador interno de la Consultoría					
Rafael Garcia	Director de Consultoría					