

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120

ACTA No. CO_AE4_004	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams	FECHA: 24/10/2024	HORA DE INICIO: 10:34 am	HORA FINAL: 10:51 am
--------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Adelantar **COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024)** – con corte al mes de **Octubre de 2024**.

ORDEN DEL DÍA

1. Avances Generales Hitos AE4
2. Varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Envío de borrador de los Informes mensuales del AE4 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2024	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el Comité **Operativo del Acuerdo Específico N. 4**, entre Internexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

InterNexa realiza presentación sobre las generalidades del Acuerdo, iniciando con los hitos internos alcanzados hasta la fecha:

1. **Avances Generales AE4**

- ✓ **Novedades:** InterNexa informa sobre el avance en los suministros con una ejecución del 11%. Por otro lado, en cuanto al proceso de desarrollo de RFP para contratación se ha alcanzado un progreso del 84% en su ejecución.
- ✓ **Fibra:** InterNexa confirma la llegada de la fibra óptica, la cual actualmente se encuentra en proceso de nacionalización y se prevé que la próxima semana se inicien las pruebas correspondientes, con el objetivo de proceder con la entrega y envío a terreno.



- ✓ **Alcaldías:** InterNexa informa sobre la socialización en las Alcaldías Atrato, Cértégui, Unión P. y Tadó, donde se informó el inicio de operaciones para el mes de Noviembre. Además, se presentó al contratista junto con su identificación correspondiente, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al despliegue.
- ✓ **Satelital:** InterNexa confirma el avance satisfactorio de las actividades y procesos para la contratación de capacidades satelitales hasta la fecha.



- ✓ **Plan de Mitigación:** InterNexa informa que se han identificado dos comunidades, y se espera que el contratista finalice los recorridos necesarios para llevar a cabo la socialización, con el objetivo de conocer las expectativas y necesidades de las comunidades involucradas.





 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	Internexa – MinTic	24/10/2024

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Denice Bibiana Acero	Directora Infraestructura	MinTic
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Andres Felipe Carrillo G.	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Ariel de Jesús Moreno	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Rafael Alberto Negrete	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídicos	MinTic
Fabian Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Angela Patricia Ríos	Especialista PNC – Fiducia	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Melisa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo Plan Nacional Conectividad	Internexa
Katherine Camargo	Analista Administrativo Plan Nacional Conectividad	Internexa
Cristian Sánchez	Ingeniero Expansión	Internexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo ISP	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo ISP	Internexa
Jesús Adrián Zabala	Ingeniero Expansión	Internexa
Jorge Luis Rodriguez	Ingeniero Expansión JR	Internexa
Nina Elizabeth Pinto	Especialista Compliance	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa



 	ACTA DE REUNIÓN	
--	-----------------	--

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Inicial JFLR
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Inicial LFR
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...

Anexos
Presentación Comité Operativo 24102024

