

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_005	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams	FECHA: 27/11/2024	HORA DE INICIO: 11:18 am	HORA FINAL: 11:35 am

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de Noviembre de 2024.

ORDEN DEL DÍA
1. Avances Generales AE4 2. Avance Expansión de Red 3. Varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	En proceso (Realización de Mesas de Trabajo revisión Memorias de Calculo)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Específico N. 4, entre Internexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Internexa realiza presentación sobre las generalidades del Acuerdo, iniciando con los avances alcanzados hasta la fecha: 1. <u>Avances Generales AE4</u> ✓ <u>Abastecimiento:</u> Internexa informa que todos los procesos de abastecimiento han sido adjudicados; con excepción del satelital, para el cual se están llevando a cabo sesiones para la revisión del anexo técnico. ✓ <u>Suministro:</u> Internexa confirma que ya se ha iniciado el proceso de suministros y que se están recibiendo los elementos requeridos para el acuerdo específico N° 4. ✓ <u>Anexo técnico:</u> Internexa informa que se están realizando sesiones para mejorar la propuesta técnica y efectuar las modificaciones necesarias, con el fin de avanzar de manera satisfactoria.





TIC

ACTA DE REUNIÓN



- ✓ **Financiera:** MinTic confirma que recibió la solicitud del pago de traslado de los recursos a la cuenta que certifico Internexa y Fiducoldex del acuerdo específico N.4 y acuerdo específico N.5 e informan que cumplen con los requisitos para el desembolso y se realizaran las gestiones internas correspondientes con el fin de que Internexa proceda a solicitar el pago. Además, se informa que el pago de los suministros está en proceso de traslado y una vez se reciba la certificación de los recursos se procederá con el desembolso del mismo.



2. Avance Expansión de Red

- ✓ Durante la sesión, Internexa informó sobre el avance de la expansión, destacando que se está trabajando en el primer tramo, Quibdó-Atrato, con 14 km ya acondicionados, y en el segundo tramo, Atrato-Cértegui, con 9 km acondicionados. Adicionalmente, se informó que los trabajos en el tramo Cértegui-Unión P ya han comenzado.
- ✓ Internexa informa que se ha avanzado de manera satisfactoria en las gestiones con las comunidades locales y se cuenta con los permisos correspondientes.



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	Internexa – MinTic	En Proceso
Realizar la Proyección de entrega de los Municipios	Internexa	04/12/2024

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Andrés Felipe Carrillo	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos Técnicos	MinTic
Fabian Yesid Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Oscar Julian Ayala	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos Financieros	MinTic
Marco Esteven Fontecha	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Bryan Enrique Sanguino	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas AE2 -AE5	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas AE4	Internexa
Daniel Gomez Vanegas	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas AE5	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Melissa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Nina Elizabeth Pinto	Especialista Compliance	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa
Jorge Luis Rodriguez	Ingeniero Expansión _JR.	Internexa
Juliana Saldarriaga	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	Internexa
Angela Patricia Ríos	Especialista – Fiducia	Internexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo ISP	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo	Internexa
Katherine Milena Camargo	Analista Administrativo	Internexa



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by: <i>DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO</i> 75AFED9F3BFE439... Initial JFCR
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por: <i>D. B. Acero</i> 6AAA3F2A9BB14AE... Initial LFR
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por: <i>Juan Manuel Guerrero</i> C99EA4CCE7F348A...

Anexos
Presentación Comité Operativo 27112024

