

February 25, 2026, Boca Raton

Mr. Agustin Zamudio
APCYTEL SAS
Mosquera – Colombia

Subject: Purchase Order Confirmation and Delivery Schedule – Contract SDA- 20251560

Dear Mr. Zamudio,

By means of this letter, INTECCON INC., as an authorized supplier of specialized air quality monitoring instrumentation in the United States, hereby provides this formal statement documenting the extraordinary circumstances that caused unavoidable delays in the manufacturing, certification, and dispatch of the equipment ordered under for Contract No. SDA- 20251560 with the Bogotá District Environmental Secretary.

1. EXTRAORDINARY WINTER STORMS ACROSS THE UNITED STATES

Between late January and late February 2026, the United States experienced a series of severe and historically anomalous winter storms that created an unprecedented period of operational disruption across a vast stretch of the country. The first and most impactful event — Winter Storm Fern, widely referred to as "Snowmageddon" — swept across more than 20 states between January 23 and 27, originating over the central United States and tracking eastward from New Mexico to Maine, generating heavy snowfall, catastrophic ice accumulations, and dangerously low temperatures. President Trump subsequently signed 12 federal emergency disaster declarations, and at peak impact over one million customers lost electrical power nationwide, more than 9,000 flights were cancelled in a single day, and preliminary economic damage estimates ranged between USD \$105 and \$115 billion. Before a meaningful operational recovery could be achieved, a second winter storm struck the Southern Appalachians and Carolinas between January 31 and February 2, and a third event — a rapidly intensifying bomb cyclone — hit the Northeast and Mid-Atlantic on February 23–25.

The relevance of these events to the delays experienced is concentrated on BGI Mesalabs, whose manufacturing facilities are in Colorado — a state directly within the central corridor affected by the January storm system. Operations were impacted by power disruptions, restricted workforce access, and interruptions to domestic component procurement from suppliers located across the affected regions, generating production delays that could not be absorbed within the existing timeline. Vaisala, whose facilities are in Finland, was not directly affected by the U.S. weather events; as documented in prior communications, their equipment has already been dispatched and is currently undergoing customs procedures, with only minimal disruption attributable to this factor.

The cumulative effect of these events — occurring within a span of approximately four weeks — directly impacted BGI Mesalabs' production schedules, interrupted the stable conditions required for precision calibration processes under ISO/IEC 17025, and disrupted both domestic component supply chains and the air freight services used for international dispatch. These circumstances were entirely external,

unforeseeable at the time the purchase order was placed, and beyond the operational control of INTECCON INC. or the manufacturers involved.

2. STRUCTURAL SUPPLY CHAIN DISRUPTION DUE TO U.S. TARIFF POLICY CHANGES

A second contributing factor is the extraordinary volatility generated by the rapid and successive changes in U.S. trade and tariff policy throughout the end of 2025 and into 2026. Since January 2025, the Trump administration implemented the broadest tariff regime in the United States since 1947, imposing Section 232 duties of up to 50% and higher on steel, aluminum, electronics, and precision industrial machinery components — all critical inputs for the manufacture of air quality monitoring instruments.

This environment affected both manufacturers, albeit through different channels: BGI Mesalabs, as a U.S.-based manufacturer, faced direct cost increases on domestically procured components and was forced to reassess supplier networks and sourcing routes to contain production costs. Vaisala, operating from Finland, was impacted through the broader disruption of international trade flows and the increased compliance burden associated with exporting precision instrumentation into a rapidly shifting U.S. tariff framework, which introduced additional documentation requirements and logistical adjustments at various points in the supply chain. For both manufacturers, this process introduced meaningful operational stress and delays that compounded the timeline pressures already generated by the weather events described above.

3. TECHNICAL CONSTRAINTS INHERENT TO METROLOGICAL CERTIFICATION

For precision instruments such as the Tetracal flow calibrators manufactured by BGI Mesalabs, these supplier and routing transitions are not routine commercial adjustments: replacement components must undergo full metrological qualification cycles to maintain NIST traceability, adding weeks to production timelines that cannot be compressed without compromising instrument integrity. Further compounding the situation, the legal framework governing tariffs shifted abruptly when the U.S. Supreme Court ruled IEEPA-based tariffs unauthorized, prompting their re-imposition under Section 122 effective February 24, 2026 — creating a final layer of administrative and compliance uncertainty that affected export documentation processing at a critical moment in the shipment timeline.

For completeness, we reiterate that both the Vaisala meteorological sensor probes and the BGI Mesalabs Tetracal flow calibrators are high-precision instruments that require manufacturing, calibration, and certification processes that cannot be compressed without voiding their metrological traceability. Each unit must undergo stabilization periods, multi-cycle measurements traceable to NIST or equivalent international reference standards, quality control verification, and formal issuance of ISO/IEC 17025 calibration certificates — steps that are sequential, non-parallelizable, and governed by international metrological standards.

The Vaisala meteorological probes, while not immune to the disruptions described above, have already been dispatched and are currently undergoing customs procedures. The BGI Mesalabs Tetracal flow calibrators, however, were more severely impacted: their final calibration and certification stages coincided directly with both the peak of the U.S. storm disruptions and the critical tariff policy changes of late February, making their situation the primary driver of the remaining delay. Any attempt to shorten or bypass the required certification process would result in instruments that do not meet the technical

specifications required for official environmental monitoring networks, which neither INTECCON INC. nor BGI Mesalabs is prepared to accept.

IV. CURRENT STATUS OF EQUIPMENT

Vaisala Meteorological Sensor Probes: As referenced in prior communications, the Vaisala meteorological sensor probes have been successfully dispatched and have completed their transit to Colombia. The equipment has arrived in-country and APCYTEL S.A.S. has formally initiated the customs nationalization process through their designated customs agent, in accordance with the applicable Colombian import procedures.

BGI Mesalabs Tetracal Flow Calibrators: The Tetracal flow calibrators have been dispatched from the manufacturer's facilities and are currently in transit, with the shipment presently in Miami awaiting the final leg of transport to Colombia. Upon arrival in-country, APCYTEL S.A.S. will initiate the corresponding customs nationalization procedures through their designated customs agent. INTECCON INC. will maintain close communication with APCYTEL S.A.S. and will provide immediate updates on the shipment's progress and estimated arrival date.

We reaffirm our commitment to APCYTEL SAS and to the successful and timely execution of this important project for the city of Bogotá. We will maintain ongoing communication to provide updates on the progress of both shipments. Without further ado, we remain available for any additional information or documentation you may require.

Sincerely,



Gabby Rodriguez
Marketing Director
Tel: +1 561 912 9809 / Mail: gabby-rodriguez@intecon.com
6590 W Rogers Cir STE 12
Boca Raton, FL 33487, United States

Febrero 25, 2026, Boca Raton

Mr. Agustin Zamudio
APCYTEL SAS
Mosquera – Colombia

Asunto: Confirmación de Orden de Compra y Tiempos de Entrega – Contrato SDA-20251560

Estimado señor Zamudio,

Por medio de la presente, INTECCON INC., en calidad de proveedor autorizado de instrumentación especializada para monitoreo de calidad del aire en Estados Unidos, emite la presente declaración formal documentando las circunstancias extraordinarias que ocasionaron retrasos inevitables en la fabricación, certificación y despacho de los equipos ordenados en el marco del Contrato No. SDA-20251560 con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

1. TORMENTAS INVERNALES EXTRAORDINARIAS EN ESTADOS UNIDOS

Entre finales de enero y finales de febrero de 2026, Estados Unidos experimentó una serie de tormentas invernales severas e históricamente anómalas que generaron un período de disrupción operativa sin precedentes en una vasta extensión del territorio nacional. El primer y más impactante evento — la Tormenta Invernal Fern, ampliamente conocida como "Snowmageddon" — arrasó más de 20 estados entre el 23 y el 27 de enero, originándose sobre el centro del país y desplazándose hacia el este desde Nuevo México hasta Maine, generando fuertes nevadas, acumulaciones catastróficas de hielo y temperaturas peligrosamente bajas. El Presidente Trump firmó 12 declaraciones federales de desastre mayor, y en el pico del impacto más de un millón de clientes perdieron el suministro eléctrico en todo el país, se cancelaron más de 9.000 vuelos en un solo día, y las estimaciones preliminares de daños económicos oscilaron entre USD \$105 mil millones y \$115 mil millones. Antes de que pudiera lograrse una recuperación operativa significativa, una segunda tormenta invernal impactó los Apalaches del Sur y las Carolinas entre el 31 de enero y el 2 de febrero, y un tercer evento — un ciclón bomba de rápida intensificación — golpeó el noreste y el Atlántico Medio entre el 23 y el 25 de febrero.

La relevancia de estos eventos para los retrasos experimentados se concentra en BGI Mesalabs, cuyas instalaciones de fabricación se encuentran en Colorado — un estado ubicado directamente en el corredor central afectado por el sistema de tormentas de enero. Las operaciones se vieron impactadas por interrupciones de energía, acceso restringido del personal y disrupciones en el abastecimiento interno de componentes provenientes de proveedores ubicados en las regiones afectadas, generando retrasos de producción que no pudieron ser absorbidos dentro del cronograma existente. Vaisala, cuyas instalaciones se encuentran en Finlandia, no fue afectada directamente por los eventos climáticos en Estados Unidos; tal como se ha documentado en comunicaciones previas, sus equipos ya fueron despachados y se encuentran actualmente en proceso de trámite aduanero, con una disrupción mínima atribuible a este factor.

El efecto acumulado de estos eventos — ocurridos en un lapso de aproximadamente cuatro semanas — impactó directamente los cronogramas de producción de BGI Mesalabs, interrumpió las condiciones de

estabilidad requeridas para los procesos de calibración de precisión bajo ISO/IEC 17025, y perturbó tanto las cadenas de suministro interno de componentes como los servicios de carga aérea utilizados para el despacho internacional. Estas circunstancias fueron completamente externas, imprevisibles al momento en que se realizó la orden de compra, y ajenas al control operativo de INTECCON INC. o de los fabricantes involucrados.

2. DISRUPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA ARANCELARIA DE EE. UU.

Un segundo factor contribuyente es la extraordinaria volatilidad generada por los cambios rápidos y sucesivos en la política comercial y arancelaria de Estados Unidos a lo largo de finales de 2025 y hacia 2026. Desde enero de 2025, la administración Trump implementó el régimen arancelario más amplio en Estados Unidos desde 1947, imponiendo aranceles de la Sección 232 de hasta el 50% y superiores sobre acero, aluminio, componentes electrónicos y maquinaria industrial de precisión — insumos críticos para la fabricación de instrumentos de monitoreo de calidad del aire.

Este entorno afectó a ambos fabricantes, aunque a través de canales distintos: BGI Mesalabs, como fabricante con sede en Estados Unidos, enfrentó incrementos directos en los costos de componentes adquiridos localmente y se vio obligada a reevaluar sus redes de proveedores y rutas de abastecimiento para contener los costos de producción. Vaisala, operando desde Finlandia, fue impactada a través de la disrupción más amplia de los flujos del comercio internacional y la mayor carga de cumplimiento normativo asociada a la exportación de instrumentación de precisión hacia un marco arancelario estadounidense en rápida transformación, lo que introdujo requisitos documentales adicionales y ajustes logísticos en diversos puntos de la cadena de suministro. Para ambos fabricantes, este proceso introdujo un estrés operativo significativo y retrasos que se sumaron a las presiones de cronograma ya generadas por los eventos climáticos descritos anteriormente.

3. RESTRICCIONES TÉCNICAS INHERENTES A LA CERTIFICACIÓN METROLÓGICA

Para instrumentos de precisión como los calibradores de flujo Tetracal fabricados por BGI Mesalabs, estos cambios de proveedores y rutas no son ajustes comerciales de rutina: los componentes de reemplazo deben someterse a ciclos completos de calificación metrológica para mantener la trazabilidad NIST, lo que agrega semanas a los cronogramas de producción que no pueden comprimirse sin comprometer la integridad del instrumento. Agravando aún más la situación, el propio marco jurídico que regula los aranceles cambió abruptamente cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles basados en la IEEPA, lo que llevó a su reimposición bajo la Sección 122 — generando una capa final de incertidumbre administrativa y de cumplimiento normativo que afectó el procesamiento de la documentación de exportación en un momento crítico del cronograma de embarque.

Para mayor claridad, reiteramos que tanto las sondas de variables meteorológicas de Vaisala como los calibradores de flujo Tetracal de BGI Mesalabs son instrumentos de alta precisión que requieren procesos de fabricación, calibración y certificación que no pueden comprimirse sin invalidar su trazabilidad metrológica. Cada unidad debe pasar por períodos de estabilización, ciclos de medición múltiple trazables a patrones de referencia primarios NIST o equivalentes internacionales, verificación

de control de calidad y emisión formal de certificados de calibración bajo ISO/IEC 17025 — pasos que son secuenciales, no paralelizables y regidos por normas metrológicas internacionales.

Las sondas meteorológicas de Vaisala, si bien no fueron ajenas a las interrupciones descritas, ya han sido despachadas y se encuentran actualmente en proceso de trámite aduanero. Los calibradores de flujo Tetracal de BGI Mesalabs, en cambio, resultaron más severamente impactados: sus etapas finales de calibración y certificación coincidieron directamente con el pico de las interrupciones climáticas en Estados Unidos y los cambios críticos en la política arancelaria, convirtiéndose en el principal factor del retraso remanente. Cualquier intento de acortar o eludir el proceso de certificación requerido resultaría en instrumentos que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas para redes oficiales de monitoreo ambiental, lo cual ni INTECCON INC. ni BGI Mesalabs están en disposición de aceptar.

IV. ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS

Sondas de Variables Meteorológicas Vaisala: Tal como se ha indicado en comunicaciones previas, las sondas de variables meteorológicas de Vaisala han sido despachadas exitosamente y han completado su tránsito hacia Colombia. Los equipos han llegado al país y APCYTEL S.A.S. ha iniciado formalmente el proceso de nacionalización aduanera a través de su agente de aduanas designado, de conformidad con los procedimientos colombianos de importación aplicables.

Calibradores de Flujo Tetracal BGI Mesalabs: Los calibradores de flujo Tetracal han sido despachados desde las instalaciones del fabricante y se encuentran actualmente en tránsito, con el embarque ubicado en este momento en Miami a la espera del tramo final de transporte hacia Colombia. Una vez que los equipos lleguen al país, APCYTEL S.A.S. iniciará los correspondientes trámites de nacionalización aduanera a través de su agente de aduanas designado. INTECCON INC. mantendrá comunicación estrecha con APCYTEL S.A.S. e informará de manera inmediata sobre el avance del embarque y la fecha estimada de llegada.

Reafirmamos nuestro compromiso con APCYTEL S.A.S. y con la ejecución exitosa y oportuna de este importante proyecto para la ciudad de Bogotá. Mantendremos comunicación permanente para informar sobre el avance de ambos embarques. Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional o documentación que pudiera requerirse.

Atentamente,



Gabby Rodriguez
Marketing Director
Tel: +1 561 912 9809 / Mail: gabby-rodriguez@intecon.com
6590 W Rogers Cir STE 12
Boca Raton, FL 33487, United States