

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA COMANDO AEREO DE TRASPORTE MILITAR
CATAM –GRUIA 82

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: OCTUBRE Año: 2020.

CONTRATO N° 66-00-L-CATAM-GRUIA-2020

CONTRATISTA: TEAM COLOMBIAN CORP.

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.490.396)

FORMA DE PAGO:

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al contratista el valor contratado así:

El valor del presente contrato corresponder a la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.490.396)

No. PAGOS	RUBRO	VALOR	PAC
Único	02-02-01-004-002-10	\$8.490.396	
	02-02-01-004-006-09-10	\$3.000.000	Octubre de 2020

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 07 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro, instalación y puesta en servicio de puertas y sistema de seguridad para las instalaciones del grupo de inteligencia del comando aéreo de transporte militar.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 30 Mes 11 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO:

N/A

VALOR DEL CONTRATO: N/A**FORMA DE PAGO:** N/A**FECHA DE FIRMA:** N/ADía X. Mes X. Año X.**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Mediante solicitud elevada por parte del contratista, se realiza una prórroga al contrato teniendo en cuenta los motivos expuestos por la empresa, hasta el 13 de noviembre de 2020. Así: I) POR PARTE DEL CONSTRATISTA: entregara a entera satisfacción la totalidad del servicio contratado a más tardar el 13 de noviembre de 2020. II). POR PARTE DEL CONTRATANTE: pagara el bien de acuerdo al plan de pagos modificado, y la entrega de los elementos contratados posterior a la recepción a satisfacción.

Porcentaje Avance en tiempo: 54 %Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ Sí ☐**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No ☒ Sí ☐**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No ☒ Sí ☐**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ☐ Sí ☒**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

A la fecha, le empresa contratante TEAMCOLOBIANCORP. Ha realizado la instalación de 8 de las 12 puertas contratadas.

Ha efectuado solicitudes para la prórroga de los lotes 1 y 2, para efectuar la entrega y puesta en funcionamiento de los elementos contratados.

Lote 1: hasta el 15 de noviembre de 2020. Puesta y funcionamiento de las puertas.

Lote 2: hasta el 30 de noviembre de 2020. Puesta y funcionamiento sistema de seguridad.

De igual forma se realizó la adición de 01 puerta para el lote 1 por un monto de \$707.533 pesos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

A la fecha aún se encuentra pendiente la instalación de tres (03) puertas y su puesta en funcionamiento.

Asimismo, se encuentra pendiente efectuar la instalación del sistema de seguridad del Grupo de Inteligencia Aérea, del cual se solicitó una prórroga hasta el 30 de noviembre, teniendo en cuenta que la Empresa tuvo que importar los equipos y de la cual recibió respuesta que tardaría el envío por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	MY. PEREZ PARDO RONALD ANDRES
FIRMA:	SUPERVISOR
C.C. No.	80242907
DEPENDENCIA:	GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA N°82

