


	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y		
	Gestión - MIPG	Código: MC - F - 04	
	Formato	Versión: 01	
Acta de Reunión		Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Asistentes	Fec ha:	05	06	2025	Hora de Inicio (24 Hrs)	8:30 am	Hora de Fin (24 Hrs)	9:30 am	Código Dependencia que Genera:	
	Actividad:				Comité técnico, avance primer mes de ejecucion					
	Nombre				Entidad - Dependencia		Teléfono	Correo Electrónico	Firma	
1	Miguel Ángel Ochoa				Apoyo técnico, secretaria de infraestructura		3143009814	Miguel.infraes@gmail.com		
2	Oscar Huertas				APP. Control. Ingeniería.		3125831125	APPControlingenieria@gmail.com		

Comité o Grupo:		Acta No.	
------------------------	--	-----------------	--

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: MC - F - 04	
	Formato	Versión: 01	
	Acta de Reunión	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

Citada por:	
Coordinador:	
Secretario:	

PUNTOS DE DISCUSION	
1.	Ejecución componente topográfico de detalle (georreferenciación)
2.	Ejecución componente estudio de suelos y geotecnia para estructura de pavimento
3.	Estudio de geología, geomorfología y fuente de materiales.
4.	Estudio hidrológico, hidráulica- drenaje vial.
5.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
1.	El contratista realiza la presentación de los parámetros de diseño a emplear para el diseño de placa huellas desde el punto de vista del diseño geométrico.
2.	En el estudio hidrológico, hidráulica – drenaje vial, se realizan las particularidades de cada uno de los tramos de vías rurales donde no se presentan puntos críticos desde el punto de vista de este componente.
3.	El contratista dentro de las actividades desarrolladas en el periodo ya se tiene la topografía y los estudios de suelos de todos los tramos rurales.
4.	La supervisión reitera la entrega del informe mensual No. 01
5.	

PLAN DE ACCIÓN GENERADO (Si Aplica)				
No.	Tarea	Responsable	Tiempo de cumplimiento (Días, Semanas, Meses)	Observaciones
1	Queda el compromiso por parte del contratista para la entrega del informe de ejecución correspondiente al primer mes	APP CONTROL INGENIERIA SAS	15 días	