



San Jose de Cúcuta, Norte de Santander, 04 de marzo de 2026

SEÑORES:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO

Cordial saludo;

Atentamente,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como Representante Legal de la Entidad Designada para ejecutar el Contrato N°6456 del 2025, suscrito entre la **ALCALDÍA DE SANJOSE DE CUCUTA Y SABA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS**, manifiesto que he realizado un análisis exhaustivo de la situación actual del proyecto. Como resultado de este análisis, ha surgido la necesidad de realizar una modificación al contrato vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

Esta modificación incluye tanto el incremento de algunas de las cantidades originalmente contratadas como la incorporación de nuevos ítems, lo cual implica un ajuste al alza en el presupuesto actual. A continuación, se presenta el plan de trabajo ajustado para dar cumplimiento a las actividades programadas:

El plan de trabajo consiste en laborar de manera conjunta de lunes a viernes, en horarios de 7:00 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 5:00 PM. En casos donde la actividad lo requiera, se trabajará en horarios extendidos

FRENTE DE TRABAJO #1 DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS E INSTALACION DE BASE GRANULAR.

MAQUINARIA Y EQUIPOS POR EMPLEAR:

Equipo de topografía
Maquinaria amarilla
Volqueta.

MATERIALES

Base granular.

CUADRILLA DE TRABAJO

1 equipo de topografía
1 ingeniero residente
1 operador de maquinaria
1 maestro

2 ayudantes

FRENTE DE TRABAJO #2 CONCRETOS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS POR EMPLEAR:

Pulidora
Tronzadora
Mezcladora
Soldador
Vibrador de concreto

MATERIALES

Concreto de 4000psi
Acero de refuerzo
Alambre negro

CUADRILLA DE TRABAJO

1 inegniero residente
1 maestro
2 ayudantes

FRENTE DE TRABAJO N°3. PASAMANOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS POR EMPLEAR:

Pulidora
Tronzadora

Soldador

MATERIALES

Tubería metálica de 2"
Masilla
Soldadura
Pintura
Anticorrosivo.

CUADRILLA DE TRABAJO

1 inegniero residente
1 oficial especializado
1 ayudante especializado



Se presenta el plan de trabajo con las principales actividades a ejecutar de la modificación solicitada, el cual contempla la ejecución de tareas específicas con sus respectivas fechas programadas de inicio y finalización, establecidas en la programación de obra, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y asegurar la correcta ejecución de las actividades en el tiempo estipulado. El plan de trabajo se encuentra sujeto a cambios según las condiciones del sitio y el avance de las actividades. Se recomienda realizar un seguimiento diario del avance y ajustar el plan según sea necesario.

Es importante destacar que la programación de obra se encuentra disponible para su revisión y verificación, a fin de confirmar las fechas establecidas y realizar ajustes según sea necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

LUIS RAUL SALAZAR RODRIGUEZ
C.C. 88.288.105
SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900354198-3