

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01

 	DATOS CONTRATO							
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:				SEGUROS DEL ESTADO	
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:		Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:					
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26
	FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00				

En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : **DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN**, Representante legal , **FERNANDO CARLOS PATERNINA**, Director de Obra, del **CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR**, contratista de Obras; **HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA**, Representante Legal, **MARIA JOSE MOJICA DAZA**, Directora de Interventoria, del **CONSORCIO INTERLIBERTADOR**, Interventoria Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 1. MEJORAMIENTO DE VIAS													
I:	EXPLANACION				\$ 3.419.554.822,20		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3.419.554.822,20
1.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	69.885,6000	\$ 48.930,75	\$ 3.419.554.822,20		\$ -		\$ -		\$ -	69885,60	\$ 3.419.554.822,20
II	DEMOLICIONES Y REMOCIONES				\$ 4.180.848.854,59		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 4.180.848.854,59
1.2.1	DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	4.928,9500	\$ 19.861,54	\$ 97.896.537,58		\$ -		\$ -		\$ -	4928,95	\$ 97.896.537,58
1.2.2	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	10.569,0300	\$ 10.623,08	\$ 112.275.651,21		\$ -		\$ -		\$ -	10569,03	\$ 112.275.651,21
1.2.3	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	983,5800	\$ 223.838,46	\$ 220.163.032,49		\$ -		\$ -		\$ -	983,58	\$ 220.163.032,49
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO ESPESOR VARIABLE, (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	46.351,0600	\$ 80.915,38	\$ 3.750.513.633,30		\$ -		\$ -		\$ -	46351,06	\$ 3.750.513.633,30
III	CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES				\$ 6.773.800.983,67		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 6.773.800.983,67
1.3.1	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	39.817,8000	\$ 2.576,92	\$ 102.607.285,18		\$ -		\$ -		\$ -	39817,80	\$ 102.607.285,18
1.3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR	M3	49.773,0500	\$ 110.784,62	\$ 5.514.088.430,49		\$ -		\$ -		\$ -	49773,05	\$ 5.514.088.430,49
1.3.3	BASE GRANULAR VIA Y BOCACALLES (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7.963,5600	\$ 145.300,00	\$ 1.157.105.268,00		\$ -		\$ -		\$ -	7963,56	\$ 1.157.105.268,00
IV	PAVIMENTOS				\$ 17.023.293.421,01		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 17.023.293.421,01
1.4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	34.942,8000	\$ 5.361,54	\$ 187.347.219,91		\$ -		\$ -		\$ -	34942,80	\$ 187.347.219,91
1.4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22, e=0,05 m (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	1.747,1400	\$ 977.800,00	\$ 1.708.353.492,00		\$ -		\$ -		\$ -	1747,14	\$ 1.708.353.492,00
1.4.3	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	7.893,6100	\$ 1.341.476,92	\$ 10.589.095.630,48		\$ -		\$ -		\$ -	7893,61	\$ 10.589.095.630,48
1.4.4	JUNTA DE DILATACION SELLO DE SILICONA Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA-INCL. CORTE	ML	25.649,7600	\$ 12.692,31	\$ 325.554.705,35		\$ -		\$ -		\$ -	25649,76	\$ 325.554.705,35
1.4.5	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI INCLUYE ACERO DE LOSA, LOSAS IRREGULARES , BOCACALLES Y BORDILLOS	KG	316.285,6300	\$ 7.684,62	\$ 2.430.534.878,01		\$ -		\$ -		\$ -	316285,63	\$ 2.430.534.878,01
1.4.6	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO (Espesor Variable)	ML	2.355,6900	\$ 19.661,54	\$ 46.316.493,16		\$ -		\$ -		\$ -	2355,69	\$ 46.316.493,16
1.4.7	CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 ACELERADO A 7 DIAS PARA BOCACALLES(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	1.365,0000	\$ 1.271.861,54	\$ 1.736.091.002,10		\$ -		\$ -		\$ -	1365,00	\$ 1.736.091.002,10
CAPITULO 2. ESPACIO PUBLICO													
I	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN				\$ 3.308.399.569,14		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3.308.399.569,14
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	29.926,5500	\$ 78.938,46	\$ 2.362.355.770,11		\$ -		\$ -		\$ -	29926,55	\$ 2.362.355.770,11
2.1.2	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M2	38.956,5000	\$ 24.284,62	\$ 946.043.799,03		\$ -		\$ -		\$ -	38956,50	\$ 946.043.799,03
II	ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 8.169.831.545,62		\$ (3.110.457.162,00)		\$ -		\$ 3.708.176.732,00		\$ 8.767.551.115,78
2.2.1	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.2 x 0.20 (VIA)	ML	10.494,0000	\$ 40.000,00	\$ 419.760.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	10494,00	\$ 419.760.000,00
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA RAMPAS (800x200x350)	ML	1.294,3700	\$ 78.163,85	\$ 101.159.998,83		\$ -		\$ -		\$ -	1294,37	\$ 101.159.998,83
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA ESPACIO PUBLICO	M3	22.444,9100	\$ 108.553,85	\$ 2.436.481.393,40		\$ -		\$ -		\$ -	22444,91	\$ 2.436.481.393,40
2.2.4	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.000,0000	\$ 201.346,15	\$ 604.038.450,00	-3000,00	\$ (604.038.450,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	1.888,8000	\$ 148.876,92	\$ 281.198.726,50		\$ -		\$ -		\$ -	1888,80	\$ 281.198.726,50
2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X60) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	1.888,8000	\$ 138.276,92	\$ 261.177.446,50		\$ -		\$ -		\$ -	1888,80	\$ 261.177.446,50

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01

 	DATOS CONTRATO							
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:				SEGUROS DEL ESTADO	
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:		Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:					
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26
	FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00				

En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : **DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN**, Representante legal , **FERNANDO CARLOS PATERNINA**, Director de Obra, del **CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR**, contratista de Obras; **HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA**, Representante Legal, **MARIA JOSE MOJICA DAZA**, Directora de Interventoría, del **CONSORCIO INTERLIBERTADOR**, Interventoría Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 20X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	20.115,7200	\$ 124.600,00	\$ 2.506.418.712,00	-20115,72	\$ (2.506.418.712,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.2.8	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL (H=1,5 MTS)	ML	5.200,0000	\$ 178.084,61	\$ 926.039.972,00		\$ -		\$ -		\$ -	5200,00	\$ 926.039.972,00
2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE	UND	100,0000	\$ 1.500.392,31	\$ 150.039.231,00		\$ -		\$ -		\$ -	100,00	\$ 150.039.231,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO DE BUSES EN ACERO INOXIDABLE	UND	10,0000	\$ 16.218.161,54	\$ 162.181.615,40		\$ -		\$ -		\$ -	10,00	\$ 162.181.615,40
2.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO TIPO MALMO SIN ESPALDAR	UND	80,0000	\$ 4.016.700,00	\$ 321.336.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	80,00	\$ 321.336.000,00
ICAESP. TEC	CONSTRUCCION DE PLANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, SELLO ACRILICO, CORTE DE JUNTAS	M2		\$ 245.073	\$ -		\$ -		\$ -	15130,91	\$ 3.708.176.732,00	15130,91	\$ 3.708.176.732,16
III	COMPONENTE SILVICULTURAL				\$ 1.170.187.589,16		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.170.187.589,16
2.3.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES POR COMPENSACIÓN H>= 2,0 MTS., (OLIVO NEGRO), (INCLUYE MATERIAL VEGETAL, ABONO, TIERRA NEGRA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	650,0000	\$ 145.423,08	\$ 94.525.002,00		\$ -		\$ -		\$ -	650,00	\$ 94.525.002,00
2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	761,1200	\$ 47.853,85	\$ 36.422.522,31		\$ -		\$ -		\$ -	761,12	\$ 36.422.522,31
2.3.3	TALA DE ARBOLES (H>5M<<10. INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	48,0000	\$ 725.330,77	\$ 34.815.876,96		\$ -		\$ -		\$ -	48,00	\$ 34.815.876,96
2.3.4	TALA DE ARBOLES (H≥10 M). INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAIME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION).	UN	9,0000	\$ 1.539.384,62	\$ 13.854.461,58		\$ -		\$ -		\$ -	9,00	\$ 13.854.461,58
2.3.5	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2ML A 5ML (INCLUYE TRATAMIENTO DE LA RAIZ "CICATRIZACIÓN", CONEADA, ENCOSTALADA O AMARRE CON YUTE, PODA AÉREA CON CICATRIZACIÓN, AHOYADA CON TIERRA NEGRA Y CASCARILLA (8:1), FERTILIZACIÓN INICIAL MANTENIMIENTO DURANTE 6 MESES, CARGUE Y TRANSPORTE)	UN	25,0000	\$ 664.169,23	\$ 16.604.230,75		\$ -		\$ -		\$ -	25,00	\$ 16.604.230,75
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDÓN (INCLUYE PRIMERA PODA Y UN MES DE RIEGO)	M2	1.944,0400	\$ 112.753,85	\$ 219.197.994,55		\$ -		\$ -		\$ -	1944,04	\$ 219.197.994,55
2.3.7	FERTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ARBOLES POR UN PERIODO DE 6 MESES INCLUYE (SUMINISTRO DE AGUA, ABONO, CONTROL DE PLAGAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD Y TRANSPORTE)	UN	675,0000	\$ 49.900,00	\$ 33.682.500,00		\$ -		\$ -		\$ -	675,00	\$ 33.682.500,00
2.3.8	ALCORQUE EN CONCRETO DE 1.6 MTS X 1.6 MTS X 1.0 MTS	UN	650,0000	\$ 1.109.361,54	\$ 721.085.001,00		\$ -		\$ -		\$ -	650,00	\$ 721.085.001,00
IV	CICLORUTA				\$ 544.901.373,41		\$ (544.901.373,00)		\$ -		\$ -		\$ -
2.4.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1.457,5800	\$ 78.938,46	\$ 115.059.120,53	-1457,58	\$ (115.059.121,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.4.2	MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	3.643,9400	\$ 2.763,85	\$ 10.034.864,17	-3643,94	\$ (10.034.864,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.4.3	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	546,5900	\$ 142.907,69	\$ 78.111.914,28	-546,59	\$ (78.111.914,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.4.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	3.643,9400	\$ 4.792,31	\$ 17.462.890,10	-3643,94	\$ (17.462.890,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.4.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 INV 450-13 E=0,06M (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	216,6400	\$ 979.584,62	\$ 214.178.381,32	-216,64	\$ (214.176.381,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.4.6	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0.15 x 0.30 PARA CICLORUTA	ML	3.037,0000	\$ 38.238,46	\$ 110.056.203,02	-3037,00	\$ (110.056.203,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
CAPITULO 3. SEÑALIZACION													
I	SEÑALIZACIÓN CORREDORES VIALES				\$ 83.527.461,70		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 83.527.461,70

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01									
 	DATOS CONTRATO								
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:					SEGUROS DEL ESTADO	
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:			Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:						
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:			RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26
	FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00					
En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN , Representante legal , FERNANDO CARLOS PATERNINA , Director de Obra, del CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR , contratista de Obras; HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA , Representante Legal, MARIA JOSE MOJICA DAZA , Directora de Interventoria, del CONSORCIO INTERLIBERTADOR , Interventoria Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:									

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 60X60 GRADO INGENIERIA TIPO REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	140,0000	\$ 416.869,23	\$ 58.361.692,20		\$ -		\$ -		\$ -	140,00	\$ 58.361.692,20
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 75*75 GRADO INGENIERÍA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	24,0000	\$ 493.392,31	\$ 11.841.415,44		\$ -		\$ -		\$ -	24,00	\$ 11.841.415,44
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI 75*75 GRADO INGENIERIA AMARILLO LIMÓN TIPO FLUORESCENTE REFLECTIVA (INCLUYE ÁNGULO DE 2"x2"x1/4", BRAZOS DE 2"x2"x1/8", LÁMINA GALVANIZADA CAL.16)	UN	26,0000	\$ 493.392,31	\$ 12.828.200,06		\$ -		\$ -		\$ -	26,00	\$ 12.828.200,06
3.1.4	DESMONTE DE SEÑALES DE TRÁNSITO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN)	UN	100,0000	\$ 4.961,54	\$ 496.154,00		\$ -		\$ -		\$ -	100,00	\$ 496.154,00
II	DEMARCACIÓN CORREDORES VIALES				\$ 253.106.794,32		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 253.106.794,32
3.2.1	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	13.239,9900	\$ 5.538,46	\$ 73.329.155,02		\$ -		\$ -		\$ -	13239,99	\$ 73.329.155,02
3.2.2	PINTURA TERMOPLÁSTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	575,1000	\$ 70.253,85	\$ 40.402.989,14		\$ -		\$ -		\$ -	575,10	\$ 40.402.989,14
3.2.3	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LINEA CONTÍNUA A=0,16M (E=3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	ML	13.239,9900	\$ 1.592,31	\$ 21.082.168,48		\$ -		\$ -		\$ -	13239,99	\$ 21.082.168,48
3.2.4	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN DE LINEA CONTÍNUA A=0,20M (E=6MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLIACIÓN CON EQUIPO)	M2	575,1000	\$ 13.646,15	\$ 7.847.900,87		\$ -		\$ -		\$ -	575,10	\$ 7.847.900,87
3.2.5	TACHAS RETROREFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PEGANTE EPOXICO)	UND	5.767,8000	\$ 17.523,08	\$ 101.069.620,82		\$ -		\$ -		\$ -	5767,80	\$ 101.069.620,82
3.2.6	ESTOPEROS METÁLICOS DE 10X3 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	669,6400	\$ 14.000,00	\$ 9.374.960,00		\$ -		\$ -		\$ -	669,64	\$ 9.374.960,00
III	SEÑALIZACIÓN CICLORUTA				\$ 39.414.307,81		\$ (39.414.308,00)		\$ -		\$ -		\$ -
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SR 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	47,0000	\$ 406.769,23	\$ 19.118.153,81	-47,00	\$ (19.118.154,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL SP 45x45 GRADO INGENIERIA CICLORUTA	UN	50,0000	\$ 405.923,08	\$ 20.296.154,00	-50,00	\$ (20.296.154,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
IV	DEMARCACIÓN CICLORUTA				\$ 13.403.888,83		\$ (13.403.889,00)		\$ -		\$ -		\$ -
3.4.1	LINEA BORDE DE PAVIMENTOS EN ACRILICA	ML	3.036,6200	\$ 2.600,00	\$ 7.895.212,00	-3036,62	\$ (7.895.212,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.4.2	LINEA CARRIL AMARILLA EN PINTURA ACRILICA	ML	1.518,3100	\$ 2.600,00	\$ 3.947.606,00	-1518,31	\$ (3.947.606,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.4.3	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	81,6000	\$ 19.130,77	\$ 1.561.070,83	-81,60	\$ (1.561.071,00)		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
CAPITULO 4. REDES HUMEDAS													
4.1	ALCANTARILLADO SANITARIO												
4.1.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 5.157.551.034,46		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 5.157.551.034,46
4.1.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	8.887,6000	\$ 32.061,54	\$ 284.950.142,90		\$ -		\$ -		\$ -	8887,60	\$ 284.950.142,90
4.1.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	13.331,4000	\$ 53.484,62	\$ 713.024.863,07		\$ -		\$ -		\$ -	13331,40	\$ 713.024.863,07
4.1.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	676,0000	\$ 37.230,77	\$ 25.168.000,52		\$ -		\$ -		\$ -	676,00	\$ 25.168.000,52
4.1.1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	4.172,0000	\$ 62.076,92	\$ 258.984.910,24		\$ -		\$ -		\$ -	4172,00	\$ 258.984.910,24
4.1.1.5	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	16.179,0000	\$ 44.281,54	\$ 716.107.455,66		\$ -		\$ -		\$ -	16179,00	\$ 716.107.455,66
4.1.1.6	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.502,0000	\$ 64.423,08	\$ 483.301.946,16		\$ -		\$ -		\$ -	7502,00	\$ 483.301.946,16
4.1.1.7	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	40,0000	\$ 228.653,85	\$ 9.146.154,00		\$ -		\$ -		\$ -	40,00	\$ 9.146.154,00
4.1.1.8	GRAVILLA 1/2"	M3	1.525,0000	\$ 193.961,54	\$ 295.791.348,50		\$ -		\$ -		\$ -	1525,00	\$ 295.791.348,50
4.1.1.9	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	278,0000	\$ 128.800,00	\$ 35.806.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	278,00	\$ 35.806.400,00
4.1.1.10	RELLENO SELECCIONADO TM 3° TIPO RECEBO	M3	23.454,0000	\$ 83.907,69	\$ 1.967.970.961,28		\$ -		\$ -		\$ -	23454,00	\$ 1.967.970.961,28
4.1.1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	841,0000	\$ 28.546,15	\$ 24.007.312,15		\$ -		\$ -		\$ -	841,00	\$ 24.007.312,15
4.1.1.12	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3° - 4°	HR	400,0000	\$ 27.853,85	\$ 11.141.540,00		\$ -		\$ -		\$ -	400,00	\$ 11.141.540,00
4.1.1.13	TRANSPORTE RETIRO SOBREPESOS	M3-KM	255.500,0000	\$ 1.300,00	\$ 332.150.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	255500,00	\$ 332.150.000,00
4.1.2	INFRAESTRUCTURA POZOS Y CAJAS				\$ 995.502.338,61		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 995.502.338,61
4.1.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0,20m Y DI: 1,20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	238,5000	\$ 1.132.653,92	\$ 270.137.959,92		\$ -		\$ -		\$ -	238,50	\$ 270.137.959,92
4.1.2.2	PLACA DE FONDO e=0,25m Y D:1,6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,0000	\$ 842.215,51	\$ 85.063.766,51		\$ -		\$ -		\$ -	101,00	\$ 85.063.766,51
4.1.2.3	PLACA SUPERIOR E=0,27m Y D: 1,60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,0800	\$ 1.252.492,63	\$ 126.576.905,19		\$ -		\$ -		\$ -	101,08	\$ 126.576.905,19

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01									
 CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR  GOBERNACIÓN DEL CESAR	DATOS CONTRATO								
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:				SEGUROS DEL ESTADO		
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:		Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia	
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29	
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS	
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26	
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:						
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00						
En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN , Representante legal , FERNANDO CARLOS PATERNINA , Director de Obra, del CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR , contratista de Obras; HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA , Representante Legal, MARIA JOSE MOJICA DAZA , Directora de Interventoria, del CONSORCIO INTERLIBERTADOR , Interventoria Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:									

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	101,0000	\$ 310.261,58	\$ 31.336.419,58		\$ -		\$ -		\$ -	101,00	\$ 31.336.419,58
4.1.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	101,0000	\$ 341.630,77	\$ 34.494.607,77		\$ -		\$ -		\$ -	101,00	\$ 34.494.607,77
4.1.2.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m H: HASTA 0.80m, E: 0.10m. CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, TAPA REMOVIBLE, CAÑUELA, Y ACERO DE REFUERZO.	UN	609,0000	\$ 735.455,96	\$ 447.892.679,64		\$ -		\$ -		\$ -	609,00	\$ 447.892.679,64
4.1.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO				\$ 289.976.820,21		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 289.976.820,21
4.1.3.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" INSTALACION	ML	4.263,0000	\$ 13.353,85	\$ 56.927.462,55		\$ -		\$ -		\$ -	4263,00	\$ 56.927.462,55
4.1.3.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" INSTALACION	ML	3.223,0000	\$ 17.615,38	\$ 56.774.369,74		\$ -		\$ -		\$ -	3223,00	\$ 56.774.369,74
4.1.3.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" INSTALACION	ML	737,8000	\$ 22.161,54	\$ 16.350.784,21		\$ -		\$ -		\$ -	737,80	\$ 16.350.784,21
4.1.3.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" INSTALACION	ML	914,2000	\$ 27.553,85	\$ 25.189.729,67		\$ -		\$ -		\$ -	914,20	\$ 25.189.729,67
4.1.3.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" INSTALACION	ML	76,7000	\$ 34.653,85	\$ 2.657.950,30		\$ -		\$ -		\$ -	76,70	\$ 2.657.950,30
4.1.3.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	198,1000	\$ 40.046,15	\$ 7.933.142,32		\$ -		\$ -		\$ -	198,10	\$ 7.933.142,32
4.1.3.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	82,9000	\$ 46.723,08	\$ 3.873.343,33		\$ -		\$ -		\$ -	82,90	\$ 3.873.343,33
4.1.3.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	1.405,1000	\$ 61.938,46	\$ 87.029.730,15		\$ -		\$ -		\$ -	1405,10	\$ 87.029.730,15
4.1.3.9	SILLA YEE 8"X8" INSTALACION	UN	403,0000	\$ 43.761,54	\$ 17.635.900,62		\$ -		\$ -		\$ -	403,00	\$ 17.635.900,62
4.1.3.10	SILLA YEE 10"X6" INSTALACION	UN	92,0000	\$ 57.169,23	\$ 5.259.569,16		\$ -		\$ -		\$ -	92,00	\$ 5.259.569,16
4.1.3.11	SILLA YEE 12"X6" INSTALACION	UN	114,0000	\$ 66.315,38	\$ 7.559.953,32		\$ -		\$ -		\$ -	114,00	\$ 7.559.953,32
4.1.3.12	CODO PVC 45° DE 6" INSTALACION	UN	305,0000	\$ 9.130,77	\$ 2.784.884,85		\$ -		\$ -		\$ -	305,00	\$ 2.784.884,85
4.2	ALCANTARILLADO PLUVIAL						\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2.838.608.042,93
4.2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 2.838.608.042,93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2.838.608.042,93
4.2.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	6.504,0000	\$ 32.061,54	\$ 208.528.256,16		\$ -		\$ -		\$ -	6504,00	\$ 208.528.256,16
4.2.1.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS	M3	9.757,0000	\$ 53.484,62	\$ 521.849.437,34		\$ -		\$ -		\$ -	9757,00	\$ 521.849.437,34
4.2.1.3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ESTRUCTURAS	M3	365,0000	\$ 37.230,77	\$ 13.589.231,05		\$ -		\$ -		\$ -	365,00	\$ 13.589.231,05
4.2.1.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	3.770,0000	\$ 44.261,54	\$ 166.866.005,80		\$ -		\$ -		\$ -	3770,00	\$ 166.866.005,80
4.2.1.5	ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO	M2	7.861,0000	\$ 64.423,08	\$ 506.429.831,88		\$ -		\$ -		\$ -	7861,00	\$ 506.429.831,88
4.2.1.6	INTERFERENCIAS EN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPARACIÓN COMPLETA DE LAS INTERVENCIONES EN LA VÍA	UN	30,0000	\$ 228.653,85	\$ 6.859.615,50		\$ -		\$ -		\$ -	30,00	\$ 6.859.615,50
4.2.1.7	GRAVILLA 1/2"	M3	999,0000	\$ 193.961,54	\$ 193.767.578,46		\$ -		\$ -		\$ -	999,00	\$ 193.767.578,46
4.2.1.8	RELLENO SELECCIONADO TM 3° TIPO RECEBO	M3	11.801,0000	\$ 83.907,69	\$ 990.194.649,69		\$ -		\$ -		\$ -	11801,00	\$ 990.194.649,69
4.2.1.9	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	567,0000	\$ 28.546,15	\$ 16.185.667,05		\$ -		\$ -		\$ -	567,00	\$ 16.185.667,05
4.2.1.10	MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA 3" - 4"	HR	200,0000	\$ 27.853,85	\$ 5.570.770,00		\$ -		\$ -		\$ -	200,00	\$ 5.570.770,00
4.2.1.11	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	160.590,0000	\$ 1.300,00	\$ 208.767.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	160590,00	\$ 208.767.000,00
4.2.2	INFRAESTRUCTURA, POZOS DE INSPECCIÓN				\$ 1.731.117.475,62		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.731.117.475,62
4.2.2.1	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.20m Y DI: 1.20m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	30,5000	\$ 1.132.653,85	\$ 34.545.942,43		\$ -		\$ -		\$ -	30,50	\$ 34.545.942,43
4.2.2.2	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:1.6m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 842.215,38	\$ 2.526.646,14		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 2.526.646,14
4.2.2.3	PLACA SUPERIOR E=0.27m Y D: 1.60m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	19,0000	\$ 1.262.492,31	\$ 23.797.353,89		\$ -		\$ -		\$ -	19,00	\$ 23.797.353,89
4.2.2.4	TAPA EN CONCRETO 4000PSI, D:0.70m E:0.10m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	22,0000	\$ 310.261,54	\$ 6.825.753,88		\$ -		\$ -		\$ -	22,00	\$ 6.825.753,88
4.2.2.5	CAÑUELA POZO DI=1.20m, CONCRETO 3.000PSI	UN	3,0000	\$ 341.630,77	\$ 1.024.592,31		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 1.024.592,31
4.2.2.6	CILINDRO POZO INSPECCIÓN E:0.25m Y DI: 1.6m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO.	ML	7,1000	\$ 1.631.707,76	\$ 11.585.125,10		\$ -		\$ -		\$ -	7,10	\$ 11.585.125,10
4.2.2.7	PLACA DE FONDO e=0.25m Y D:2.0m, CONCRETO 4000PSI, IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 1.268.638,66	\$ 3.805.915,98		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 3.805.915,98
4.2.2.8	PLACA SUPERIOR E=0.25m Y D: 2.0m, CONCRETO 4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	3,0000	\$ 1.622.323,49	\$ 4.866.970,47		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 4.866.970,47
4.2.2.9	SUMIDERO TRANSVERSAL CON CÁMARA DE SALIDA CON DESARENADOR, CONCRETO 4.000PSI - INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y REJILLA	ML	435,1600	\$ 3.773.644,58	\$ 1.642.139.175,43		\$ -		\$ -		\$ -	435,16	\$ 1.642.139.175,43
4.2.3	CONCRETO CÁMARAS Y BOX				\$ 951.035.552,47		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 951.035.552,47
4.2.3.1	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO	M3	18,9300	\$ 572.261,54	\$ 10.832.910,95		\$ -		\$ -		\$ -	18,93	\$ 10.832.910,95
4.2.3.2	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA INFERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	115,4000	\$ 1.151.292,31	\$ 132.859.132,57		\$ -		\$ -		\$ -	115,40	\$ 132.859.132,57
4.2.3.3	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOX	M3	180,8000	\$ 1.349.315,38	\$ 243.956.220,70		\$ -		\$ -		\$ -	180,80	\$ 243.956.220,70

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01

 	DATOS CONTRATO									
	CONTRATO DE OBRA No.:		2025 04 0003		FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:				SEGUROS DEL ESTADO	
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:			Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia	
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:		21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29	
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS	
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:							
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:			RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26	
	FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:		\$37.174.694.372, 00					
En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN , Representante legal , FERNANDO CARLOS PATERNINA , Director de Obra, del CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR , contratista de Obras; HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA , Representante Legal, MARIA JOSE MOJICA DAZA , Directora de Interventoria, del CONSORCIO INTERLIBERTADOR , Interventoria Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:										

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.2.3.4	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOX	M3	127,2000	\$ 1.309.546,15	\$ 166.574.270,28		\$ -		\$ -		\$ -	127,20	\$ 166.574.270,28
4.2.3.5	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CAÑUELA DE CÁMARAS	M3	25,5000	\$ 1.067.223,08	\$ 27.214.188,54		\$ -		\$ -		\$ -	25,50	\$ 27.214.188,54
4.2.3.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	46.304,0000	\$ 7.684,62	\$ 355.828.644,48		\$ -		\$ -		\$ -	46304,00	\$ 355.828.644,48
4.2.3.7	CINTA PVC V-15 FLEXIBLE PARA JUNTA CONSTRUCTIVA	ML	211,0000	\$ 65.261,54	\$ 13.770.184,94		\$ -		\$ -		\$ -	211,00	\$ 13.770.184,94
4.2.4	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$ 338.312.924,29		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 338.312.924,29
4.2.4.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" INSTALACION	ML	258,0000	\$ 40.046,15	\$ 10.331.906,70		\$ -		\$ -		\$ -	258,00	\$ 10.331.906,70
4.2.4.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" INSTALACION	ML	138,0000	\$ 46.723,08	\$ 6.447.785,04		\$ -		\$ -		\$ -	138,00	\$ 6.447.785,04
4.2.4.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" INSTALACION	ML	126,0000	\$ 61.938,46	\$ 7.804.245,96		\$ -		\$ -		\$ -	126,00	\$ 7.804.245,96
4.2.4.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" INSTALACION	ML	91,1000	\$ 82.053,85	\$ 7.475.105,74		\$ -		\$ -		\$ -	91,10	\$ 7.475.105,74
4.2.4.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" INSTALACION	ML	169,1000	\$ 100.146,15	\$ 16.934.713,97		\$ -		\$ -		\$ -	169,10	\$ 16.934.713,97
4.2.4.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" INSTALACION	ML	96,4000	\$ 113.999,95	\$ 10.989.595,18		\$ -		\$ -		\$ -	96,40	\$ 10.989.595,18
4.2.4.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" INSTALACION	ML	172,8000	\$ 124.515,38	\$ 21.516.257,68		\$ -		\$ -		\$ -	172,80	\$ 21.516.257,68
4.2.4.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" INSTALACION	ML	224,7000	\$ 137.961,54	\$ 30.999.958,04		\$ -		\$ -		\$ -	224,70	\$ 30.999.958,04
4.2.4.9	TUBERÍA PVC 45" INSTALACION	ML	47,0000	\$ 162.253,85	\$ 7.625.930,95		\$ -		\$ -		\$ -	47,00	\$ 7.625.930,95
4.2.4.10	TUBERÍA PVC 51" INSTALACION	ML	99,2000	\$ 181.884,62	\$ 18.042.954,30		\$ -		\$ -		\$ -	99,20	\$ 18.042.954,30
4.2.4.11	TUBERÍA PVC 54" INSTALACION	ML	183,7000	\$ 194.169,23	\$ 35.668.887,55		\$ -		\$ -		\$ -	183,70	\$ 35.668.887,55
4.2.4.12	TUBERÍA PVC 57" INSTALACION	ML	188,7000	\$ 205.599,94	\$ 38.796.708,68		\$ -		\$ -		\$ -	188,70	\$ 38.796.708,68
4.2.4.13	TUBERÍA PVC 68" INSTALACION	ML	419,1000	\$ 263.923,08	\$ 110.610.162,83		\$ -		\$ -		\$ -	419,10	\$ 110.610.162,83
4.2.4.14	TUBERÍA PVC 72" INSTALACION	ML	52,5000	\$ 287.023,08	\$ 15.068.711,70		\$ -		\$ -		\$ -	52,50	\$ 15.068.711,70
4.3	ACUEDUCTO						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.3.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 1.013.432.639,38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.013.432.639,38
4.3.1.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	4.423,0000	\$ 32.061,54	\$ 141.808.191,42		\$ -		\$ -		\$ -	4423,00	\$ 141.808.191,42
4.3.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	4.413,0000	\$ 62.076,92	\$ 273.945.447,96		\$ -		\$ -		\$ -	4413,00	\$ 273.945.447,96
4.3.1.3	ARENA DE RIO O PEÑA	M3	879,0000	\$ 128.800,00	\$ 113.215.200,00		\$ -		\$ -		\$ -	879,00	\$ 113.215.200,00
4.3.1.4	RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO	M3	3.705,0000	\$ 83.907,69	\$ 310.877.991,45		\$ -		\$ -		\$ -	3705,00	\$ 310.877.991,45
4.3.1.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	3.777,0000	\$ 28.546,15	\$ 107.818.808,55		\$ -		\$ -		\$ -	3777,00	\$ 107.818.808,55
4.3.1.6	TRANSPORTE RETIRO SOBANTES	M3-KM	50.590,0000	\$ 1.300,00	\$ 65.767.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	50590,00	\$ 65.767.000,00
4.3.2	OTROS				\$ 192.430.892,30		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 192.430.892,30
4.3.2.1	ACOMETIDA (INCLUYE COLLARIN, MANGUERA Y LLAVES DE PASO)	UN	321,0000	\$ 190.730,77	\$ 61.224.577,17		\$ -		\$ -		\$ -	321,00	\$ 61.224.577,17
4.3.2.2	CAJA VÁLVULA COMPUERTA VNA	UN	53,0000	\$ 421.507,69	\$ 22.339.907,57		\$ -		\$ -		\$ -	53,00	\$ 22.339.907,57
4.3.2.3	CAJA VÁLVULA MARIPOSA Y VENTOSA	UN	10,0000	\$ 7.388.763,08	\$ 73.887.630,80		\$ -		\$ -		\$ -	10,00	\$ 73.887.630,80
4.3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE TP	UN	53,0000	\$ 659.976,92	\$ 34.978.776,76		\$ -		\$ -		\$ -	53,00	\$ 34.978.776,76
4.3.3	INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO				\$ 371.905.222,73		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 371.905.222,73
4.3.3.1	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" INSTALACIÓN	ML	4.334,9000	\$ 10.715,38	\$ 46.450.100,76		\$ -		\$ -		\$ -	4334,90	\$ 46.450.100,76
4.3.3.2	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" INSTALACIÓN	ML	159,0000	\$ 14.676,92	\$ 2.333.630,28		\$ -		\$ -		\$ -	159,00	\$ 2.333.630,28
4.3.3.3	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" INSTALACIÓN	ML	2.663,0000	\$ 23.761,54	\$ 63.276.981,02		\$ -		\$ -		\$ -	2663,00	\$ 63.276.981,02
4.3.3.4	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" INSTALACIÓN	ML	43,0000	\$ 31.015,38	\$ 1.333.661,34		\$ -		\$ -		\$ -	43,00	\$ 1.333.661,34
4.3.3.5	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" INSTALACIÓN	ML	467,0000	\$ 37.107,69	\$ 17.329.291,23		\$ -		\$ -		\$ -	467,00	\$ 17.329.291,23
4.3.3.6	TUBERÍA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" INSTALACIÓN	ML	2.413,0000	\$ 73.746,15	\$ 177.949.459,95		\$ -		\$ -		\$ -	2413,00	\$ 177.949.459,95
4.3.3.7	UNION PVC 3" INSTALACIÓN	UN	292,0000	\$ 6.523,08	\$ 1.904.739,36		\$ -		\$ -		\$ -	292,00	\$ 1.904.739,36
4.3.3.8	UNION PVC 4" INSTALACIÓN	UN	13,0000	\$ 7.069,23	\$ 91.899,99		\$ -		\$ -		\$ -	13,00	\$ 91.899,99
4.3.3.9	UNION PVC 6" INSTALACIÓN	UN	103,0000	\$ 16.030,77	\$ 1.651.169,31		\$ -		\$ -		\$ -	103,00	\$ 1.651.169,31
4.3.3.10	UNION PVC 8" INSTALACIÓN	UN	35,0000	\$ 25.107,69	\$ 878.769,15		\$ -		\$ -		\$ -	35,00	\$ 878.769,15
4.3.3.11	UNION PVC 10" INSTALACIÓN	UN	37,0000	\$ 32.061,54	\$ 1.186.276,98		\$ -		\$ -		\$ -	37,00	\$ 1.186.276,98
4.3.3.12	UNION TIPO DRESSER 3" INSTALACIÓN	UN	30,0000	\$ 11.953,85	\$ 358.615,50		\$ -		\$ -		\$ -	30,00	\$ 358.615,50
4.3.3.13	UNION TIPO DRESSER 4" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 17.500,00	\$ 35.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 35.000,00
4.3.3.14	UNION TIPO DRESSER 6" INSTALACIÓN	UN	20,0000	\$ 29.876,92	\$ 597.538,40		\$ -		\$ -		\$ -	20,00	\$ 597.538,40
4.3.3.15	UNION TIPO DRESSER 8" INSTALACIÓN	UN	12,0000	\$ 35.423,08	\$ 425.076,96		\$ -		\$ -		\$ -	12,00	\$ 425.076,96
4.3.3.16	UNION TIPO DRESSER 10" INSTALACIÓN	UN	15,0000	\$ 89.630,77	\$ 1.344.461,55		\$ -		\$ -		\$ -	15,00	\$ 1.344.461,55
4.3.3.17	UNION TIPO DRESSER 12" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 105.684,62	\$ 211.369,24		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 211.369,24
4.3.3.18	UNION TIPO DRESSER 14" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 119.507,69	\$ 239.015,38		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 239.015,38
4.3.3.19	UNION TIPO DRESSER 16" INSTALACIÓN	UN	3,0000	\$ 149.384,62	\$ 448.153,86		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 448.153,86
4.3.3.20	UNION TIPO DRESSER 18" INSTALACIÓN	UN	38,0000	\$ 177.130,77	\$ 6.730.969,26		\$ -		\$ -		\$ -	38,00	\$ 6.730.969,26
4.3.3.21	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 236.884,62	\$ 473.769,24		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 473.769,24
4.3.3.22	UNION DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 296.638,46	\$ 593.276,92		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 593.276,92
4.3.3.23	CODO HD 3" INSTALACIÓN	UN	28,0000	\$ 17.069,23	\$ 477.938,44		\$ -		\$ -		\$ -	28,00	\$ 477.938,44
4.3.3.24	CODO HD 6" INSTALACIÓN	UN	11,0000	\$ 59.753,85	\$ 657.292,35		\$ -		\$ -		\$ -	11,00	\$ 657.292,35
4.3.3.25	CODO HD 8" INSTALACIÓN	UN	4,0000	\$ 119.507,69	\$ 478.030,76		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 478.030,76

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01									
 CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR  GOBERNACIÓN DEL CESAR	DATOS CONTRATO								
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:					SEGUROS DEL ESTADO	
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:		Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.	Vigencia	
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216	22-feb-27	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216	23-oct-29	
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216	AMPARA 5 AÑOS	
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:						
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	75-40-101054534	23-oct-26	
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00						
En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN , Representante legal , FERNANDO CARLOS PATERNINA , Director de Obra, del CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR , contratista de Obras; HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA , Representante Legal, MARIA JOSE MOJICA DAZA , Directora de Interventoría, del CONSORCIO INTERLIBERTADOR , Interventoría Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:									

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.3.3.26	CODO HD 10" INSTALACIÓN	UN	3,0000	\$ 177.130,77	\$ 531.392,31		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 531.392,31
4.3.3.27	TEE HD 3" INSTALACIÓN	UN	32,0000	\$ 17.069,23	\$ 546.215,36		\$ -		\$ -		\$ -	32,00	\$ 546.215,36
4.3.3.28	TEE HD 4" INSTALACIÓN	UN	3,0000	\$ 29.876,92	\$ 89.630,76		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 89.630,76
4.3.3.29	TEE HD 6" INSTALACIÓN	UN	25,0000	\$ 69.753,85	\$ 1.493.846,25		\$ -		\$ -		\$ -	25,00	\$ 1.493.846,25
4.3.3.30	TEE HD 8" INSTALACIÓN	UN	7,0000	\$ 119.507,69	\$ 836.553,83		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 836.553,83
4.3.3.31	TEE HD 10" INSTALACIÓN	UN	8,0000	\$ 177.130,77	\$ 1.417.046,16		\$ -		\$ -		\$ -	8,00	\$ 1.417.046,16
4.3.3.32	TEE HD 12" INSTALACIÓN	UN	1,0000	\$ 236.884,62	\$ 236.884,62		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 236.884,62
4.3.3.33	TEE HD 14" INSTALACIÓN	UN	1,0000	\$ 295.361,54	\$ 295.361,54		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 295.361,54
4.3.3.34	TEE HD 18" INSTALACIÓN	UN	18,0000	\$ 355.538,46	\$ 6.399.692,28		\$ -		\$ -		\$ -	18,00	\$ 6.399.692,28
4.3.3.35	CRUZ HD 3" INSTALACIÓN	UN	11,0000	\$ 36.276,92	\$ 399.046,12		\$ -		\$ -		\$ -	11,00	\$ 399.046,12
4.3.3.36	REDUCCIÓN HD 10"x8" INSTALACIÓN	UN	1,0000	\$ 119.507,69	\$ 119.507,69		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 119.507,69
4.3.3.37	REDUCCIÓN HD 18"x18" INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 295.361,54	\$ 590.723,08		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 590.723,08
4.3.3.38	TAPÓN HD 3" INSTALACIÓN	UN	4,0000	\$ 29.876,92	\$ 119.507,68		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 119.507,68
4.3.3.39	VÁLVULA HD 3" VNA INSTALACIÓN	UN	39,0000	\$ 295.361,54	\$ 11.519.100,06		\$ -		\$ -		\$ -	39,00	\$ 11.519.100,06
4.3.3.40	VÁLVULA HD 4" VNA INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 354.261,54	\$ 708.523,08		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 708.523,08
4.3.3.41	VÁLVULA HD 6" VNA INSTALACIÓN	UN	10,0000	\$ 392.184,62	\$ 3.921.846,20		\$ -		\$ -		\$ -	10,00	\$ 3.921.846,20
4.3.3.42	VÁLVULA HD 8" VNA INSTALACIÓN	UN	4,0000	\$ 508.823,08	\$ 2.035.292,32		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 2.035.292,32
4.3.3.43	VÁLVULA HD 10" VNA INSTALACIÓN	UN	5,0000	\$ 625.461,54	\$ 3.127.307,70		\$ -		\$ -		\$ -	5,00	\$ 3.127.307,70
4.3.3.44	VÁLVULA HD MARIPOSA 16" VNA INSTALACIÓN	UN	1,0000	\$ 853.243,08	\$ 853.243,08		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 853.243,08
4.3.3.45	VÁLVULA HD MARIPOSA 18" VNA INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 1.042.630,77	\$ 2.085.261,54		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 2.085.261,54
4.3.3.46	VENTOSA HD TA 3" B INSTALACIÓN	UN	2,0000	\$ 179.261,54	\$ 358.523,08		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 358.523,08
4.3.3.47	VENTOSA HD TA 4" B INSTALACIÓN	UN	7,0000	\$ 239.015,38	\$ 1.673.107,66		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 1.673.107,66
4.3.3.48	PASAMURO HD 10" 0.90m BL INSTALACIÓN	UN	4,0000	\$ 179.261,54	\$ 717.046,16		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 717.046,16
4.3.3.49	PASAMURO HD 16" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	1,0000	\$ 239.015,38	\$ 239.015,38		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 239.015,38
4.3.3.50	PASAMURO HD 18" 1.00m BL INSTALACIÓN	UN	14,0000	\$ 295.361,54	\$ 4.135.061,56		\$ -		\$ -		\$ -	14,00	\$ 4.135.061,56
4.4	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO												
4.4.1	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO				\$ 1.621.772.601,38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.621.772.601,38
4.4.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" SUMINISTRO	ML	4.263,0000	\$ 51.525,00	\$ 219.651.075,00		\$ -		\$ -		\$ -	4263,00	\$ 219.651.075,00
4.4.1.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 8" SUMINISTRO	ML	3.223,0000	\$ 73.658,33	\$ 237.400.797,59		\$ -		\$ -		\$ -	3223,00	\$ 237.400.797,59
4.4.1.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 10" SUMINISTRO	ML	737,8000	\$ 107.575,00	\$ 79.368.835,00		\$ -		\$ -		\$ -	737,80	\$ 79.368.835,00
4.4.1.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRO	ML	914,2000	\$ 154.791,67	\$ 141.510.544,71		\$ -		\$ -		\$ -	914,20	\$ 141.510.544,71
4.4.1.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 14" SUMINISTRO	ML	76,7000	\$ 231.983,33	\$ 17.793.121,41		\$ -		\$ -		\$ -	76,70	\$ 17.793.121,41
4.4.1.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	198,1000	\$ 283.741,67	\$ 56.209.224,83		\$ -		\$ -		\$ -	198,10	\$ 56.209.224,83
4.4.1.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	82,9000	\$ 389.766,67	\$ 32.311.656,94		\$ -		\$ -		\$ -	82,90	\$ 32.311.656,94
4.4.1.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	1.405,1000	\$ 477.741,67	\$ 671.274.820,52		\$ -		\$ -		\$ -	1405,10	\$ 671.274.820,52
4.4.1.9	KIT SILLA YEE 8"x6" SUMINISTRO	UN	403,0000	\$ 207.583,33	\$ 83.656.081,99		\$ -		\$ -		\$ -	403,00	\$ 83.656.081,99
4.4.1.10	KIT SILLA YEE 10"x6" SUMINISTRO	UN	92,0000	\$ 223.491,67	\$ 20.561.233,64		\$ -		\$ -		\$ -	92,00	\$ 20.561.233,64
4.4.1.11	KIT SILLA YEE 12"x6" SUMINISTRO	UN	114,0000	\$ 336.041,67	\$ 38.308.750,38		\$ -		\$ -		\$ -	114,00	\$ 38.308.750,38
4.4.1.12	CODO PVC 45° DE 6" SUMINISTRO	UN	305,0000	\$ 77.791,67	\$ 23.726.459,35		\$ -		\$ -		\$ -	305,00	\$ 23.726.459,35
4.4.2	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$ 6.613.189.579,01		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 6.613.189.579,01
4.4.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 16" SUMINISTRO	ML	258,0000	\$ 283.741,67	\$ 73.205.350,86		\$ -		\$ -		\$ -	258,00	\$ 73.205.350,86
4.4.2.2	TUBERÍA PVC CORRUGADA 18" SUMINISTRO	ML	138,0000	\$ 389.766,67	\$ 53.787.800,46		\$ -		\$ -		\$ -	138,00	\$ 53.787.800,46
4.4.2.3	TUBERÍA PVC CORRUGADA 20" SUMINISTRO	ML	126,0000	\$ 477.741,67	\$ 60.195.450,42		\$ -		\$ -		\$ -	126,00	\$ 60.195.450,42
4.4.2.4	TUBERÍA PVC CORRUGADA 24" SUMINISTRO	ML	91,1000	\$ 666.550,00	\$ 60.722.705,00		\$ -		\$ -		\$ -	91,10	\$ 60.722.705,00
4.4.2.5	TUBERÍA PVC CORRUGADA 30" SUMINISTRO	ML	169,1000	\$ 978.183,33	\$ 165.410.801,10		\$ -		\$ -		\$ -	169,10	\$ 165.410.801,10
4.4.2.6	TUBERÍA PVC CORRUGADA 33" SUMINISTRO	ML	96,4000	\$ 1.348.891,67	\$ 130.033.156,99		\$ -		\$ -		\$ -	96,40	\$ 130.033.156,99
4.4.2.7	TUBERÍA PVC CORRUGADA 36" SUMINISTRO	ML	172,8000	\$ 1.815.633,33	\$ 313.741.439,42		\$ -		\$ -		\$ -	172,80	\$ 313.741.439,42
4.4.2.8	TUBERÍA PVC CORRUGADA 39" SUMINISTRO	ML	224,7000	\$ 2.429.241,67	\$ 545.850.603,25		\$ -		\$ -		\$ -	224,70	\$ 545.850.603,25
4.4.2.9	TUBERÍA PVC 45° SUMINISTRO	ML	47,0000	\$ 3.161.166,67	\$ 148.574.833,49		\$ -		\$ -		\$ -	47,00	\$ 148.574.833,49
4.4.2.10	TUBERÍA PVC 51" SUMINISTRO	ML	99,2000	\$ 4.440.700,00	\$ 440.517.440,00		\$ -		\$ -		\$ -	99,20	\$ 440.517.440,00
4.4.2.11	TUBERÍA PVC 54" SUMINISTRO	ML	183,7000	\$ 4.674.891,67	\$ 858.777.699,78		\$ -		\$ -		\$ -	183,70	\$ 858.777.699,78
4.4.2.12	TUBERÍA PVC 57" SUMINISTRO	ML	188,7000	\$ 4.674.891,67	\$ 882.152.058,13		\$ -		\$ -		\$ -	188,70	\$ 882.152.058,13
4.4.2.13	TUBERÍA PVC 68" SUMINISTRO	ML	419,1000	\$ 5.946.458,33	\$ 2.492.160.686,10		\$ -		\$ -		\$ -	419,10	\$ 2.492.160.686,10
4.4.2.14	TUBERÍA PVC 72" SUMINISTRO	ML	52,5000	\$ 6.403.608,33	\$ 336.189.437,33		\$ -		\$ -		\$ -	52,50	\$ 336.189.437,33
4.4.2.15	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 45° SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 747.500,00	\$ 1.495.000,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 1.495.000,00
4.4.2.16	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 51" SUMINISTRO	UN	5,0000	\$ 898.433,33	\$ 4.492.166,65		\$ -		\$ -		\$ -	5,00	\$ 4.492.166,65
4.4.2.17	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 54" SUMINISTRO	UN	9,0000	\$ 898.433,33	\$ 8.085.899,97		\$ -		\$ -		\$ -	9,00	\$ 8.085.899,97
4.4.2.18	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 57" SUMINISTRO	UN	9,0000	\$ 1.058.775,00	\$ 9.528.975,00		\$ -		\$ -		\$ -	9,00	\$ 9.528.975,00
4.4.2.19	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 68" SUMINISTRO	UN	21,0000	\$ 1.163.566,67	\$ 24.434.900,07		\$ -		\$ -		\$ -	21,00	\$ 24.434.900,07
4.4.2.20	UNIÓN PARA TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 72" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.277.758,33	\$ 3.833.274,99		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 3.833.274,99

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01

 CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR  GOBERNACIÓN DEL CESAR	DATOS CONTRATO						
	CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:		SEGUROS DEL ESTADO		
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:		Cobertura	Valor Asegurado	Poliza No.
			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00	75-44-101144216
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.646.836.796,50	75-44-101144216
	PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00	75-44-101144216
	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.646.836.796,50	AMPARA 5 AÑOS
	PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:				
	FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00			23-oct-26
En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN , Representante legal , FERNANDO CARLOS PATERNINA , Director de Obra, del CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR , contratista de Obras; HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA , Representante Legal, MARIA JOSE MOJICA DAZA , Directora de Interventoría, del CONSORCIO INTERLIBERTADOR , Interventoría Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:							


CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.3	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO				\$ 3.991.124.285,61		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3.991.124.285,61
4.4.3.1	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3" SUMINISTRO	ML	4.334,9000	\$ 51.333,33	\$ 222.524.852,22		\$ -		\$ -		\$ -	4334,90	\$ 222.524.852,22
4.4.3.2	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4" SUMINISTRO	ML	159,0000	\$ 64.850,00	\$ 10.311.150,00		\$ -		\$ -		\$ -	159,00	\$ 10.311.150,00
4.4.3.3	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 6" SUMINISTRO	ML	2.663,0000	\$ 133.233,33	\$ 354.800.357,79		\$ -		\$ -		\$ -	2663,00	\$ 354.800.357,79
4.4.3.4	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 8" SUMINISTRO	ML	43,0000	\$ 225.683,33	\$ 9.704.383,19		\$ -		\$ -		\$ -	43,00	\$ 9.704.383,19
4.4.3.5	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 10" SUMINISTRO	ML	467,0000	\$ 355.275,00	\$ 165.913.425,00		\$ -		\$ -		\$ -	467,00	\$ 165.913.425,00
4.4.3.6	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 18" SUMINISTRO	ML	2.413,0000	\$ 1.038.491,67	\$ 2.505.880.399,71		\$ -		\$ -		\$ -	2413,00	\$ 2.505.880.399,71
4.4.3.7	UNIÓN MECÁNICA PVC 3" SUMINISTRO	UN	292,0000	\$ 71.600,00	\$ 20.907.200,00		\$ -		\$ -		\$ -	292,00	\$ 20.907.200,00
4.4.3.8	UNIÓN MECÁNICA PVC 4" SUMINISTRO	UN	13,0000	\$ 110.016,67	\$ 1.430.216,71		\$ -		\$ -		\$ -	13,00	\$ 1.430.216,71
4.4.3.9	UNIÓN MECÁNICA PVC 6" SUMINISTRO	UN	103,0000	\$ 254.733,33	\$ 26.237.532,99		\$ -		\$ -		\$ -	103,00	\$ 26.237.532,99
4.4.3.10	UNIÓN MECÁNICA PVC 8" SUMINISTRO	UN	35,0000	\$ 468.375,00	\$ 16.393.125,00		\$ -		\$ -		\$ -	35,00	\$ 16.393.125,00
4.4.3.11	UNIÓN MECÁNICA PVC 10" SUMINISTRO	UN	37,0000	\$ 799.983,33	\$ 29.599.383,21		\$ -		\$ -		\$ -	37,00	\$ 29.599.383,21
4.4.3.12	UNIÓN TPO DRESSER 3" SUMINISTRO	UN	30,0000	\$ 177.075,00	\$ 5.312.250,00		\$ -		\$ -		\$ -	30,00	\$ 5.312.250,00
4.4.3.13	UNIÓN TPO DRESSER 4" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 190.791,67	\$ 381.583,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 381.583,34
4.4.3.14	UNIÓN TPO DRESSER 6" SUMINISTRO	UN	20,0000	\$ 361.633,33	\$ 7.232.666,60		\$ -		\$ -		\$ -	20,00	\$ 7.232.666,60
4.4.3.15	UNIÓN TPO DRESSER 8" SUMINISTRO	UN	12,0000	\$ 463.883,33	\$ 5.566.599,96		\$ -		\$ -		\$ -	12,00	\$ 5.566.599,96
4.4.3.16	UNIÓN TPO DRESSER 10" SUMINISTRO	UN	15,0000	\$ 781.666,67	\$ 11.728.000,05		\$ -		\$ -		\$ -	15,00	\$ 11.728.000,05
4.4.3.17	UNIÓN TPO DRESSER 12" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 1.018.800,00	\$ 2.037.600,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 2.037.600,00
4.4.3.18	UNIÓN TPO DRESSER 14" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 1.361.725,00	\$ 2.723.450,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 2.723.450,00
4.4.3.19	UNIÓN TPO DRESSER 16" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.824.708,33	\$ 5.474.124,99		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 5.474.124,99
4.4.3.20	UNIÓN TPO DRESSER 18" SUMINISTRO	UN	38,0000	\$ 2.445.116,67	\$ 92.914.433,46		\$ -		\$ -		\$ -	38,00	\$ 92.914.433,46
4.4.3.21	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 16" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 6.555.658,33	\$ 13.111.316,66		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 13.111.316,66
4.4.3.22	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 18" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 8.808.650,00	\$ 17.617.300,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 17.617.300,00
4.4.3.23	CODO HD 3" 90° SUMINISTRO	UN	6,0000	\$ 174.583,33	\$ 1.047.499,98		\$ -		\$ -		\$ -	6,00	\$ 1.047.499,98
4.4.3.24	CODO HD 3" 45° SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 172.083,33	\$ 344.166,66		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 344.166,66
4.4.3.25	CODO HD 3" 22.5° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 172.083,33	\$ 688.333,32		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 688.333,32
4.4.3.26	CODO HD 3" 11.25° SUMINISTRO	UN	16,0000	\$ 162.108,33	\$ 2.593.733,28		\$ -		\$ -		\$ -	16,00	\$ 2.593.733,28
4.4.3.27	CODO HD 6" 90° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 583.600,00	\$ 2.334.400,00		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 2.334.400,00
4.4.3.28	CODO HD 6" 45° SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 491.316,67	\$ 982.633,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 982.633,34
4.4.3.29	CODO HD 6" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 427.725,00	\$ 427.725,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 427.725,00
4.4.3.30	CODO HD 6" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 391.558,33	\$ 1.566.233,32		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 1.566.233,32
4.4.3.31	CODO HD 8" 11.25° SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 704.558,33	\$ 2.818.233,32		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 2.818.233,32
4.4.3.32	CODO HD 10" 45° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.682.208,33	\$ 1.682.208,33		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.682.208,33
4.4.3.33	CODO HD 10" 22.5° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.642.300,00	\$ 1.642.300,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.642.300,00
4.4.3.34	CODO HD 10" 11.25° SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.400.383,33	\$ 1.400.383,33		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.400.383,33
4.4.3.35	TEE HD EL 3"X3" SUMINISTRO	UN	32,0000	\$ 283.066,67	\$ 9.058.133,44		\$ -		\$ -		\$ -	32,00	\$ 9.058.133,44
4.4.3.36	TEE HD EL 4"X3" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 401.533,33	\$ 401.533,33		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 401.533,33
4.4.3.37	TEE HD EL 4"X4" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 471.366,67	\$ 942.733,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 942.733,34
4.4.3.38	TEE HD EL 6"X3" SUMINISTRO	UN	23,0000	\$ 674.625,00	\$ 15.516.375,00		\$ -		\$ -		\$ -	23,00	\$ 15.516.375,00
4.4.3.39	TEE HD EL 6"X4" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 640.958,33	\$ 640.958,33		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 640.958,33
4.4.3.40	TEE HD EL 6"X8" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 801.825,00	\$ 801.825,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 801.825,00
4.4.3.41	TEE HD EL 8"X3" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.132.275,00	\$ 3.396.825,00		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 3.396.825,00
4.4.3.42	TEE HD EL 8"X6" SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 1.341.775,00	\$ 5.367.100,00		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 5.367.100,00
4.4.3.43	TEE HD EL 10"X3" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 1.722.108,33	\$ 5.166.324,99		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 5.166.324,99
4.4.3.44	TEE HD EL 10"X6" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.959.041,67	\$ 1.959.041,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.959.041,67
4.4.3.45	TEE HD EL 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 2.173.525,00	\$ 2.173.525,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.173.525,00
4.4.3.46	TEE HD EL 10"X10" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 2.445.366,67	\$ 2.445.366,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.445.366,67
4.4.3.47	TEE HD EL 12"X6" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 3.088.825,00	\$ 3.088.825,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 3.088.825,00
4.4.3.48	TEE HD EL 14"X10" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 4.814.050,00	\$ 4.814.050,00		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 4.814.050,00
4.4.3.49	TEE HD EL 18"X3" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 6.077.816,67	\$ 6.077.816,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 6.077.816,67
4.4.3.50	TEE HD EL 18"X4" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 6.130.216,67	\$ 6.130.216,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 6.130.216,67
4.4.3.51	TEE HD EL 18"X6" SUMINISTRO	UN	4,0000	\$ 6.235.008,33	\$ 24.940.033,32		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 24.940.033,32
4.4.3.52	TEE HD EL 18"X8" SUMINISTRO	UN	3,0000	\$ 6.287.400,00	\$ 18.862.200,00		\$ -		\$ -		\$ -	3,00	\$ 18.862.200,00
4.4.3.53	TEE HD EL 18"X10" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 6.455.066,67	\$ 12.910.133,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 12.910.133,34
4.4.3.54	TEE HD EL 10"X3" BBB SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 3.334.483,33	\$ 6.668.966,66		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 6.668.966,66
4.4.3.55	TEE HD EL 18"X4" BBB SUMINISTRO	UN	7,0000	\$ 8.278.408,33	\$ 57.948.858,31		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 57.948.858,31
4.4.3.56	CRUZ HD 3"X3"X3" SUMINISTRO	UN	11,0000	\$ 314.241,67	\$ 3.456.658,37		\$ -		\$ -		\$ -	11,00	\$ 3.456.658,37
4.4.3.57	REDUCCIÓN HD 10"X8" SUMINISTRO	UN	1,0000	\$ 1.181.377,51	\$ 1.181.377,51		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 1.181.377,51
4.4.3.58	REDUCCIÓN HD 18"X16" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 7.230.508,33	\$ 14.461.016,66		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 14.461.016,66
4.4.3.59	VALVULA HD VNA 3" SUMINISTRO	UN	32,0000	\$ 816.783,33	\$ 26.137.066,56		\$ -		\$ -		\$ -	32,00	\$ 26.137.066,56
4.4.3.60	VALVULA HD VNA 4" SUMINISTRO	UN	2,0000	\$ 1.082.400,00	\$ 2.164.800,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 2.164.800,00





ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 01					
DATOS CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA No.:	2025 04 0003	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA DE REINICIO No. 01:			
		FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR	FECHA DE REINICIO No. 02:			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERLIBERTADOR	FECHA DE TERMINACION:	21 de octubre de 2026	Cobertura	Valor Asegurado
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$92.936.735.930, 00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 27.881.020.779,00
PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 37.174.694.372,00
PLAZO FINAL:		VALOR FINAL DEL CONTRATO:		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 4.846.836.796,50
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025	VALOR ANTICIPO:	\$37.174.694.372, 00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 27.881.020.779,00
				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$4.846.836.796,50

En La Ciudad de Valledupar - Cesar, a los Nueve (09) días del mes de Enero del 2026, los señores : **DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN**, Representante legal , **FERNANDO CARLOS PATERNINA**, Director de Obra, del **CONSORCIO CONCRETOS ZN CESAR**, contratista de Obras; **HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA**, Representante Legal, **MARIA JOSE MOJICA DAZA**, Directora de Interventoría, del **CONSORCIO INTERLIBERTADOR**, Interventoría Externa; acordaron suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA N°1 del CONTRATO DE OBRA No 2025 04 0003, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

CONDICIONES INICIALES						MENORES		MAYORES		NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(-)	VALOR TOTAL	(+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.4.3.61	VALVULA HD VNA 6" SUMINISTRO	UN	10,000	\$ 2.088.725,00	\$ 20.887.250,00		\$ -		\$ -		\$ -	10,00	\$ 20.887.250,00
4.4.3.62	VALVULA HD VNA 8" SUMINISTRO	UN	4,000	\$ 3.056.400,00	\$ 12.225.600,00		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 12.225.600,00
4.4.3.63	VALVULA HD VNA 10" SUMINISTRO	UN	5,000	\$ 5.991.841,67	\$ 29.959.208,35		\$ -		\$ -		\$ -	5,00	\$ 29.959.208,35
4.4.3.64	VALVULA HD VNA 3" BB SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 1.104.841,67	\$ 2.209.683,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 2.209.683,34
4.4.3.65	VALVULA HD VNA 4" BB SUMINISTRO	UN	7,000	\$ 1.444.025,00	\$ 10.108.175,00		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 10.108.175,00
4.4.3.66	VALVULA HD MARIPOSA 16" SUMINISTRO	UN	1,000	\$ 12.552.791,67	\$ 12.552.791,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 12.552.791,67
4.4.3.67	VALVULA HD MARIPOSA 18" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 15.831.925,00	\$ 31.663.850,00		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 31.663.850,00
4.4.3.68	VENTOSA HD TA 3" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 2.026.341,67	\$ 4.052.683,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 4.052.683,34
4.4.3.69	VENTOSA HD TA 4" SUMINISTRO	UN	7,000	\$ 2.526.425,00	\$ 17.684.975,00		\$ -		\$ -		\$ -	7,00	\$ 17.684.975,00
4.4.3.70	PASAMURO HD 10" 0.90 m BL SUMINISTRO	UN	4,000	\$ 1.886.216,67	\$ 7.544.866,68		\$ -		\$ -		\$ -	4,00	\$ 7.544.866,68
4.4.3.71	PASAMURO HD 16" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	1,000	\$ 2.724.540,67	\$ 2.724.540,67		\$ -		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.724.540,67
4.4.3.72	PASAMURO HD 18" 1.0 m BL SUMINISTRO	UN	14,000	\$ 4.086.808,33	\$ 57.215.316,62		\$ -		\$ -		\$ -	14,00	\$ 57.215.316,62
4.4.3.73	TAPÓN HD 3" SUMINISTRO	UN	2,000	\$ 127.191,67	\$ 254.383,34		\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 254.383,34
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 58.860.143.554,48		\$ (3.708.176.732,00)		\$ -		\$ 3.708.176.732,00		\$ 58.860.143.554,57
Administración				24,00%	\$ 14.126.434.453,07		\$ (889.962.416,00)		\$ -		\$ 889.962.416,00		\$ 14.126.434.453,00
Imprevistos				1,00%	\$ 588.601.435,55		\$ (37.081.767,00)		\$ -		\$ 37.081.767,00		\$ 588.601.436,00
Utilidad				5,00%	\$ 2.943.007.177,72		\$ (185.408.837,00)		\$ -		\$ 185.408.837,00		\$ 2.943.007.178,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)					\$ 17.658.043.066,34		\$ (1.112.453.020,00)		\$ -		\$ 1.112.453.020,00		\$ 17.658.043.067,00
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS					\$ 76.518.186.621,00		\$ (4.820.629.752,00)		\$ -		\$ 4.820.629.752,00		\$ 76.518.186.622,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 954.555.550,00								\$ 954.555.550,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS					\$ 792.690.000,00								\$ 792.690.000,00
TOTAL COSTO NETO VIAS Y ESPACIO PUBLICO + PLANES DE MANEJO + OBRA CIVIL REDES HUMEDAS					\$ 78.265.432.171,00								\$ 78.265.432.172,00
SUBTOTAL COSTOS DE SUMINISTRO REDES HUMEDAS					\$ 12.226.086.465,98								\$ 12.226.086.465,98
ADMINISTRACION SUMINISTROS					\$ 2.445.217.293,20								\$ 2.445.217.293,20
TOTAL COSTOS SUMINISTRO REDES HUMEDAS					\$ 14.671.303.759,17								\$ 14.671.303.759,17
TOTAL OBRA + SUMINISTRO					\$ 92.936.735.930,00		\$ (4.820.629.752,00)		\$ -		\$ 4.820.629.752,00		\$ 92.936.735.930,00


DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA


HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA


FERNANDO CARLOS PATERNINA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR


MARIA JOSE MOJICA DAZA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERLIBERTADOR

Por medio de la presente me permito otorgar visto bueno para el trámite de la presente modificación teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la interventoría **CONSORCIO INTERLIBERTADOR** con contrato No. 2025 05 0005, en donde autoriza la presente modificación, teniendo en cuenta las facultades y responsabilidades que le asiste al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011 el cual estable que: "los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría".


JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL CESAR