



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

**OTRO SI MODIFICATORIO N°002 EN PRORROGA A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DE OBRA No. 276-ESMBAS02-2025.**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA | No. 290-ESMBAS02-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETO:                                | “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2025”. |
| RAZON SOCIAL                           | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIT.                                   | 900932263-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REPRESENTANTE LEGAL                    | SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IDENTIFICACION                         | C.C. No. 26.228.172 De Tierra Alta- Córdoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                  | Dirección del domicilio principal: CARRERA 7 NO 60 - 4<br>BARRIO CASTELLANA - Barrio la castellana<br>Municipio: Montería, Córdoba<br>Correo electrónico:<br><a href="mailto:construccionesyasesoriashv2024@gmail.com">construccionesyasesoriashv2024@gmail.com</a><br>Teléfono comercial 1: 3215869659                                                                                            |
| VALOR                                  | CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$ 45.220.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                    | 28 de noviembre de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGA 001:   | 28 DE ENERO 2026 y/o hasta agotar recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGA 002:   | 15 DE MARZO DE 2026 y/o hasta agotar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGA 003:   | 15 DE ABRIL DE 2026 y/o hasta agotar recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Entre los suscritos a saber por una parte el señor **MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.871.177 de Villavicencio, nombrado como **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02**, en calidad del Ordenador del Gasto, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a CIRC-2027615033400503 del 09 de Diciembre de 2024 del Comando de Personal del Ejército, en calidad de competente contractual, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –**



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02**, con NIT. 901.541.212 4, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra la señora **SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 26.228.172 De Tierra Alta- Córdoba**, en calidad de Representante legal de la entidad **CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S.** entidad debidamente inscrita en Cámara de Comercio identificada con NIT **900932263-4** en adelante se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente documento para Prorrogar el tiempo de ejecución del contrato **No. 276-ESMBAS02-2025**. previas las siguientes consideraciones:

- a)** Que mediante contrato **No. 276-ESMBAS02-2025**. de fecha tres (03) de octubre de 2025, por medio del cual se contrato **“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2025”**. período de ejecución de conformidad con la **CLAUSULA CUARTA** del contrato, un plazo de ejecución hasta el veintiocho (28) de Noviembre del año 2025.
- b)** Que el valor del contrato **No. 276-ESMBAS02-2025** es por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$ 45.220.000)**, se encuentra respaldado mediante el **CDP 29425 de fecha 14 de Abril de 2025**, amparados bajo el **Rubro C-1505-0100-6-201009B-1505031-02 REC 10 CSF ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS – FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL– (MANTENIMIENTO OBRA HOSPITALARIA)**, expedido por el jefe de Presupuesto de Establecimiento de Sanidad Militar BAS02.
- c)** Que, con ocasión a la ejecución del proceso contractual, se realiza Reunión técnica entre Supervisor del Contrato, Interventoría Técnica y Administrativa, Consorcio Shalom, y un representante del Establecimiento de Sanidad Militar BAS02, esto con el fin de determinar las condiciones reales encontradas dentro de la ejecución del contrato, en el sentido de realizar ajustes de mayores y menores cantidades de la obra y la inclusión de ítems no previstos en la cual se evidencia una diferencia en los siguientes ítem contratados.

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                                                                                      | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDADES FINALES A EJECUTAR |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 1    | Desmonte y dismantelamiento de las láminas de zinc de cubierta y pantalla, calibre 26 a 28, con fijaciones mecánicas (tornillos autoperforantes o ganchos), priorizando la recuperación de elementos reutilizables.    | m2            | 986      | 810,18                        |
| 2    | Desmonte y dismantelamiento de canaletas tipo 90 de asbesto-cemento, de sección estándar (aprox. 90x90 mm), priorizando la recuperación de tramos reutilizables, utilizando herramientas manuales para evitar ruptura. | m2            | 693      | 389,36                        |
| 3    | Tratamiento de estructura metálica existente (cerchas                                                                                                                                                                  | ml            | 520      | 1292                          |





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|
|    | y correas en perfilera c, calibre 14 o superior), incluye limpieza mecánica con cepillo o grata metálica de elementos oxidados, aplicación de 2 manos de anticorrosivo tipo primer verde oliva y 2 manos de pintura epóxica de alto desempeño.                                                                                                                                           |    |        |       |
| 4  | Desmante, suministro e instalación de tramos de estructura metálica corroída, utilizando perfiles tipo c (acero estructural astm a36 o astm a500 grado b), tubulares rectangulares (2"x4" o 2"x6") o angulares (l 2"x2" o 3"x3"), en calibres Entre 12 y 14 según sección a reemplazar, con fijación mediante soldadura smaw o pernos galvanizados grado 5, según el diseño estructural. | ml | 271    | 163,8 |
| 5  | Reforzamiento de estructura metálica, mediante la adición de perfiles tubulares (2"x2" o 2"x4"), tipo c (4"x2" calibre 14), o angulares l 2"x2"x1/4", en acero astm a500 grado b o astm a36, fijados mediante soldadura continua (electrodo e6011/e7018) o pernos galvanizados, para garantizar la capacidad portante de la unidad estructural.                                          | ml | 201,15 | 776,7 |
| 6  | Tratamiento de estructura de madera por inmunización superficial o por impregnación, con productos fungicidas e insecticidas de base solvente o agua, eliminando la presencia de organismos xilófagos.                                                                                                                                                                                   | ml | 100    | 0     |
| 7  | Reforzamiento de estructura en madera con platinas metálicas galvanizadas de 1/8" a 3/16" de espesor (espesor entre 3 mm y 5 mm), ángulos de acero l 2"x2"x1/4" o perfiles tubulares 1"x1", fijados con tornillos autoperforantes o pernos pasantes de 3/8", para brindar soporte adicional en nudos o tramos debilitados.                                                               | ml | 25     | 0     |
| 8  | Mantenimiento y limpieza de canales y bajantes en pvc de sección circular o rectangular (mínimo 4"), incluye retiro de obstrucciones, limpieza con agua a presión, reposición de accesorios tipo codo, unión y abrazadera, sellado con adhesivo pvc y reemplazo de tramos fisurados o deteriorados.                                                                                      | ml | 65     | 0     |
| 9  | Mantenimiento y limpieza de canales en lámina galvanizada calibre 26, perfil semicircular o rectangular, incluye retiro manual de sedimentos y residuos, sellado de fisuras con masilla de poliuretano o silicona neutra, reemplazo de accesorios defectuosos y ajuste de pendientes si es requerido.                                                                                    | ml | 35     | 0     |
| 10 | Instalación de láminas de zinc galvanizadas, calibre 26 a 28, reutilizadas del desmante, fijadas Con tornillos autoperforantes con arandela epdm o ganchos según tipo de estructura, asegurando el correcto traslapo alineación según especificación técnica.                                                                                                                            | m2 | 986    | 544   |
| 11 | Suministro e instalación de láminas de zinc galvanizadas, perfil trapezoidal u ondulado, calibre 26, recubrimiento g90 o equivalente, en longitudes hasta 3 m, para uso en cubierta o pantalla, según especificaciones.                                                                                                                                                                  | m2 | 320    | 0     |





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| 12 | Suministro e instalación de tejas termo acústicas tipo upvc de espesor 2.5 mm, perfil trapezoidal de triple capa, resistencia uv, incluye tornillos autoperforantes con arandela epdm, y accesorios de fijación para correcto ensamble e instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 693  | 1127,57 |
| 13 | Suministro e instalación de canal en pvc tipo amazonas, sección rectangular o semicircular (mínimo 4"), con fijación mediante abrazaderas y adaptaciones necesarias para el correcto drenaje pluvial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml | 158  | 47      |
| 14 | Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada, calibre 26, sección semicircular o rectangular, con soportes metálicos fijados a estructura y accesorios para unión y evacuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ml | 100  | 42      |
| 15 | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en pvc (4" mínimo), con accesorios tipo codos, abrazaderas y conexiones a rejillas o canales existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml | 52   | 52      |
| 16 | Suministro e instalación de flanches metálicos para remates y/o caballetes de láminas de cubierta en upvc o zinc, fabricados en lámina galvanizada calibre 24 o 26, en perfiles tipo omega, canal o doblado en l, con doblez de 90° o 135°, según configuración de cubierta, fijados con tornillos autoperforantes con arandela tipo epdm.                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 39   | 19,5    |
| 17 | Suministro e instalación de impermeabilización en caliente mediante aplicación de manto asfáltico o emulsión en caliente, sobre placas de concreto o láminas de fibrocemento (eternit), en puntos críticos, uniones, y encuentros con paramentos verticales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 120  | 192     |
| 18 | Suministro e instalación de impermeabilización en frío con láminas autoadhesivas o líquidos impermeabilizantes (tipo poliuretano o acrílicos), aplicados sobre zinc o upvc, en terminaciones, anclajes y puntos vulnerables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 69,5 | 77,5    |
| 19 | Prueba de estanqueidad mediante aplicación de agua continua y control de filtraciones, como verificación del sistema de impermeabilización de cubierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gl | 5    | 5       |
| 20 | Nivelación y ajuste de la pendiente de aguas lluvias en estructura metálica liviana, mediante modificación de la posición de correas o viguetas tipo perfil c (4"x2", calibre 14), y/o instalación de perfiles adicionales tipo angular (l 2"x2", espesor 3/16") o tubulares rectangulares (2"x4", calibre 14), fabricados en acero astm a500 grado b, con anclajes mecánicos o cordones de soldadura discontinua. el ajuste incluye la implementación de calzos metálicos, cuñas de acero o reubicación de apoyos existentes para lograr la pendiente requerida | m2 | 34,5 | 34,5    |
| 21 | Desmonte e instalación de cielo raso en pvc, tipo machihembrado o lámina, conservando la estructura metálica liviana portante, permitiendo el acceso para reparaciones estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1890 | 191,28  |





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

|    |                                                                                                                                                       |    |      |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| 22 | Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco tipo machihembrado, espesor 8-10 mm, con perfil de borde en pvc y accesorios de fijación.        | m2 | 756  | 898,44  |
| 23 | Trasiego, cargue manual y disposición final de escombros y residuos generados durante las actividades de mantenimiento, según normatividad ambiental. | m3 | 160  | 160     |
| 24 | Aplicación de pintura interior de alta asepsia, base epóxica o vinílica, 1 mano, sobre muros de consultorios y/o salas de espera.                     | m2 | 7358 | 7068,89 |

Que igualmente, dentro de la reunión se pudo determinar la inclusión de ítems no previstos los cuales se relacionan a continuación:

| ITEM NO PREVISTOS |                                                                                                                                                                                                    |     |        |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 25                | Desmante de enchape en consultorio (incluye cargue y retiro de escombros)                                                                                                                          | m2  | 94,59  |  |
| 26                | Desmante de moldura en yeso                                                                                                                                                                        | ml  | 59,12  |  |
| 27                | Estuco muro interior                                                                                                                                                                               | m2  | 277,29 |  |
| 28                | suministro y aplicación de pintura tipo 2 en muro                                                                                                                                                  | m2  | 302    |  |
| 29                | Pañete lineal filos en mortero 1:5                                                                                                                                                                 | m2  | 110    |  |
| 30                | desmante e instalación de caballete de lámina upvc                                                                                                                                                 | ml  | 26,65  |  |
| 31                | desmante y montaje de lámpara existente redonda led                                                                                                                                                | und | 141    |  |
| 32                | suministro e instalación de luminarias tipo led redonda                                                                                                                                            | und | 76     |  |
| 33                | Desmante de cielo raso existente                                                                                                                                                                   | m2  | 898,44 |  |
| 34                | suministro e instalación de placa fibrocemento superboard 6mm para exteriores                                                                                                                      | m2  | 32     |  |
| 35                | demolición de Zabaleta sobre cubierta existente                                                                                                                                                    | ml  | 150    |  |
| 36                | Suministro e instalación de protección en malla para canal en lámina galvanizada                                                                                                                   | ml  | 42     |  |
| 37                | Mantenimiento eléctrico de zonas intervenidas, reubicación de cableado, reubicación de puntos electricos 220 AA, garantizando servicio eléctrico de toma corriente, punto de lámparas, entre otros | Gbl | 1      |  |

**d)** Que, con ocasión a la correcta ejecución la Interventoría realiza una auditoria de tres cotizaciones para determinar el valor y ajuste en precios unitarios de mayores y menores cantidades así como determinar la de los ítems no previstos, sin que esto genere costo adicional para el establecimiento de sanidad militar, que con ocasión a lo anterior, el supervisor informo al ordenador del gasto, por lo que el comité económico del proceso, presenta la siguiente justificación de concepto económico y viabilidad de fecha 12 de marzo de 2026.

Los valores de los ítems no previstos, fueron establecidos mediante el promedio de las cotizaciones allegas, de la siguiente manera:

| ITEM NO PREVISTOS |                                                                           |    |        | YHN CONSTRUCCIONES | INGED DE COLOMBIASAS | CONSORCIO SHALOM | PROMEDIO  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 25                | Desmante de enchape en consultorio (incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 94,59  | \$ 16.640          | \$ 17.550            | \$ 15.850        | \$ 16.680 |
| 26                | Desmante de moldura en yeso                                               | ml | 59,12  | \$ 18.900          | \$ 11.000            | \$ 16.300        | \$ 15.400 |
| 27                | Estuco muro interior                                                      | m2 | 277,29 | \$ 26.000          | \$ 24.000            | \$ 25.000        | \$ 25.000 |
| 28                | suministro y aplicación de pintura tipo 2 en muro                         | m2 | 302    | \$ 27.000          | \$ 23.000            | \$ 22.000        | \$ 24.000 |



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

|          |                                                                                                                                                                                                    |     |        |              |              |             |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 29       | Pañete lineal filos en mortero 1:5                                                                                                                                                                 | m2  | 110    | \$ 18.900    | \$ 22.600    | \$ 21.500   | \$ 21.000    |
| 30       | desmante e instalación de caballete de lámina upvc                                                                                                                                                 | ml  | 26,65  | \$ 91.600    | \$ 89.400    | \$ 89.000   | \$ 90.000    |
| 31       | desmante y montaje de lámpara existente redonda led                                                                                                                                                | und | 141    | \$ 10.000    | \$ 12.000    | \$ 14.000   | \$ 12.000    |
| 32       | suministro e instalación de luminarias tipo led redonda                                                                                                                                            | und | 76     | \$ 35.000    | \$ 34.000    | \$ 36.000   | \$ 35.000    |
| 33       | Desmante de cielo raso existente                                                                                                                                                                   | m2  | 898,44 | \$ 9.000     | \$ 11.000    | \$ 10.000   | \$ 10.000    |
| 34       | suministro e instalación de placa fibrocemento superboard 6mm para exteriores                                                                                                                      | m2  | 32     | \$ 94.400    | \$ 98.300    | \$ 94.700   | \$ 95.800    |
| 35       | demolición de Zabaleta sobre cubierta existente                                                                                                                                                    | ml  | 150    | \$ 26.300    | \$ 29.700    | \$ 28.000   | \$ 28.000    |
| 36       | Suministro e instalación de protección en malla para canal en lámina galvanizada                                                                                                                   | ml  | 42     | \$ 46.000    | \$ 38.000    | \$ 42.000   | \$ 42.000    |
| 37       | Mantenimiento eléctrico de zonas intervenidas, reubicación de cableado, reubicación de puntos electricos 220 AA, garantizando servicio eléctrico de toma corriente, punto de lámparas, entre otros | Gbl | 1      | \$ 4.650.000 | \$ 4.600.000 | \$4.250.000 | \$ 4.500.000 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                                    |     |        | \$ 5.069.740 | \$ 5.010.550 | 4.664.350   | \$ 4.914.880 |

e) Que conforme a lo anterior, el CONSORCIO SHALOM, envía documento con fecha de 26 de febrero de 2026, el representante legal Señor **RAUL ARMANDO OLACIREGUI MARQUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N.º. **77.183.210** Expedida en Valledupar- Cesar, envía a la Interventoría- denominado **SOLICITUD DE PRORROGA POR TREINTA (30) DIAS AL CONTRATO DE OBRA 270-ESMBAS02-2025**, donde indica que por circunstancias ajenas a su voluntad como Demora en asignación y disponibilidad de áreas de trabajo, impacto logístico por festividades del carnaval de barranquilla que se realizaron en acceso a zonas intervenidas, disponibilidad de personal y transporte de materiales, aparición de condiciones ocultas inclusión de ítems no previstos y variación de cantidades en sitio, no ha sido posible cumplir con la totalidad de la ejecución dentro del término previsto, sin embargo, esto ha provocado una alteración en el cronograma del proyecto y disminuyendo las probabilidades de cumplimiento oportuno por lo que solicita sea tenida en cuenta su solicitud y se amplie el plazo correspondiente hasta treinta (30) días calendario.

f) Que a través de documento con fecha 27 de Febrero de 2026, La Señora **SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **26.228.172**, expedida en Tierralta, en calidad de Representante legal de **CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS** con NIT **900.932.263-4**, le indica al supervisor del contrato de interventoría **CT. DUVAN MAURICIO PRIETO RODRIGUEZ** que recibió la solicitud de prorroga en el plazo de ejecución, y manifiesta además que AVALA la solicitud expuesta, emitiendo documento con **Asunto: RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN DE PROROGA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA- CONTRATO DE OBRA N° 270-ESMBAS02-2025 E INCLUSIÓN DE CANTIDADES MODIFICADAS DEL CONTRATO**... en atención a los motivos generados por





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

el replanteo de actividades que genero el nacimiento del OTRO SI MODIFICATORIA 003-socializada y aprobada por la interventoría y supervisión, motivos como las condiciones adversas presentadas en el lugar de obra, agravados por el cronograma vigente y la verificación de las situaciones que incidieron en la ejecución durante los meses de enero y febrero, estos factores han generado obstáculos logísticos debido a las celebraciones, lo que ha impactado negativamente en el avance de proceso constructivo.

- g) Que para la presente prorroga, el supervisor del Contrato CT. DUVAN MAURICIO PRIETO RODRIGUEZ mediante comunicación con Radicado N° **2026602006737473**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-B10 de fecha 02 de marzo de 2026, le solicita al Ordenador del gasto la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato **No. 276-ESMBAS02-2025**, hasta el día quince (15) de abril de 2026, teniendo en cuenta la necesidad existente de la ejecución, y teniendo en cuenta los factores adversos a la ejecución incluyendo festividades decembrinas.
- h) Que el plazo de ejecución inicial quedó estipulado desde su perfeccionamiento aprobación de las garantías y acta de inicio hasta el día 28/11/2025. Que, conforme al Otro Si Modificatorio 001, se prorroga el plazo de ejecución del contrato No 276-ESMBAS02-2025, hasta el día veintiocho (28) de enero de 2026.
- i) Que, con ocasión al perfeccionamiento del Otro Si Modificatorio 003 de fecha veintiséis de enero de 2026, se prorroga el plazo hasta el día quince (15) de abril de 2026.
- j) Con base en lo regulado por el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015, el Estado tiene la responsabilidad y obligación de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; debiendo para abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”.
- k) Que por su parte el comité jurídico emite concepto favorable para la prórroga en atención a que el artículo 14 de la ley 80 de 1993 otorga a las entidades del Estado medios para que puedan utilizar en cumplimiento del objeto contractual las herramientas necesarias encaminadas a satisfacer las necesidades del interés público colectivo; en consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos que se prestan en la ejecución de un contrato estatal, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2 del artículo en mención, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, **introducir modificaciones a lo contratado** y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
- l) Que con base al art. 26 de la ley 80 de 1993, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993. Es decir, las adiciones y modificaciones de los contratos estatales nacen de la libre autonomía de la voluntad de los contratantes, la suscripción de las mismas obedece a una necesidad de la administración, hacen parte integral de los contratos que adicionan o modifican, y pueden contener una nueva obligación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, que a su vez modifique el plazo e inclusive el valor, o simplemente se amplíe el plazo.

Que de acuerdo a la Sentencia C-300/12 de la honorable Corte Constitucional, establece:

*“Por norma general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para (...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:*

*“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”*

Que la presente prórroga se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto, dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

Que quienes suscriben el presente documento adicional se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente adición.

Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente modificación del plazo de ejecución al contrato **No 276-ESMBAS02-2025**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** Adiciónese a la **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO-** La inclusión de mayores y menores cantidades, así como la inclusión de los ítems no previstos, el cual quedara de la siguiente forma:



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO OFERTADO |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 1    | Desmante y desmantelamiento de las láminas de zinc de cubierta y pantalla, calibre 26 a 28, con fijaciones mecánicas (tornillos auto perforantes o ganchos), priorizando la recuperación de elementos reutilizables.                                                                                                                                                                     | m2            | 810      | \$ 22.205      | \$ 17.989.885   |
| 2    | Desmante y desmantelamiento de canaletas tipo 90 de asbesto-cemento, de sección estándar (aprox. 90x90 mm), priorizando la recuperación de tramos reutilizables, utilizando herramientas manuales para evitar ruptura.                                                                                                                                                                   | m2            | 389,36   | \$ 40.500      | \$ 15.769.080   |
| 3    | Tratamiento de estructura metálica existente (cerchas y correas en perfilera c, calibre 14 o superior), incluye limpieza mecánica con cepillo o grata metálica de elementos oxidados, aplicación de 2 manos de anticorrosivo tipo primer verde oliva y 2 manos de pintura epóxica de alto desempeño.                                                                                     | ml            | 1292     | \$ 31.500      | \$ 40.698.000   |
| 4    | Desmante, suministro e instalación de tramos de estructura metálica corroída, utilizando perfiles tipo c (acero estructural astm a36 o astm a500 grado b), tubulares rectangulares (2"x4" o 2"x6") o angulares (1 2"x2" o 3"x3"), en calibres Entre 12 y 14 según sección a reemplazar, con fijación mediante soldadura smaw o pernos galvanizados grado 5, según el diseño estructural. | ml            | 164      | \$ 65.700      | \$ 10.761.660   |
| 5    | Reforzamiento de estructura metálica, mediante la adición de perfiles tubulares (2"x2" o 2"x4"), tipo c (4"x2" calibre 14), o angulares 1 2"x2"x1/4", en acero astm a500 grado b o astm a36, fijados mediante soldadura continua (electrodo e6011/e7018) o pernos galvanizados, para garantizar la capacidad portante de la unidad estructural.                                          | ml            | 776,7    | \$ 94.119      | \$ 73.102.129   |
| 6    | Tratamiento de estructura de madera por inmunización superficial o por impregnación, con productos fungicidas e insecticidas de base solvente o agua, eliminando la presencia de organismos xilófagos.                                                                                                                                                                                   | ml            | 0        | \$ 49.500      | \$ -            |
| 7    | Reforzamiento de estructura en madera con platinas metálicas galvanizadas de 1/8" a 3/16" de espesor (espesor entre 3 mm y 5 mm), ángulos de acero 1 2"x2"x1/4" o perfiles tubulares 1"x1", fijados con tornillos autoperforantes o pernos pasantes de 3/8", para brindar soporte adicional en nudos o tramos debilitados.                                                               | ml            | 0        | \$ 46.800      | \$ -            |
| 8    | Mantenimiento y limpieza de canales y bajantes en pvc de sección circular o rectangular (mínimo 4"), incluye retiro de obstrucciones, limpieza con agua a presión, reposición de accesorios tipo codo, unión y abrazadera, sellado con adhesivo pvc y reemplazo de tramos fisurados o deteriorados.                                                                                      | ml            | 0        | \$ 37.800      | \$ -            |
| 9    | Mantenimiento y limpieza de canales en lámina galvanizada calibre 26, perfil semicircular o rectangular, incluye retiro manual de sedimentos y residuos, sellado de fisuras con masilla de poliuretano o silicona neutra,                                                                                                                                                                | ml            | 0        | \$ 43.200      | \$ -            |





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------|
|    | reemplazo de accesorios defectuosos y ajuste de pendientes si es requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |               |
| 10 | Instalación de láminas de zinc galvanizadas, calibre 26 a 28, reutilizadas del desmonte, fijadas Con tornillos autoperforantes con arandela epdm o ganchos según tipo de estructura, asegurando el correcto traslapo alineación según especificación técnica.                                                                              | m2 | 544     | \$ 27.900    | \$ 15.177.600 |
| 11 | Suministro e instalación de láminas de zinc galvanizadas, perfil trapezoidal u ondulado, calibre 26, recubrimiento g90 o equivalente, en longitudes hasta 3 m, para uso en cubierta o pantalla, según especificaciones.                                                                                                                    | m2 | 0       | \$ 63.180    | \$ -          |
| 12 | Suministro e instalación de tejas termo acústicas tipo upvc de espesor 2.5 mm, perfil trapezoidal de triple capa, resistencia uv, incluye tornillos autoperforantes con arandela epdm, y accesorios de fijación para correcto ensamble e instalación.                                                                                      | m2 | 1127,57 | \$ 85.500    | \$ 96.407.235 |
| 13 | Suministro e instalación de canal en pvc tipo amazonas, sección rectangular o semicircular (mínimo 4"), con fijación mediante abrazaderas y adaptaciones necesarias para el correcto drenaje pluvial.                                                                                                                                      | ml | 47      | \$ 60.300    | \$ 2.834.100  |
| 14 | Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada, calibre 26, sección semicircular o rectangular, con soportes metálicos fijados a estructura y accesorios para unión y evacuación.                                                                                                                                               | ml | 42      | \$ 99.000    | \$ 4.158.000  |
| 15 | Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en pvc (4" mínimo), con accesorios tipo codos, abrazaderas y conexiones a rejillas o canales existentes.                                                                                                                                                                             | ml | 52      | \$ 50.400    | \$ 2.620.800  |
| 16 | Suministro e instalación de flanches metálicos para remates y/o caballetes de láminas de cubierta en upvc o zinc, fabricados en lámina galvanizada calibre 24 o 26, en perfiles tipo omega, canal o doblado en l, con doblez de 90° o 135°, según configuración de cubierta, fijados con tornillos autoperforantes con arandela tipo epdm. | m2 | 20      | \$ 60.300    | \$ 1.175.850  |
| 17 | Suministro e instalación de impermeabilización en caliente mediante aplicación de manto asfáltico o emulsión en caliente, sobre placas de concreto o láminas de fibrocemento (eternit), en puntos críticos, uniones, y encuentros con paramentos verticales.                                                                               | m2 | 192     | \$ 99.000    | \$ 19.008.000 |
| 18 | Suministro e instalación de impermeabilización en frío con láminas autoadhesivas o líquidos impermeabilizantes (tipo poliuretano o acrílicos), aplicados sobre zinc o upvc, en terminaciones, anclajes y puntos vulnerables.                                                                                                               | m2 | 77,5    | \$ 58.500    | \$ 4.533.750  |
| 19 | Prueba de estanqueidad mediante aplicación de agua continua y control de filtraciones, como verificación del sistema de impermeabilización de cubierta.                                                                                                                                                                                    | gl | 5       | \$ 2.025.000 | \$ 10.125.000 |



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----------------------|
| 20                        | Nivelación y ajuste de la pendiente de aguas lluvias en estructura metálica liviana, mediante modificación de la posición de correas o viguetas tipo perfil c (4"x2", calibre 14), y/o instalación de perfiles adicionales tipo angular (l 2"x2", espesor 3/16") o tubulares rectangulares (2"x4", calibre 14), fabricados en acero astm a500 grado b, con anclajes mecánicos o cordones de soldadura discontinua. el ajuste incluye la implementación de calzos metálicos, cuñas de acero o reubicación de apoyos existentes para lograr la pendiente requerida | m2  | 34,5       | \$ 49.500    | \$ 1.707.750          |
| 21                        | Desmante e instalación de cielo raso en pvc, tipo machihembrado o lámina, conservando la estructura metálica liviana portante, permitiendo el acceso para reparaciones estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 191,28     | \$ 55.458    | \$ 10.607.943         |
| 22                        | Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco tipo machihembrado, espesor 8-10 mm, con perfil de borde en pvc y accesorios de fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 898,44     | \$ 76.500    | \$ 68.730.660         |
| 23                        | Trasiego, cargue manual y disposición final de escombros y residuos generados durante las actividades de mantenimiento, según normatividad ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 160        | \$ 96.875    | \$ 15.500.000         |
| 24                        | Aplicación de pintura interior de alta asepsia, base epóxica o vinílica, 1 mano, sobre muros de consultorios y/o salas de espera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 7068,89    | \$ 30.018    | \$ 212.192.292        |
| 25                        | Desmante de enchape en consultorio (incluye cargue y retiro de escombros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 94,59      | \$ 16.680    | \$ 1.577.761          |
| 26                        | Desmante de moldura en yeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ml  | 59,12      | \$ 15.400    | \$ 910.448            |
| 27                        | Estuco muro interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 277,29     | \$ 25.000    | \$ 6.932.250          |
| 28                        | suministro y aplicación de pintura tipo 2 en muro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 302        | \$ 24.000    | \$ 7.248.000          |
| 29                        | Pañete lineal filos en mortero 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 110        | \$ 21.000    | \$ 2.310.000          |
| 30                        | desmante e instalación de caballete de lámina upvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ml  | 26,65      | \$ 90.000    | \$ 2.398.500          |
| 31                        | desmante y montaje de lámpara existente redonda led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und | 141        | \$ 12.000    | \$ 1.692.000          |
| 32                        | suministro e instalación de luminarias tipo led redonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und | 76         | \$ 35.000    | \$ 2.660.000          |
| 33                        | Desmante de cielo raso existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 898,44     | \$ 10.000    | \$ 8.984.400          |
| 34                        | suministro e instalación de placa fibrocemento superboard 6mm para exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 32         | \$ 95.800    | \$ 3.065.600          |
| 35                        | demolición de Zabaleta sobre cubierta existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml  | 150        | \$ 28.000    | \$ 4.200.000          |
| 36                        | Suministro e instalación de protección en malla para canal en lámina galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml  | 42         | \$ 42.000    | \$ 1.764.000          |
| 37                        | Mantenimiento eléctrico de zonas intervenidas, reubicación de cableado, reubicación de puntos electricos 220 AA, garantizando servicio eléctrico de toma corriente, punto de lámparas, entre otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1          | \$ 4.500.000 | \$ 4.500.000          |
| <b>SUBTOTAL</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              | <b>\$ 671.342.694</b> |
| <b>AIU ADMINISTRACION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>15%</b> |              | <b>\$ 100.701.404</b> |
| <b>AIU IMPREVISTOS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>5%</b>  |              | <b>\$ 33.567.135</b>  |
| <b>AIU UTILIDAD</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>10%</b> |              | <b>\$ 67.134.269</b>  |
| <b>IVA SOBRE UTILIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>19%</b> |              | <b>\$ 12.755.511</b>  |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              | <b>\$ 885.501.013</b> |



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la **CLAUSULA 4 – PLAZO DEL CONTRATO:** El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución Hasta el **(15) DE ABRIL DE 2026** o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

**CLÁUSULA TERCERA. - PRORROGA:** el presente contrato se prorrogará hasta el 15 de abril de 2026.

**CLAUSULA CUARTA. - MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.** El contratista deberá ampliar las garantías únicas en cuanto al plazo de prórroga, prevista en la Cláusula CORRESPONDIENTE, de acuerdo con la adición realizada en el presente documento.

**CLAUSULA QUINTA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente modificación del contrato **No. 276-ESMBAS02-2025**, se requiere la firma de las partes, la modificación de las garantías únicas a cargo del contratista, bajo los parámetros establecidos en el contrato inicial, documentos que deberán ser aportados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

**CLAUSULA SEXTA. -** El presente modificatorio se extiende en dos ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder de cada una de las partes

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas, párrafos, términos y condiciones del Contrato **No 276-ESMBAS02-2025**, que no hayan sido modificados con el presente documento, continúan vigentes en todas sus estipulaciones y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma el presente documento en Barranquilla, Atlántico, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.**

**MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ,**

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL ESTABLECIMIENTO DE  
SANIDAD MILITAR BAS02

**POR EL CONTRATISTA,**

**SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA**

Cédula de ciudadanía No. C.C. No. 26.228.172 De Tierra Alta- Córdoba.  
Representante legal de la CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S.  
NIT 900932263-4.

Elaboró: PS. NASSIN RODRIGUEZ MANOTAS.  
Asesor Jurídico ESMBAS02

Revisó: SV. PEDRO ANTONIO PATIÑO BEDOYA  
Jefe de contratos - ESM BAS 02



Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso  
Barranquilla Atlántico  
[esmbas02contratacion@gmail.com](mailto:esmbas02contratacion@gmail.com)