

|                                                                                   |                                                |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>TIERRASUA S.A.S</b><br><b>901.285.377-2</b> |  | Código: GJC-FO-07 |
|                                                                                   | <b>FORMATO ORDEN DE SERVICIOS</b>              |  | Versión: 00       |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE</b>       |  | Fecha: 02-12-2024 |
|                                                                                   |                                                |  | Página 1 de 4     |

**OTRO SI No. 03 PRORROGA No.02 – CONTRATO DE OBRA No. IPO-007-2025**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>    | <b>TIERRASUA SAS</b><br><br><b>NIT No. 901.285.377-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATISTA</b>    | <b>CONSORCIO MALLA VIAL TPR</b><br><br><b>NIT 902.003.926-0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO</b>         | <b>“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”</b> |
| <b>VALOR INICIAL</b>  | <b>DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (10.051.811.158,53 M/CTE)</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO INICIAL</b>  | <b>DOS (02) MESES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR ADICIÓN</b>  | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR TOTAL</b>    | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRORROGA No. 1</b> | <b>DOS (02) MESES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRORROGA No. 2</b> | <b>DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO TOTAL</b>    | <b>SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

Entre los suscritos a saber, **JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.233 expedida en Tunja, debidamente facultado y quien actúa en calidad de Representante legal de TIERRASUA S.A.S identificada con NIT No. 901.285.377-2, Sociedad debidamente constituida mediante documento privado del 15 de enero de 2019, inscrita ante la Cámara de Comercio de Tunja el día 17 de mayo de 2019, bajo el número de matrícula 171657, ente de carácter mixto con participación accionaria mayoritaria del INSTITUTO

|  |                                                |                             |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>TIERRASUA S.A.S</b><br><b>901.285.377-2</b> | Código: GJC-FO-07           |
|  | <b>FORMATO ORDEN DE SERVICIOS</b>              | Versión: 00                 |
|  | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE</b>       | Fecha: 02-12-2024           |
|  |                                                | Página <b>2</b> de <b>4</b> |

FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY, hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, según consta en el certificado de composición accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código de Comercio quien para los efectos del presente OTROSÍ se denomina **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **CONSORCIO MALLA VIAL TPR** identificado con NIT No.902.003.926-0, representado legalmente por **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** identificado con C.C. 4.208.026 de Paz de Rio., quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente **OTRO SI No. 03 PRORROGA No. 02** de acuerdo con los términos del **CONTRATO-No. IPO-007-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que, TIERRASUA S.A.S suscribió convenio interadministrativo N° **CO1.PCCNTR.8374718/3261 DE 2025** con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EJECUTAR EL CONVENIO CO1. PCCNTR.8284291/3091 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA**”, por valor de ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. (\$11.541.976.480,44) MCTE, con un plazo inicial de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio; prorroga por cuatro (04) meses más del plazo inicialmente contratado y a la fecha el convenio se encuentra vigente. **2)** Que, en virtud de lo anterior, la sociedad **TIERRASUA S.A.S.** celebró el contrato de obra **IPO No. 007-2025**, con **CONSORCIO MALLA VIAL TPR**, identificado con NIT No.902.003.926-0, representado legalmente por **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** identificado con C.C.4.208.026 de Paz de Rio, con un plazo de ejecución inicial de dos (2) MESES, cuyo objeto es “**SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA**”, por valor de **DIEZ MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (10.051.811.158,53)**. **3)** Que el 06 de noviembre de 2025, se suscribió acta de inicio; el 24 de diciembre de 2025 se suscribió acta de suspensión del contrato en mención; y el 13 de enero de 2026 se suscribió acta de reinicio del mismo. **4)** Que el 24 de enero de 2026, se suscribió prórroga No.01 por el plazo de dos (02) meses más del plazo inicialmente contratado, para un plazo total de cuatro (4) meses. **5)** Que por oficio CMV-TPR-005 de fecha 11 de marzo de 2026 suscrito por el señor **FABIO EDUARDO CELY HERRERA** Representante Legal de **CONSORCIO MALLA VIAL TPR**, solicitó la inclusión de ITEMS NO PREVISTOS de obra IPO-007-2025, modificadorio que fue suscrito el 17 de marzo de 2026. **6)** Que mediante oficio CMV-TPR-007 el contratista solicita prorroga No 2 al Contrato de obra No. IPO-007-2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8374718 /3261 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA

:

|                                                                                   |                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>TIERRASUA S.A.S</b><br><b>901.285.377-2</b> | Código: GJC-FO-07           |
|                                                                                   | <b>FORMATO ORDEN DE SERVICIOS</b>              | Versión: 00                 |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE</b>       | Fecha: 02-12-2024           |
|                                                                                   |                                                | Página <b>3</b> de <b>4</b> |

VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA basado en los siguientes argumentos:

*“Esta solicitud se fundamenta en que la fecha de terminación pactada se aproxima; sin embargo, no es técnicamente viable finalizar la totalidad de las actividades contractuales en dicho periodo debido a las siguientes razones:*

- **Indefinición técnica en tramos específicos:** A la fecha, existen sectores de la intervención en los cuales no se ha logrado definir la solución de ingeniería o el tipo de intervención requerida.
- **Necesidad de ajuste al cronograma:** La falta de estas definiciones técnicas impide el avance fluido de las cuadrillas y la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma original, requiriendo un tiempo adicional para la debida planeación y ejecución de las obras una vez se cuente con los lineamientos técnicos finales.

*Por lo anterior es necesario y oportuno suscribir Prorroga No. 2 al contrato No. IPO-007-2025, para que prosiga con el cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones establecidas en el mismo, para el cumplimiento de los requerimientos contractuales en un término de 2.5 meses”.*

7) Que el sustento de carácter jurídico adicional a la necesidad, en lo señalado en el artículo 37 del Manual Interno de Contratación, el cual, a su letra reza: “Artículo 37. **MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.** Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a través de la suscripción de un Otrosí, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar tiempo o valor el contrato inicial.” 8) Que el presente OTROSÍ, tiene como sustento legal los mandatos propios del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables a la Sociedad en materia de Contratación. 9) Que, por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar la presente prorroga No. 02 al **CONTRATO DE OBRA -IPO No. 007 DE 2025.**

### **CLAUSULAS**

**PRIMERA: PRORROGAR** el plazo al **CONTRATO DE OBRA NO. IPO 007-2025** en **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** más al plazo inicialmente planteado del **CONTRATO DE OBRA No. IPO-007-2025**, según los estudios previos y la oferta del proceso.

**PARÁGRAFO:** El plazo total después de la presente prórroga será de **SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, y la suscripción de la firma del Acta de Inicio

**SEGUNDA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar las vigencias de las garantías de acuerdo con la prórroga.

:



|                                                                                   |                                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>TIERRASUA S.A.S</b><br><b>901.285.377-2</b> | Código: GJC-FO-07                  |
|                                                                                   | <b>FORMATO ORDEN DE SERVICIOS</b>              | Versión: 00                        |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE</b>       | Fecha: 02-12-2024<br>Página 4 de 4 |

**TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **CONTRATO DE OBRA No. IPO-007-2025**, conservan su vigencia y alcance.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

  
**JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**  
Representante Legal  
TIERRASUA S.A.S.

  
**FABIO EDUARDO CELY HERRERA**  
**R.L. CONSORCIO MALLA VIAL TPR**  
Contratista

| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Cargo                                | Firma                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                         | Laura Catherine Rivera Echenique | Directora Jurídica y de Contratación |  |
| Elaboró                                                                                                                                                                                                                                        | Dana Catalina Suesca Rodríguez   | Contratista                          |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. |                                  |                                      |                                                                                       |