

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045	FECHA: 30/11/2020 PÁGINA: 1 de 6

ACTA ACLARATORIA A ACTA DE REINIO 2 Y ADICIÓN 1 Y PRORROGA 6 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NÚMERO: 2023-045

FECHA DEL ACTA 31 DE MARZO DEL 2026

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT. No	826002202-7
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT O CC No.	820.003.010-2
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$3.662.845.429)
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN NO. 1	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$1.689.501.855) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.352.347.284)
SUSPENSIÓN 1	11 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 27 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES SIN QUE SUPERE EL 27 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN QUE SUPERE EL 11 DE AGOSTO DE 2024
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES Y DOS (2) DÍAS SIN QUE SUPERE EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 5:	SEIS (6) MESES HASTA EL 13 DE MAYO DE 2025
SUSPENSIÓN 2	404 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 6:	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN CON LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	21 DE DICIEMBRE DE 2026

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

Dirección. Calle 7 No 7-18 La Uvita – Boyacá
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045	FECHA: 30/11/2020 PÁGINA: 2 de 6

Entre los suscritos, **ANDREA CATALINA PINZON BOTIA**, mayor de edad, domiciliada en La Uvita, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.779.397 expedida en BOGOTA, quien obra en representación de la Empresa Social Del Estado Centro De Salud La Uvita, en su calidad de representante legal de la E.S.E., nombrada mediante decreto 020 del 26 de marzo 2024. Con facultades para contratar según al Acuerdo N° 2020-003 de junio 1° de 2020 expedido por la Junta Directiva de la ESE Centro de Salud La Uvita quien para efectos del presente documento se denominara la **ENTIDAD CONTRATANTE** y por la otra parte **JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO**, mayor de edad, identificado con C.C. N° 74.363.121 de Sutatenza - Boyacá, en representación de la empresa **CEROM DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 820.003.010–2 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y por la otra parte **ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.054.254.612 de Socotá – Boyacá, en representación de la empresa **UNION TEMPORAL INTER UVITA** identificada con NIT. 901.738.692-3, quien adelante se denominará INTERVENTOR, hemos convenido celebrar EL PRESENTE ACLARATORIO de **CONTRATO REFERNCIADO**, y

CONSIDERANDO

Que el pasado 9 de Marzo de 2026, se celebró Acta de Reinicio No. 2 y en documento aparte Adición 1 y Prórroga 6 del Precitado contrato, en donde se indicó por confusión que la fecha de terminación superada las prórrogas y suspensiones, era el próximo **10 DE FEBRERO DE 2027**.

Que lo anterior obedeció a una interpretación errónea tanto de las Prórrogas como suspensiones precedentes en lo acontecido en dicho contrato.

Que la interpretación real del plazo contractual es la siguiente:

TIPO	DOCUMENTO	FECHA DE CELEBRACIÓN	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
CONTRATO INICIAL	CONTRATO 2023-045	11-jul-23	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	CINCO MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	16/08/23	31/12/23	Se adecúa el plazo al 31 de diciembre según la estipulación contractual LUEGO EL PLAZO INICIAL DE EJEUCIÓN FUE REALMENTE DE CUATRO MESES Y

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045	FECHA: 30/11/2020 PÁGINA: 3 de 6

									15 DÍAS
PRORROGA 1 AL CONTRATO	PRÓRROGA 1 CONTRATO 2023-045	29-dic-23	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	TRES MESES SIN QUE SUPERE EL 27 DE ABRIL DE 2024	16/08/23	27/04/24	Si bien la prórroga dice que es hasta el 27 de Abril de 2024, todo el texto habla que la prórroga es por 3 meses se toma la fecha indicada inicialmente
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1	SUSPENSIÓN 1 CONTRATO 2023-045	29-dic-23	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	-	11 DÍAS DE SUSPENSIÓN	16/08/23	27/04/24	Se suspende por actividades de fin de año, supuestamente por un término de 11 días , esta suspensión se hizo en la misma prórroga 1 al contrato
ACTA DE REANUDACIÓN 1	REANUDACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1 CONTRATO 2023-045	10-ene-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	DOCE DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN	16/08/23	9/05/24	Los días efectivos de Suspensión FUERON 12 DÍAS fue entre el 29-Dic-2023 y el 09-Ene-2024 toda vez que se reanudó el 10-ene-2024
PRORROGA 2 AL CONTRATO	PRÓRROGA 2 CONTRATO 2023-045	23-abr-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	DOS MESES SIN QUE SUPERE EL 27 DE JUNIO	16/08/23	27/06/24	Se adecúa el plazo al 27 DE JUNIO según la estipulación contractual luego la prórroga fue efectiva por 1 MES Y 19 DÍAS.

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

Dirección. Calle 7 No 7-18 La Uvita – Boyacá
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA		CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045		FECHA: 30/11/2020
			PÁGINA: 4 de 6

PRORROGA 3 AL CONTRATO	PRÓRROGA 3 CONTRATO 2023-045	27-jun-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	45 DÍAS HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2024	16/08/23	<u>11/08/24</u>	Se adecúa el plazo al 11 DE AGOSTO según la estipulación contractual luego la prórroga fue efectiva por 45 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 4 AL CONTRATO	PRÓRROGA 4 CONTRATO 2023-045	10-ago-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	3 MESES Y 2 DÍAS HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	16/08/23	<u>13/11/24</u>	Se adecúa el plazo al 13 DE NOVIEMBRE según la estipulación contractual luego la prórroga fue efectiva por TRES MESES Y 3 DÍA
PRORROGA 5 AL CONTRATO	PRÓRROGA 5 CONTRATO 2023-045	13-nov-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 3.662.845.429	6 MESES HASTA EL 13 DE MAYO DE 2025	16/08/23	<u>13/05/25</u>	Se adecúa el plazo al 13 DE MAYO Según la estipulación contractual luego la prórroga fue efectiva por SEIS MESES Y 1 DÍA
MODIFICATORIO 1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	MODIFICATORIO 1 CONTRATO 2023-045	18-dic-24	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	NO MODIFICA VALOR	NO MODIFICA PLAZO	16/08/23	<u>13/05/25</u>	No modifica valor ni plazo solo modifica mayores, menores cantidades de obra e ítem no previstos
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 2	SUSPENSIÓN 2 CONTRATO 2023-045	29-ene-25	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	-	NO INDICA TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	16/08/23	<u>13/05/25</u>	Se suspende por actividades "desde el 29 de enero de 2025 y hasta que se superen las causas que dan lugar a la presente suspensión que es la gestión de

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045	FECHA: 30/11/2020 PÁGINA: 5 de 6

									recursos"
ACTA DE REANUDACIÓN A SUSPENSIÓN NO. 2	REANUDACIÓN A SUSPENSIÓN 2 CONTRATO 2023-045	9-mar-26	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	-	SE MANTUVO EL CONTRATO SUSPENDIDO POR UN TÉRMINO DE 404 DÍAS	16/08/23	<u>22/06/26</u>	Se suspende por actividades por el término de 405 días calendario "desde el 29 de enero de 2025 y hasta el 9 de marzo de 2026"
ADICIÓN 1 Y PRORROGA 6 AL CONTRATO	ADICIÓN 1 Y PRORROGA 6 AL CONTRATO 2023-045	9-mar-26	CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	<u>\$</u> <u>5.352.347.284</u>	6 MESES	16/08/23	<u>21/12/26</u>	Se adecúa el plazo al 21 de diciembre de 2026, toda vez que superada la suspensión 1 se dio fecha de finalización el 22 de Junio de 2026, más seis meses de la prórroga. TAMBIÉN SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$1.689.501.855

Así las cosas, se indica que la finalziación real del contrato es el próximo **Veiniuno (21) de Diciembre de 2026.**

Por lo anteriormente expuesto

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

Dirección. Calle 7 No 7-18 La Uvita – Boyacá
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	CÓDIGO: FTO-ES-DE
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	CONTRATO 2023-045	FECHA: 30/11/2020 PÁGINA: 6 de 6

ACUERDAN

Primero: Aclarar el Contenido del Acta de Reinicio 2 y de la Adición 1 y Prórroga 6 del Contrato 2023-045, en cuanto a la fecha de terminación real del contrato, que se entenderá que es el día el **Veiniuno (21) de Diciembre de 2026.**

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron



ANDREA CATALINA PINZON BOTIA
GERENTE
ENTIDAD CONTRATANTE



CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
RL / JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
CONTRATISTA



UNION TEMPORAL INTER UVITA
RL / ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
INTEVENTORÍA

<http://www.eselauvita-boyaca.gov.co>

Dirección. Calle 7 No 7-18 La Uvita – Boyacá
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com