



RE: Reporte DNP acciones proyecto Energía Solar para Población Vulnerable

Desde LUISA MARIA ORTIZ RUIZ <lmortiz@minenergia.gov.co>

Fecha Mar 31/03/2026 15:34

Para GINA NATALIA PENA AVILA <gnpena@minenergia.gov.co>

Cordial saludo.

Recibido. Muchas gracias por la colaboración y enviarlo dentro de los tiempos establecidos.

Atentamente,



Luisa María Ortiz Ruiz

Contratista

Dirección de Energía Eléctrica – Comunidades Energéticas

lmortiz@minenergia.gov.co

(+57) 601 2200 300

Cali, Colombia

www.minenergía.gov.co

De: GINA NATALIA PENA AVILA <gnpena@minenergia.gov.co>

Enviado: martes, 31 de marzo de 2026 15:28

Para: LUISA MARIA ORTIZ RUIZ <lmortiz@minenergia.gov.co>

Asunto: Reporte DNP acciones proyecto Energía Solar para Población Vulnerable

Buena tarde, estimada Luisa, adjunto realizo el informe de reporte al DNP:

1. Cuellos de botella que afectan la ejecución

FAZNI – Contratos 1381 y 1382:

Durante el mes de marzo no se identificaron nuevos cuellos de botella asociados al componente social. No obstante, se mantiene como antecedente la limitación jurídica frente a la exigibilidad del Registro de Comunidades Energéticas (RCE), al no estar contemplado contractualmente. A pesar de ello, el proceso ha logrado avanzar mediante la articulación institucional y la gestión directa en territorio.

Energía Solar para Población Vulnerable – Techos:

El principal punto crítico continúa siendo la necesidad de culminar el proceso de homologación entre la Escuela de Transición Energética Justa (Escuela TEJ) y la estrategia social implementada por la Unión Temporal (UT) Energiza. Si bien se evidencian avances importantes en la articulación técnica y

pedagógica, la implementación en territorio depende de la consolidación de acuerdos metodológicos y la definición del cronograma de intervención.

2. Descripción cualitativa de la gestión realizada (Avances)

FAZNI – Contratos 1382 y 1382:

En el mes de marzo se realizó la entrega formal del proyecto al profesional William Pardo, quien asume el liderazgo del mismo. En este proceso se remitió la totalidad de la revisión documental adelantada desde el componente social, garantizando la continuidad técnica y metodológica del proceso.

Adicionalmente, se brindó acompañamiento a las reuniones sostenidas con el equipo supervisor del Ministerio, en las cuales se validaron los avances del proyecto. Como resultado de esta gestión, se otorgó el visto bueno del componente social para el primer desembolso, evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco del proyecto.

De igual manera, se sostuvo articulación con el operador de red, con el fin de revisar y ajustar el cronograma de ejecución de los productos pendientes, asegurando la alineación entre los compromisos contractuales y las dinámicas territoriales.

Energía Solar para Población Vulnerable – Techos:

En el marco del proceso de articulación interinstitucional, se desarrolló una reunión con la participación del director de FENOGE, la coordinación social del programa Techos, el equipo social regional Caribe, el Ministerio de Minas y Energía y la Unión Temporal Energiza, con el objetivo de avanzar en la homologación de la Escuela TEJ con la estrategia social implementada en territorio.

Durante este espacio se socializó la propuesta pedagógica y se identificaron puntos de convergencia entre ambas metodologías, particularmente en los componentes de organización comunitaria, fortalecimiento de capacidades y desarrollo de procesos participativos. Asimismo, se establecieron ajustes orientados a incorporar elementos clave de la política pública de transición energética justa, como el enfoque de derechos y el rol de las comunidades energéticas.

Como resultado de esta articulación, se definieron lineamientos para la integración de contenidos en los módulos formativos, así como orientaciones para la gestión documental y el acompañamiento social durante la implementación en territorio.

Finalmente, FENOGE informó que adelantó reuniones con los operadores de red para la verificación de usuarios beneficiarios del programa. En este sentido, se tiene programada una reunión el 7 de abril, en la cual se estructurará el cronograma de la avanzada territorial para las granjas ubicadas en los municipios de Pivijay, Maicao y Repelón, lo que permitirá avanzar hacia la fase operativa del proyecto.

Quedo atenta a cualquier ajuste o solicitud adicional.