



NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE REINICIO No 2 Y PRORROGA No 7 PROYECTO 2021005500304 CON MODIFICACION No 3 DEL CTO 774 DE 2022.
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 NIT: 901.665.253- 9 YECID MAURICIO REINA BRAVO CC. 86.059.190 DE VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$27.816.678.169,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$41.724.944.646,73)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2026

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM**, creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**, identificado con Nit. 901.665.253-9 R.L **YECID MAURICIO REINA BRAVO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Villavicencio; identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.059.190 de Villavicencio, quién en adelante se denominará





EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No 2 Y PRORROGA No 7 AL PROYECTO 2021005500304 CON MODIFICACION No 3 DEL CTO 774 DE 2022**, con base en las siguientes consideraciones:

1). Que el día veintisiete(27) de diciembre de 2022, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra N° 774 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** Que el termino de ejecución inicial fue establecido por siete (07) meses, con fecha de inicio 14 de agosto de 2023 y fecha de terminación 13 de marzo de 2024, el valor del contrato fue la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$27.816.678.109,00) M/CTE.**

2). Que el contrato de Obra N° 774 de 2022, presenta la siguiente cronología:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	07/06/2026





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA PRORROGA N° 7:	11/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 7:	13 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
32 meses	7 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- 2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	TRES (03) MESES
FECHA AMPLIACIÓN 05 SUSPENSION No 2:	27/02/2026
PLAZO AMPLIACIÓN 05 SUSPENSION No 2:	UN (01) MES
POSIBLE REINICIO No. 2	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/04/2026
18 Meses	1 Día

• **2021005500293**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	45 DIAS
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSIÓN 03	06/10/2025
TIEMPO AMPLIACION 02 A LA SUSPENSIÓN 03	2 MESES
AMPLIACION 03 A LA SUSPENSIÓN 03	26/11/2025
TIEMPO AMPLIACION 03 A LA SUSPENSIÓN 03:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 3	11/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA N° 9	5/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PRORROGA N° 10:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 10:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 10:	06/05/2026
29 Meses	7 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y
---------	--





	17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA No. 9:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PRORROGA N° 10:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 10:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 10:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

• **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

- **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
29 Meses	1 Dia

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 2	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	05/03/2026
PRORROGA No. 7:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 7:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	05/05/2026
24 Meses	7 Dias

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHAACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 2:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 2:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	31/03/2026
PRORROGA No. 3:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	31/05/2026
11 Meses	0 Días

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
VALOR ADICION	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 3:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	26/04/2026
18 Meses	0 Días

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR INICIAL:	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.281.155.718,04
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	15/09/2025
FECHA PRORROGA No. 3:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 3:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	07/06/2026
16 Meses	Días

- **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	3/12/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
REINICIO No. 2	06/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	15/05/2026
22 Meses	24 Días

3). Que según consta en el acta de comité suscrita el día 27 de Marzo de 2026, por: **YECID MAURICIO REINA BRAVO R.L** CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, **DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ R.L** CONSORCIO INTERVIAL META y **GINA TATIANA ELAICA NIETO**, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de





Proyectos AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, en donde se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **ACTA DE REINICIO No 2 Y PRORROGA No 7 AL PROYECTO 2021005500304 CON MODIFICACION No 3 DEL CTO 774 DE 2022**, acta que consta de veintiún (21) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

Desarrollo del comité

En el marco del comité se analizó la situación del proyecto **BPIN No. 2021005500304**, correspondiente al mejoramiento de la Calle 5 entre carreras 17 y 18 del municipio de San Carlos de Guaroa.

En primer lugar, se determinó la viabilidad del **Reinicio No. 2**, teniendo en cuenta que fueron superadas las causas que originaron la suspensión No. 2 del proyecto. En consecuencia, se aprueba su reinicio, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades pendientes.

De igual manera, se evidenció la necesidad de realizar la **Modificación No. 3**, derivada del ajuste de cantidades de obra (mayores y menores) y la inclusión de ítems no previstos. Esta situación se fundamenta en:

- Los resultados del levantamiento topográfico final, que permitió identificar variaciones en las condiciones reales del tramo intervenido.
- La necesidad de garantizar la funcionalidad, estabilidad y adecuado desempeño de la infraestructura vial.
- El cumplimiento de la normatividad vigente del INVIAS (2022), particularmente en lo relacionado con obras de confinamiento vial según el nivel de tránsito.
- El ajuste del diseño de señalización horizontal y vertical conforme al Manual de Señalización Vial (Resolución 1885 de 2015).

Se precisa que dicha modificación no genera variación en el valor total del proyecto, manteniéndose en **\$1.026.101.330,91**, dado que los mayores y menores valores se compensan entre sí.

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	\$1.026.101.330,91
MODIFICACIONES (+)	\$49.017.764,27
MODIFICACIONES (-)	\$49.017.764,27
VALOR ADICIONAL	\$0,00
VALOR TOTAL	\$1.026.101.330,91

Finalmente, y como consecuencia de la modificación aprobada, se estableció la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, aprobándose la **Prórroga No. 7 por un (1) mes**, con el fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades pendientes.

En ese sentido, el proyecto reinicia el **27 de marzo de 2026** y fija como nueva **fecha de terminación el 02 de mayo de 2026**.





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025



PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
FECHA AMPLIACION 03 SUSPENSION No 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION 03 SUSPENSION No 2:	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACION 04 SUSPENSION No 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION 04 SUSPENSION No 2:	TRES (03) MESES
FECHA AMPLIACION 05 SUSPENSION No 2:	27/02/2026
PLAZO AMPLIACION 05 SUSPENSION No 2:	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO No. 2	27/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	02/05/2026
19 Meses	1 Día

4) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir **ACTA DE REINICIO No 2 Y PRORROGA No 7 AL PROYECTO 2021005500304 CON MODIFICACION No 3 DEL CTO 774 DE 2022**, en los siguientes términos, por lo cual las partes:

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- REINICIO No 2 al contrato de obra No 774 de 2022, bajo el proyecto BPIN 2021005500304, al haber sido superadas las causales que originaron la suspensión, el reinicio tendrá efecto a partir del veintisiete (27) de marzo de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA-PRORROGA No 7 al contrato de obra No 774 de 2022, bajo el proyecto BPIN 2021005500304, por un término de Un (01) mes, contados a partir del veintisiete (27) de marzo de 2026, hasta el dos (02) de mayo de 2026. Quedando así con fecha de terminación actualizada el dos (02) de mayo de 2026.

CLAUSULA TERCERA - MODIFICACION No 3 al contrato de obra No 774 de 2022, clausula quinta (5) valor del contrato respecto al proyecto BPIN 2021005500304, en razón a la evidencia de mayores y menores cantidades y con base en lo fijado en acta de proyección de modificación de obra, la cual se anexan al presente documento haciendo parte integral del mismo y constan de tres (03) folios.



CLAUSULA CUARTA- ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLAUSULA QUINTA – INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA SEXTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 774 de 2022, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.


CLAUSULA SEPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta de reinicio No 2, prorroga No 7 al proyecto 2021005500304 con modificación No 3 del Contrato de Obra No 774 de 2022, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA OCTAVA – DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día veintisiete (27) de marzo del año 2026.


SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM


CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Contratista


Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Proyecto:  Maria Camila Cabal /CPS



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES
DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04

09/09/2024

CONTRATO N°			774 DE 2022			PROYECTO N°			2021005500304		
OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META								
OBJETO DEL PROYECTO:			MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META								
CONTRATISTA:			CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
NIT:			901.665.253-9								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°			143 DE 2023								
INTERVENTORÍA:			CONSORCIO INTERVIAL META								
FECHA PRESENTE ACTA			martes, 24 de marzo de 2026								
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS											
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CAPA ASFÁLTICA										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,170	\$ 5.972.192,00	\$ 1.015.272,64	0,005	\$ 29.860,96	0,000	\$ 0,00	0,175	\$ 1.045.133,60
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	M3	362,00	\$ 427.976,00	\$ 154.927.312,00	0,00	\$ 0,00	18,64	\$ 7.977.472,70	343,36	\$ 146.949.839,30
1.3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	1.631,85	\$ 55.603,00	\$ 90.735.755,55	47,13	\$ 2.620.569,39	0,00	\$ 0,00	1.678,98	\$ 93.356.324,94
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	368,00	\$ 262.000,00	\$ 96.416.000,00	14,00	\$ 3.668.000,00	0,00	\$ 0,00	382,00	\$ 100.084.000,00
1.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1.761,54	\$ 4.851,00	\$ 8.545.230,54	56,39	\$ 273.547,89	0,00	\$ 0,00	1.817,93	\$ 8.818.778,43
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	176,16	\$ 994.015,00	\$ 175.105.682,40	5,64	\$ 5.606.244,60	0,00	\$ 0,00	181,80	\$ 180.711.927,00
1.7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	312,17	\$ 45.008,00	\$ 14.050.147,36	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	312,17	\$ 14.050.147,36
1.8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	352,30	\$ 154.959,00	\$ 54.592.055,70	11,29	\$ 1.749.487,11	0,00	\$ 0,00	363,59	\$ 56.341.542,81
1.9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	644,58	\$ 146.057,00	\$ 94.145.421,06	15,26	\$ 2.228.829,82	0,00	\$ 0,00	659,84	\$ 96.374.250,88
1.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	25,50	\$ 104.659,00	\$ 2.668.804,50	0,00	\$ 0,00	25,50	\$ 2.668.804,50	0,00	\$ 0,00
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	404,42	\$ 160.196,94	\$ 64.786.846,47	0,00	\$ 0,00	133,70	\$ 21.418.330,88	270,72	\$ 43.368.515,59
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10,20	\$ 115.628,61	\$ 1.179.411,82	116,53	\$ 13.474.640,50	0,00	\$ 0,00	126,73	\$ 14.654.052,32
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10,20	\$ 130.582,36	\$ 1.331.940,07	34,06	\$ 4.447.635,18	0,00	\$ 0,00	44,26	\$ 5.779.575,25
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	10.657,68	\$ 2.358,00	\$ 25.130.809,44	341,22	\$ 804.596,76	0,00	\$ 0,00	10.998,90	\$ 25.935.406,20
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	53.409,24	\$ 2.031,00	\$ 108.474.166,44	1.552,44	\$ 3.153.005,64	0,00	\$ 0,00	54.961,68	\$ 111.627.172,08
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0,20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1. 1/2X1/4"	ML	4,00	\$ 4.405.289,75	\$ 17.621.159,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 17.621.159,00
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c= 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	3,00	\$ 2.422.031,54	\$ 7.266.094,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 7.266.094,62



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES
DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°		774 DE 2022		PROYECTO N°		2021005500304					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
OBJETO DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
CONTRATISTA:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022									
NIT:		901.665.253-9									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°		143 DE 2023									
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVAL META									
FECHA PRESENTE ACTA		martes, 24 de marzo de 2026									
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS											
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	64,76	\$ 34.916,34	\$ 2.261.182,18	0,00	\$ 0,00	1,57	\$ 54.818,65	63,19	2.206.363,52
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	470,60	\$ 21.861,94	\$ 10.288.228,96	0,00	\$ 0,00	24,23	\$ 529.714,81	446,37	9.758.514,15
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	14,00	\$ 184.002,56	\$ 2.576.035,84	0,00	\$ 0,00	3,70	\$ 680.809,47	10,30	\$ 1.895.226,37
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	6,89	\$ 378.630,53	\$ 2.608.764,35	0,00	\$ 0,00	1,65	\$ 624.740,37	5,24	\$ 1.984.023,98
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	40,65	\$ 109.406,05	\$ 4.447.355,93	7,70	\$ 842.426,58	0,00	\$ 0,00	48,35	\$ 5.289.782,51
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	27,83	\$ 75.849,79	\$ 2.110.899,66	44,87	\$ 3.403.380,07	0,00	\$ 0,00	72,70	\$ 5.514.279,73
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	17,12	\$ 314.659,55	\$ 5.386.971,50	1,88	\$ 591.559,95	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 5.978.531,45
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	24,73	\$ 140.525,57	\$ 3.475.197,35	0,00	\$ 0,00	13,23	\$ 1.859.153,29	11,50	\$ 1.616.044,06
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	3,00	\$ 711.372,51	\$ 2.134.117,53	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 2.134.117,53
NP 15	CONCRETO 3500 PSI - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	\$ 741.502,98	\$ 0,00	4,26	\$ 3.158.802,70	0,00	\$ 0,00	4,26	\$ 3.158.802,70
NP 16	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	\$ 9.084,88	\$ 0,00	283,88	\$ 2.579.015,73	0,00	\$ 0,00	283,88	\$ 2.579.015,73
SUBTOTAL					\$ 953.280.862,91		\$ 48.631.602,88		\$ 35.813.844,67		\$ 966.098.621,11
2 SEÑALIZACIÓN VIAL											
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	700,00	\$ 5.189,00	\$ 3.632.300,00	0,00	\$ 0,00	19,52	\$ 101.289,28	680,48	\$ 3.531.010,72
2.2	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	414,00	\$ 34.918,00	\$ 14.456.052,00	0,00	\$ 0,00	375,24	\$ 13.102.630,32	38,76	\$ 1.353.421,68
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ÁNGULO 2"x2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9,00	\$ 386.161,00	\$ 3.475.449,00	1,00	\$ 386.161,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 3.861.610,00
SUBTOTAL					\$ 21.563.801,00		\$ 386.161,00		\$ 13.203.919,60		\$ 8.746.042,40
VALOR COSTOS PROYECTO					\$ 974.844.663,91		\$ 49.017.763,88		\$ 49.017.764,27		\$ 974.844.663,52
VALOR COSTOS DIRECTOS					\$ 744.166.231,99		\$ 37.418.140,37		\$ 37.418.140,66		\$ 744.166.231,70
ADMINISTRACIÓN (26 %)					\$ 193.480.620,32		\$ 9.728.716,50		\$ 9.728.716,57		\$ 193.480.620,25
IMPREVISTOS (1 %)					\$ 7.441.662,32		\$ 374.181,40		\$ 374.181,41		\$ 7.441.662,31
UTILIDAD (4 %)					\$ 29.766.249,28		\$ 1.496.726,00		\$ 1.496.726,63		\$ 29.766.249,65
VALOR COSTOS INDIRECTOS					\$ 230.688.431,92		\$ 11.599.623,90		\$ 11.599.623,61		\$ 230.688.432,21
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE IVA)					\$ 51.256.667,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 51.256.667,00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 1.026.101.330,91		\$ 49.017.764,27		\$ 49.017.764,27		\$ 1.026.101.330,91



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES
DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°		774 DE 2022		PROYECTO N°		2021005500304		09/09/2024			
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
OBJETO DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META									
CONTRATISTA:		CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022									
NIT:		901.665.253-9									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°		143 DE 2023									
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVIAL META									
FECHA PRESENTE ACTA		martes, 24 de marzo de 2026									
CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS											
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN N° 3 DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día:

martes, 24 de marzo de 2026

Firma:

Nombre: YECIM MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 115064 CND

Firma:

Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 100820 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN N° 3 SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



GOBERNACIÓN DEL META