



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
ACTA DE SUSPENSIÓN – CONTRATO C01.PCCNTR.8467966 de 2025					
ACTA DE SUSPENSIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Abril 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

ACTA DE SUSPENSIÓN – CONTRATO C01.PCCNTR.8467966 de 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA – Centro Industrial de Mantenimiento y manufactura			
CONTRATISTA	Consortio San Pedro			
CONTRATO NRO.	C01.PCCNTR.8467966 de 2025			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de octubre de 2025			
REP. LEGAL.	Diana Stefanía Parra Bohorquez			
INTERVENTORÍA	Consortio interventoria mantenimientos sedes sena cimm			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Diego Duvan Perez Riaño			
SUPERVISOR SENA	Helguin Robinson Acero Garcia			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.800.501.259			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.800.501.259			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%			
VALOR DE ANTICIPO	0			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	203 días			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de octubre de 2025			
SUSPENSIÓN NRO.	3			
PRÓRROGA NRO.	3			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	x	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	8 días			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23 de mayo de 2026			



En la ciudad de Sogamoso el 06 de abril de 2026 se reunieron en las oficinas Centro industrial de mantenimiento y manufactura - CIMM, en Sogamoso, en representación del contratante, el señor Helguin Robinson Acero Garcia y, por parte del contratista, la señora Diana Stefanía Parra Bohorquez en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del CO1.PCCNTR.8467966 de 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Se informa que, a la fecha, no se ha recibido respuesta sobre la aprobación del presupuesto adicional solicitado para el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8431173, indispensable para la adecuada supervisión del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8467966.

CONCEPTO TÉCNICO

Se solicita la prórroga de la suspensión del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8467966, teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la interventoría requerida para garantizar su adecuada ejecución. Lo anterior, debido a que el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8431173 continúa suspendido, dado que la solicitud de los recursos necesarios para su reanudación sigue en trámite y no ha sido aprobada a la fecha.

En este sentido, y por razones de control y seguridad en la ejecución de las actividades, no es viable reiniciar el contrato de obra sin contar con la respectiva interventoría.

Por lo tanto, se solicita prorrogar la suspensión entre el 6 de abril y el 13 de abril, hasta tanto se cuente con las condiciones necesarias para su reanudación.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8467966 de 2025 y hasta el 13 de abril de 2026.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.



TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Proyectó: Fabio Andres Lopez Jacome 
Cargo: (Ingeniero Infraestructura – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura)

VoBo: Helguin Robinson Acero García 
Cargo: (Supervisor de contrato – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura)