	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN : 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-024</b>
<b>ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

<b>SECRETARÍA DE</b>	INFRAESTRUCTURA PUBLICA
<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	05 de enero de 2024
<b>CONTRATO No.</b>	3362 DE 2023
<b>OBJETO</b>	MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL DENOMINADO CRUCE RUTA 55 (BRITALIA) - PANTANO DE VARGAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
<b>VALOR</b>	\$ 984.545.480,27
<b>CONTRATISTA</b>	CHM INGENIERIA SAS NIT901.059.450-4 R/L Chelman Robert Higuera Martínez c.c. 79.450.429 de Bogotá DC
<b>INTERVENTOR</b>	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ (contrato No. 3322 de 2023)
<b>PLAZO</b>	Cuatro (4) meses.
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	14/11/2023
<b>FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO</b>	13/03/2024
<b>FECHA TERMINACIÓN REAL</b>	26/07/2024

En las oficinas de Secretaría de infraestructura Pública se reunieron los señores CESAR HERNANDO FIGUEOA BAEZ y CHELMAN HIGUERA MARTINEZ interventor y contratista con el fin de suscribir la presente acta de modificación de cantidades del contrato de la referencia.

#### CONSIDERANDO

- PRIMERO.** Dada a las condiciones geometricas de la via y al deterioro de la carpeta asfaltica al momento de la intervención, se hace necesario realizar un parcheo localizado en mayores áreas a las previstas inicialmente lo que implica un ajuste por mayores y menores cantidades de obra para el contrato, sin alterar el objeto ni el valor del mismo.
- SEGUNDO:** Atendiendo a la normatividad del Instituto Nacional de Vías INVIAS para espesores de capa asfaltica es necesario aumentar los previstos en las memorias para cumplir de acuerdo con el tipo de tránsito del sector de intervención.
- TERCERO:** Que con estas mayores cantidades de parcheo se grantiza la transitabilidad del sector de manera más segura y cómoda para los usuarios, disminuyendo la posibilidad de accidentes

*Adicionar u omitir considerandos cuando se requiera*


#### ACUERDAN

- PRIMERO:** Modificar las cantidades de los ítems contratados inicialmente de acuerdo al Formato Sábana Modificación de Cantidades, el cual se anexa a la presente acta.
- SEGUNDO:** Los modificaciones no incrementan el valor del contrato ni alteran su objeto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron




**CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ**  
INTERVENTOR




**CHELMAN HIGUERA R/L CHM INGENIERIA SAS**  
CONTRATISTA

**ANEXO OBLIGATORIO:**  
Sabana Modificación de Cantidades.


	<p style="text-align: center;">FORMATO</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
		<p>CÓDIGO: A-AD-GC-F-043</p>
<p style="text-align: center;">SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES</p>		<p>FECHA: 24/Jul/2019</p>

SECRETARÍA DE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CONTRATO No:	3362 DE 2023
MODIFICACIÓN No:	UNO

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (insertar columnas según número de modificaciones)			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	/LR/CAPITULO	+/-	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	1.337,71	3.430,00	4.588.345,30		-	0,00	3.430,00	1.337,71	4.588.345,30
2	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	1337,71	104.184,00	139.367.978,64		-	-23,00	104.184,00	1.314,71	136.971.746,64
3	REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA PARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM	M3	955,5	112.192,00	107.199.456,00		-	-23,10	112.192,00	932,40	104.607.820,80
4	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H (incluye barrido y soplado)	m2	6.370,03	4.167,00	26.543.915,01		-	-1.106,59	4.167,00	5.263,44	21.932.754,48
5	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	382,2	924.379,00	353.297.653,80		+	20,81	924.379,00	403,01	372.533.980,79
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/KM	13.854,75	2.203,00	30.522.014,25		-	-335,44	2.203,00	13.519,31	29.783.039,93
7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/KM	5.541,90	2.837,00	15.722.370,30		+	301,75	2.837,00	5.843,65	16.578.435,05
8	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	UNIDAD	7	282.046,00	1.974.322,00			0,00	282.046,00	7,00	1.974.322,00
9	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VIA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	ML	8.000,00	7.051,00	56.408.000,00		-	-1.118,90	7.051,00	6.881,10	48.518.636,10
10	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	3,20	582.894,00	1.865.260,80		-	-3,20	582.894,00	0,00	0,00
	COSTOS DIRECTOS				737.489.316,10						737.489.081,09
	A.I.U. 30%				221.246.794,83						221.246.724,33
	COSTO TOTAL				958.736.110,93						958.735.805,42
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				10.985.800,00						10.985.800,00
	P.A.G.A.				14.823.569,34						14.823.569,34
	VALOR TOTAL OBRAS				984.545.480,27						984.545.174,76
	VALOR TOTAL OBRAS										

  
CC 79172.415

**CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ**  
Interventor



**CHELMAN HIGUERA M. Rep Legal - CHM INGENIERIA SAS**  
Contratista