



NIT 830.041.411-0

C&C-CO137-2019-036

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

Señores

MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

Ing. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Calle 23F N° 85A – 31

Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO-137-2019 cuyo objeto es CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO DE OBRA CO-137-2019.**

Cordial Saludo.

Con el objeto de cumplir con las condiciones contractuales del contrato de la referencia, hacemos solicitud de prórroga y adición al contrato de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCION INICIAL DEL CONTRATO

El contrato CO-137-2019, resultante de la licitación pública FDLN-LP-134-2019, tiene por objeto **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES** fue adjudicado a la firma CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. – CON & CON.

Se tiene entonces la siguiente información del contrato:

Número del contrato:	CO-137-2019
Tipo de contrato:	OBRA PUBLICA
Fecha firma contrato:	26 DE DICIEMBRE DE 2019
Objeto del contrato:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y

	ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Fecha Acta de inicio:	25 DE FEBRERO DE 2020
Contratista:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. – CON & CON – NIT 830041411-0
Término de ejecución:	SIETE (7) MESES
Fecha de terminación inicial:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Valor inicial del contrato:	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C (\$5.437.884.572)

Dentro de las condiciones iniciales del proyecto se determinó la intervención de los siguientes segmentos de calzada en la localidad de Los Mártires, según anexo técnico:

CUADRO GENERAL SEGMENTOS PARA INTERVENCION

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	TIPO DE INTERVENCION	TIPOLOGIA
1	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION	LOCAL
2	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION	LOCAL
3	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION	LOCAL
4	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACION	LOCAL
5	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION	INTERMEDIA
6	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION	LOCAL
7	14001616	CL 1C	KR 19BIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACION	LOCAL
8	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION	INTERMEDIA
9	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACION	INTERMEDIA
10	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION	LOCAL
11	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACION	INTERMEDIA
12	14001506	KR 18	CL 2A	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	MANTENIMIENTO	LOCAL
13	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	MANTENIMIENTO	INTERMEDIA
14	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	MANTENIMIENTO	LOCAL
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACION	INTERMEDIA
16	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION	INTERMEDIA
17	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION	INTERMEDIA
18	14000282	CL 15	KR 27	KR 28A	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION	LOCAL
19	14000205	CL 17	KR 28A	KR 30	CALZADA	LA SABANA	PALOQUEMAO	REHABILITACION	INTERMEDIA
20	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL	MANTENIMIENTO	INTERMEDIA
21	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	MANTENIMIENTO	LOCAL

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato de obra N° CO-137-2019 se han efectuado las siguientes modificaciones:

Suspensión N° 1 – Fecha:	24 DE MARZO DE 2020
Reinicio N° 1 – Fecha:	21 DE JULIO DE 2020

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Las condiciones actuales del contrato son las siguientes:

Número del contrato:	CO-137-2019
Tipo de contrato:	OBRA PUBLICA
Objeto del contrato:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Fecha de iniciación:	25 DE FEBRERO DE 2020
Contratista:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. – CON & CON – NIT 830041411-0
Término de ejecución:	SIETE (7) MESES
Fecha de terminación incluyendo suspensión:	20 DE ENERO DE 2021
Valor final del contrato:	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C (\$5.437.884.572)

4. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Las consideraciones desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable a esta solicitud de adición y prórroga, serán las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012 en lo que aplique y en el Decreto 1082 de 2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

De igual manera, los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de Contratación, se regirán por las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

Las cláusulas que se verán afectadas por la solicitud de esta prórroga son:

- PLAZO
- VALOR DEL CONTRATO
- AMPLIACION DE GARANTÍAS

De acuerdo al consejo de Estado se tiene:

"Más allá de la cláusula excepcional de modificación unilateral y los límites cuantitativos para el contrato adicional, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal.

Al no existir una regulación expresa sobre la modificación de los contratos estatales -en el ejercicio del "ius variandi" o surgido por mutuo acuerdo-, han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de la modificación que deben ser respetados por la entidad contratante, en especial cuando el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad".

"Entre los medios que puede utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para introducir modificaciones a lo pactado, dentro del marco de su facultad de dirección general del contrato.

El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

Con razón se señala que "... la inmutabilidad del contrato no es una inmutabilidad del contenido, sino del fin, que prima en todo caso sobre aquel."

Este poder de modificación unilateral del contrato afecta uno de los presupuestos básicos de la institución contractual, el pacta sunt servanda, y la regla de que el contrato es ley para las partes, sustentado en los fines buscados por el contrato estatal.

A propósito de esta facultad, la Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, señaló:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

(...)

Un comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la afectación grave del servicio público, **y los procedimientos son dos: el común acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel.** No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones" (negrilla fuera del texto).

La previsión legal limita esta modificación a situaciones excepcionales, "...con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo."

Parte de la doctrina se orientó inicialmente a señalar una libertad casi absoluta en el ejercicio de esta prerrogativa, y límites como tal, estaban más referidos a los derechos del contratista y a la conservación del equilibrio financiero del contrato, hasta el punto de reconocerle la facultad de renuncia o de desistimiento del contrato".

5. BALANCE DEL CONTRATO

A la fecha el contrato de obra N° CO-137-2019 presenta el siguiente balance económico:

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES DE EJECUCION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.437.884.572	
SALDO POR FACTURAR		\$ 5.437.884.572
SUMAS IGUALES	\$ 5.437.884.572	\$ 5.437.884.572

BALANCE ECONOMICO DEL ANTICIPO

DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES DE EJECUCION
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 1.631.365.372	
SALDO POR AMORTIZAR		\$ 1.631.365.372
SUMAS IGUALES	\$ 1.631.365.372	\$ 1.631.365.372

6. SOLICITUD DE PRORROGA N° 1 Y ADICION N° 1

Una vez evaluado y analizado el presupuesto de obra general, con base en los diseños debidamente aprobados por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato, se determina que los recursos presupuestados para la ejecución del contrato de obra CO-137-2019 con el Fondo de Desarrollo de Los Mártires – FDLM no son suficientes para lograr la meta física prevista para la terminación de los CIVs priorizados y seleccionados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de acuerdo al correo enviado por parte del Arquitecto Jaime Villalba como Apoyo a la Supervisión el 14 de agosto de 2020 y ajustados en reunión del día 3 de septiembre de 2020 en las oficinas del FDLM.

A pesar de ser un contrato a monto agotable, se ha realizado un análisis de cada uno de los CIVs previstos con el objeto de que la intervención garantice la terminación de estos segmentos viales cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.

SEGMENTOS ESTABLECIDOS PARA INTERVENCION


N°	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	TIPOLOGÍA	TIPO DE PAVIMENTO
1	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
2	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
3	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
4	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
5	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
6	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
7	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
8	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
9	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
10	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
11	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
12	14001506	KR 18	CL 2A	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
13	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BBIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
14	14001616	CL 1C	KR 19BBIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE

INVERSION TOTAL POR SEGMENTOS INTERVENIDOS

DESCRIPCION		VALOR
COSTO DIRECTO SEGMENTOS INICIALES DEL CONTRATO CO-137-2019		\$ 3.878.772.615
COSTO DIRECTO SEGMENTOS ADICIONALES DETERMINADOS POR FDLM		\$ 1.450.681.682
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 5.329.454.297
A.I.U.	30,89%	\$ 1.646.268.432
TOTAL COSTOS OBRAS		\$ 6.975.722.729
COMPONENTE AMBIENTAL-SST	2,96%	\$ 206.237.965
COMPONENTE SOCIAL	2,72%	\$ 189.706.577
MANEJO DE TRAFICO	1,23%	\$ 85.607.599
TOTAL OBRAS		\$ 7.457.274.869
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	0,41%	\$ 30.591.751
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)		\$ 337.110.102
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES =		\$ 7.824.976.722
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,66%	\$ 208.144.381
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 8.033.121.103
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD - TRANSPORTE SEGURO (CONSIDERANDO 5 FRENTE DE OBRA)		\$ 250.000.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + PROTOCOLOS		\$ 8.283.121.103

De acuerdo con esta información, para lograr el alcance total del contrato CO-137-2019 cuyo objeto es **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**, se requiere un valor de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO TRES PESOS (\$8.283.121.103) MONEDA LEGAL.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
E-mail: conycon.martires137@gmail.com



En resumen, se requiere para cumplir con el eleango total del contrato, de 1.000.000,00



NIT 830.041.411-0

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIS CONTRACTUALES

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001469		2 14001481		3 14600772		4 14300741		5 14600718		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	REPLANTIO GENERAL	M2		\$ 553,00	\$ -	378,00	\$ 209.034,00	403,20	\$ 222.966,60	459,00	\$ 253.827,00	432,00	\$ 238.896,00	243,00	\$ 134.379,00	252,00	\$ 139.356,00
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye Cargos)	M3		\$ 4.432,00	\$ -	434,70	\$ 1.926.960,40	463,58	\$ 2.055.029,78	408,51	\$ 1.810.516,32	384,40	\$ 1.704.015,36	216,27	\$ 959.508,64	224,26	\$ 994.000,96
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye Cargos)	M3		\$ 25.767,00	\$ -	151,20	\$ 3.895.970,40	161,28	\$ 4.155.701,76	160,65	\$ 4.130.468,55	151,20	\$ 3.895.970,40	85,05	\$ 2.191.483,35	88,20	\$ 2.272.649,00
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable (incluye Cargos). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m)	M2		\$ 4.903,00	\$ -	378,00	\$ 1.876.014,00	403,20	\$ 2.001.091,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.08	DEMOLICION PISO DE CONCRETO (incluye Cargos). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m	M2		\$ 39.100,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (incluye Cargos). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	ML		\$ 3.715,00	\$ -	90,00	\$ 334.350,00	96,00	\$ 356.640,00	102,00	\$ 378.930,00	96,00	\$ 356.640,00	54,00	\$ 200.610,00	56,00	\$ 206.040,00
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A disposicion mayor del terreno (lote 06 m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	M3		\$ 23.718,00	\$ -	943,57	\$ 22.379.488,38	958,49	\$ 22.733.466,62	813,98	\$ 19.305.988,08	765,54	\$ 18.157.172,59	63,37	\$ 1.502.955,58	469,98	\$ 11.148.940,10
2.00	FINALES																
2.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.093,00	\$ -	378,00	\$ 413.154,00	403,20	\$ 440.697,60	459,00	\$ 501.687,00	432,00	\$ 472.176,00	243,00	\$ 265.599,00	252,00	\$ 271.435,00
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extensido, Nivelacion y Compactacion Manual)	M3		\$ 60.332,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (BBO C) (Suministro, Extensido Manual, Humedecimiento y Compactacion)	M3		\$ 107.740,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.08	SUBBASE GRANULAR B-300 (Suministro, Extensido, Humedecimiento y Compactacion con Vibracompactor)	M3		\$ 51.658,00	\$ -	50,70	\$ 3.042.465,30	60,48	\$ 3.245.296,32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalacion)	M2		\$ 12.109,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.00	PAVIMENTOS																
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD2 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (Suministro, Extensido, Nivelacion y Compactacion con Vibracompactor y compactador de Berles)	M3		\$ 654.117,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.02	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD2 ASFALTO CONVENCIONAL 80-70 (Suministro, Extensido, Nivelacion y Compactacion con Vibracompactor y compactador de Berles)	M3		\$ 581.913,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extensido, Nivelacion y Compactacion)	M3		\$ 849.254,00	\$ -	75,00	\$ 71.766.025,40	80,64	\$ 76.551.066,16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.05	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA ORL-9 (Suministro, Bordo Superior y Riego)	M2		\$ 1.609,00	\$ -	1.134,00	\$ 1.892.646,00	1.200,60	\$ 2.018.822,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.09	GEODREN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERIA DE 100mm (incluye colocacion base granular clase C, suministro e instalacion geodren)	MT		\$ 89.144,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDENES																
4.05	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalacion, Incluye 3cm Mortero de Nivelacion 1:5)	ML		\$ 39.193,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.06	SARDINEL TIPO A19 (Suministro e Instalacion, Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 45.068,00	\$ -	90,00	\$ 4.056.120,00	96,00	\$ 4.314.628,00	102,00	\$ 4.592.936,00	96,00	\$ 4.314.628,00	54,00	\$ 2.596.672,00	56,00	\$ 2.691.803,00
4.10	SARDINEL H=0.40m, w=15cm CONCRETO 3000 PSI (Pavimento en Sitio, Concreto Premezclado, Inc. Sumin. Form del y Cons.)	MT		\$ 29.508,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.17	SARDINEL BAJO A80 PARA RAJOPAS (Suministro e Instalacion, Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 15.259,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

(Indique el tipo de contrato de ejecución sujeta)

CO-137-2019

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

(Escriba el nombre y razón social del Contratista de Obra)

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

⑤

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001469		2 14001481		3 14000772		4 14000741		5 14000718		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.08	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3		\$ 378.531,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.09	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Plegado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.00	SEÑALIZACION, DEMARCAACION Y SEMAFORIZACION					-		-		-		-		-		-	
9.01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales)	ML		\$ 16.172,00	\$ -	135,00	\$ 2.183.355,00	144,00	\$ 2.328.912,00	153,00	\$ 2.474.466,00	144,00	\$ 2.328.912,00	81,00	\$ 1.310.013,00	64,00	\$ 1.056.532,00
9.05	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales)	M2		\$ 107.821,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.07	ESTOPERCILES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION	LN		\$ 4.799,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Incl. Microseñales) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 km/h. Área de la Marca: 2.18m2	LN		\$ 232.872,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h. Área de la Marca: 1.55 m2	LN		\$ 127.746,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3m, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microseñales) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h. Área de la Marca: 1.91m2	LN		\$ 160.747,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS					-		-		-		-		-		-	
NP 1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBO_B) CON RECI-CLADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compacción con vibracompaactor)	M3		\$ 128.267,00	\$ -	151,20	\$ 19.051.570,40	161,28	\$ 20.364.341,76	81,80	\$ 11.591.310,60	80,40	\$ 10.309.488,80	48,60	\$ 6.136.576,20	50,40	\$ 6.363.856,80
NP 2	BASE GRANULAR CLASE B (BO_B) CON RECI-CLADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compacción con vibracompaactor)	M3		\$ 129.706,00	\$ -	56,70	\$ 7.354.500,30	60,48	\$ 7.844.800,32	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3		\$ 592.875,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 4	ESTABILIZACION DE SUBRASAMIENTE CON ROLLO, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre carga y benillo de 1 toneladas incluye operario y combustible)	M3		\$ 107.690,00	\$ -	151,20	\$ 16.278.192,00	161,28	\$ 17.363.404,80	163,60	\$ 19.766.376,00	172,80	\$ 18.603.648,00	97,20	\$ 10.464.552,00	100,80	\$ 10.852.128,00
NP 5	DOVLAS/ASPHO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOGAS D= 1'12" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACION	KG		\$ 4.280,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.554,04	\$ 6.620.222,57	1.462,63	\$ 6.230.797,71	822,73	\$ 3.504.823,71	853,20	\$ 3.634.632,00
NP 6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG		\$ 4.510,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	675,36	\$ 3.045.969,57	635,86	\$ 2.860.813,71	357,56	\$ 1.612.582,71	370,00	\$ 1.672.308,00
NP 7	SELO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (900cc) (Incluye suministro e instalación)	ML		\$ 16.940,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	255,00	\$ 4.243.200,00	240,00	\$ 3.993.600,00	135,00	\$ 2.246.400,00	140,00	\$ 2.329.600,00
NP 8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundido en Silo, Inc. Sum. Formado, Refuerzo e Instal. Tapia en Polipropileno)	UN		\$ 1.875.596,00	\$ -	2,00	\$ 3.751.192,00	1,00	\$ 1.875.596,00	2,00	\$ 3.751.192,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.875.596,00	2,00	\$ 3.751.192,00
NP 9	REG EN CONCRETO COLOR GRIS UNKI (250 Kg/CM2) GRANA 1' 28 DMS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2		\$ 176.905,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 10	DEMOLUCION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Carga manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3		\$ 155.856,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBO_C) CON RECI-CLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 132.146,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001488		2 14001481		3 14000772		4 14000741		5 14000718		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 74.088,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 13	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 80.314,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	100,58	\$ 8.110.107,72	86,40	\$ 6.939.129,60	43,74	\$ 3.512.934,36	45,36	\$ 3.643.043,04
NP 14	LOSA DE CONCRETO M40S ACERADO A 3 DIAS SUMINISTRO, FORMALEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, canteo y juntas.	M2		\$ 771.611,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	128,52	\$ 99.167.446,72	120,06	\$ 93.334.066,56	68,04	\$ 52.500.412,44	70,56	\$ 54.444.872,16
NP 15	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargas, transporte y disposición final de sobrantes escombros autorizada).	M2		\$ 9.530,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (Incluye Suministro e instalación).	M2		\$ 7.176,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 1.732,00	\$ -	15,80	\$ 27.114,40	16,80	\$ 29.114,40	18,00	\$ 31.194,00	18,00	\$ 31.194,00	18,00	\$ 31.194,00	18,00	\$ 31.194,00
NP 18	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 15x15cm, D=50cm, 5mm. (Incluye Suministro, Fijación e instalación).	KG		\$ 3.854,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 19	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPUESTERÍA ø=0.25m (Incl. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Polietileno Impermeable).	ML		\$ 445.010,00	\$ -	1,50	\$ 667.515,00	1,50	\$ 667.515,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 150 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 110.670,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 21	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 150 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 106.414,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 22	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18" ESPESOR 420 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, racionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 1.334.017,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	48,67	\$ 64.926.607,39	28,30	\$ 37.752.681,10	28,08	\$ 37.459.197,36
NP 23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20" ESPESOR 430 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, racionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 1.480.258,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	30,47	\$ 45.103.461,26	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 24	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24" ESPESOR 430 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, racionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 656.250,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	42,00	\$ 27.562.500,00	63,00	\$ 41.343.750,00	42,00	\$ 27.562.500,00	42,00	\$ 27.562.500,00
NP 25	INVESTIGACIÓN DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACIÓN	UN		\$ 1.253.595,00	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.253.595,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 26	LIVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30% INCL. MANO DE OBRA DONDE SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCL. IVA	ML		\$ 14.875,00	\$ -	48,05	\$ 714.743,75	47,63	\$ 708.406,25	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	56,16	\$ 835.380,00

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001465		2 14001481		3 14000772		4 14000741		5 14000719		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 27	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COYUNTURACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA, IÓNICA, DE SANJUAN, BÁSICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCL. IVA.	ML		\$ 16.965,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	60,94	\$ 979.091,10	97,34	\$ 1.563.767,10	56,00	\$ 909.279,00	-	\$ -
NP 28	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"	ML		\$ 13.090,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 29	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		\$ 10.710,00	\$ -	48,05	\$ 514.615,50	47,63	\$ 510.117,30	60,94	\$ 652.967,40	97,34	\$ 1.042.511,40	56,60	\$ 606.166,00	56,16	\$ 601.473,60
NP 30	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR		\$ 281.800,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	NO		\$ 266,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 32	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE		\$ 175.000,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 33	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trabajo interno, nivelación y compactación.	M2		\$ 42.033,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 34	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye relleno en arena de poca, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 40% PSI, formado y transporte de petacas)	ML		\$ 197.441,00	\$ -	98,05	\$ 19.359.090,05	67,63	\$ 13.352.934,83	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 389.725,00	\$ -	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 630.626,00	\$ -	16,00	\$ 10.234.000,00	15,00	\$ 10.234.000,00	10,00	\$ 6.396.250,00	10,00	\$ 6.396.250,00	10,00	\$ 6.396.250,00	10,00	\$ 6.396.250,00
NP 37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 687.145,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 38	ENTIBADO EC-5 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METALES Y PARALES TELESCÓPICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		\$ 57.236,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) 40 M/m. PARA SEPARACIÓN SUPERFICIES GRANULARES (inc. Sumin. e instalación)	M2		\$ 9.302,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 40	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARA CARGA EN POLIETILENO)	HME		\$ 1.448.946,00	\$ -	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00
NP 41	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML		\$ 4.166,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	255,00	\$ 1.062.330,00	240,00	\$ 999.840,00	135,00	\$ 562.410,00	140,00	\$ 583.240,00
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2		\$ 1.516,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	459,00	\$ 695.844,00	432,00	\$ 654.912,00	243,00	\$ 368.388,00	252,00	\$ 382.032,00
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2. CONSTA DE POSTES HOLLADOS DE 1,00m DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN)	MLME		\$ 18.249,00	\$ -	267,00	\$ 4.872.483,00	262,00	\$ 5.146.218,00	645,00	\$ 11.770.605,00	285,00	\$ 5.200.965,00	150,00	\$ 3.284.820,00	185,00	\$ 3.375.065,00
NP 44	BARRICADA METÁLICA TIPO IDJ CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 BARRICADAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVO DE 80cm (Incluye caballete, suministro e instalación)	UNIMES		\$ 238.756,00	\$ -	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML		\$ 42.945,00	\$ -	45,00	\$ 1.932.525,00	48,00	\$ 2.061.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 63.751,00	\$ -	8,00	\$ 506.088,00	8,00	\$ 506.088,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 313.367,00	\$ -	2,00	\$ 626.734,00	2,00	\$ 626.734,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 48	CORDO G. RAD. PVC 22.5" TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 85.516,00	\$ -	8,00	\$ 684.128,00	8,00	\$ 684.128,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 49	CORDO G. RAD. PVC 11.25" TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e instalación)	UN		\$ 81.509,00	\$ -	4,00	\$ 326.036,00	4,00	\$ 326.036,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 50	UNION DRESSER D=2" (Suministro e instalación)	UN		\$ 113.808,00	\$ -	1,00	\$ 113.808,00	1,00	\$ 113.808,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 127.631,00	\$ -	1,00	\$ 127.631,00	1,00	\$ 127.631,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001469		2 14001481		3 14000772		4 14000741		5 14000718		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 75.681,00	\$ -	4,00	\$ 302.644,00	4,00	\$ 302.644,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 53	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 272.156,00	\$ -	4,00	\$ 1.088.624,00	4,00	\$ 1.088.624,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 54	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 196.500,00	\$ -	2,00	\$ 393.018,00	2,00	\$ 393.018,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 55	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 4" x 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 147.791,00	\$ -	4,00	\$ 591.164,00	4,00	\$ 591.164,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 56	REDUCCION HD 4" x 3" J/H (Suministro e Instalación)	UN		\$ 130.877,00	\$ -	3,00	\$ 392.631,00	3,00	\$ 392.631,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 202.335,00	\$ -	7,00	\$ 1.416.121,00	5,00	\$ 1.011.515,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 58	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.9m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc Base y Cofre)	UN		\$ 328.840,00	\$ -	7,00	\$ 2.300.545,00	5,00	\$ 1.643.245,00	6,00	\$ 1.971.894,00	9,00	\$ 2.957.841,00	6,00	\$ 1.971.894,00	6,00	\$ 1.971.894,00
NP 59	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 51.815,00	\$ -	63,00	\$ 3.251.745,00	45,00	\$ 2.322.075,00	54,00	\$ 2.787.210,00	81,00	\$ 4.180.815,00	54,00	\$ 2.787.210,00	54,00	\$ 2.787.210,00
NP 60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 136.772,00	\$ -	48,05	\$ 6.571.894,60	47,03	\$ 6.514.450,36	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 179.340,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 229.840,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 296.840,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 64	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 441.431,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 65	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADONT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 1.148.347,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 66	YEE PVC SANITARIA D=6" 8" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 219.661,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 67	YEE PVC SANITARIA D=6" 10" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 209.387,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 68	YEE PVC SANITARIA D=6" 12" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 320.619,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 69	YEE PVC SANITARIA D=6" 14" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 432.304,00	\$ -	7,00	\$ 3.026.128,00	5,00	\$ 2.161.520,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 70	YEE PVC SANITARIA D=6" 16" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 507.097,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 3.022.582,00
NP 71	YEE PVC SANITARIA D=6" 18" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 745.496,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 6.709.104,00	6,00	\$ 4.472.736,00	-	\$ -
NP 72	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 150 PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 348.831,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 2.080.968,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 73	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 150 PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 290.125,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 74	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día habi y no habi, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los cables directos e indirectos.	HR		\$ 194.751,00	\$ -	16,00	\$ 3.116.016,00	16,00	\$ 3.116.016,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					1 14001469		2 14001481		3 14000772		4 14000741		5 14000718		6 14001678	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 75	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACIÓN (Cebros, Tacas, plastogramas, líneas de pare, señalizaciones preinstaladas, etc.)	M2		\$ 80.029,00	\$ -	37,80	\$ 3.025.474,20	37,80	\$ 3.025.474,20	40,50	\$ 3.241.579,50	40,50	\$ 3.241.579,50	40,50	\$ 3.241.579,50	40,50	\$ 3.241.579,50
NP 76	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 8.602,00	\$ -	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00
NP 77	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA TIPO TRANSMILLENIO 40 Series (Schwab Seal), SUMIN. E INSTAL.	UN		\$ 24.902,00	\$ -	60,00	\$ 2.090.920,00	60,00	\$ 2.090.920,00	60,00	\$ 2.090.920,00	60,00	\$ 2.090.920,00	60,00	\$ 2.090.920,00	60,00	\$ 2.090.920,00
NP 78	ESTOPEPOLES METALICOS CON ESPIGO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 14.022,00	\$ -	32,00	\$ 449.024,00	32,00	\$ 449.024,00	34,00	\$ 477.088,00	32,00	\$ 449.024,00	18,00	\$ 252.576,00	18,00	\$ 252.576,00
NP 79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2		\$ 176.429,00	\$ -	7,50	\$ 1.333.803,24	7,50	\$ 1.333.803,24	5,40	\$ 952.716,60	5,40	\$ 952.716,60	5,40	\$ 952.716,60	5,40	\$ 952.716,60
NP 80	REAPERTURA EN CONEXION DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 426.363,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 3.927.267,00	9,00	\$ 3.927.267,00	9,00	\$ 3.927.267,00	9,00	\$ 3.927.267,00
NP 81	CORTE PARA ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO FRESADOR DE TUBERIA ROBOTIZADO (FAS) CUTTER AUTOPULSADO, CON CAMARA INCORPORADA, PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 709.060,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.418.180,00	2,00	\$ 1.418.180,00	2,00	\$ 1.418.180,00	2,00	\$ 1.418.180,00
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =					\$ -	\$ 263.896.943,00	\$ 263.896.943,00	\$ 260.889.687,00	\$ 260.889.687,00	\$ 327.793.265,00	\$ 327.793.265,00	\$ 347.265.898,00	\$ 347.265.898,00	\$ 211.115.812,00	\$ 211.115.812,00	\$ 224.810.189,00	\$ 224.810.189,00
ADMINISTRACIÓN			22,89%	\$ -	\$ -	\$ 60.408.757,00	\$ 60.408.757,00	\$ 57.428.649,00	\$ 57.428.649,00	\$ 75.651.873,00	\$ 75.651.873,00	\$ 79.475.409,00	\$ 79.475.409,00	\$ 48.324.409,00	\$ 48.324.409,00	\$ 51.459.948,00	\$ 51.459.948,00
IMPREVISTOS			1,00%	\$ -	\$ -	\$ 2.639.689,00	\$ 2.639.689,00	\$ 2.639.689,00	\$ 2.639.689,00	\$ 3.277.933,00	\$ 3.277.933,00	\$ 3.472.098,00	\$ 3.472.098,00	\$ 2.111.168,00	\$ 2.111.168,00	\$ 2.248.102,00	\$ 2.248.102,00
UTILIDAD			7,00%	\$ -	\$ -	\$ 18.473.826,00	\$ 18.473.826,00	\$ 17.562.278,00	\$ 17.562.278,00	\$ 22.946.529,00	\$ 22.946.529,00	\$ 24.364.407,00	\$ 24.364.407,00	\$ 14.778.107,00	\$ 14.778.107,00	\$ 15.736.712,00	\$ 15.736.712,00
COSTO TOTAL A.I.U.					\$ -	\$ 81.521.472,00	\$ 81.521.472,00	\$ 77.699.824,00	\$ 77.699.824,00	\$ 101.255.340,00	\$ 101.255.340,00	\$ 107.251.874,00	\$ 107.251.874,00	\$ 66.213.874,00	\$ 66.213.874,00	\$ 69.443.852,00	\$ 69.443.852,00
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.I.U.					\$ -	\$ 345.430.415,00	\$ 345.430.415,00	\$ 328.389.511,00	\$ 328.389.511,00	\$ 429.048.605,00	\$ 429.048.605,00	\$ 454.457.882,00	\$ 454.457.882,00	\$ 276.329.486,00	\$ 276.329.486,00	\$ 294.254.031,00	\$ 294.254.031,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)			2,96%	\$ -	\$ -	\$ 10.212.886,00	\$ 10.212.886,00	\$ 9.708.870,00	\$ 9.708.870,00	\$ 12.684.866,00	\$ 12.684.866,00	\$ 13.436.089,00	\$ 13.436.089,00	\$ 8.169.710,00	\$ 8.169.710,00	\$ 8.899.651,00	\$ 8.899.651,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)			2,72%	\$ -	\$ -	\$ 9.394.059,00	\$ 9.394.059,00	\$ 8.930.637,00	\$ 8.930.637,00	\$ 11.608.067,00	\$ 11.608.067,00	\$ 12.359.094,00	\$ 12.359.094,00	\$ 7.514.852,00	\$ 7.514.852,00	\$ 8.082.314,00	\$ 8.082.314,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)			1,23%	\$ -	\$ -	\$ 4.239.198,00	\$ 4.239.198,00	\$ 4.030.068,00	\$ 4.030.068,00	\$ 5.285.379,00	\$ 5.285.379,00	\$ 5.577.204,00	\$ 5.577.204,00	\$ 3.391.178,00	\$ 3.391.178,00	\$ 3.511.150,00	\$ 3.511.150,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)					\$ -	\$ 369.276.368,00	\$ 369.276.368,00	\$ 361.059.096,00	\$ 361.059.096,00	\$ 456.606.937,00	\$ 456.606.937,00	\$ 486.839.068,00	\$ 486.839.068,00	\$ 296.405.224,00	\$ 296.405.224,00	\$ 314.567.146,00	\$ 314.567.146,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)			0,41%	\$ -	\$ -	\$ 1.514.871,00	\$ 1.514.871,00	\$ 1.440.139,00	\$ 1.440.139,00	\$ 1.881.675,00	\$ 1.881.675,00	\$ 1.993.006,00	\$ 1.993.006,00	\$ 1.211.832,00	\$ 1.211.832,00	\$ 1.290.439,00	\$ 1.290.439,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)			6,82%	\$ -	\$ -	\$ 22.828.872,89	\$ 22.828.872,89	\$ 21.713.682,20	\$ 21.713.682,20	\$ 28.146.753,27	\$ 28.146.753,27	\$ 29.783.771,84	\$ 29.783.771,84	\$ 18.360.601,53	\$ 18.360.601,53	\$ 19.479.520,58	\$ 19.479.520,58
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =					\$ -	\$ 393.620.111,89	\$ 393.620.111,89	\$ 374.212.907,20	\$ 374.212.907,20	\$ 488.694.265,27	\$ 488.694.265,27	\$ 517.606.845,84	\$ 517.606.845,84	\$ 314.967.557,53	\$ 314.967.557,53	\$ 335.337.105,58	\$ 335.337.105,58
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)			2,86%	\$ -	\$ -	\$ 10.484.497,00	\$ 10.484.497,00	\$ 9.967.556,00	\$ 9.967.556,00	\$ 13.016.909,00	\$ 13.016.909,00	\$ 13.787.018,00	\$ 13.787.018,00	\$ 8.389.501,00	\$ 8.389.501,00	\$ 8.832.066,00	\$ 8.832.066,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =					\$ -	\$ 404.104.608,89	\$ 404.104.608,89	\$ 384.180.472,20	\$ 384.180.472,20	\$ 501.711.165,27	\$ 501.711.165,27	\$ 531.393.863,84	\$ 531.393.863,84	\$ 323.357.058,53	\$ 323.357.058,53	\$ 344.269.171,58	\$ 344.269.171,58
						14001469		14001481		14000772		14000741		14000718		14001678	
						1		2		3		4		5		6	

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PINEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7		8		9		10		11		12	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2		\$ 553,00	\$ -	399,00	\$ 220.647,00	378,00	\$ 209.034,00	602,00	\$ 332.906,00	900,00	\$ 497.700,00	1.027,20	\$ 568.041,60		
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3		\$ 4.432,00	\$ -	456,85	\$ 2.033.623,20	434,70	\$ 1.926.990,40	487,62	\$ 2.161.131,64	936,00	\$ 4.148.362,00	956,38	\$ 4.215.973,88		
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3		\$ 25.767,00	\$ -	139,65	\$ 3.598.361,55	132,30	\$ 3.408.974,10	160,60	\$ 4.153.520,20	360,00	\$ 9.276.120,00	410,88	\$ 10.587.144,96		
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable, Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2		\$ 4.963,00	\$ -	399,00	\$ 1.980.237,00	378,00	\$ 1.876.014,00	602,00	\$ 2.987.726,00	900,00	\$ 4.496.700,00	1.027,20	\$ 5.067.993,60		
1.08	DEMOLICION PEDOS DE CONCRETO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3		\$ 39.100,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes	ML		\$ 3.715,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	172,00	\$ 638.960,00	180,00	\$ 668.700,00	192,00	\$ 713.280,00		
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (30 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3		\$ 23.716,00	\$ -	910,79	\$ 21.622.168,37	855,36	\$ 20.999.396,40	1.150,76	\$ 27.293.725,68	1.996,13	\$ 47.391.552,47	2.225,48	\$ 52.783.820,79		
2.00	RELLENOS																
2.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.093,00	\$ -	399,00	\$ 436.107,00	378,00	\$ 413.154,00	602,00	\$ 657.986,00	900,00	\$ 983.700,00	1.027,20	\$ 1.122.729,60		
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RALCO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3		\$ 60.332,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (BBO, C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 167.746,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
2.06	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompaactor)	M3		\$ 53.659,00	\$ -	59,65	\$ 3.211.491,15	56,70	\$ 3.042.465,30	90,30	\$ 4.845.407,70	135,00	\$ 7.243.965,00	154,06	\$ 8.267.778,72		
2.10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	M2		\$ 12.109,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.00	PAVIMENTOS																
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibracompaactor y compactador de tarrajeo)	M3		\$ 854.117,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.02	MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE TIPO DENSO MD19 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibracompaactor y compactador de tarrajeo)	M3		\$ 581.513,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3		\$ 949.294,00	\$ -	75,60	\$ 75.753.661,20	75,60	\$ 71.766.526,40	66,22	\$ 62.862.248,68	171,00	\$ 162.329.274,00	174,62	\$ 165.769.515,46		
3.05	IMPRIMICION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2		\$ 1.689,00	\$ -	796,00	\$ 1.331.862,00	756,00	\$ 1.261.764,00	602,00	\$ 1.004.738,00	2.700,00	\$ 4.506.300,00	3.081,60	\$ 5.143.190,40		
3.09	GEODREN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERIA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML		\$ 99.146,00	\$ -	-	\$ -	108,00	\$ 7.467.552,00	172,00	\$ 11.862.768,00	-	\$ -	-	\$ -		
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDEDES																
4.05	BORDILLO PREFABRICADO A40 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML		\$ 39.193,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.06	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 48.086,00	\$ -	114,00	\$ 5.479.752,00	108,00	\$ 5.191.344,00	172,00	\$ 8.267.696,00	180,00	\$ 8.652.240,00	192,00	\$ 9.229.056,00		
4.10	SARDINEL H=0.40m, ancho 0.15m CONCRETO 3000 PSI Fundido en Sitio, Coronado Premezclado. Inc. Sumin, Formaleo y Cast.)	ML		\$ 29.506,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.12	SARDINEL BAJO A40 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 35.298,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR MRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7 14001545		8 14001517		9 14001155		10 14001387		11 14000125		12 14000580	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML		\$ 42.555,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN		\$ 34.217,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.22	LOSA DE CONCRETO M146 (suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M2		\$ 496.049,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.23	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Pligado y Pasador)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.28	ALDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm²) PREMEZCLADO 4x4x10m (Incluye Suministro, Formateado, Fundida y Curado)	M2		\$ 48.854,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.30	ESTRUCTURA PARA REDES																
5.04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3		\$ 97.270,00	\$ -	-	\$ -	32,40	\$ 3.151.548,00	51,60	\$ 5.019.132,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.00	REDES DE AGUADUCTO																
6.61	ACOMETIDA CONCRETO DE 1/2" CON COLUMNAS DE DERIVACION DE 4" Y 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye Abono PF, repeleros y accesorios, longitud promedio de 6.5m. incluye cajilla en polipropileno para medida)	UN		\$ 253.685,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.62	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Casa)	M3		\$ 362.832,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.63	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Pligado y Pasador)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.00	REDES DE ALCANTARILLADO																
7.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Carque)	M3		\$ 25.737,00	\$ -	42,20	\$ 1.080.913,42	57,36	\$ 1.477.955,12	109,48	\$ 2.820.971,16	86,02	\$ 2.208.011,34	131,36	\$ 3.384.753,12		
7.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3		\$ 23.716,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.06	RELLENO EN RECERO COMUN (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM)	M3		\$ 54.950,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.07	RELLENO EN TIRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3		\$ 65.263,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro. Extendido. Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 88.832,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.27	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 46.574,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.28	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 65.671,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.29	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		\$ 94.137,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.37	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CLINDRO POZO DE INSPECCION EN AMPPOSTERA, CONGO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN		\$ 2.340.369,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Funda en Sico. Incl. Sum. Formateo. Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN		\$ 501.523,00	\$ -	1,00	\$ 501.523,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.003.046,00	1,00	\$ 501.523,00	-	\$ -	-	\$ -
7.39	NIVELACION DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra. b=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN		\$ 74.372,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN		\$ 3.964.584,00	\$ -	2,00	\$ 7.929.168,00	2,00	\$ 7.929.168,00	4,00	\$ 15.856.336,00	2,00	\$ 7.929.168,00	4,00	\$ 15.856.336,00		
7.44	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Carque)	UN		\$ 121.054,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CQ-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Incluir el objeto del contrato de ejecución sujeta)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Presupuesto y costo total de Contratación de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Cuenta el nombre y valor social de Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Cuenta el nombre del supervisor designado para el contrato de intervención)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Cuenta el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión designado al contrato de intervención)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7		8		9		10		11		12	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.48	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3		\$ 378.531,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.49	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Fijado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.60	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION																
9.01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora)	ML		\$ 16.173,00	\$ -	171,00	\$ 2.765.583,00	162,00	\$ 2.620.026,00	268,00	\$ 4.172.634,00	270,00	\$ 4.366.710,00	298,00	\$ 4.657.824,00		
9.05	DEMARCACION PASO PEATONAL-CERBIA (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora)	M2		\$ 107.821,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.07	ESTOPERILES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 4.799,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Incl. Microcortadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.16m2	UN		\$ 232.072,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2	UN		\$ 127.746,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microcortadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.51m2	UN		\$ 160.747,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS																
NP 1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactador)	M3		\$ 129.267,00	\$ -	159,50	\$ 20.152.213,20	151,20	\$ 19.091.570,40	120,40	\$ 15.202.596,80	270,00	\$ 34.092.090,00	205,44	\$ 25.940.292,48		
NP 2	BASE GRANULAR CLASE B (BG B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactador)	M3		\$ 129.709,00	\$ -	50,85	\$ 7.763.083,55	56,70	\$ 7.354.500,30	80,20	\$ 7.806.481,80	135,00	\$ 17.510.715,00	205,44	\$ 26.647.416,96		
NP 3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3		\$ 592.875,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 4	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre grúa y benne de 1 tonelada incluye aspersa y combustible)	M3		\$ 107.960,00	\$ -	119,70	\$ 12.886.002,00	113,40	\$ 12.208.644,00	240,80	\$ 25.924.528,00	360,00	\$ 38.757.600,00	410,88	\$ 44.235.340,80		
NP 5	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACION	KG		\$ 4.280,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG		\$ 4.510,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 7	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (800c) (Incluye suministro e instalación)	ML		\$ 18.640,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundido en Sitio, Inc. Sum. Formulete, Refuerzo e Inst. Incl. Tapa en Polipropileno)	UN		\$ 1.875.906,00	\$ -	2,00	\$ 3.751.192,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.751.192,00	1,00	\$ 1.875.906,00	-	\$ -	-	\$ -
NP 9	PIEDR. EN CONCRETO COLOR GRIS UNIT (200 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2		\$ 178.905,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 10	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Carga manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3		\$ 155.956,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 132.146,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7 14001545		8 14001517		9 14001156		10 14001387		11 14000126		12 14000560	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 12	DEMOLICION DE CONCRETO: ESPESORES: 8cm A 15cm. (incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	MQ		\$ 74.008,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 13	DEMOLICION DE CONCRETO: ESPESORES: 15cm A 25cm. (incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	MQ		\$ 80.314,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 14	LOSA DE CONCRETO MR45 ACERLERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	MQ		\$ 721.611,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 15	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO + RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Carga, transporte y disposición final de sobrantes escombros autorizada).	M2		\$ 9.530,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBSANTICAPAS GRANULARES (incluye Suministro e instalación)	M2		\$ 7.176,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE - INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 1.733,00	\$ -	14,00	\$ 24.262,00	14,00	\$ 24.262,00	14,00	\$ 24.262,00	20,00	\$ 34.660,00	21,40	\$ 37.086,20		
NP 18	MALLA ELECTROSOLDADA 0.18x0.15m, D=5mm, 5mm (incluye Suministro, Fijación e Instalación)	XG		\$ 3.864,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 19	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA ø=0.25m (Inc. Sumin. y Conet. Acero para Escaleras, Geotextil y Polietileno impermeable)	ML		\$ 446.010,00	\$ -	1,50	\$ 667.515,00	-	\$ -	3,00	\$ 1.335.030,00	1,50	\$ 667.515,00	-	\$ -	-	\$ -
NP 20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 110.670,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 21	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 106.414,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 22	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 18" ESPESOR 4.0 mm. EC = 14.200 MPA. (incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 1.334.017,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 20" ESPESOR 4.0 mm. EC = 14.200 MPA. (incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 1.430.258,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 24	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 8" ESPESOR 4.0 mm. EC = 14.200 MPA. (incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 666.260,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 25	INVESTIGACIÓN DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACIÓN	UN		\$ 1.253.595,00	\$ -	1,00	\$ 1.253.595,00	1,00	\$ 1.253.595,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 26	CAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 5" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL. MANO DE OBRA, IONEA, RENALIZACIÓN RADICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		\$ 14.875,00	\$ -	56,83	\$ 845.346,25	55,08	\$ 826.240,00	92,10	\$ 1.369.987,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PINEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7 14001646		8 14001617		9 14001166		10 14001367		11 14000126		12 14000650	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 27	LIVADO Y BORDO DE REDES DE ALICANTARILLADO ENTRE 10" Y 30" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30% INCLUYE MANO DE OBRERA INDICA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA INCL. IVA	ML		\$ 16.065,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	89,34	\$ 1.435.247,10	101,77	\$ 1.634.935,08		
NP 28	INSPECCIÓN DE REDES DE ALICANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 30"	ML		\$ 13.090,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 29	INSPECCIÓN DE REDES DE ALICANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 0" A 30"	ML		\$ 10.710,00	\$ -	56,83	\$ 608.649,30	56,88	\$ 596.332,80	92,10	\$ 986.391,00	89,34	\$ 966.831,40	101,77	\$ 1.089.956,70		
NP 30	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR		\$ 261.800,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALICANTARILLADO	KG		\$ 266,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 32	CARROTANQUE RREGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE		\$ 175.000,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 33	ESTABILIZACIÓN CON RCD Incluye traslado, Horno, nivelación y compactación	M3		\$ 42.033,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 34	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (incluye relleno en arena de pinta, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formateo y transporte de patroleo)	ML		\$ 197.441,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 389.725,00	\$ -	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00	2,00	\$ 779.450,00		
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 639.825,00	\$ -	16,00	\$ 10.234.000,00	16,00	\$ 10.234.000,00	16,00	\$ 10.234.000,00	16,00	\$ 10.234.000,00	16,00	\$ 10.234.000,00		
NP 37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 887.145,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 38	ENTIBADO EC-5 CONTRIBUTO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		\$ 57.236,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHURA Min. PARA SEPARACIÓN SUBRASANTECAPAS GRANULARES (inc. Sumin. e instalación)	M2		\$ 9.902,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 40	BANDERERO INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO	HME		\$ 1.448.946,00	\$ -	2,00	\$ 2.897.892,00	2,00	\$ 2.897.892,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00	5,00	\$ 7.244.730,00		
NP 41	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML		\$ 4.166,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2		\$ 1.516,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2, CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 150mm DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm DOBLE CANTA PELIGRO CAL 4, TELA PARA CERRAMIENTO INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION	MLME		\$ 18.249,00	\$ -	128,00	\$ 2.336.872,00	122,00	\$ 2.226.376,00	465,00	\$ 8.485.785,00	500,00	\$ 9.124.500,00	533,50	\$ 9.735.841,50		
NP 44	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO (MOTONETA, MECORAS 7.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m, TABLERO DE DESVIO DE 60cm (incluye catálisis, suministro e instalación)	UNAVES		\$ 339.736,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00	2,00	\$ 479.472,00		
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML		\$ 42.845,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	20,00	\$ 856.900,00		
NP 46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 63.251,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 506.088,00		
NP 47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 313.367,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 626.734,00		
NP 48	CODO 90 GRAD PVC 22 5" TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 85.516,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 684.128,00		
NP 49	CODO 90 GRAD PVC 11 25" TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e instalación)	UN		\$ 81.509,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 326.036,00		
NP 50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e instalación)	UN		\$ 113.808,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 113.808,00		
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 127.631,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 127.631,00		

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					7 14001545		8 14001517		9 14001156		10 14001367		11 14000126		12 14000550	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 75	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4244, SUMINISTRO Y APLICACIÓN (Cebrios, Fladras, polipropileno, líneas de paso, senderos, pasetones, etc.)	M2		\$ 80.039,00	\$	31,50	\$ 2.521.228,50	31,50	\$ 2.521.228,50	31,50	\$ 2.521.228,50	45,00	\$ 3.601.755,00	48,15	\$ 3.853.877,05		
NP 76	TACHA REFLECTIVA BIREFRACTIVA (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 8.682,00	\$	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00	75,00	\$ 651.150,00		
NP 77	SEPARADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA TIPO TRANSMILENIO 40 Series Sunbelt Strip SUMIN E INSTAL.	UN		\$ 24.682,00	\$	60,00	\$ 2.080.920,00	60,00	\$ 2.080.920,00	60,00	\$ 2.080.920,00	60,00	\$ 2.080.920,00	60,00	\$ 2.080.920,00		
NP 78	ESTOPERILES METALICAS CON ESPIDO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 14.032,00	\$	38,00	\$ 533.216,00	38,00	\$ 505.152,00	58,00	\$ 813.856,00	60,00	\$ 841.920,00	64,00	\$ 896.048,00		
NP 79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm de ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2		\$ 176.425,00	\$	4,20	\$ 741.001,80	4,20	\$ 741.001,80	4,20	\$ 741.001,80	6,00	\$ 1.058.574,00	6,42	\$ 1.132.674,16		
NP 80	REAPERTURA EN CONEXION DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 436.363,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
NP 81	CORTE PARA ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO PRESADOR DE TUBERIA ROBOTIZADO EASY CUTTER AUTOPROPULSADO, CON CAMARA INCORPORADA PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 706.690,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) *					\$	-	\$ 207.342.630,00	\$	\$ 210.984.014,00	\$	\$ 279.111.475,00	\$	\$ 456.543.147,00	\$	\$ 457.483.525,00	\$	-
ADMINISTRACIÓN					22,89%	\$	-	\$	\$ 47.460.730,00	\$	\$ 48.294.241,00	\$	\$ 83.888.517,00	\$	\$ 104.502.726,00	\$	-
IMPREVISTOS					1,00%	\$	-	\$	\$ 2.073.425,00	\$	\$ 2.109.840,00	\$	\$ 2.791.115,00	\$	\$ 4.565.431,00	\$	-
UTILIDAD					7,00%	\$	-	\$	\$ 14.513.985,00	\$	\$ 14.768.881,00	\$	\$ 19.537.863,00	\$	\$ 31.958.020,00	\$	-
COSTO TOTAL A.U.					30,89%	\$	-	\$	\$ 64.048.141,00	\$	\$ 65.172.962,00	\$	\$ 86.217.535,00	\$	\$ 141.026.177,00	\$	-
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.U.						\$	-	\$	\$ 271.390.779,00	\$	\$ 276.156.976,00	\$	\$ 365.329.010,00	\$	\$ 597.569.324,00	\$	-
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)					2,86%	\$	-	\$	\$ 8.023.090,00	\$	\$ 8.164.610,00	\$	\$ 10.800.990,00	\$	\$ 17.607.199,00	\$	-
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)					2,72%	\$	-	\$	\$ 7.380.542,15	\$	\$ 7.510.160,00	\$	\$ 9.935.217,00	\$	\$ 16.251.052,00	\$	-
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)					1,23%	\$	-	\$	\$ 3.330.567,00	\$	\$ 3.389.049,00	\$	\$ 4.483.399,00	\$	\$ 7.343.587,00	\$	-
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)						\$	-	\$	\$ 290.125.584,15	\$	\$ 295.220.895,00	\$	\$ 390.548.515,00	\$	\$ 638.821.077,00	\$	-
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)					0,41%	\$	-	\$	\$ 1.190.173,00	\$	\$ 1.211.075,00	\$	\$ 1.602.135,00	\$	\$ 2.620.915,00	\$	-
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)					6,82%	\$	-	\$	\$ 17.673.463,48	\$	\$ 18.008.140,39	\$	\$ 24.197.028,94	\$	\$ 39.136.373,16	\$	-
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) *						\$	-	\$	\$ 308.989.220,62	\$	\$ 314.440.020,39	\$	\$ 416.347.779,94	\$	\$ 690.678.060,16	\$	-
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)					2,66%	\$	-	\$	\$ 8.230.262,00	\$	\$ 8.376.460,00	\$	\$ 11.089.873,00	\$	\$ 18.127.833,00	\$	-
VALOR TOTAL DELCONTRATO APROXIMADO AL PESO =						\$	-	\$	\$ 317.219.482,62	\$	\$ 322.815.470,30	\$	\$ 427.437.652,94	\$	\$ 698.705.999,16	\$	-
									14001545		14001517		14001156		14000126		14000550
									7		8		9		10		11

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13		14		15		16		17		18	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	REFLANTO GENERAL	M2		\$ 553.00	\$ -	455.44	\$ 251.858.00			594.00	\$ 328.482.00					342.00	\$ 189.126.00
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Carga)	M3		\$ 4.432.00	\$ -	370.48	\$ 1.677.425.36			564.30	\$ 2.500.977.60					304.90	\$ 1.439.950.60
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye carga	M3		\$ 25.787.00	\$ -	136.60	\$ 3.524.926.60			207.90	\$ 5.356.959.30					136.80	\$ 3.524.625.60
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max 0.15m	M2		\$ 4.983.00	\$ -	456.00	\$ 2.263.128.00			594.00	\$ 2.948.022.00					342.00	\$ 1.697.346.00
1.08	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Incluye carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3		\$ 29.130.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
1.09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML		\$ 3.715.00	\$ -	114.00	\$ 428.510.00			132.00	\$ 490.380.00					114.00	\$ 423.510.00
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarre libre (90 m) un sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3		\$ 23.718.00	\$ -	20.49	\$ 485.934.38			1.245.30	\$ 29.535.930.53					750.88	\$ 17.809.371.84
2.00	RELLENOS																
2.01	REVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.092.00	\$ -	456.00	\$ 498.408.00			594.00	\$ 649.242.00					342.00	\$ 373.806.00
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3		\$ 80.032.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBB_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 107.740.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
2.06	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		\$ 53.656.00	\$ -	89.40	\$ 3.670.275.60			89.10	\$ 4.781.016.90					51.30	\$ 2.752.706.70
2.10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2		\$ 12.106.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
3.00	PAVIMENTOS																
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación, Extendido, Compactación con Vibrocompactador y compactador de tambores)	M3		\$ 854.117.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
3.02	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de tambores)	M3		\$ 681.513.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3		\$ 949.294.00	\$ -	36.48	\$ 34.530.245.12			89.10	\$ 84.582.065.40					51.30	\$ 48.698.752.20
3.05	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Bando Superficie y Riego)	M2		\$ 1.669.00	\$ -	912.00	\$ 1.522.128.00			1.188.00	\$ 1.962.772.00					684.00	\$ 1.141.556.00
3.09	GEODEN VAL 1m x 1.8m o DRENAFLUX PLANAR 11-16m. TUBERIA DE 100mm. Incluye colocación: base granular clase C, suministro y colocación geodeno	ML		\$ 89.144.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					57.00	\$ 3.941.208.00
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDENES																
4.03	BORDILLO PREFABRICADO A89 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1.5)	ML		\$ 36.193.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.09	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 48.068.00	\$ -	-	\$ -			132.00	\$ 6.344.976.00					114.00	\$ 5.479.752.00
4.10	SARDINEL H-0.45m, w=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Inc. Sumin. Formas y Conet.)	ML		\$ 20.506.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.12	SARDINEL BAJO A25 PARA RAMPA (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 35.250.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13 14001068		14 14000285		15 14001596		15 14001265		17 14000292		18 14001615	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.12	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A00 (Suministro e Instalacion. Incluye 3cm Mortero de Nivelacion 2000 PSI)	ML		\$ 40.595,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RIMPA TIPO A (Suministro e Instalacion. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN		\$ 34.217,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.22	LOSA DE CONCRETO M185 (Suministro, Formateado, Colocacion y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M2		\$ 406.040,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.23	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Plegado)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
4.25	ANCHO CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateado, Fandido y Curado)	M2		\$ 48.884,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
6.00	ESTRUCTURA PARA REDES																
5.04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3		\$ 97.270,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					17,10	\$ 1.663.317,00
6.00	REDES DE ACUEDUCTO																
6.61	ADQUISICION DE BOMBAS DE 1/2" CON CILINDRO DE DERIVACION DE 4" x 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia, PE, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m. Incluye cañilla en pedicelo para medidor)	UN		\$ 253.585,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					9,00	\$ 2.283.185,00
6.62	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)	M3		\$ 282.832,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
6.63	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Plegado)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.00	REDES DE ALCANTARILLADO																
7.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 6m - 2m (Incluye Carga)	M3		\$ 25.767,00	\$ -	-	\$ -			83,42	\$ 2.146.483,14					53,20	\$ 1.370.604,40
7.02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (60 m) en sitio autorizado por la entidad Antioquia Regional.	M3		\$ 22.718,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.06	RELLENO EN RECEO COMUN (Suministro e Instalacion. Extendido manual, Humedecimiento y Compactacion) TRANSPORTE A 28 KM	M3		\$ 94.859,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.07	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3		\$ 85.263,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENIA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		\$ 88.823,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.27	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT. USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML		\$ 46.574,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.28	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT. USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML		\$ 65.571,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.29	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT. USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML		\$ 94.137,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.37	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MANCIPOSTERIA, CONGO PREFABRICADO, PLACA FONDO	UN		\$ 2.340.369,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fuecido en Site, Incl. Sumin, Formateo, Ref. Incl. Incl. Coronado 2000 PSI de base)	UN		\$ 501.523,00	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 501.523,00					-	\$ -
7.39	REVELACION DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra. H=0.15m. Incluye Suministro y Colocacion)	UN		\$ 74.372,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
7.42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1/4 E.A.B	UN		\$ 3.964.564,00	\$ -	-	\$ -			3,00	\$ 11.893.752,00					2,00	\$ 7.929.168,00
7.44	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Carga)	UN		\$ 131.064,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13		14		15		16		17		18	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.45	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3		\$ 278.531,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
7.49	ACERO DE REFUERZO (Incluye Semáforo, Fijado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.00	SEÑALIZACIÓN, DEMARCAÇÃO Y SEMAFORIZACIÓN																
9.01	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.02	DEMARCAÇÃO LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.03	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera)	ML		\$ 15.173,00	\$ -	171,00	\$ 2.755.583,00			198,00	\$ 3.022.254,00					171,00	\$ 2.755.583,00
9.06	DEMARCAÇÃO PASEO PEATONAL-CEBRA (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera)	M2		\$ 107.821,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.07	ESTOPERILES DE 10 cm x 2.5 cm SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 4.759,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Sumin. y Aplc. con Equipo Incl. Microesfera), Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 2.55m2	UN		\$ 232.072,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera), Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 1.22 m2	UN		\$ 127.746,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.5mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera), Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca: 1.55m2	UN		\$ 160.747,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS																
NP.1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBS. B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3		\$ 125.267,00	\$ -	45,60	\$ 5.757.775,20			146,50	\$ 18.790.649,50					65,50	\$ 10.796.826,50
NP.2	BASE GRANULAR CLASE B (SBS. B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3		\$ 129.709,00	\$ -	45,60	\$ 5.914.730,40			89,10	\$ 11.557.071,00					51,30	\$ 6.654.071,70
NP.3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extensión, nivelación y compactación)	M3		\$ 592.875,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (suministro, extensión a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre arena y benthin de 1 tonelada (Incluye operador y combustible)	M3		\$ 107.660,00	\$ -	91,20	\$ 9.818.592,00			237,60	\$ 25.550.016,00					136,60	\$ 14.727.886,00
NP.5	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1.12 (R5 INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACION	KG		\$ 4.260,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG		\$ 4.510,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.7	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A, SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML		\$ 16.640,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundada en Sitec Inc. Sam, Formateo, Refuerzo e Incl. Incl. Tapas en Polipropileno)	UN		\$ 1.875.590,00	\$ -	-	\$ -			2,00	\$ 3.751.182,00					-	\$ -
NP.9	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MARIT (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2		\$ 176.905,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.10	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargas manuales. No incluye transporte y disposición final de sobrantes)	M3		\$ 155.956,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -
NP.11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBS. C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extensión Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 132.146,00	\$ -	-	\$ -				\$ -					-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13 14001058		14 14000205		15 14001508		16 14001265		17 14000282		18 14001619	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 12	DEMOLICION DE CONCRETO ESPESORES: 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 74.000,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 13	DEMOLICION DE CONCRETO ESPESORES: 15cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 80.316,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 14	LOSA DE CONCRETO MRA ACERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, cunero y juntas).	M3		\$ 771.611,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 15	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - RAMPA VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Carga, transporte y disposición final de sobrantes escombros autorizada).	M2		\$ 9.530,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUPERFICIE CARPAZ GRANULARES (Incluye Suministro e instalación).	M2		\$ 7.176,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DUMMADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 1.733,00	\$ -	-	\$ -			16,00	\$ 31.194,00					12,00	\$ 20.796,00
NP 18	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 15x0 15cm, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación).	KG		\$ 3.854,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 19	CILINDRO POZO INSP. EN MANPOSTERA ø0.25m (Incl. Sumin. y Mont. Asero para Escalera, Geotextil y Pulido Impermeab.).	ML		\$ 445.010,00	\$ -	-	\$ -			1,50	\$ 667.515,00					-	\$ -
NP 20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 110.670,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 21	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 166.414,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 22	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO: 16" ESPESOR 4.20 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Linea), proceso instalación curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 1.334.017,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO: 20" ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Linea), proceso instalación curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 1.480.258,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 24	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA GRP CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO: 6" ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPa. (Incluye Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Linea), proceso instalación curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación. Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB).	ML		\$ 606.250,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 25	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACION	UN		\$ 1.253.595,00	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 1.253.595,00					-	\$ -
NP 26	LIMPIO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% DEL MANO DE OBRA. LIMPIA, SEÑALIZACIÓN, BÁSICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA INCL. IVA.	ML		\$ 14.875,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					54,92	\$ 816.935,00

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM N°	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13 14001058		14 14000205		15 14001506		16 14001286		17 14000282		18 14001619	
	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 27	CAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COMBUSTACION MENOR DEL 30%, INCLUYE MANO DE OBRERA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA PIEL IVA	ML		\$ 16.905.00	\$ -	59.00	\$ 947.835.00			52.00	\$ 835.360.00						
NP 28	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS OCTV PARA DIAMETROS MAYORES A 36"	ML		\$ 13.080.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -						
NP 29	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS OCTV PARA DIAMETROS ENTRE 8" A 36"	ML		\$ 10.710.00	\$ -	59.00	\$ 631.890.00			52.00	\$ 556.920.00					54.92	\$ 588.193.00
NP 30	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS	HR		\$ 261.800.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG		\$ 206.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 32	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE		\$ 175.000.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 33	ESTABILIZACION CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3		\$ 42.033.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 34	CARGAMO TIPO PLACA PARA PROTECCION DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye refuerzo en arena de paja, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formateo y transporte de pellets).	ML		\$ 167.441.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 369.725.00	\$ -	2.00	\$ 779.450.00			2.00	\$ 779.450.00					2.00	\$ 779.450.00
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 639.625.00	\$ -	11.00	\$ 7.035.875.00			16.00	\$ 10.234.000.00					16.00	\$ 10.234.000.00
NP 37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 867.145.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 38	ENTIBADO E.C.S CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS, SUMINISTRO E INSTALACION	M2		\$ 57.236.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHURA 400mm PARA SEPARACION SUBRASANTE/CANAS GRANULARES (inc. Sumin. e instalación)	M2		\$ 9.802.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 40	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARI-SIGA EN POLIETILENO)	HME		\$ 1.448.946.00	\$ -	5.00	\$ 7.244.730.00			5.00	\$ 7.244.730.00					5.00	\$ 7.244.730.00
NP 41	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML		\$ 4.166.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2		\$ 1.516.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO Z. CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.00m DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION)	MLANE		\$ 18.249.00	\$ -	319.30	\$ 5.826.905.70			375.00	\$ 6.843.375.00					315.00	\$ 5.740.435.00
NP 44	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA MEDIDAS 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVO DE 60cm (Incluye cableado, suministro e instalación)	UNMES		\$ 209.736.00	\$ -	-	\$ -			2.00	\$ 419.472.00					2.00	\$ 419.472.00
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 31 (Suministro e Instalación)	ML		\$ 42.945.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					15.00	\$ 644.175.00
NP 46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 63.251.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					6.00	\$ 379.506.00
NP 47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 313.307.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					2.00	\$ 626.734.00
NP 48	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 85.516.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					6.00	\$ 513.096.00
NP 49	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 31 (Suministro e Instalación)	UN		\$ 81.509.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					6.00	\$ 489.054.00
NP 50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 113.808.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					1.00	\$ 113.808.00
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)	UN		\$ 127.631.00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					1.00	\$ 127.631.00

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre y la razón social de la contratista)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y la razón social del interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor delegado para el contrato de ejecución)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión para el contrato de ejecución)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13 14001058		14 14000205		15 14001508		16 14001265		17 14000282		18 14001619	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 75.861,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					4,00	\$ 302.644,00
NP 53	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC. 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 272.359,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					6,00	\$ 1.632.836,00
NP 54	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A AC. 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 196.509,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					2,00	\$ 393.018,00
NP 55	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 4" x 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 147.701,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					8,00	\$ 1.182.328,00
NP 56	REDUCCION HD 4x3" J.H. (Suministro e instalación).	UN		\$ 130.877,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					3,00	\$ 392.631,00
NP 57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLASTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 202.303,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					3,00	\$ 606.909,00
NP 58	CAJA DE INSPECCION DE 0.8x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No incluye Base y Cubierta)	UN		\$ 328.949,00	\$ -	-	\$ -			13,00	\$ 4.272.437,00					9,00	\$ 2.957.841,00
NP 59	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 51.815,00	\$ -	-	\$ -			117,00	\$ 6.058.955,00					81,00	\$ 4.180.815,00
NP 60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 136.772,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=15" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 170.340,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					54,92	\$ 9.840.352,80
NP 62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 229.548,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 296.846,00	\$ -	-	\$ -			52,00	\$ 15.435.940,00					-	\$ -
NP 64	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 441.431,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 65	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 1.148.347,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 66	YEE PVC SANITARIA D=6x 8" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 219.561,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 67	YEE PVC SANITARIA D=6x 10" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 289.307,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 68	YEE PVC SANITARIA D=6x 12" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 320.019,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 69	YEE PVC SANITARIA D=6x 14" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 432.304,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 70	YEE PVC SANITARIA D=6x 16" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 587.007,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					9,00	\$ 5.283.675,00
NP 71	YEE PVC SANITARIA D=6x 18" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 745.456,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 72	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 150 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 248.831,00	\$ -	-	\$ -			13,00	\$ 4.508.803,00					-	\$ -
NP 73	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 100 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 280.125,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 74	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitacion y entrega de base de datos en archivo Excel. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones maestras o complementarias. Captura día y noche y no lluvia, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR		\$ 194.751,00	\$ -	16,00	\$ 3.116.016,00			16,00	\$ 3.116.016,00					-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No GO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA **INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S**

INTERVENTOR **MIRS LATINOAMERICA S.A.S**

SUPERVISOR **DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE**

APOYO A LA SUPERVISION **ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS**

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					13 14001058		14 14000205		15 14001506		16 14001265		17 14000262		18 14001619	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 75	PINTURA EN PLÁSTICO EN PISO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACION (Cobetas, Pictogramas, pictogramas, flechas de par, señalética posicional, señalizadas, etc)	M2		\$ 80.030,00	\$ -	36,00	\$ 2.881.404,00			40,50	\$ 3.241.579,50					27,00	\$ 2.161.053,00
NP 76	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (incluye suministro e instalación)	UN		\$ 8.682,00	\$ -	75,00	\$ 651.150,00			75,00	\$ 651.150,00					75,00	\$ 651.150,00
NP 77	SEÑALIZADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSMILENO 40 Series (Small Sign) SUMIN E INSTAL.	UN		\$ 34.682,00	\$ -	60,00	\$ 2.080.920,00			60,00	\$ 2.080.920,00					60,00	\$ 2.080.920,00
NP 78	ESTOPERILES METÁLICOS CON ESPIGO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 14.032,00	\$ -	38,00	\$ 533.216,00			44,00	\$ 617.408,00					38,00	\$ 533.216,00
NP 79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2		\$ 176.429,00	\$ -	7,20	\$ 1.270.288,80			8,10	\$ 1.429.074,90					3,60	\$ 635.144,40
NP 80	REAPERTURA EN CONEXION DOMICILIARIA CON EQUIPO ROSOTIZADO DE CORTE PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 430.363,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
NP 81	CORTE PARA ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO PRESADOR DE TUBERIA ROBOTIZADO (EAT) CUTTER AUTOPROPULSADO CON CAMBIA INCORPORADA PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 709.690,00	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					-	\$ -
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =				\$ -	\$ -	106.204.197,00	\$ -	-	\$ -	287.264.710,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	197.482.861,00	\$ -
ADMINISTRACIÓN				22,89%	\$ -	24.310.141,00	\$ -	-	\$ -	65.741.158,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45.203.825,00	\$ -
IMPREVISTOS				1,00%	\$ -	1.062.042,00	\$ -	-	\$ -	2.872.847,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.974.829,00	\$ -
UTILIDAD				7,00%	\$ -	7.434.234,00	\$ -	-	\$ -	20.164.330,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13.823.800,00	\$ -
COSTO TOTAL A.L.U.				30,89%	\$ -	32.806.477,00	\$ -	-	\$ -	88.717.838,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	61.002.444,00	\$ -
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.L.U.					\$ -	139.010.674,00	\$ -	-	\$ -	375.922.248,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	258.485.305,00	\$ -
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)				2,96%	\$ -	4.109.865,00	\$ -	-	\$ -	11.114.180,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.642.146,00	\$ -
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)				2,72%	\$ -	3.780.431,00	\$ -	-	\$ -	10.223.392,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.029.674,00	\$ -
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)				1,23%	\$ -	1.705.969,00	\$ -	-	\$ -	4.613.400,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.172.168,00	\$ -
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)					\$ -	148.606.939,00	\$ -	-	\$ -	461.873.127,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	278.329.212,00	\$ -
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)				0,41%	\$ -	609.926,00	\$ -	-	\$ -	1.648.592,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.133.677,00	\$ -
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)				6,82%	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24.911.577,75	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	17.312.750,67	\$ -
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =					\$ -	149.216.865,00	\$ -	-	\$ -	428.433.296,75	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	294.775.639,67	\$ -
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)				2,66%	\$ -	3.974.545,00	\$ -	-	\$ -	11.411.784,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.851.686,00	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =					\$ -	153.191.110,00	\$ -	-	\$ -	439.845.080,75	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	302.627.204,67	\$ -
						14001058		14000205		14001506		14001265		14000262		14001619	
						13		14		15		16		17		18	

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre o razón social del Contratista en Dólar)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor delegado para el contrato en Interventoría)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico o la Supervisadora o contrato de Interventoría)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		14001818		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
1.00	PRELIMINARES										
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2		\$ 550,00	\$ -	312,00	\$ 172.536,00	7.176,94	\$ 3.908.792,20		
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3		\$ 4.432,00	\$ -	296,40	\$ 1.313.644,80	7.009,55	\$ 31.066.343,33		
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3		\$ 25.707,00	\$ -	124,60	\$ 3.215.721,60	2.627,31	\$ 67.697.896,77		
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2		\$ 4.963,00	\$ -	312,00	\$ 1.548.456,00	6.791,46	\$ 28.742.716,20		
1.08	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m	M2		\$ 39.100,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML		\$ 3.715,00	\$ -	104,00	\$ 386.360,00	1.602,06	\$ 5.679.930,00		
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarre libre (50 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3		\$ 23.716,00	\$ -	680,25	\$ 16.134.501,55	13.982,39	\$ 329.262.441,88		
2.00	RELLENOS										
2.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.083,00	\$ -	312,00	\$ 341.016,00	7.177,46	\$ 7.844.898,20		
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON BALCON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M2		\$ 60.332,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (BBO, C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M2		\$ 107.740,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
2.05	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactador)	M2		\$ 53.650,00	\$ -	46,80	\$ 2.511.241,20	869,71	\$ 46.614.109,89		
2.10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRADANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	M2		\$ 12.106,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.00	PAVIMENTOS										
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (suministro asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibracompactor y compactador de llantas)	M3		\$ 654.117,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.02	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibracompactor y compactador de llantas)	M3		\$ 581.513,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CALDOHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3		\$ 940.204,00	\$ -	46,80	\$ 44.428.959,20	947,16	\$ 899.137.102,22		
3.05	APRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CR-0 (Suministro, Barrido Superficial y Riego)	M2		\$ 1.009,00	\$ -	624,00	\$ 1.041.456,00	13.989,20	\$ 22.847.274,80		
3.06	GEODREN VIAL H= 1.3m o DRENAPLEX PLANAR H= 1.10m, TUBERIA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML		\$ 69.144,00	\$ -	52,00	\$ 3.596.468,00	389,60	\$ 26.997.016,00		
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDENES										
4.05	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1.5)	ML		\$ 32.103,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.09	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PS)	ML		\$ 40.068,00	\$ -	104,00	\$ 4.969.072,00	1.610,00	\$ 77.369.480,00		
4.10	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PS (Fundido en Sitio, Controlado Premezclado, Inc. Sumin. Formolet y Cont.)	ML		\$ 29.508,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.12	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PS)	ML		\$ 35.259,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Indique el objeto del contrato de ejecución de obra)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor designado para el control de ejecución)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión para el control de ejecución)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		14001616	CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
4.13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO (RAMPA) ASA (Suministro e instalación. Incluye 3cm Master de Nivelación 2000 PSI)	ML		\$ 40.505,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
4.14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Master 2000 PSI)	UN		\$ 34.217,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
4.22	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formado, Colocación y Acabado. No incluye Acero, Cuadros, Juntas)	M2		\$ 496.049,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
4.23	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	6.662,80	\$ 19.339.689,60	
4.28	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO - e=0.10m (Incluye Suministro, Formado, Fijación y Cuadro)	M2		\$ 46.804,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
5.00	ESTRUCTURA PARA REDES									
5.04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 97.270,00	\$ -	15,60	\$ 1.517.412,00	116,70	\$ 11.361.406,00	
5.00	REDES DE ACUEDUCTO									
5.51	ADICCIÓN DORMIDORIA DE 12" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" a 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye tubería PF, registros y accesorios, longitudes promedio de 6.5m, incluye bajío en polietileno para medición)	UN		\$ 252.685,00	\$ -	7,00	\$ 1.775.795,00	28,00	\$ 7.103.180,00	
5.52	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)	M2		\$ 382.832,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
5.53	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.00	REDES DE ALCANTARILLADO									
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3m (Incluye Cargue)	M3		\$ 25.767,00	\$ -	44,80	\$ 1.156.422,96	901,82	\$ 23.237.195,94	
7.02	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acomeo libre (50 m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3		\$ 23.718,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.06	RELLENO EN RECEO COMÚN (Suministro e instalación. Extensión manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM)	M3		\$ 54.859,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.07	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 86.263,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extensión, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 88.633,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.27	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 46.574,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.28	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 85.671,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.29	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 94.137,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.37	POZO DE INSPECCIÓN D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCIÓN EN AMFIOSTERA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO)	UN		\$ 2.340.360,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSP. (Fijada en Site Incl. Sumin. Formad. Ref. Incl. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN		\$ 501.523,00	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 3.510.661,00	
7.39	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 2000 PSI Hecho en Obra. h=0.15m. Incluye Suministro y Carbayonaje)	UN		\$ 74.372,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
7.42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EMB	UN		\$ 3.964.584,00	\$ -	2,00	\$ 7.929.168,00	36,00	\$ 142.728.024,00	
7.44	DEMOLICIÓN SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN		\$ 131.094,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Indique el objeto del contrato de acuerdo al presupuesto)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre y razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PINEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor designado para el contrato de conservación)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la supervisión para el contrato de conservación)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		1400 16 16		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
7.48	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M2		\$ 378.531,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.49	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Fijado y Fijación)	KG		\$ 2.907,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.00	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION										
9.01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera)	ML		\$ 12.775,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.18m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera)	ML		\$ 16.173,00	\$ -	155,00	\$ 2.522.985,00	2.596,00	\$ 41.823.378,00		
9.05	DEMARCACION PASO PEATONAL-GERBA (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera)	M2		\$ 107.821,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.07	ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 4.799,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Sumin. y Aplc. con Equipo, Incl. Microesfera); Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 2.18m2	UN		\$ 232.072,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera); Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.20 m2.	UN		\$ 127.746,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.10	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera); Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.51m2	UN		\$ 180.747,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS										
NP 1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (S.B.G. B) CON RECIQUILADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3		\$ 136.267,00	\$ -	75,00	\$ 9.943.025,00	1.853,92	\$ 234.688.916,54		
NP 2	BASE GRANULAR CLASE B (B.G. B) CON RECIQUILADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3		\$ 120.709,00	\$ -	46,80	\$ 6.070.381,20	887,17	\$ 112.479.753,53		
NP 3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3		\$ 992.875,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 4	ESTABILIZACION DE SUBSISTANTE CON RAJON. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con vibracompactor sobre Oruga y Barillo de 1 tonelada incluyen operador y combustible)	M3		\$ 107.660,00	\$ -	124,60	\$ 13.435.969,00	2.702,06	\$ 290.933.779,50		
NP 5	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1' 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACION.	KG		\$ 4.260,00	\$ -	-	\$ -	4.692,60	\$ 19.996.476,00		
NP 6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG		\$ 4.510,00	\$ -	-	\$ -	2.639,40	\$ 9.187.654,00		
NP 7	SELLO DE JUNTAS CON IDOPOR Y SKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML		\$ 16.640,00	\$ -	-	\$ -	776,90	\$ 12.812.800,00		
NP 8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en S&B, Inc. Sum. Formado, Refuerzo e Instal. Incl. Tapas en Polipropileno)	UN		\$ 1.875.590,00	\$ -	-	\$ -	16,00	\$ 28.133.940,00		
NP 9	"PISO" EN CONCRETO COLOR GRIS MARA (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2		\$ 176.936,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 10	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargar manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3		\$ 155.950,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (S.B.G. C) CON RECIQUILADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 122.146,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM NO.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		14001616		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL				
NP 12	DEMOLICION DE CONCRETO ESPESORES 15cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 74.000,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 13	DEMOLICION DE CONCRETO ESPESORES 15cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		\$ 80.314,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	278,48	\$ 22.205.214,72
NP 14	LOSA DE CONCRETO MRAS ACERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACION Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3		\$ 771.611,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	388,08	\$ 299.446.756,88
NP 15	DEMOLICION PISO DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Expend: variable hasta 0.10 m. Incluye: Cargos, transporte y disposición final de sub-soltes, escombros autorizada).	M2		\$ 9.530,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye suministro e instalación)	M2		\$ 7.178,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASPHALTO-CONCRETO 350 mm. AGUA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 1.733,00	\$ -	12,00	\$ 20.796,00	-	\$ -	231,00	\$ 400.323,00
NP 18	MALLA ELECTRODOLADA 0.15x0.15m. 0=5mm. 5mm (Incluye Suministro, Fijación e instalación)	KG		\$ 3.854,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 19	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA ø=0.25m (Incl. Surtin y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pallets Impresos)	ML		\$ 445.010,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	10,58	\$ 4.672.605,00
NP 20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 190 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 110.870,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 21	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 190 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		\$ 186.414,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 22	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA OPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 18" ESPESOR 420 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, inspección final con equipo CCTV (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 1.334.017,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	105,05	\$ 140.138.465,86
NP 23	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA OPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 22" ESPESOR 480 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, inspección final con equipo CCTV (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 1.480.258,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	30,47	\$ 45.103.461,26
NP 24	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA OPP. CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV. INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 8" ESPESOR 480 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, inspección final con equipo CCTV (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		\$ 956.250,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	189,00	\$ 124.031.250,00
NP 25	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE REFORZACION	UN		\$ 1.253.595,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 5.014.360,00
NP 26	CAJADO Y BORDOS DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COULMATAION MENOR DEL 30%. INCL. MANO DE OBRA, IDONEA, SERIALIZACION RADICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCL. IVA.	ML		\$ 14.875,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	411,37	\$ 6.119.128,76

32

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Escriba el nombre del proveedor de servicios contratados)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre y razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor designado para el control de intervenciones)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del profesional de Apoyo Técnico o el Superintendente o director de obra)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19 14001616			
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
NP 27	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 10" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COMUTACION MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA INCLIVA.	ML		\$ 16.056,00	\$	51,57	\$ 828.472,05	568,56	\$ 9.133.915,48
NP 28	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS MAYORES A 30"	ML		\$ 13.000,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 29	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 30"	ML		\$ 10.710,00	\$	51,57	\$ 552.314,70	979,93	\$ 10.498.060,30
NP 30	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS	HR		\$ 201.800,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG		\$ 280,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 32	CARROTRANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE		\$ 175.000,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 33	ESTABILIZACION CON RCD. Incluye: fransiego, interno, nivelación y compactación.	MG		\$ 42.030,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 34	CARGAMO TIPO PLACA PARA PROTECCION DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" Incluye relleno en arena de piedra, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, Suministro y transporte de (vehículo).	ML		\$ 107.441,00	\$	-	\$ -	165,52	\$ 32.712.024,88
NP 35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 380.725,00	\$	2,00	\$ 770.450,00	30,00	\$ 11.691.760,00
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 636.025,00	\$	16,00	\$ 10.234.000,00	211,00	\$ 134.960.875,00
NP 37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		\$ 887.145,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 38	ENTRADO EC-S CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METALES Y PARAFUSOS TELESCÓPICOS SUMINISTRO E INSTALACION.	M2		\$ 57.236,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e instalación)	M2		\$ 9.982,00	\$	-	\$ -	-	\$ -
NP 40	SANDERERO INCLUYE ALQUILER DE PALETA PREGA EN POLIETILENO.	HME		\$ 1.448.940,00	\$	5,00	\$ 7.244.730,00	69,00	\$ 99.977.274,00
NP 41	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML		\$ 4.165,00	\$	-	\$ -	770,00	\$ 3.207.820,00
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2		\$ 1.515,00	\$	-	\$ -	1.386,00	\$ 2.101.176,00
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSISTE DE POSTES ROLLOS DE 130cm DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1000 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 6, TELA PARA CERRAMIENTO INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION.	MLME		\$ 16.246,00	\$	290,00	\$ 5.292.210,00	4.891,80	\$ 86.270.458,20
NP 44	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO, BARRANCA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS 2.40m x 1.50m - 3 BARRERAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm. (Incluye cableado, suministro e instalación)	UNMES		\$ 239.736,00	\$	2,00	\$ 479.472,00	24,00	\$ 6.753.664,00
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e instalación)	ML		\$ 42.945,00	\$	52,00	\$ 2.233.140,00	180,00	\$ 7.730.100,00
NP 46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 63.281,00	\$	6,00	\$ 379.566,00	38,00	\$ 2.277.396,00
NP 47	TEE HD EXTREMO USO Fw" (Suministro e instalación)	UN		\$ 313.367,00	\$	2,00	\$ 626.734,00	10,00	\$ 3.133.670,00
NP 48	CODO G. RAD. PVC 22.5" TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 85.516,00	\$	6,00	\$ 584.128,00	40,00	\$ 3.426.640,00
NP 48	CODO G. RAD. PVC 11.25" TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e instalación)	UN		\$ 81.565,00	\$	6,00	\$ 489.054,00	24,00	\$ 1.958.216,00
NP 50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e instalación)	UN		\$ 113.808,00	\$	1,00	\$ 113.808,00	5,00	\$ 569.040,00
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 127.631,00	\$	1,00	\$ 127.631,00	5,00	\$ 638.155,00

32

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Indique el objeto del contrato de ejecución asociado)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Escriba el nombre y razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor designado para el contrato de intervención)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión para el contrato de Intervención)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
NP 52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UN		\$ 75.061,00	\$ -	4,00	\$ 302.644,00	20,00	\$ 1.513.226,00
NP 53	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-020 SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 272.156,00	\$ -	8,00	\$ 1.032.936,00	24,00	\$ 5.531.744,00
NP 54	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-020 SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS)	UN		\$ 195.509,00	\$ -	2,00	\$ 393.018,00	10,00	\$ 1.965.090,00
NP 55	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 147.761,00	\$ -	4,00	\$ 591.164,00	28,00	\$ 4.138.148,00
NP 56	REDUCCION HD 4"x3" J.H. (Suministro e instalación)	UN		\$ 130.877,00	\$ -	3,00	\$ 392.631,00	15,00	\$ 1.963.155,00
NP 57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 202.303,00	\$ -	7,00	\$ 1.416.121,00	25,00	\$ 5.057.575,00
NP 58	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (1+0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapas. No Inc. Base y Calzuela)	UN		\$ 328.549,00	\$ -	7,00	\$ 2.300.543,00	138,00	\$ 45.882.211,00
NP 59	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 51.815,00	\$ -	63,00	\$ 3.251.745,00	1.251,00	\$ 64.570.385,00
NP 60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 138.772,00	\$ -	-	\$ -	187,78	\$ 25.883.046,18
NP 61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 179.340,00	\$ -	51,57	\$ 9.245.563,80	106,49	\$ 19.097.816,50
NP 62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 228.549,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 298.845,00	\$ -	-	\$ -	52,00	\$ 15.435.940,00
NP 64	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 441.421,00	\$ -	-	\$ -	89,24	\$ 39.437.445,64
NP 65	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (Incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 1.348.347,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 66	YEE PVC SANITARIA D=6"x 8" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 219.561,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 67	YEE PVC SANITARIA D=6"x 10" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 299.357,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 68	YEE PVC SANITARIA D=6"x 12" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 320.019,00	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 4.800.285,00
NP 69	YEE PVC SANITARIA D=6"x 14" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 432.304,00	\$ -	-	\$ -	28,00	\$ 12.104.512,00
NP 70	YEE PVC SANITARIA D=6"x 16" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 587.007,00	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 8.805.455,00
NP 71	YEE PVC SANITARIA D=6"x 18" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 745.456,00	\$ -	7,00	\$ 5.218.192,00	22,00	\$ 16.400.032,00
NP 72	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 160 PVC SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 346.831,00	\$ -	-	\$ -	19,00	\$ 6.589.789,00
NP 73	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 160 PVC SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 290.125,00	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 11.605.000,00
NP 74	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2, 22 estaciones maestras o complementarias. Captura día y noche y en tiempo real con sus respectivas movilizaciones. Incluye los cables de datos e inalámbricos.	HR		\$ 194.751,00	\$ -	-	\$ -	112,00	\$ 21.812.112,00

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeta)

CONTRATISTA

INSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON S

(Indique el nombre o razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Indique el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Indique el nombre del supervisor designado para el contrato de supervisión)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Indique el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión o el contrato de Interventor)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					19		14001616	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
NP 75	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cables, Flechas, pedregones, línea de piso, senderos peatonales, arboles, etc.)	M2		\$ 80.029,60	\$	27,00	\$ 2.161.053,00	555,75	\$ 44.481.674,25
NP 76	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. (Incluye suministro e instalación).	UN		\$ 8.882,00	\$	75,00	\$ 666.150,00	1.125,00	\$ 9.787.250,00
NP 77	SEGREGADOR BICICLETA. (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA TIPO TRANSMILENIO 40 5cmx15cmx6,8cm). SUMIN. E INSTAL.	UN		\$ 34.862,00	\$	60,00	\$ 2.091.720,00	960,00	\$ 31.210.800,00
NP 78	ESTOPEROLES METALICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		\$ 14.032,00	\$	34,00	\$ 477.088,00	574,00	\$ 8.054.368,00
NP 79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 20m DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2		\$ 176.429,00	\$	3,60	\$ 635.144,40	84,24	\$ 14.892.378,96
NP 80	REABERTURA EN CONEXIÓN DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 436.363,00	\$	-	\$ -	35,00	\$ 15.708.068,00
NP 81	CORTE PARA ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO FRESADOR DE TUBERIA ROBOTIZADO EASY CUTTER AUTOPROPULSADO, CON CÁMERA INCORPORADA, PARA DIAMETROS DE TUBERIA ENTRE 18" Y 22"	UN		\$ 708.090,00	\$	-	\$ -	8,00	\$ 5.672.720,00
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =				\$	-	\$	184.781.832,80	\$	4.012.862.076,00
ADMINISTRACIÓN			22,89%	\$	-	\$	42.296.861,00	\$	918.544.129,00
IMPREVISTOS			1,00%	\$	-	\$	1.847.818,00	\$	40.128.621,00
UTILIDAD			7,00%	\$	-	\$	12.934.728,00	\$	280.900.345,00
COSTO TOTAL A.L.U.			30,89%	\$	-	\$	57.079.107,00	\$	1.239.873.096,00
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.L.U.				\$	-	\$	241.860.939,80	\$	5.252.435.171,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)			2,96%	\$	-	\$	7.150.644,00	\$	165.288.790,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)			2,72%	\$	-	\$	8.577.471,00	\$	142.841.328,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)			1,22%	\$	-	\$	2.968.170,00	\$	64.469.036,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)				\$	-	\$	258.557.224,00	\$	5.615.024.325,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E)			0,41%	\$	-	\$	1.000.671,00	\$	23.034.343,00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F)			6,82%	\$	-	\$	18.246.541,48	\$	337.110.102,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =				\$	-	\$	275.804.436,48	\$	5.975.196.770,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)			2,68%	\$	-	\$	7.347.947,00	\$	168.156.079,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =				\$	-	\$	283.212.383,48	\$	6.134.323.849,00
							14001616	VALOR TOTAL CIV's CONTRACTUALES	
							19		

35

PRESUPUESTO DE OBRA CIVS OTROS CONTRATOS

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°
OBJETO DEL CONTRATO

CO-137-2019

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 4 14000131		CIV 5 14000178		CIV 6 14000206		CIV 7 14000233		CIV 8 14000286		CIV 12 14001098	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2		\$ 253.14	\$ -	254.80	\$ 113.326.55	728.91	\$ 403.188.52	358.38	\$ 198.786.10	786.84	\$ 435.229.70	117.30	\$ 64.882.88	676.20	\$ 374.030.71
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye Cargue)	M3		\$ 4.451.37	\$ -	-	\$ -	874.65	\$ 3.876.625.01	-	\$ -	786.84	\$ 3.487.247.95	93.84	\$ 415.895.67	608.58	\$ 2.697.205.73
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye Cargue)	M3		\$ 25.765.07	\$ -	102.44	\$ 2.638.538.12	291.56	\$ 7.512.624.63	178.68	\$ 4.630.913.71	314.74	\$ 8.109.700.00	48.32	\$ 1.206.972.36	270.48	\$ 6.969.370.07
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Suministro Variable incluye Cargue) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max 0.15m	M2		\$ 4.062.16	\$ -	-	\$ -	728.91	\$ 3.616.984.07	-	\$ -	786.84	\$ 3.964.442.27	117.30	\$ 582.062.95	676.20	\$ 3.355.427.46
1.08	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye Cargue) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m	M3		\$ 30.100.01	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.30	REMOVAL MANUAL SORDIDOS EXISTENTES (incluye Cargue) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes	ML		\$ 3.715.33	\$ -	-	\$ -	100.20	\$ 595.196.42	211.40	\$ 795.421.50	189.20	\$ 740.094.43	34.00	\$ 126.321.34	193.20	\$ 717.802.43
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km) A distancia mayor de acuerdo libre pto en este autorizado por la entidad Ambiental competente	M3		\$ 23.717.63	\$ -	-	\$ -	1.679.10	\$ 39.824.176.01	-	\$ -	1.611.38	\$ 38.218.074.15	210.28	\$ 4.987.377.86	1.299.75	\$ 30.827.054.88
2.00	RELLENOS																
2.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.003.28	\$ -	-	\$ -	728.91	\$ 796.905.96	-	\$ -	786.84	\$ 860.239.93	117.30	\$ 128.242.26	676.20	\$ 738.278.94
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extensio, Nivelacion y Compactacion Manual)	M3		\$ 60.832.34	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SRB-C) (Suministro, Extensio Manual, Humedecimiento y Compactacion)	M3		\$ 107.749.89	\$ -	71.71	\$ 7.725.826.17	-	\$ -	125.78	\$ 13.551.871.38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.08	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extensio, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibracompatador)	M3		\$ 53.656.03	\$ -	-	\$ -	72.89	\$ 3.911.187.72	-	\$ -	78.68	\$ 4.222.028.71	11.73	\$ 629.400.73	67.62	\$ 3.620.356.22
2.10	GEOTEXTIL NR 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (inc. Suministro e Instalacion)	M2		\$ 12.106.64	\$ -	409.76	\$ 4.961.636.67	738.51	\$ 8.826.109.40	718.78	\$ 8.703.206.69	786.84	\$ 9.527.562.96	117.30	\$ 1.420.343.57	676.20	\$ 8.187.862.94
3.00	PAVIMENTOS																
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MC12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (cemento asfaltico 58-100) (Suministro, Extensio, Nivelacion y Compactacion con Vibracompatador y compactador de tambo)	M3		\$ 654.117.20	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.07	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MC20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (Suministro, Extensio, Nivelacion y Compactacion con vibracompatador y compactador de tambo)	M3		\$ 581.517.73	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extensio, Nivelacion y Compactacion)	M3		\$ 949.204.00	\$ -	-	\$ -	87.47	\$ 83.033.992.32	-	\$ -	94.42	\$ 89.630.104.93	14.08	\$ 13.352.263.24	81.14	\$ 77.029.517.51
3.05	INFORMACION CON EMULSION ASFALTICA CRLC (Suministro, Bando Superficie y Riego)	M2		\$ 1.629.54	\$ -	-	\$ -	1.457.82	\$ 2.433.598.21	-	\$ -	1.573.68	\$ 2.627.008.02	234.60	\$ 381.627.32	1.352.40	\$ 2.267.616.32
3.09	GEODREN VIAL H=1.0m o DRENAPLEX PLUMAR H=1.0m, TUBERIA DE 100mm (incluye colocacion base granular clase C, suministro y colocacion geodren)	ML		\$ 69.144.32	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDENES																
4.08	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalacion incluye 3cm Mortero de Nivelacion 1:5)	ML		\$ 39.193.22	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.09	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacion incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 43.058.61	\$ -	-	\$ -	180.20	\$ 7.700.590.98	211.40	\$ 10.161.703.57	199.20	\$ 9.575.266.56	34.00	\$ 1.634.352.65	193.20	\$ 9.266.854.52
4.10	SARDINEL IHO 40m x0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido in Site, Concreto Premolado inc. Sumin. y Cargue)	ML		\$ 29.507.95	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.12	SARDINEL BAJO AIS PARA RAMPAS (Suministro e Instalacion incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 35.258.61	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A80 (Suministro e Instalacion incluye 3cm Mortero de Nivelacion 2000 PSI)	ML		\$ 40.516.43	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalacion incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN		\$ 34.216.52	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No
OBJETO DEL CONTRATO

CO-137-2019

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 4		CIV 5		CIV 6		CIV 7		CIV 8		CIV 9		CIV 10		CIV 11		CIV 12		CIV 13	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.32	LORA DE CONCRETO M45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No incluye Acero, Grutas, Juntas)	M3		\$ 498.948,35	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.33	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		\$ 2.597,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.25	ANCHO CONCRETO 3000 PSI (219 kg/m³) PREMEZCLADO en 10m (incluye Suministro, Formateado, Fijado y Curado)	M2		\$ 16.983,90	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.00	ESTRUCTURA PARA REDES																								
5.04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 37.270,99	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.00	REDES DE AGUEDUCTO					-	\$ -	-	\$ -																
6.01	ACCESORIA COMPLEMENTARIA DE 100' CON CONECTOR DE DERIVACIÓN DE 4" x 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN (incluye tubería, PE, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, incluye cable en pesquero para medición)	UN		\$ 253.664,77	\$ -	12,00	\$ 3.044.217,28	-	\$ -	10,00	\$ 2.536.647,73	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.02	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (hecho en obra)			\$ 382.931,39	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.03	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Figurado y Fijación)			\$ 2.597,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.00	REDES DE ALCANTARILLADO																								
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (incluye Cargos)	M3		\$ 29.766,67	\$ -	-	\$ -	103,19	\$ 2.688.914,66	-	\$ -	107,23	\$ 2.763.073,86	27,00	\$ 696.700,21	177,95	\$ 4.585.437,36								
7.02	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km) A distancia mayor de 400m (60 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3		\$ 23.417,37	\$ -	132,17	\$ 3.119.536,45	-	\$ -	233,60	\$ 5.470.228,17	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.03	RELLENO EN RECESO COMUN (Suministro e instalación, Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 25 KM)	M3		\$ 54.058,67	\$ -	-	\$ -	75,97	\$ 4.146.968,76	-	\$ -	80,77	\$ 4.414.700,79	22,86	\$ 1.249.501,06	141,20	\$ 7.721.987,06								
7.07	RELLENO EN TRILINDADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 85.263,20	\$ -	-	\$ -	27,32	\$ 2.329.561,10	-	\$ -	26,47	\$ 2.256.575,80	4,14	\$ 352.989,64	36,68	\$ 3.127.795,16								
7.08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 68.833,37	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.21	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADON LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 46.573,46	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.26	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADON LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 65.979,41	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 591.033,69	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 1.970.112,31	141,00	\$ 9.299.527,89								
7.20	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADON LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 94.137,86	\$ -	-	\$ -	81,44	\$ 7.666.522,30	-	\$ -	85,13	\$ 8.350.436,51	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.31	POZO DE INSPECCION D=12" M (incluye SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPONERIA, CONDO PREFABRICADO, PLACA FONDO)	UN		\$ 2.340.369,01	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.35	PLACA FONDO D=12" M (incluye SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPONERIA, CONDO PREFABRICADO, PLACA FONDO)	UN		\$ 501.527,65	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.39	REVELACIÓN DE AGUO (Hacer resaca en concreto 3000 PSI hecho en obra, m=0.10m, incluye Suministro y Construcción)	UN		\$ 74.372,37	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.42	SUMIDERO ALCANTARILLADO FLUVIAL EN VIA NS 947-104E-040	UN		\$ 3.964.584,00	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 3.964.584,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 11.893.752,01	6,00	\$ 23.787.504,01								
7.41	DEVOLUCION SUMIDERO EXISTENTE (incluye Cargos)	UN		\$ 131.064,25	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.46	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3		\$ 270.530,83	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.40	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		\$ 2.597,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.00	SEÑALIZACIÓN DEMARCAZIONE					-	\$ -	-	\$ -																
8.01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A10 12m (e=2 3mm Tampopédica, inc Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Maquinaría)	ML		\$ 12.774,85	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No CO-137-2019
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS
INTERVENOR MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
SUPERVISOR DRA. TATIANA PINEROS LAVERDE
APOYO A LA SUPERVISION ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 4 14000101		CIV 5 14000178		CIV 6 14000266		CIV 7 14000233		CIV 9 14000286		CIV 12 14001098	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.02	REMARKACIÓN LINEA DISCONTINUA A=0.10m (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplicación con Equipo Incl. Marcadora)	ML		\$ 12.774,85	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.03	REMARKACIÓN LINEA CONTINUA A=0.10m (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplicación con Equipo Incl. Marcadora)	ML		\$ 19.173,12	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.05	REMARKACIÓN PASO PEATONAL C/0.80m (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplicación con Equipo Incl. Marcadora)	M2		\$ 107.821,07	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.07	ESTOPELONES DE 10 cm x 25 cm SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 4.196,45	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	FLUJO DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Incl. Marcadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 7.10m2	UN		\$ 232.071,87	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.09	FLUJO DIRECCIONAL DE FRENTE (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplicación con Equipo Incl. Marcadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.30 m2	UN		\$ 127.746,28	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.10	FLUJO DIRECCIONAL A LA DERECHA (e=2.3mm Termoplástico Inc. Sumin. y Aplicación con Equipo Incl. Marcadora) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.51m2	UN		\$ 168.747,19	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS																
NP1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (B0.0) CON RECIOLADO DE CONCRETO (Sumin. y Extensión, Humedecimiento y Compacción con vibracompatador)	M3		\$ 126.297,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP2	BASE GRANULAR CLASE B (B0.0) CON RECIOLADO DE CONCRETO (Sumin. Extensión, Humedecimiento y Compacción con vibracompatador)	M3		\$ 129.109,00	\$	-	\$ -	109,34	\$ 14.181.928,08	-	\$ -	118,03	\$ 15.309.034,43	17,90	\$ 2.292.229,86	101,43	\$ 13.156.383,87
NP3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (incluye suministro, extensión, nivelación y compactación)	M3		\$ 562.470,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON ROLÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (sumin. y Extensión a mano, nivelación y compactación con vibracompatador sobre cruje y baches de 1' (incluye adjuv. opaco y compactación)	M3		\$ 102.660,00	\$	-	\$ -	218,67	\$ 23.542.325,18	-	\$ -	235,05	\$ 25.413.350,32	-	\$ -	202,85	\$ 21.859.507,60
NP5	(CIVELAS) ACERO LISO PARA TRANSPARENCIA DE LOSAS D= 1.12" (60) INCLUYE: CANASTILLA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 4.260,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP6	CANASTILLA PASAJUNTAS (incluye suministro y fason)	KG		\$ 4.510,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP7	SELLO DE JUNTAS CON ISOPOR Y SIKAPLEX NA SELLADO DE JUNTAS (305cc) (incluye suministro e instalación)	ML		\$ 16.640,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP8	PLACA CUBIERTA D=175cm POZO INSPEC (Fundada en Sita Inc. Sum. Formateo, Refuerzo e Inst. Incl. Tapo en Poliolefin)	UN		\$ 1.875.595,00	\$	-	\$ -	1,00	\$ 1.875.595,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.875.595,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.751.192,00
NP9	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MARI (880 kg/m3) GRAVE 1" 28 DIAS ESTAMPADO 40x10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LUGAR DE MOLDEO, DESMOLDEANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2		\$ 176.905,00	\$	204,88	\$ 36.244.296,40	-	\$ -	359,38	\$ 63.576.118,90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (incluye Carga manual Na incluye transporte y disposición final de material)	M3		\$ 105.965,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (B0.0) CON RECIOLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Sumin. Extensión Manual, Humedecimiento y Compacción)	M3		\$ 132.146,00	\$	-	\$ -	109,34	\$ 14.448.361,13	-	\$ -	118,03	\$ 15.595.063,80	20,96	\$ 2.772.461,02	-	\$ -
NP12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 8cm A 15cm (incluye retro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	M3		\$ 74.068,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP13	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 10cm A 20cm (incluye retro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	M3		\$ 80.314,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP14	LOSA DE CONCRETO VIBR. ACCELERADO A 5 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO) (incluye sobre, curado y juntas)	M3		\$ 771.611,00	\$	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No CO-137-2019
 OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS
(Indicar el nombre o razón social del Contratista de Obra)
 INTERVENTOR MIRS LATINOAMERICA S.A.S
(Indicar el nombre o razón social del Interventor)
 SUPERVISOR DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE
(Indicar el nombre del supervisor designado para el contrato de intervención)
 APOYO A LA SUPERVISION ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS
(Indicar el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión en el contrato de intervención)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 4 14000131		CIV 5 14000178		CIV 6 14000206		CIV 7 14000233		CIV 9 14000266		CIV 12 14001098	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 15	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO, PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargos transporte y disposición final de sobrantes escombros e desperdicios)	M2		\$ 9.530,00	\$ -	204,88	\$ 1.952.506,40	-	\$ -	358,38	\$ 3.424.891,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 16	GEOTEXTIL TRUZO PARA REPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2		\$ 7.176,80	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 300 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	NL		\$ 1.133,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 18	MALLA ELECTRODOLADA Ø 15x15m D=5mm 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG		\$ 3.854,00	\$ -	571,62	\$ 2.203.094,98	-	\$ -	1.002,67	\$ 3.864.280,95	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 19	CILINDRO PCO 400 EN MAMPUESTERÍA 400 25m (Pc, Bunta y Cemento para Escalera, Gaceta y Pande Impermeado)	NL		\$ 449.010,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP 26	SEE PVC SANITARIA Ø 100x8" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 219.581,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 878.244,00
NP 28	SEE PVC SANITARIA Ø 100x12" (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 320.019,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =					\$ -	-	\$ 92.002.881,00	-	\$ 237.936.992,00	-	\$ 116.903.380,00	-	\$ 247.358.448,00	-	\$ 46.168.479,00	-	\$ 235.181.402,00
ADMINISTRACIÓN		22,89%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 14.192.462,00	-	\$ 54.463.777,00	-	\$ 26.759.194,00	-	\$ 56.620.578,00	-	\$ 10.587.965,00	-	\$ 53.833.023,00
IMPREVISTOS		1,00%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 620.028,00	-	\$ 2.379.370,00	-	\$ 1.159.034,00	-	\$ 2.473.594,00	-	\$ 461.585,00	-	\$ 2.351.814,00
UTILIDAD		7,00%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 4.340.202,00	-	\$ 16.555.989,00	-	\$ 8.183.237,00	-	\$ 17.315.161,00	-	\$ 3.231.784,00	-	\$ 16.482.888,00
COSTO TOTAL A.U.		33,89%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 19.152.693,00	-	\$ 73.408.736,00	-	\$ 36.111.455,00	-	\$ 76.408.333,00	-	\$ 14.251.444,00	-	\$ 72.647.535,00
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.U.					\$ -	-	\$ 81.155.584,00	-	\$ 311.435.728,00	-	\$ 153.014.835,00	-	\$ 323.766.782,00	-	\$ 60.428.923,00	-	\$ 307.828.937,00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)		2,56%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2.399.373,00	-	\$ 9.207.630,00	-	\$ 4.523.859,00	-	\$ 9.572.258,00	-	\$ 1.706.817,00	-	\$ 9.100.994,00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)		2,72%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2.207.047,00	-	\$ 8.469.575,00	-	\$ 4.151.278,00	-	\$ 8.904.975,00	-	\$ 1.643.407,00	-	\$ 8.371.487,00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)		1,23%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 595.959,00	-	\$ 3.922.008,00	-	\$ 1.877.832,00	-	\$ 3.973.361,00	-	\$ 741.609,00	-	\$ 3.777.744,00
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)					\$ -	-	\$ 86.757.963,00	-	\$ 332.924.941,00	-	\$ 163.577.844,00	-	\$ 346.119.376,00	-	\$ 64.601.566,00	-	\$ 329.678.162,00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)		0,41%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 355.905,00	-	\$ 1.365.789,00	-	\$ 671.040,00	-	\$ 1.419.875,00	-	\$ 265.013,00	-	\$ 1.349.971,00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =					\$ -	-	\$ 87.113.868,00	-	\$ 334.300.730,00	-	\$ 164.248.884,00	-	\$ 347.539.251,00	-	\$ 64.866.569,00	-	\$ 330.428.133,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)		2,66%	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2.320.372,00	-	\$ 8.904.461,00	-	\$ 4.374.947,00	-	\$ 9.257.084,00	-	\$ 1.727.791,00	-	\$ 8.801.237,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =					\$ -	-	\$ 89.434.240,00	-	\$ 343.205.191,00	-	\$ 168.623.831,00	-	\$ 356.796.335,00	-	\$ 66.594.360,00	-	\$ 339.230.470,00
						CIV 4	14000131	CIV 5	14000178	CIV 6	14000206	CIV 7	14000233	CIV 9	14000266	CIV 12	14001098

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 14 14000425		CIV 15 14300440		CIV 16 14000483		CIV 20 14000615		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1.00	PRELIMINARES														
1.01	REFLANTO GENERAL	M2		\$ 553.14	\$ -	315,72	\$ 174.836,17	298,88	\$ 165.874,49	64,50	\$ 35.890,54	652,19	\$ 360.749,51	4.206,20	\$ 2.326.801,87
1.02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargos)	M3		\$ 4.431,97	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	730,45	\$ 3.237.341,81	3.094,40	\$ 13.714.296,16
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargos)	M3		\$ 25.768,67	\$ -	157,06	\$ 4.067.527,21	145,94	\$ 3.863.455,15	32,45	\$ 836.126,58	260,88	\$ 6.721.906,93	1.806,96	\$ 46.059.246,74
1.07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluir Cargos) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2		\$ 4.662,10	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	652,19	\$ 3.236.285,47	2.951,44	\$ 14.695.204,22
1.08	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Incluye Cargos) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes Rendimiento estimado para espesores de 0.20m	M2		\$ 26.100,01	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargos) No incluye transporte y disposicion final de sobrantes	ML		\$ 3.719,30	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	169,40	\$ 629.377,49	997,40	\$ 3.504.213,51
1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km) A distancia mayor del anterior (distancia 00 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental correspondiente	M3		\$ 23.717,63	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.437,92	\$ 34.104.201,97	6.238,44	\$ 147.960.884,88
2.00	RELLENOS														
2.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2		\$ 1.033,25	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	652,19	\$ 713.029,18	2.951,44	\$ 3.237.056,26
2.02	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extensado, Nivelacion y Compactacion Manual)	M2		\$ 82.332,34	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBS C) (Suministro, Extensado Manual, Humedecimiento y Compactacion)	M3		\$ 107.243,00	\$ -	110,90	\$ 11.905.495,10	104,96	\$ 11.308.104,06	22,72	\$ 2.447.316,08	-	\$ -	435,67	\$ 46.938.692,78
2.05	SUBBASE GRANULAR D-203 (Suministro, Extensado, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibracompaactor)	M3		\$ 33.058,03	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	65,22	\$ 3.409.523,28	296,14	\$ 15.890.504,66
2.10	GEOTEXTIL 110 4000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTE/COMPA GRANULARES (Inc. Suministro e Instalacion)	M2		\$ 12.100,64	\$ -	631,44	\$ 7.645.980,17	590,76	\$ 7.262.278,43	129,80	\$ 1.571.701,58	652,19	\$ 7.897.134,47	5.450,96	\$ 66.003.716,09
3.00	PAVIMENTOS														
3.01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 50/70 (cemento estabec 80/100) (Suministro, Extensado, Nivelacion y Compactacion con Vibracompaactor y compaactor de tambo)	M3		\$ 654.117,20	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.02	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60/70 (Suministro, Extensado, Nivelacion y Compactacion con vibracompaactor y compaactor de tambo)	M3		\$ 581.512,72	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3.03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extensado, Nivelacion y Compactacion)	M3		\$ 942.294,05	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	78,26	\$ 74.294.411,45	355,57	\$ 337.353.289,45
3.05	IMPERMEACION CON EMULSION ASFALTICA CRL8 (Suministro, Bando Subsoles y Riego)	M2		\$ 1.669,80	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.304,38	\$ 2.177.454,58	5.922,88	\$ 9.887.304,45
3.08	GEOTEXTIL VIAL H= 1.0m o DRENATEX PLANA H= 1.0m, TUBERIA DE 100mm (Incluye colocacion base granular clase C, suministro y colocacion geotextil)	ML		\$ 89.144,37	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.00	ESPACIO PUBLICO - ANDENES														
4.06	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalacion Incluir 3cm Mortero de Nivelacion 1:5)	ML		\$ 33.193,72	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.09	SARDINEL TIPO A15 (Suministro e Instalacion Incluir 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 45.068,61	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	169,40	\$ 8.142.822,06	967,40	\$ 43.501.570,53
4.10	SARDINEL H=40cm, 40x15cm CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Site, Contrato Premiado: inc. Sumin. Instalacion y Cond.)	ML		\$ 25.507,98	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.12	SARDINEL BAJO A35 PARA RAMPA (Suministro e Instalacion Incluir 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		\$ 35.258,61	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPA A80 (Suministro e Instalacion Incluir 3cm Mortero de Nivelacion 2000 PSI)	ML		\$ 40.555,43	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalacion Incluir 3cm Mortero 2000 PSI)	UN		\$ 34.215,52	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 14 14000425		CIV 15 14000440		CIV 16 14000463		CIV 20 14000615		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
4.22	LOSA DE CONCRETO BRAS (Suministro, Formas, Mano de Obra y Acabado. No incluye Acero Cuscos Juntas)	M2		\$ 495.040,36	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.23	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Fijado y Fijado)	KG		\$ 2.007,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.26	ARSEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/m2) PREMEZCLADO 4x0.10m (incluye Suministro Formas, Fijado y Fijado)	M2		\$ 26.663,96	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.00	ESTRUCTURA PARA REDES													-	\$ -
5.04	RELLENO CON GRASA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 97.270,96	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.00	REDES DE ACUEDUCTO													-	\$ -
6.51	ADQUISICION COMPLETARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 1/2" x 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION (incluye tubería, PE, repuestos y accesorios, longitud promedio de 0.5m, incluye caída en excavación para medición)	UN		\$ 250.564,77	\$ -	7.00	\$ 1.775.730,41	4.00	\$ 1.014.730,09	2.00	\$ 507.369,55	-	\$ -	35,00	\$ 8.978.967,07
6.52	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (hecho en obra)			\$ 382.631,09	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.53	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Fijado y Fijado)			\$ 2.007,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.00	REDES DE ALCANTARILLADO													-	\$ -
7.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (incluye Cargos)	M3		\$ 30.766,87	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	24,72	\$ 636.952,18	440,11	\$ 11.340.078,27
7.02	TRANSPORTE Y DESCARGA EN SITIO AUTORIZADO (pendiente de transporte 21 Km) A distancia mayor del camino obra (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental correspondiente	M3		\$ 23.417,37	\$ -	205,22	\$ 4.805.866,53	194,92	\$ 4.564.561,25	42,19	\$ 987.861,90	-	\$ -	809,09	\$ 18.946.896,29
7.06	RELLENO EN RECESO COMUN (Suministro e instalación, Extendido manual, Humedecimiento y compactación, DEMASADO A 26 Kgf)	M3		\$ 64.658,87	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	15,09	\$ 824.802,41	336,96	\$ 18.707.969,87
7.07	RELLENO EN TIRADERO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		\$ 80.269,20	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,63	\$ 821.084,80	104,24	\$ 8.888.008,30
7.08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento, y compactación)	M3		\$ 80.035,30	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.27	TUBERIA PVC U/M EXT CORRUGADO LISO U/M NORMA NTC 3720-1 D=8" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 46.573,46	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62,60	\$ 2.915.498,51	62,60	\$ 2.915.498,51
7.28	TUBERIA PVC U/M EXT CORRUGADO LISO U/M NORMA NTC 3720-1 D=10" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 65.870,81	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 458.692,87	187,00	\$ 12.280.384,72
7.29	TUBERIA PVC U/M EXT CORRUGADO LISO U/M NORMA NTC 3720-1 D=12" (incluye Suministro e instalación)	ML		\$ 84.157,06	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	170,57	\$ 16.056.958,01
7.37	POZO DE INSPECCION D=1.1 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOLTERIA, CONO PREFABRICADO PLACA FONDO)	UN		\$ 2.340.369,01	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.38	PLACA FONDO D=1.1m POZO INSPEC. (Fondos en sitio, incl. Sumin. Formas, Ref. incl. liso, Concreto 3000 PSI (a base))	UN		\$ 501.522,88	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.003.045,31
7.39	NEVELACION DE POZO (grande resaca en concreto 3000 PSI) Hecho en obra, incl. liso, incluye Suministro y Colocación)	UN		\$ 70.572,37	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA N=347,1V=5A=8	UN		\$ 3.960.584,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 3.964.594,00	11,00	\$ 43.610.424,02
7.44	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (incluye Cargos)	UN		\$ 131.064,25	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.46	CONCRETO 3600 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M2		\$ 318.500,83	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.49	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Fijado y Fijado)	KG		\$ 2.007,02	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.00	SEÑALIZACION, DEMARCAZION Y SEMAFORIZACION													-	\$ -
9.01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=3.3mm, Termoplasticas, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Mano de Obra)	ML		\$ 12.774,05	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

42

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO No

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

(Escriba el nombre y razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

(Escriba el nombre y razón social del Interventor)

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

(Escriba el nombre del supervisor designado para el control de calidad)

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión y al control de calidad)

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 14 14000425		CIV 15 14000440		CIV 16 14000463		CIV 20 14000615		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
9.02	DEMARCAÇÃO LINEA DISCONTINUA: 4x3 15m (e=2 3mm Termoplastica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microfresas)	ML		\$ 12.774.60	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.03	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA: 4x3 15m (e=2 3mm Termoplastica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microfresas)	ML		\$ 18.173.12	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.05	DEMARCAÇÃO RASO PEATONAL: 4x3 15m (e=2 3mm Termoplastica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microfresas)	M2		\$ 107.621.07	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.07	POSTEROS DE 10 cm x 25 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		\$ 4.788.46	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.08	PLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA (e=2 3mm Termoplastica Inc. Sumin. y Appl. con Equipo Inc. Microfresas) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 2.1x1m2	UN		\$ 232.071.97	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.09	PLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE (e=2 3mm Termoplastica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microfresas) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.26 m2	UN		\$ 127.348.20	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.10	PLECHA DIRECCIONAL A LA DERECHA (e=2 3mm Termoplastica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microfresas) Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la Marca 1.51m2	UN		\$ 100.747.19	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10.00	NO PREVISTOS													-	\$ -
NP.1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (BAG. B) CON RECILOADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con Vibracompactor)	M3		\$ 126.267.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.2	BASE GRANULAR CLASE B (BAG. B) CON RECILOADO DE CONCRETO (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con Vibracompactor)	M3		\$ 126.700.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	97.85	\$ 12.609.236.91	444.22	\$ 57.618.813.14
NP.3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (incluye suministro, extensión, nivelación y compactación)	M3		\$ 502.875.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (Suministro, traslado a mano, instalación y compactación con vibracompactor sobre ruga y fondo de 1.5m de profundidad) incluye operador y combustible	M2		\$ 107.660.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	857.59	\$ 70.795.601.10
NP.5	(COQUELAS) ADECUADO PARA TRANSFERENCIA DE CARGAS DE 1.12" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		\$ 4.260.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.6	CANASTILLA PASAJUNTAS (incluye suministro y fijación)	KG		\$ 4.510.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.7	SELLO DE JUNTAS CON IGOPUR Y SIMPLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300x6) (incluye suministro e instalación)	ML		\$ 16.640.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.8	PLACA CUBIERTA DE 70x100 cm (incluye suministro, traslado en S.O. Inc. Sum. Formas, Refuerzo e instalación en Polipropileno)	UN		\$ 1.875.598.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 3.751.192.00	6.00	\$ 11.253.576.00
NP.9	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS W441 (260 Kg/CM2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO 40x10cm (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	M2	315.72	\$ 55.852.446.00	\$ 17.626.30	-	\$ -	299.88	\$ 53.050.271.40	64.90	\$ 11.481.134.50	-	\$ -	1.244.76	\$ 220.204.267.80
NP.10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (incluye Carga manual, No incluye transporte y disposición final de escombros)	M3		\$ 165.956.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (BAG. C) CON RECILOADO DE CONCRETO HORALADO (Suministro, Extensión, Manera, humedecimiento y Compactación)	M3		\$ 132.148.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	248.34	\$ 32.817.505.94
NP.12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESESORES: 15cm a 15cm (incluye leño de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	M3		\$ 74.069.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.13	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESESORES: 15cm a 25cm (incluye leño de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)	M3		\$ 80.314.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
NP.14	LOSA DE CONCRETO MRS ACERADO A 3 DIAS (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLOCACIÓN, Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas)	M3		\$ 771.611.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

PRESUPUESTO DE OBRA ADICIONAL

CONTRATO N°

CO-137-2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTOR

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

SUPERVISOR

DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS

(Cuenta de nómina de Profesional de Apoyo Técnico a Superintendente de Obras de Construcción)

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CIV 14 14000425		CIV 15 14000440		CIV 16 14000463		CIV 20 14000615		CANTIDADES TOTALES	VALORES TOTALES				
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL						
NP 15	REMOCIÓN DE LOS DE CONCRETO, BARRIOS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye: Cargas, transporte y disposición final de sobrantes en vertedero autorizado)	M2		\$ 9.530,00	\$ -	316,72	\$ 3.008.811,60	299,88	\$ 2.857.856,00	64,90	\$ 618.497,00	-	\$ -	1.244,76	\$ 11.862.562,00				
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2		\$ 7.170,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASPHALTO-CONCRETO 350 mm. AGUA Y MANO DE OBRA	ML		\$ 1.733,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				
NP 18	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m. Orificio 5mm (Incluye Suministro, fijación e instalación)	KG		\$ 3.850,00	\$ -	880,96	\$ 3.394.829,82	836,67	\$ 3.224.507,08	181,07	\$ 697.947,63	-	\$ -	3.472,88	\$ 13.384.481,06				
NP 19	CILINDRO POZO INP EN MANTOSTERNA 4x0.25m (Incl. Sumin. y Contr. Aserr. para Locales, Cables) y (Incluye Instalación)	ML		\$ 485.010,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				
NP 60	YEE PVC SANITARIA 4x6" 8' (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 219.561,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 878.244,00				
NP 68	YEE PVC SANITARIA 4x6" 12' (Incluye suministro e instalación)	UN		\$ 320.619,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 640.038,00	2,00	\$ 640.038,00				
COSTO TOTAL OBRAS INCLUYE REDES Y COSTOS DIRECTOS, APROXIMADA AL PESO (A) =				\$ -	\$ -	92.631.087,00		\$ -	97.311.728,00		\$ -	19.182.756,00		\$ -	171.717.320,00		\$ -	1.316.396.483,00	
ADMINISTRACIÓN			22,89%	\$ -	\$ -	21.293.296,00		\$ -	19.986.656,00		\$ -	4.391.102,00		\$ -	39.306.096,00		\$ -	301.323.156,00	
IMPREVISTOS			1,00%	\$ -	\$ -	926.311,00		\$ -	873.117,00		\$ -	191.838,00		\$ -	1.717.173,00		\$ -	13.163.965,00	
UTILIDAD			7,00%	\$ -	\$ -	6.484.176,00		\$ -	6.111.821,00		\$ -	1.342.863,00		\$ -	12.020.212,00		\$ -	82.147.754,00	
COSTO TOTAL A.L.U.			30,89%	\$ -	\$ -	28.613.742,00		\$ -	26.970.592,00		\$ -	5.826.863,00		\$ -	53.043.490,00		\$ -	406.834.674,00	
COSTO TOTAL OBRA INCLUYE A.L.U.				\$ -	\$ -	121.244.830,00		\$ -	114.282.321,00		\$ -	25.108.618,00		\$ -	224.760.800,00		\$ -	1.723.031.357,00	
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B)			2,96%	\$ -	\$ -	3.884.616,00		\$ -	3.378.769,00		\$ -	742.368,00		\$ -	6.845.076,00		\$ -	50.941.601,00	
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)			2,72%	\$ -	\$ -	3.297.284,39		\$ -	3.107.937,00		\$ -	682.863,00		\$ -	6.112.428,00		\$ -	46.858.282,00	
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)			1,23%	\$ -	\$ -	1.487.942,00		\$ -	1.402.498,00		\$ -	308.151,00		\$ -	2.758.314,00		\$ -	21.145.419,00	
TOTAL OBRAS LICITACION (A+B+C+D)				\$ -	\$ -	129.614.673,39		\$ -	122.171.525,00		\$ -	26.843.000,00		\$ -	240.276.618,00		\$ -	1.841.976.659,00	
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)			0,41%	\$ -	\$ -	531.714,00		\$ -	501.181,00		\$ -	110.117,00		\$ -	985.679,00		\$ -	7.556.285,00	
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (VALOR EVALUABLE) =				\$ -	\$ -	130.146.387,39		\$ -	122.672.706,00		\$ -	26.953.117,00		\$ -	241.262.297,00		\$ -	1.849.532.944,00	
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)			2,86%	\$ -	\$ -	3.466.590,00		\$ -	3.267.520,00		\$ -	717.825,00		\$ -	6.426.282,00		\$ -	49.264.309,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO APROXIMADO AL PESO =				\$ -	\$ -	133.612.977,39		\$ -	125.940.226,00		\$ -	27.671.042,00		\$ -	247.688.579,00		\$ -	1.898.797.253,00	
						CIV 14	14000425	CIV 15	14000440	CIV 16	14000463	CIV 20	14000615	VALOR TOTAL CIV's ADICIONALES					

PROGRAMACION DE OBRA

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre sep	octubre oct	noviembre nov	diciembre dic	enero ene	febrero feb	marzo mar	20/
1	1	CONTRATO CO-137-2019 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES" ADICIONAL	352,75 días	jue 20/02/20	sáb 20/03/21								20/
2	2	PRELIMINARES	188,75 días	jue 20/02/20	jue 17/09/21		17/09						
10	10	1 - CIV 14001469 - CL 1F ENTRE KR 24A Y KR 24B	92 días	jue 17/09/20	mié 30/12/20	17/09				30/12			
11	11	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/09/20	vie 9/10/20	17/09	9/10						
12	12	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mar 13/10/20	mié 30/12/20		13/10			30/12			
13	13	2 - CIV 14001481 - CL 1F ENTRE KR 24 Y KR 24A	92 días	jue 17/09/20	mié 30/12/20	17/09				30/12			
14	14	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/09/20	vie 9/10/20	17/09	9/10						
15	15	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mar 13/10/20	mié 30/12/20		13/10			30/12			
16	16	3 - CIV 14000772 - KR 25A ENTRE AC 6 Y CL 6BIS	83 días	jue 17/12/20	sáb 20/03/21				17/12			20/	
17	17	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/12/20	vie 8/01/21				17/12	8/01			
18	18	EJECUCIÓN OBRAS	62 días	lun 11/01/21	sáb 20/03/21					11/01		20/0	
19	19	4 - CIV 14000741 - KR 25A ENTRE CL 6BIS Y CL 6A	83 días	jue 17/12/20	sáb 20/03/21				17/12			20/	
20	20	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/12/20	vie 8/01/21				17/12	8/01			
21	21	EJECUCIÓN OBRAS	62 días	lun 11/01/21	sáb 20/03/21					11/01		20/0	
22	22	5 - CIV 14000718 - KR 25A ENTRE CL 6A Y CL 7	83 días	jue 17/12/20	sáb 20/03/21				17/12			20/	
23	23	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/12/20	vie 8/01/21				17/12	8/01			
24	24	EJECUCIÓN OBRAS	62 días	lun 11/01/21	sáb 20/03/21					11/01		20/0	
25	25	6 - CIV 14001678 - KR 25A ENTRE CL 7 Y CL 7BIS	83 días	jue 17/12/20	sáb 20/03/21				17/12			20/	
26	26	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 17/12/20	vie 8/01/21				17/12	8/01			
27	27	EJECUCIÓN OBRAS	62 días	lun 11/01/21	sáb 20/03/21					11/01		20/0	
28	28	7 - CIV 14001545 - CL 1A BIS ENTRE AC 1 Y KR 26	92 días	jue 17/09/20	mié 30/12/20	17/09				30/12			
29	29	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10						
30	30	EJECUCIÓN OBRAS	77 días	lun 5/10/20	mié 30/12/20		5/10			30/12			
31	31	8 - CIV 14001517 - KR 26 ENTRE CL 1A BIS Y CL 1B	92 días	jue 17/09/20	mié 30/12/20	17/09				30/12			
32	32	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10						
33	33	EJECUCIÓN OBRAS	77 días	lun 5/10/20	mié 30/12/20		5/10			30/12			
34	34	9 - CIV 14001156 - CL 2B ENTRE KR 25A Y KR 26	79 días	jue 17/09/20	mar 15/12/20	17/09			15/12				
35	35	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10						
36	36	EJECUCIÓN OBRAS	64 días	lun 5/10/20	mar 15/12/20		5/10		15/12				
37	37	10 - CIV 14001367 - CL 1B ENTRE KR 27A Y KR 28	92 días	jue 17/09/20	mié 30/12/20	17/09				30/12			
38	38	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10						
39	39	EJECUCIÓN OBRAS	77 días	lun 5/10/20	mié 30/12/20		5/10			30/12			
40	40	11 - CIV 14000126 - KR 24 ENTRE CL 22A Y DG 22B BIS	86 días	jue 15/10/20	mié 20/01/21		15/10			20/01			
41	41	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	20 días	jue 15/10/20	vie 6/11/20		15/10	6/11					
42	42	EJECUCIÓN OBRAS	65 días	lun 9/11/20	mié 20/01/21			9/11		20/01			
43	43	12 - CIV 14000550 - CL 12A ENTRE KR 20 Y KR 21 - EXCLUIDO	0 días	jue 3/09/20	jue 3/09/20	3/09							

Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: mar 29/09/20

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

[Firma manuscrita]

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre sep	octubre oct	noviembre nov	diciembre dic	enero ene	febrero feb	marzo mar
44	44	13 - CIV 14001058 - KR 26 ENTRE CL 2C Y CL 3	79 días	jue 17/09/20	mar 15/12/21	17/09			15/12			
45	45	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10					
46	46	EJECUCIÓN OBRAS	64 días	lun 5/10/20	mar 15/12/21		5/10		15/12			
47	47	14 - CIV 14000205 - CL 17 ENTRE KR 28A Y KR 30 - EXCLUIDO	0 días	jue 3/09/20	jue 3/09/20	3/09						
48	48	15 - CIV 14001506 - KR 18 ENTRE CL 2 Y CL 3	79 días	jue 17/09/20	mar 15/12/21	17/09			15/12			
49	49	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	13 días	jue 17/09/20	vie 2/10/20	17/09	2/10					
50	50	EJECUCIÓN OBRAS	64 días	lun 5/10/20	mar 15/12/21		5/10		15/12			
51	51	16 - CIV 14001265 - KR 25 ENTRE CL 2 Y CL 2A - EXCLUIDO	0 días	jue 3/09/20	jue 3/09/20	3/09						
52	52	17 - CIV 14000282 - CL 15 ENTRE KR 27 Y KR 28A - EXCLUIDO	0 días	jue 3/09/20	jue 3/09/20	3/09						
53	53	18 - CIV 14001619 - CL 1C ENTRE KR 19A Y KR 19B BIS	83 días	lun 19/10/20	mié 20/01/21		19/10		20/01			
54	54	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	10 días	lun 19/10/20	vie 30/10/20		19/10	30/10				
55	55	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mar 3/11/20	mié 20/01/21			3/11	20/01			
56	56	19 - CIV 14001616 - CL 1C ENTRE KR 19B BIS Y KR 19C	83 días	lun 19/10/20	mié 20/01/21		19/10		20/01			
57	57	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	10 días	lun 19/10/20	vie 30/10/20		19/10	30/10				
58	58	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mar 3/11/20	mié 20/01/21			3/11	20/01			
59	59	04 - CIV 14000131 - CL 22C ENTRE KR 20 Y KR 22	76 días	mié 21/10/20	jue 14/01/21		21/10		14/01			
60	60	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 21/10/20	vie 6/11/20		21/10	6/11				
61	61	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 9/11/20	jue 14/01/21			9/11	14/01			
62	62	05 - CIV 14000178 - CL 22A ENTRE KR 19A Y KR 19B	76 días	mié 21/10/20	jue 14/01/21		21/10		14/01			
63	63	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 21/10/20	vie 6/11/20		21/10	6/11				
64	64	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 9/11/20	jue 14/01/21			9/11	14/01			
65	65	06 - CIV 14000206 - CL 22A ENTRE KR 18B Y AK 19	76 días	mié 21/10/20	jue 14/01/21		21/10		14/01			
66	66	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 21/10/20	vie 6/11/20		21/10	6/11				
67	67	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 9/11/20	jue 14/01/21			9/11	14/01			
68	68	07 - CIV 14000233 - CL 22 ENTRE KR 18B Y AK 19	77 días	mié 4/11/20	jue 28/01/21		4/11		28/01			
69	69	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20		4/11	20/11				
70	70	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 23/11/20	jue 28/01/21			23/11	28/01			
71	71	09 - CIV 14000266 - KR 18 ENTRE CL 22A Y CL 22C BIS	77 días	mié 4/11/20	jue 28/01/21		4/11		28/01			
72	72	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20		4/11	20/11				
73	73	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 23/11/20	jue 28/01/21			23/11	28/01			
74	74	12 - CIV 14001098 - CL 1D BIS ENTRE KR 29B Y KR 30	77 días	mié 4/11/20	jue 28/01/21		4/11		28/01			
75	75	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 4/11/20	vie 20/11/20		4/11	20/11				
76	76	EJECUCIÓN OBRAS	60 días	lun 23/11/20	jue 28/01/21			23/11	28/01			
77	77	14 - CIV 14000425 - KR 21 ENTRE CL 14 Y CL 15	88 días	mié 18/11/20	jue 25/02/21		18/11		25/02			
78	78	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 18/11/20	vie 4/12/20		18/11	4/12				
79	79	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mié 9/12/20	jue 25/02/21			9/12	25/02			
80	80	15 - CIV 14000440 - KR 21 ENTRE CL 13A Y CL 14	88 días	mié 18/11/20	jue 25/02/21		18/11		25/02			
81	81	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 18/11/20	vie 4/12/20		18/11	4/12				
82	82	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mié 9/12/20	jue 25/02/21			9/12	25/02			
83	83	16 - CIV 14000463 - KR 21 ENTRE CL 13 Y CL 13A	88 días	mié 18/11/20	jue 25/02/21		18/11		25/02			

Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: mar 29/09/20

Tarea Tarea inactiva
División Hito inactivo
Hito Resumen inactivo
Resumen Tarea manual
Resumen del proyecto solo duración

Informe de resumen manual Hito externo
Resumen manual Fecha límite
solo el comienzo Progreso
solo fin Progreso manual
Tareas externas

47

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre sep	octubre oct	noviembre nov	diciembre dic	enero ene	febrero feb	marzo mar
84	84	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 18/11/20	vie 4/12/20			18/11	4/12			
85	85	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mié 9/12/20	jue 25/02/21				9/12			25/02
86	86	20 - CIV 14000615 - KR 21 ENTRE CL 19 Y CL 19A	88 días	mié 18/11/20	jue 25/02/21			18/11				25/02
87	87	GESTIÓN Y APROBACIÓN DE PMT	15 días	mié 18/11/20	vie 4/12/20			18/11	4/12			
88	88	EJECUCIÓN OBRAS	70 días	mié 9/12/20	jue 25/02/21				9/12			25/02

Proyecto: PROGRAMACIÓN CO
Fecha: mar 29/09/20

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

ANEXO ANALISIS COSTOS PROTOCOLO BÁSICO DE BIO SEGURIDAD

POR FRENTE DE OBRA - MES

ITEM	CODIGOS IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /MES	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	12015	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alcohol antiséptico al 70%, contenido máx. de agua 30%.(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento IVA de forma temporal	LITRO	9,40	\$ 12.000,00	\$ 112.800,00
2	12002	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GALÓN	30,00	\$ 25.850,00	\$ 775.500,00
3	12010	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	GALÓN	2,61	\$ 18.000,00	\$ 46.963,69
4	12003	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	12,00	\$ 5.700,00	\$ 68.400,00
5	12039	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	UND	810,00	\$ 1.200,00	\$ 972.000,00
6	12025	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA	PAR	10,00	\$ 24.500,00	\$ 245.000,00
7	12022	OVEROL TYVEK BLANCO	UND	2,00	\$ 21.300,00	\$ 42.600,00
8	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE (6 M3)	VIAJE	1,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00
9	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	BOLSA BIO-PELIGROSA - CAJA POR 50 UNIDADES	UND	2,00	\$ 20.056,00	\$ 40.112,00
10		Auxiliar en prevención de contagio según circular	MES	1,00	\$ 1.364.652,00	\$ 1.364.652,00
TOTAL POR FRENTE DE OBRA						\$ 3.843.027,69
TOTAL PARA 7 FRENTE EN EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA MENSUAL						\$ 26.901.193,86
COSTO PERSONAL ADICIONAL						
ITEM	CODIGOS IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /MES	VR. UNIT	VR. TOTAL
11	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR SST (Incluye Factor de Prestaciones)	MES	1,00	\$ 2.713.768,00	\$ 2.713.768,00
TOTAL MES CONTRATO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO						\$ 29.614.961,86

COSTO DE ELEMENTOS FIJOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	CODIGOS IDU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD /MES	VR. UNIT	VR. TOTAL
12	7993	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA	UND/MES	7,00	\$ 1.035.300,00	\$ 7.247.100,00
13	12011	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y RESIDUAL DE 20 LT C/U_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	7,00	\$ 940.000,00	\$ 6.580.000,00
14	12030	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS	UND	8,00	\$ 65.000,00	\$ 520.000,00
15	12006	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma temporal	MES	8,00	\$ 294.109,00	\$ 2.352.872,00
16	12017	FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS, DESINFECCIÓN_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	MES	7,00	\$ 211.235,00	\$ 1.478.645,00
17		Ayudas didácticas para informar, Avisos, Cartillas, etc.	MES	7,00	\$ 3.000.000,00	\$ 21.000.000,00
18	12004	DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UND	1,00	\$ 35.900,00	\$ 35.900,00
19	COTIZACIONES	OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL NACIONAL CON REFLECTIVOS EN CINTA TELA GRIS EN CAMISA Y PANTALÓN CON LOGO ESTAMPADO TAMAÑO BOLSILLO/2 Y ESPALDA/1 A UNA TINTA	UND	50,00	\$ 69.615,00	\$ 3.480.750,00
TOTAL COSTOS FIJOS CONTRATO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO						\$ 42.695.267,00

SUBTOTAL COSTOS FIJOS	\$ 42.695.267,00
SUBTOTAL COSTOS POR MES	\$ 29.614.961,86
TOTAL COSTOS DURACION CONTRATO (7 MESES)	\$ 207.304.733,00
TOTAL COSTOS FIJOS + DURACION CONTRATO	\$ 250.000.000,00