

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	24	DEL	18 DE OCTUBRE DE 2024	AL	17 DE NOVIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VALES, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-08-002-2021*						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANETA						

CONTRATO ESPECÍFICO N° 3 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT – EICE EDU HABITAT.										SUPERVISION	
CONTRATO NO.:		ESPECÍFICO N°3				CONTRATO NO.:		N/A			
PLAZO INICIAL:		CINCO (5) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II.				PLAZO INICIAL:		N/A			
FECHA DE INICIACIÓN:		15 DE JULIO DE 2022				FECHA DE INICIACIÓN:		N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2022				FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			
FECHA DE OTROS SI N° 1 DEL 22/12/2022		DIECISIETE (17) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II				FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			
FECHA DE OTROS SI N° 2 DEL 26/12/2023		VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II				FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:		VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:		N/A			
PLAZO ACTUALIZADO DIAS:		875				PLAZO ACTUALIZADO:		N/A			
PLAZO TRANSCURRIDO:		852				PLAZO TRANSCURRIDO:		N/A			
VALOR CONVENIO EDU:		\$ 97%				VALOR INICIAL :		N/A			
VALOR HONORARIOS EDU:		\$ 61.935.505.277,00				VALOR ADICION(ES):		N/A			
VALOR INTERVENTORIA:		\$ 1.430.062.488,00									
VALOR OBRA:		\$ 4.411.103.202,00				VALOR ACTUALIZADO:		N/A			
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:		\$ 56.094.339.587,00									
VALOR PAGADO OBRA:		\$ 3.578.325.373,00									
VALOR PAGADO EDU:		\$ 44.087.304.917,00									
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:		\$ 0,00									
VALOR PAGADO HONORARIOS:		\$ 0,00									
		\$ 1.017.646.706,00				VALOR POR PAGAR:		N/A			
SUPERVISOR		ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaría de Infraestructura Física				DELEGADO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaría de Infraestructura Física			
2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO											
Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:											
2.1 AVANCE DEL CONTRATO											

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la programación realizada, el Contratista para el periodo comprendido entre el 18 de octubre al 17 de noviembre de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 97,16 % y a la fecha lleva el 91,78% de ejecutado, presentando un atraso del 5,38%

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

RCP N° 4265
RCP N° 4295

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA					F-GI-01 Versión: 01	
						Fecha: 12/04/2019	
FECHA	NOVIEMBRE			INFORME No.	24	DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES							
1.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:							
Actividades de obra que fueron ejecutadas en el período entre el 18 de octubre al 17 de noviembre de 2024: • Urbanización San Antonio. Demolición de estructuras en concreto y construcción de pilas para muro de cerramiento en predios ID 30G y 30H. • Construcción de muro de contención para conformación de estructura de andén, en el costado suroccidental de la Cl. 61 sur con Cra. 43ª sector de Catalan. • Construcción de muro de contención en villas del Carmen, para conformar la estructura de andén, en el costado oriental de la Cra. 43ª con Cl. 58 sur. • Instalación red de gas de alta presión en cruce de la Cra. 43ª con Cl. 62 sur para la estación de servicio Terpel. • Instalación de cordonería y compactación de base granular, para conformar la estructura de andén en el costado occidental de la Cra. 43ª, entre la Cl. 56 sur y Cl. 57 sur. • Prueba de carga en puente calzada izquierda sentido S-N de la quebrada la Honda ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: • Intervención de circuito principal de media tensión en Cra. 43ª con Cl. 61 sur, sector Catalan y empresa Spin. • Intervención de circuito principal de media tensión en Cra. 43ª con Cl. 60 sur, sector de la empresa MIC. • Instalación de postes de fibra, brazos y luminarias, para alumbrado público en el separador central entre la Cl. 60 sur y la Cl. 61 sur. • Instalación de postes en concreto tipo Carabobo, brazos y luminarias, para alumbrado público en el costado occidental de la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y la Cl. 62 sur. • Bajo la autorización y supervisión técnica de redes eléctricas de EPM se realizaron las suspensiones de energía para realizar los trabajos en la carrera 43ª entre calles 62 sur y 60 sur: ACTIVIDADES HIDRÁULICAS: • Instalación red de acueducto de 6" en costado occidental sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 56 sur y la Cl. 57 sur. • Llenos en nichos de empalmes de red de gas EPM. Cra 43A entre Cilles 62 sur y 61 sur. • Excavación para construcción de redes de constado Filan • Construcción de sumidero ubicado en San Antonio, y su respectiva tubería de descarga							

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GH-01 Versión: 01
Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	24	DEL	18 DE OCTUBRE DE 2024	AL	17 DE NOVIEMBRE DE 2024
-------	-----------	-------------	----	-----	-----------------------	----	-------------------------


ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- Se retiraron por parte del contratista, dos paneles de abejas que se ubicaban al interior de un poste de energía en la calle 60 con carrera 43ª y otro más que se encontraba adhiriendo a un árbol en inmediaciones del hogar geriátrico Nazareth.
- En el desarrollo de la construcción del muro de contención que se ejecuta actualmente en el sector de Villas del Carmen, fue necesario realizar una excavación en cercanías al árbol de la especie mango que se preservó en dicho lugar y de la cual fue necesario aplicar cicatrizante a 2 de sus raíces, es de anotar que el árbol no sufrió más afectaciones y se conserva en buen estado.
- Atención a solicitud hecha por la interventoría, el contratista realizó una jornada de limpieza tanto al acopio de sustancias químicas, así como al acopio de residuos peligrosos que se encuentran en el campamento provisional de la calle 58 contiguo a la iglesia del sector de Villas del Carmen.
- Seguimiento a la limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.
- Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están interviniendo con obra civil y de igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección de residuos de los diferentes frentes de trabajo.
- Limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 61 y 62, también se constató que se efectuara de manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables.
- Mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la actividad de paisajismo en la Fase I del proyecto, estos trabajos consistieron en el remplazo de los cerramientos de las jardineras que se encuentran en inmediaciones del supermercado La Vaquilla y de la limpieza y desmalezado e hidratación de las especies vegetales que se han sembrado en el separador central de vía.


ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGÍA:

- Actividades arqueológicas en predio FILAN (antiguo campamento de trabajadores). Carrera 43ª con calle 60 sur.
- Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de acueducto FINLAN.
 - Monitoreo a demolición de andén y caño ampliación carrera 43ª (Finlan).
 - Monitoreo a demolición y excavación de andén y extracción de raíz en calle 60 sur (Finlan).
 - Monitoreo a excavación de brecha para red de telecomunicaciones calle 60 sur
 - Monitoreo a excavación en calle 61 sur con carrera 43ª (Hogar Nazareth)
 - Monitoreo a demolición y excavación para cambio de carpeta asfáltica en la calle 60b sur (Centro Infantil Carthositos).
 - Monitoreo a excavación porteria apartamentos Al Sur
 - Monitoreo a excavación de brecha para reubicación de red de tubería de gas en sector Leasing.
 - Monitoreo a excavación zona verde de la urbanización Villas del Carmen
 - Monitoreo a excavación para continuar la construcción del muro de contención en Calle 57 sur
 - Otras actividades de carácter arqueológico Paralelo al acompañamiento arqueológico en las actividades de campo que se han venido realizando en la obra, se han estado ejecutando tareas en el laboratorio, por ejemplo, se están lavando e inventariando los diferentes materiales culturales recuperados a la fecha. Así mismo, se está haciendo el proceso de generar marcación y rotulado de cada elemento recuperado en campo

1.3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:



3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES



F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE		INFORME No.	24	DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024	AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO						
						
FOTO 11. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 1		FOTO 12. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 2		FOTO 13. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 3		FOTO 14. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 4
						
FOTO 15. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 5		FOTO 16. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 6		FOTO 17. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 7		FOTO 18. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 8
						
FOTO 19. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 9		FOTO 20. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 10		FOTO 21. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 11		FOTO 22. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 12
						
FOTO 23. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 13		FOTO 24. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 14		FOTO 25. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 15		FOTO 26. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 16
						
FOTO 27. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 17		FOTO 28. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 18		FOTO 29. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 19		FOTO 30. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 20
						
FOTO 31. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 21		FOTO 32. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 22		FOTO 33. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 23		FOTO 34. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 24
						
FOTO 35. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 25		FOTO 36. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 26		FOTO 37. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 27		FOTO 38. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 28
						
FOTO 39. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 29		FOTO 40. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 30		FOTO 41. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 31		FOTO 42. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 32
						
FOTO 43. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 33		FOTO 44. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 34		FOTO 45. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 35		FOTO 46. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 36
						
FOTO 47. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 37		FOTO 48. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 38		FOTO 49. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 39		FOTO 50. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 40
						
FOTO 51. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 41		FOTO 52. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 42		FOTO 53. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 43		FOTO 54. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 44
						
FOTO 55. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 45		FOTO 56. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 46		FOTO 57. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 47		FOTO 58. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 48
						
FOTO 59. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 49		FOTO 60. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 50		FOTO 61. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 51		FOTO 62. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 52
						
FOTO 63. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 53		FOTO 64. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 54		FOTO 65. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 55		FOTO 66. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 56
						
FOTO 67. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 57		FOTO 68. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 58		FOTO 69. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 59		FOTO 70. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 60
						
FOTO 71. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 61		FOTO 72. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 62		FOTO 73. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 63		FOTO 74. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 64
						
FOTO 75. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 65		FOTO 76. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 66		FOTO 77. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 67		FOTO 78. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 68
						
FOTO 79. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 69		FOTO 80. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 70		FOTO 81. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 71		FOTO 82. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 72
						
FOTO 83. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 73		FOTO 84. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 74		FOTO 85. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 75		FOTO 86. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 76
						
FOTO 87. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 77		FOTO 88. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 78		FOTO 89. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 79		FOTO 90. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 80
						
FOTO 91. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 81		FOTO 92. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 82		FOTO 93. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 83		FOTO 94. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 84
						
FOTO 95. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 85		FOTO 96. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 86		FOTO 97. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 87		FOTO 98. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 88
						
FOTO 99. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 89		FOTO 100. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 90		FOTO 101. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 91		FOTO 102. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 92
						
FOTO 103. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 93		FOTO 104. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 94		FOTO 105. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 95		FOTO 106. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 96
						
FOTO 107. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 97		FOTO 108. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 98		FOTO 109. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 99		FOTO 110. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 100
						
FOTO 111. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 101		FOTO 112. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 102		FOTO 113. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 103		FOTO 114. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 104
						
FOTO 115. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 105		FOTO 116. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 106		FOTO 117. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 107		FOTO 118. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 108
						
FOTO 119. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 109		FOTO 120. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 110		FOTO 121. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 111		FOTO 122. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 112
						
FOTO 123. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 113		FOTO 124. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 114		FOTO 125. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 115		FOTO 126. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 116
						
FOTO 127. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 117		FOTO 128. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 118		FOTO 129. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 119		FOTO 130. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 120
						
FOTO 131. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 121		FOTO 132. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 122		FOTO 133. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 123		FOTO 134. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 124
						
FOTO 135. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 125		FOTO 136. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 126		FOTO 137. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 127		FOTO 138. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 128
						
FOTO 139. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 129		FOTO 140. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 130		FOTO 141. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 131		FOTO 142. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 132
						
FOTO 143. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 133		FOTO 144. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 134		FOTO 145. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 135		FOTO 146. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 136
						
FOTO 147. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 137		FOTO 148. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 138		FOTO 149. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 139		FOTO 150. Vaciado de base primary en puente que rodea la finca 140

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz
VoBo SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA