



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

Fecha de Solicitud: (26) de (10) de (2020)

Área de Origen: ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 206 DE 2019	Fecha de Suscripción: (26) de (12) de (2019)	Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA
Plazo Inicial: (4) meses	Fecha de Inicio: (12) de (03) de (2020)	Fecha de Terminación: (11) de (07) de (2020)

Contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (SIINCO)

Interventor/ Supervisor: JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES

Valor Inicial: \$ 230.000.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 6

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ 115.000.000	Tiempo: (1) meses y (17) días.	PRÓRROGA No. 2 del Contrato
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (31) de (12) de (2020)	Desde el (15) de (11) de 2020
CDP Valor:		Hasta el (31) de (12) de 2020
		Adición por Ciento quince millones de pesos (\$ 115.000.000)

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga No. 1	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: dos (2) meses	PORROGA No. 1 DEL CONTRATO Desde el (15) de (09) de (2020) Hasta el (14) de (11) de (2020)
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (14) de (11) de (2020)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

Adición Valor	Suspensión No. 4	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: Seis (6) días	SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO Desde el (27) de (05) de (2020) Hasta el (1) de (06) de (2020)
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (14) de (09) de (2020)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Adición Valor	Suspensión No. 3	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: Quince (15) días	SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO Desde el (12) de (05) de (2020) Hasta el (26) de (05) de (2020)
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (9) de (09) de (2020)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Adición Valor	Suspensión No. 2	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: Quince (15) días	SUSPENSIÓN No 2 DEL CONTRATO Desde el (27) de (04) de (2020) Hasta el (11) de (05) de (2020)
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (26) de (08) de (2020)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Adición Valor	Suspensión No. 1	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: Un (1) mes	SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO Desde el (27) de (03) de (2020) Hasta el (26) de (04) de (2020)
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (11) de (08) de (2020)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: “CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN”

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 230.000.000

Plazo de ejecución actual: (6) meses

Fecha de vencimiento: (14) de (11) de (2020)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$ 230.000.000
Valor ejecutado a (26) de (10) de (2020):	\$ 84.064.834
Valor Adicional:	\$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo a lo expuesto por el contratista SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SIINCO), mediante la comunicación Radicado No. 20205110117062 del 21 de octubre de 2020, cuyo asunto es: Solicitud de Adición y Prórroga.

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de mantener las instalaciones de las edificaciones de las distintas sedes del Fondo de Desarrollo Local, ya que es fundamental continuar con algunas que redundarán en el bienestar y beneficio de las personas que hacen uso de los espacios, las cuales son indispensables para fortalecer las relaciones sociales, mejorar las condiciones de convivencia y en general la calidad de vida, bienestar y sentido de pertenencia del personal.

Adicionalmente, téngase en cuenta que por el tipo de intervenciones, el alcance siempre será limitado por la antigüedad de las edificaciones.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 262

Valor Máximo para Adición en SMLV: 131

Valor Adición Solicitada en SMLV: 131



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de **Obra Pública** No 206 de 2019.

Supervisor(a)
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN

Apoyo a la Supervisión
NELSON LUIS VILLERO GUERRA
PROFESIONAL DE APOYO ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Nelson Luis Villero Guerra – Profesional de Apoyo Área de Infraestructura
Revisó: Laura Cristina Ramirez – Área de Infraestructura
Julieth Tatiana Sanchez Castillo – Contratista área jurídica - FDLUSA