

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

MODIFICACIÓN 06
CONTRATO No. 4600103185 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO JI QUEBRADAS CONFORMADO POR: JUAN CARLOS RESTREPO GUTIÉRREZ – C.C.71.605.284 INCIL S.A.S. NIT. 800.108.240-9
NIT:	901.886.099-9
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS
VALOR INICIAL:	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L (\$6.345.465.471) INCLUIDO AIU DEL (30.81%)
DURACIÓN:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, SIN EXCEDER LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE EJECUCIÓN QUE EFECTÚE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.
FECHA DE INICIO:	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEITICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE MAYO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	<p>MODIFICACIÓN 01: - SUSPENSIÓN: SUSPENDER EL PRESENTE CONTRATO CONTADO A PARTIR DE EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>MODIFICACIÓN 02: - AMPLIACIÓN N°1. POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS (180), CONTADOS A PARTIR DEL 25 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 23 DE JULIO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>MODIFICACIÓN 03: - AMPLIACIÓN N°02: POR CIENTO VEINTICUATRO (124) DÍAS, CONTADOS A</p>

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrato de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

	<p>PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>ADICIÓN N°01: POR VALOR DE SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L (\$ 617'500.000), INCLUIDO AIU (30.81%).</p> <p>OTROSÍ N°1: ADICIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (OBRAS EXTRAS) Y LA INCLUSIÓN DE NUEVOS COMPONENTES EN LA GUÍA AMBIENTAL.</p> <p>MODIFICACIÓN 04: - AMPLIACIÓN N°03: POR EL TÉRMINO DE CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>ADICIÓN N°02: POR VALOR DE SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L (\$600'000.000), INCLUIDO AIU DEL (30.81%),</p> <p>OTROSÍ N°2: ADICIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (OBRAS EXTRAS) – REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.</p> <p>MODIFICACIÓN 05: - AMPLIACIÓN N°04: POR CIENTO VEINTE (120) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>ADICIÓN N°03: POR VALOR DE DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$2.139.142.344), INCLUIDO AIU DEL (30.81%).</p>
MODIFICACIÓN ACTUAL	<p>AMPLIACIÓN N°05: POR EL TÉRMINO DE SETENTA Y SEIS (76) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DIEZ Y SEIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>ADICIÓN N°04: POR VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE</p>

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

	PESOS M/L (\$635.578.515), INCLUIDO AIU DEL 30,81%, EQUIVALENTES AL 7,44% Y CORRESPONDIENTE A 363 SMMLV AÑO GRAVABLE 2026 PARA UN TOTAL ACUMULADO DEL 49,99% EXPRESADO EN SMLMV. OTROSÍ N°3: ADICIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES (OBRAS EXTRAS)
--	---

Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No. 32 del 13 de mayo de 2026.

PRIMERO: VALOR DEL CONTRATO. Adicionar el valor del Contrato N° 4600103185 de 2024, en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/L (\$635.578.515), INCLUIDO AIU DEL 30,81%, equivalentes al 7,44% y correspondiente a 363 SMMLV año gravable 2026, para un total acumulado del 49,99% expresado en SMLMV, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: DURACIÓN DEL CONTRATO. Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 4600103185 de 2024 por el término de setenta y seis (76) días, contados a partir del día diez y seis (16) de mayo de dos mil veintiséis (2026) hasta el día treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

TERCERO: OTROSÍ. Adición de nuevas actividades (obras extras).

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR
OE 14	Suspensión temporal del servicio y taponamiento provisional en RED DESDE 10" HASTA 12" EN TUBERÍAS DE PVC, HF, HD, AC, ACERO Y PEAD, en ambos extremos (costado norte y sur), para habilitación de excavación controlada y ejecución de empalme posterior. No incluye reconexión definitiva ni restablecimiento del servicio.	Un	\$ 14.631.671
OE 15	Taponamiento provisional de acometida domiciliaria en cobre Ø 1/2", reparación puntual de la red existente e instalación de derivación provisional para garantizar continuidad temporal del servicio y permitir la ejecución de excavación. No incluye conexión o reconexión definitiva.	Un	\$ 4.330.000
OE 16	Revestimiento guanteado en concreto pobre f'c ≈ 16 MPa , aplicado manualmente para protección y estabilización superficial de taludes conformados posterior a excavación. No corresponde a revoque arquitectónico ni acabado fino.	m2	\$ 45.405
OE 17	Construcción de media caña en concreto f'c 17.5 MPa vaciado en sitio, en la unión base–muro de canal, incluye suministro y transporte de materiales, formaleta si se requiere, colocación, vibrado manual, acabado y curado inicial.	m	\$ 66.753
OE 18	Conexión de descarga sanitaria domiciliaria en tubería PVC Ø 2" a muro de canal. Incluye suministro e instalación de tubería y accesorios, alineación, fijación mecánica si se requiere y trabajos en alturas. No incluye perforación estructural.	m	\$ 48.320

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR
OE 19	Conexión de descarga sanitaria domiciliar en tubería PVC Ø 3" a muro de canal. Incluye suministro e instalación de tubería y accesorios, alineación, fijación mecánica si se requiere y trabajos en alturas. No incluye perforación estructural.	m	\$ 61.652
OE 20	Conexión de descarga sanitaria domiciliar en tubería PVC Ø 4" a muro de canal. Incluye suministro e instalación de tubería y accesorios, alineación, fijación mecánica si se requiere y trabajos en alturas. No incluye perforación estructural.	m	\$ 81.320
OE 21	Conexión de descarga sanitaria domiciliar en tubería PVC Ø 6" a muro de canal. Incluye suministro e instalación de tubería y accesorios, alineación, fijación mecánica si se requiere y trabajos en alturas. No incluye perforación estructural.	m	\$ 174.086
OE 22	Desmante controlado de poste existente en concreto, incluyendo retiro de herrajes, aisladores y redes asociadas; y suministro, transporte e instalación de poste metálico seccionado poligonal de 5 m de altura nominal y capacidad 750 kgf, con placa antihundimiento; excavación manual o mecánica para fundación; hincado, nivelación y alineación; relleno y compactación con material seleccionado; reinstalación y reconexión de redes aéreas existentes (BT o alumbrado); ejecución de sistema de puesta a tierra; señalización, manejo de tráfico si aplica y trabajos en alturas conforme a RETIE y normas técnicas vigentes.	Un	\$ 3.750.000
OE 23	Desvío provisional de acometida domiciliar en tubería PEALPE Ø 3/4", realizado por el operador de red, consistente en suspensión controlada del servicio, corte y empalme de la acometida existente, instalación de tramo adicional de tubería PEALPE con accesorios certificados, reconexión temporal para garantizar continuidad del servicio y habilitación del área para trabajos de excavación. No incluye reconexión definitiva ni restitución al estado original.	Un	\$ 3.000.000
OE 24	Reconexión definitiva y restitución de acometida domiciliar en red de gas PEALPE Ø 3/4" a su condición original, ejecutado por el operador de red.	Un	\$ 2.500.000
OE 25	Retiro de tramo de red principal de acueducto RED DESDE 10" HASTA 12" EN TUBERÍAS DE PVC, HF, HD, AC, ACERO Y PEAD, consistente en suspensión temporal controlada del servicio, corte y retiro de tramo de tubería existente requerido para la ejecución de excavaciones, e instalación de dos (2) tapones provisionales en los extremos resultantes para garantizar control hidráulico y estanqueidad del sistema.	Un	\$ 6.253.088
OE 26	Intervención integral en unión tipo campana de tubería metálica Ø 16" red primaria de acueducto a presión, incluye localización técnica, excavación manual profunda controlada para no deflectar la tubería existente, reforzamiento estructural y/o rigidización, y control operativo especializado, incluye aprobación y recibo por parte de EPM	Un	\$ 4.850.000
OE 27	Suministro e instalación de Anclajes en el Muro de contención existente. Incluye Epoxico estructural para garantizar su efectiva fijación.	Un	\$ 102.695

CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato N° 4600103185 de 2024, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cumplimiento de la misma, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 5		

Registros Presupuestales: Por valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/L (\$635.578.515):

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	VALOR (\$)
5100008657	\$635.578.515

SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato N° 4600103185 de 2024.

SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación al contratista, b) Aceptación del Contratista, c) Solicitud de modificación al CIP d)) Certificados de los Comités Internos de Planeación, e) Certificados de Disponibilidad Presupuestal f) Registros Presupuestales.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sergio Alejandro Viana Pastor Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios	Alejandra Henao Charry Apoyo Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios Jersson Rojas Jaramillo Revisor Financiero Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios Ana María Esoinosa Duque Revisora Jurídica Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios	Juan Diego Suárez Saldarriaga Subsecretario de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		