

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	025 may
1	SW FFDS	346 días	25/07/2025	12/10/2026	
2	Actividades Preliminar	21 días	25/07/2025	22/08/2025	
3	Fase contractual y aprobación de Polizas	15 días	25/07/2025	10/08/2025	
4	Firma Acta de inicio	1 día	14/08/2025	14/08/2025	
5	Kickoff meeting	1 día	21/08/2025	22/08/2025	
6	Alistamiento	230 días	12/12/2025	18/09/2026	
7	Compra y alistamiento de Equipos	227 días	11/12/2025	18/09/2026	
8	Llegada equipos Core	137 días	12/12/2025	15/05/2026	
9	Llegada Modulos SFP SW Core	137 días	12/12/2025	15/05/2026	
10	Llegada equipos fibra 4600	137 días	12/12/2025	15/05/2026	
11	Llegada equipo 4650	208 días	12/12/2025	20/08/2026	
12	Llegada equipos Ethernet 3400	157 días	12/12/2025	11/06/2026	
13	Instalacion Cableado Fibra	82 días	25/02/2026	11/06/2026	
14	Recopilacion de infromacion tecnica	1 día	25/02/2026	25/02/2026	
15	Instalacion de enlaces de fibra optica	15 días	25/05/2026	11/06/2026	
16	Despacho y Entrega Materiales	115 días	24/04/2026	29/09/2026	
17	Despacho y Entrega de equipos Core	22,88 días	17/04/2026	20/05/2026	
18	Despacho y Entrega de equipos Fibra 4600	23 días	17/04/2026	20/05/2026	
19	Despacho y Entrega de equipos 4650	24,88 días	24/07/2026	28/08/2026	
20	Despacho y Entrega de equipos 3400	1 día	16/06/2026	17/06/2026	
21	Implementacion	115 días	27/04/2026	30/09/2026	
22	Instalacion de Equipos Core	3 días	20/06/2026	23/06/2026	
23	Instalacion de equipos Fibra 4600	3 días	20/06/2026	23/06/2026	
24	Instalacion de equipos 4650	3 días	12/09/2026	15/09/2026	
25	Instalacion de equipos 3400	3 días	20/06/2026	23/06/2026	
26	Cierre	16 días	26/06/2026	17/07/2026	
27	Tranferencia de conocimiento	1 día	26/06/2026	26/06/2026	
28	Entrega de informe de Implementacion	5 días	10/07/2026	16/07/2026	
29	Firma de Acta de Cierre	1 día	17/07/2026	17/07/2026	

Proyecto: Cronograma proyecto
Fecha: 6/05/2026

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

◇

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[

]

◆

↓

