

Propuesta Esquema de Seguimiento

Programa Colombia Solar

La Energía de Nuestra  Gente

Mayo 26 de 2026



1. Objetivo
2. Alcance
3. Fases de la propuesta de seguimiento
4. Actores relevantes

La Energía de Nuestra Gente

OBJETIVO

Describir el esquema de seguimiento para el Programa Colombia Solar, armonizado con los lineamientos definidos en la reestructuración de las obligaciones del equipo realizada el 16 de abril, que incluya los frentes de trabajo, actividades, productos e indicadores, que faciliten el reporte semanal y mensual, con el fin de contar con información sobre la gestión realizada y contar con las evidencias correspondientes.

El seguimiento permitirá consolidar y comunicar oportunamente los avances del programa, la identificación de alertas tempranas, la gestión y escalamiento de las necesidades operativas, y el monitoreo general en el cumplimiento de las actividades propuestas desde cada frente, garantizando la trazabilidad de la información y la comunicación del estado de avance al equipo de Colombia Solar.

FASES DE LA PROPUESTA

Elaboración y aprobación de la matriz general de Seguimiento con las actividades, productos e indicadores.

1

Designación de los líderes responsables del reporte Semanal y/o mensual.

2

Reunión de socialización de la matriz general de seguimiento con cada líder por frente de trabajo.

3

Estructuración del repositorio para el cargue de las evidencias por cada actividad.






































4

Definición y programación en serie de las reuniones de seguimiento por Teams.
































5

MATRIZ GENERAL

FRENTE DE COLOMBIA SOLAR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES OPERATIVOS	LÍDER RESPONSABLE DEL REPORTE	PRODUCTOS	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD
ADMINISTRATIVO	Revisar los informes de actividades de prestación de servicios profesionales que hacen parte del equipo de Colombia Solar	Gabriel Andrés Bonilla Villaraga Ana María Monsalve Mendoza Luz Karina Bayona Díaz Catherine Fernández Peña Maira Zilena Tunjano Velásquez	Maira Zilena Tunjano Velásquez	Matriz de control del proceso de trámite de los informes de actividades desde la presentación hasta su aprobación.	Nivel de oportunidad en la presentación de los informes de actividades por parte de los contratistas	(# de informes aprobados oportunamente / # total de informes por aprobar en el mes) × 100	Porcentaje (%)	Mensual
ADMINISTRATIVO	Recopilar la información para elaborar: reporte mensual de la PIIP mensual y seguimiento al PAI e informes a demanda.	Nolmy Emith Fajardo Benítez	Nolmy Emith Fajardo Benítez	Informe de PAI, Acuerdos de gestión, Informe PIP.	Informes reportados oportunamente	Número de informes reportados oportunamente	Número	Mensual
ADMINISTRATIVO	Apoyar la consolidación y seguimiento de cada frente de trabajo consignando la trazabilidad respectiva.	Ana María Monsalve Mendoza Nolmy Emith Fajardo Benítez Lucía Llanos Orozco	Lucía Llanos Orozco	Informes de seguimientos mensuales y semanales de todos los frentes de trabajo.	Informes de seguimiento de frentes de trabajo	Número de informes de seguimiento	Número	Semanal
JUR. DERECHOS DE PETICIÓN	Coordinar el cumplimiento de flujo de responsabilidad asignada a Colombia Solar en ARGO y demás peticiones formales recibidas de CS.	María Alexandra Rodríguez Novoa	Claudia Marcela Quiñonez Pachón	Lineamientos de trámite de peticiones (correo, circular, pieza gráfica, etc) para la gestión de los DP de la DEE en el marco de Colombia Solar.	Lineamientos de trámite entregados	Número de lineamientos entregados	Número	Semanal
REG. NORMATIVO	Articular al equipo de jurídicos encargados de apoyar la construcción de instrumentos y conceptos jurídicos a presentar ante la entidad o instancia correspondiente.	Jenny Yepes Moya	Andrés Felipe Castellanos Toro	Instrumentos y conceptos jurídicos articulados (frente técnico y jurídico) referentes a reglamentación, regulación y/o esquema comercial de Colombia Solar.	Instrumentos/conceptos jurídicos elaborados sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar	Número de instrumentos/conceptos jurídicos de reglamentación y regulación de Colombia Solar	Número	Semanal

 Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	Tamaño... ▾	Compar... ▾	Actividad
 01. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR ENERO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con NOLMY EMITH FAJARDO BENI...
 02. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR FEBRERO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con NOLMY EMITH FAJARDO BENI...
 03. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR MARZO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con NOLMY EMITH FAJARDO BENI...
 04. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR ABRIL 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con NOLMY EMITH FAJARDO BENI...
 05. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR MAYO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con NOLMY EMITH FAJARDO BENI...
 06. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR JUNIO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 07. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR JULIO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 08. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR AGOSTO 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 09. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR SEPTIEMBRE 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 10. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR OCTUBRE 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 11. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR NOVIEMBRE 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...
 12. SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR DICIEMBRE 2026	13 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	13 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANA MARIA MONSALVE MEN...

REPOSITORIO DE EVIDENCIAS

 Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	Tamaño... ▾	Compar... ▾	Actividad
 01. FRENTE ADMINISTRATIVO	11 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	4 elementos	 Comparti...	
 02. FRENTE JURÍDICO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	2 elementos	 Comparti...	
 03. FRENTE DE REGULACIÓN Y NORMATIVO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	3 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANDRES FELIPE CASTELLANOS ...
 04. FRENTE PMO CONTRACTUAL FENOGE Y GECELCA	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	5 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con EDWIN ENRIQUE DORIA VELEZ ...
 05. FRENTE PROCESOS CONTRACTUALES FENOGE Y GECELCA	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	6 elementos	 Comparti...	
 06. FRENTE SOCIAL	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	3 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con KELLY JOHANNA CASTRO GARZ...
 07. FRENTE TÉCNICO GENERAL	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	2 elementos	 Comparti...	 Ha compartido con ANDRES FELIPE CASTELLANOS ...
 08. FRENTE FINANCIERO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	4 elementos	 Comparti...	
 09. CONTINGENCIAS OPERATIVO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	2 elementos	 Comparti...	
 10. FRENTE METODOLÓGICO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	1 elemento	 Comparti...	
 11. FRENTE DE RELACIONAMIENTO	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	2 elementos	 Comparti...	
 12. INDICADORES COLOMBIA SOLAR	12 de mayo	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	2 elementos	 Comparti...	
 13. FRENTE AMBIENTAL	El martes a las 7:21 PM	OLGA LUCIA LLANOS OROZCO	1 elemento	 Comparti...	

REPOSITORIO DE EVIDENCIAS

01. FRENTE ADMINISTRATIVO

02. FRENTE JURÍDICO

03. FRENTE DE REGULACIÓN Y NORMATIVO

04. FRENTE PMO CONTRACTUAL FENOGY Y GECELCA

05. FRENTE PROCESOS CONTRACTUALES FENOGY Y GECELCA

06. FRENTE SOCIAL

07. FRENTE TÉCNICO GENERAL

08. FRENTE FINANCIERO

09. CONTINGENCIAS OPERATIVO

10. FRENTE METODOLÓGICO

11. FRENTE DE RELACIONAMIENTO

12. INDICADORES COLOMBIA SOLAR

13. FRENTE AMBIENTAL

01. VIGENCIA FUTURA - ECPOS

02. PROYECTO DE INVERSIÓN - ECPOS

03. ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR - ECPOS

04. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - NEFB

Elena
Olivero



Nolmy
Fajardo



Seguimiento CS

Frentes de trabajo.
Productos a cargar.
Periodicidad seguimiento.
Presentación matriz.
Cargue ene-mayo Repositorio.

Administrativo	Jurídico	Regulación / Normativo	PMO Contractual FENOGÉ y GECELCA	Procesos Contractuales FENOGÉ y GECELCA	Social
1. Matriz control informes. 2. Informes PIP,PAI, AD. 3. Informes Colombia Solar. 4. Control de pagos NEON.	1. Lineamientos DP. 2. Control de RTA a DP. 3. Matriz cierre ARGO DP.	1. Instrumentos jurídicos regulación/reglamentación. 2. Actas de reunión mesas técnicas internas/externas. 3. Documentos avance regulación/reglamentación.	1. Matriz de seguimiento CS - GECELCA. 2. Actas reunión técnicas implementación de las soluciones fotovoltaicas FENOGÉ/GECELCA. 3. Informes FENOGÉ/GECELCA revisados.	1. Informes seguimiento jurídico ejecución FENOGÉ/GECELCA. 2. Conceptos jurídicos del MME para FENOGÉ/GECELCA.. 3. Actas de reunión seguimiento con FENOGÉ y GECELCA	1. Informes de ejecución sobre actividades apoyo Piloto. 2. Informe seguimiento actividades anexo técnico MME/ GECELCA. 2. Informe ejecución actividades FENOGÉ (PGS)
Semanal / Mensual	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal/Mensual	Semanal
<div>mayo 7 /11</div> <div>Mayo 13/14</div>	<div>mayo 7</div> <div>Mayo 13</div>	<div>mayo 11</div> <div>Mayo 14</div>	<div>mayo 7</div> <div>Mayo 21</div>	<div>mayo 6</div> <div>Mayo 13</div>	<div>mayo 11</div> <div>Mayo 19</div>
Técnico general	Financiero	Contingencias Operativo	Metodológico	Ambiental	Indicadores de CS
1. Reporte actividades técnicas con DANE. 2. Informes de datos / Insumos selección muestral, caracterización, focalización.	1. Vigencia futura estructurada. 2. Fichas del proyecto de Inversión. 3. Documento técnico de estudio mercado/sector. 4. Informe de ejecución presupuestal. 5. Flujos de caja de comercializadores	1. Presentaciones requeridas por CS. 2. Apoyos en documentos de CS.	1. Catorce (14) documentos técnicos a entregar en el marco de CS. PAI.	1. Documento técnico con lineamientos en materia ambiental para Colombia Solar.	1. Reporte de avance del estado de cumplimiento de los indicadores de Colombia Solar.
Semanal	Semanal/Mensual	Semanal	Semanal	Semanal	Mensual
<div>mayo 11</div> <div>Mayo 13/14</div>	<div>mayo 7</div> <div>Mayo 13</div>	<div>mayo 11</div> <div>Mayo 13</div>	<div>mayo 7</div> <div>Mayo 13</div>	<div>mayo 19</div>	<div>mayo 7</div> <div>Mayo 21</div>



Colombia Solar



GRACIAS