



RE: ACTA DE COMITE N°10

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 12/05/2026 4:09 PM

Para Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

CC Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Wainers Fabian, Parra Paez <WFParra@saludcapital.gov.co>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Cordial saludo,

Se evidencian algunas inconsistencias y observaciones de carácter documental y administrativo dentro del Acta de Comité de Seguimiento No. 10, las cuales requieren ajuste para garantizar la adecuada trazabilidad y coherencia del documento.

En primer lugar, se identifica una inconsistencia en la hora de inicio de la reunión, toda vez que el acta señala que “Siendo las 10:00 pm del lunes 04 del mes mayo del año 2026”, cuando conforme al encabezado y al desarrollo de la reunión corresponde a una jornada realizada en horas de la mañana (10:00 A.M.).

Así mismo, la tabla correspondiente a la “Revisión de compromisos contractuales (acta anterior)” se encuentra vacía, sin información relacionada con acciones, responsables, fechas o estado de cumplimiento, afectando el seguimiento y control de los compromisos previamente adquiridos.

De igual manera, se observa que el apartado del avance financiero presenta información incompleta, indicando únicamente “corresponde al % \$”, sin registrar el porcentaje ni el valor ejecutado, impidiendo realizar una verificación financiera adecuada del estado del contrato.

El documento constituye una versión resumida y parcialmente simplificada de la reunión, omitiendo múltiples observaciones críticas relacionadas con riesgos técnicos, financieros, administrativos y operativos del proyecto, durante el comité el supervisor de la entidad, realizo llamados de atención relevantes sobre atrasos, incumplimientos del PDT, ausencia de diseños aprobados, riesgos presupuestales de la PTARnD, criticidad del Laboratorio de Salud Pública, debilidades en SECOP II y posibles observaciones de entes de control. En consecuencia, se recomienda que las futuras actas incorporen de manera más detallada las advertencias, decisiones técnicas, análisis de riesgos y compromisos reales discutidos en comité, con el fin de garantizar una adecuada trazabilidad contractual, soporte administrativo y respaldo técnico frente a eventuales revisiones de supervisión, auditoría o entes de control.

No se evidencian observaciones referentes a la ausencia del equipo mínimo de interventoría.

Adicionalmente, se identifican errores menores de digitación, en los nombres de los participantes, así como observaciones relacionadas con la falta de cargue oportuno de actas, informes y soportes en SECOP II, situación que evidencia debilidades en la gestión documental y en la trazabilidad contractual del proyecto.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



De: Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

Enviado: lunes, 11 de mayo de 2026 9:41 a. m.

Para: Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Asunto: ACTA DE COMITE N°10

Cordial saludo

Remito acta de comité N°10 para su conocimiento, revisión y posterior firma.

Agradezco la atención.

Atentamente,

Interventoría

SOCOLDES - S.E.M S.A.S

interventoriasocoldes@outlook.com

Carrera 7 No. 72-64, Bogotá D.C.

info@socoldes.gov.co | socoldes@hotmail.com

