

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

Matriz de Riesgos

Monitoreo y revisión	?Cómo se realiza el monitoreo?		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Responsable por implementar el tratamiento	?Afecta la ejecución del tratamiento	Impacto después del tratamiento				?A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Requerimientos al contratista para que presente la garantías, haciendo efectiva las pólizas de seriedad de la oferta	
	Periodicidad	mensual					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				SI
		después de la elaboración de los documentos, realizar, revisión técnica, económica y legal	N/A	a partir de la elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones	CONTRATANTE	NO	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el envío del requerimiento	seguinte al cronograma establecido en el pliego de condiciones cuando se requiera
							IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO		ALCALDIA DE VILLANUEVA	Planeación, verificación y seguimiento de la fase contractual	Requerimientos al contratista para que presente la garantías, haciendo efectiva las pólizas de seriedad de la oferta
							POSIBLE (3)	MODERADO (3)	(6)	RIESGO ALTO			Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el inicio del contrato
							POSIBLE (3)	MODERADO (3)	(6)	RIESGO ALTO			Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa contractual	Presentación tardía de las garantías
							RIESGO OPERACIONAL	PLANEAACION						
							RIESGO OPERACIONAL	INTERNA						
							RIESGO OPERACIONAL	GENERAL						

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Fluctuación de los precios unitarios, debido al aumento en los precios de los insumos (por la variación en los costos de transporte, cierres de vías, aumento de precios de la materia prima y desabastecimiento), lo cual altera directamente el presupuesto oficial del	Desequilibrio económico del contrato.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	(7)	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos y especificaciones en los pliegos de condiciones.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	a partir de la elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones	N/A	a través de la actualización del estudio de mercado y/o actualización de bases de precios de entidades territoriales	Durante la ejecución del Contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Extensión en plazo de ejecución del contrato debido a retrasos en la ejecución de actividades de obra. Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto.	Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	(6)	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento diario al cronograma de ejecución de obra	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	a partir de la suscripción del acta de inicio	N/A	seguimiento al cronograma de ejecución de actividades	

**MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCION	RIESGO ECONOMICO - RIESGO OPERACIONAL	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos	PROBABLE (4)	CATASTRÓFICO (5)	(9)	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Recopilación de fichas técnicas de materiales para evidenciar la calidad de los mismos a la fecha de desarrollo de las obras, de igual manera para salvaguardar el producto final exigir la garantía de calidad.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	al inicio de la ejecución del contrato	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato y documentación soporte.	Durante la ejecución del Contrato
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Calidad, presencia eventual de deterioro prematuro de algunos materiales durante el proceso de desarrollo de la obra.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	(8)	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	al inicio de la ejecución del contrato	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas programa de inversiones, comités técnicos, seguimiento a	Durante la ejecución del Contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	No se cumple con los Procesos constructivos	Mala calidad de las obras ejecutadas	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	(8)	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a cada una de las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato para que cumplan con las especificaciones técnicas	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	desde el inicio de la ejecución de las actividades	N/A	seguimiento diario a la ejecución de las actividades	Durante la ejecución del Contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Escasez de insumos o materiales Por bloqueos, cierres de vías, amenazas naturales, problemas de importación y desabastecimiento de materia prima	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	POSIBLE (3)	MENOR (2)	(5)	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se debe verificar que se tenga el suficiente material en obra, adquirir compromisos con los proveedores.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio de ejecución de las actividades.	N/A	seguimiento a la cantidad de insumos necesarios para la ejecución de las actividades.	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Falta de idoneidad de la mano de obra	Mala calidad de las actividades ejecutadas y se pone en riesgo la oportuna entrega de las obras	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	(7)	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se debe verificar la experiencia e idoneidad de las personas que se contratan para ejecutar las actividades del contrato de	IMPROBABLE (2)	MODERADO(3)	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	desde el inicio de la ejecución del contrato	N/A	seguimiento a los procesos constructivos	Durante la ejecución del contrato

**MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Variación de las actividades y cantidades de obra del contrato.	Afectación del alcance inicial del proyecto.	IMPROBABLE (2)	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	(6)	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se harán balances sobre actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las obras. Siempre se buscara dejar obras funcionales.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	a partir del inicio de ejecución de las actividades	N/A	seguimiento al proceso constructivo, medición de cantidades.	Durante la ejecución del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULADORIO	Cambio en el marco regulatorio de la contratación.	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	IMPROBABLE (2)	IMPROBABLE (2)	MODERADO(3)	(5)	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ALCALDIA DE VILLANUEVA	Determinar exactamente las garantías previstas en procesos de contratación.	IMPROBABLE (2)	MODERADO(3)	(5)	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA Y	desde el inicio de la ejecución del contrato.	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normalidad.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Modificación y/o cambios en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas.	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	(5)	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Control de la programación de obra, mediante acta de seguimiento a la programación.	Durante la Ejecución del contrato
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Disposición inadecuada de residuos producto de la construcción, levantamiento de material particulado	Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo	Cumplir con el PAGA incluido en el proyecto	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	desde el inicio de la ejecución de las actividades	N/A	seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia	Durante la Ejecución del contrato
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Atrasos en el cronograma de trabajo	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	Determinar exactamente las garantías previstas en el proceso de contratación	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	desde el inicio de la ejecución del contrato	N/A	seguimiento y cumplimiento del cronograma de trabajo	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

15	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL		No cumplimiento en el cronograma de ejecución del proyecto		PROBABLE (4)	MAYOR (4)	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la implementación de un servicio de celaduría constante.	IMPROBABLE (2)	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	Riesgo MEDIO	No	CONTRATISTA E INTERVENOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENORIA)	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A		El contratista cuenta con personal de celaduría en contrato.	Durante la ejecución del contrato.
16	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Dificultades en la ejecución del contrato, retrasos en la obra debido a las condiciones climáticas	Retrasos en las obras y sobrecostos.		IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Prever dentro de la programación para la ejecución de las actividades de obras las temporadas de invierno y verano, con el fin de que no se presenten dificultades en las mismas.	IMPROBABLE (2)	POSIBLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio de la ejecución del contrato	N/A		seguinte y cumplimiento del cronograma de trabajo	Durante la ejecución del contrato.
17	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Daños causados por terceros o deterioro, en obras ejecutadas y aun no recibidas	Incremento en costos para el contratista y demora en la entrega de las obras	Exigir al contratista el mantenimiento y vigilancia de las obras terminadas mas no recibidas por la Administración Municipal	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	(6)	RIESGO ALTO	CONTRATISTA		CONTRATISTA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	a partir de actividad terminada	N/A		verificar vigilancia y mantenimiento de las actividades terminadas	diaria después de terminada la actividad

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS MICTE (\$410.269.105)

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Hurto y vandalismo, robo de elementos, materiales o bienes a cargo del contratista	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para servicio de la comunidad	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual incremento en los costos para el contratista	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO	Garantizar y verificar que el contratista tenga en bodega los materiales que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA EJECUCION DL CONTRATO	N/A	Controlar que se cuente en bodega con un stock de materiales suficientes para ejecución de las actividades programadas	Durante la ejecución del contrato.
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Exigir al contratista vigilancia durante la ejecución de la obra	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Exigir al contratista vigilancia durante la ejecución de la obra	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	(4)	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	a partir del inicio de ejecución de las actividades	N/A	Controlar que se cuente en bodega con un stock de materiales suficientes para ejecución de las actividades programadas	Durante la ejecución del contrato.						

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

20	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Possibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado (Riesgo de corrupción).	Retraso en el proyecto o contrato	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	(3)	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo. Análisis del mercado.	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	(3)	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA, SUPERVISOR	Al iniciar la etapa de ejecución	N/A	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista	Cuando se requiera
----	---------	---------	-----------	----------------------	--	-----------------------------------	----------------	--------------------	-----	-------------	-------------	---	----------------	--------------------	-----	-------------	----	-------------------------	----------------------------------	-----	---	--------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$410.269.105)

21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	<p>Aceptación de los estudios y diseños que forman parte integral del proceso de contratación</p> <p>Podría presentarse que el contratista de obra argumente que los estudios y diseños del proyecto no son los adecuados y solicite el rediseño de los mismos.</p>	<p>IMPROBABLE (2)</p> <p>MODERADO (2)</p> <p>(4)</p> <p>Riesgo BAJO</p>	<p>CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO</p>	<p>El contratista al momento de presentar su oferta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto. En los documentos del proceso se dejará constancia de que el futuro contratista acepta los diseños entregados, y será responsable de revisar y ajustar los diseños como parte de las obligaciones contractuales, costo incluido dentro de sus gastos administrativos, previo desistimiento del diseñador del proyecto</p>	<p>IMPROBABLE (2)</p> <p>INSIGNIFICANTE (1)</p> <p>(3)</p> <p>Riesgo Bajo</p> <p>No</p>	<p>CONTRATISTA (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)</p> <p>EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p> <p>N/A</p>	<p>En la elaboración de los documentos de la etapa precontractual.</p> <p>En la aprobación tanto del contratista de obra como del consultor (interventoría)</p> <p>En la elaboración de los términos y estudios previos</p> <p>En la ejecución de la obra</p>
----	---------	---------	-----------	-------------	---	---	-----------------------------------	--	---	--	---

