



OFICIO

Código: F - 287

Versión: 002

Fecha: Enero 2024

Puerto López, 23 de enero de 2025

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META

Oficina de Contratación

fecha: 01-02-26 Hora: 04:10

Recibido por: Andrés P.

SI 150.35-076-01-2026

Doctora:

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO

Jefe oficina de contratación

Puerto López - Meta

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META

Oficina de Contratación

fecha: 26/01/26 Hora: 08:51 am

Recibido por: Andrés P.

Asunto: Entrega de documentación de la solicitud de Prórroga No. 01 del contrato de OBRA No. 103.13.09.005-2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, hace entrega de la documentación de la solicitud de Prórroga No. 01 del contrato de OBRA No. 103.13.09.005-2025, con objeto **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META."**

Sin otro particular,


MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: EDDUIN HERNEY ABRIL REYES	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: Profesional especializado	Cargo: secretaria de Infraestructura	Cargo: secretaria de Infraestructura
Fecha: 23/01/2026	Fecha: 23/01/2026	Fecha: 23/01/2026



LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACIÓN DE LA
SUSPENSIÓN -REINICIO

Código: F - 262

Versión: 001

Fecha: Septiembre de

PROYECTO:

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LÓPEZ - META

Fecha: 23/01/2026

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripción detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)	F-098	SI
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio	N/A	SI
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (VºBº interventoría aplica para prórroga y reinicio)	N/A	SI
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (VºBº interventoría) Porcentajes y costos planeados.	N/A	N/A
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio	F-095	N/A
ACTA COMITÉ (Particip. RL. Contratista, RL. Interventoría, Director Operativo de Ejecución y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)	F-166	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	N/A	N/A
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta será perfeccionada mediante el acta de comité.		
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente trámite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)		
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoría deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoría deberá comunicar		
ENTREGA DOCUMENTACIÓN AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantía Única de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR
A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS
PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
R/L CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATISTA

Firma N/A

Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Firma N/A

Nombre: NO APLICA
R/L
INTERVENTOR

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

FECHA : AGOSTO DE 2023

ADICIÓN



SOLICITUD DE:

PRORROGA



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°:	103.13.09.005-2025
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	15 (DÍAS)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23/01/2025
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	6/02/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$)	\$ 823,366,756.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MARYLIN FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

N/A

B. SUSENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$)

N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICIÓN PRESUPUESTAL	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VA VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)	\$ 823,366,756.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15 DIAS 0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	6/02/2025



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

FECHA : AGOSTO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐

PRORROGA ☒

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de

\$

PRORROGA ☒ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
3	18

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el día veintitrés (23) del mes de enero de 2026. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 0,00% contra un avance programado del 0,00%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (\$)	\$ 823,366,756.00
Valor facturado (\$)	\$ 0.00
Valor facturado reajustes (\$)	0
Valor anticipo amortizado (\$)	\$ 0.00
Valor anticipo por amortizar (\$)	\$ 0.00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en lo expuesto y analizado durante el Comité Técnico No. 01, en el cual se evidenció que el plazo contractual inicialmente establecido de quince (15) días calendario resultó insuficiente para la ejecución adecuada del objeto contractual, conforme a la programación detallada de las actividades a desarrollar. Durante la elaboración de la programación de obra, el contratista verificó que los tiempos inicialmente previstos no permiten atender de manera técnica y secuencial los procesos requeridos, tales como la adquisición y suministro de materiales, la organización y habilitación de los frentes de trabajo, y la ejecución ordenada de las actividades conforme al alcance del proyecto. En consecuencia, y con el fin de garantizar una ejecución técnica ordenada, eficiente y acorde con las condiciones contractuales, se solicita la prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días, de acuerdo con la programación de obra ajustada y bajo el seguimiento de la Supervisión.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.

Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

Nota 3: Cuando se trate de solicitud de adición y prórroga, tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO, ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TÉCNICOS DE VÁLIDAMENTE APROBACIÓN Y/O REPROBACIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión, de conformidad con lo analizado y expuesto en el Comité Técnico No. 01, realizó la revisión técnica de la solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra, así como de la programación de obra ajustada, evidenciando que el plazo contractual inicialmente establecido de quince (15) días calendario resultaba insuficiente para el desarrollo adecuado del objeto contractual, de acuerdo con el alcance y la secuencia de las actividades programadas. En ese sentido, se concluye que la prórroga solicitada por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días resulta técnicamente justificada, necesaria y proporcional, razón por la cual la Supervisión emite concepto favorable, al considerar que dicha medida permitirá garantizar la correcta ejecución de las actividades conforme a la programación aprobada y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

\$ 823,366,756.00

PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL

3 DIAS 4 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

23/05/2026

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año 2026.

Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS GRI
Representante Legal Contratista: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
Firma

Nombre de la Interventoría: NO APLICA
Representante Legal Interventoría:
Firma

N/A

Nombre del Supervisor Asignado: MARYLIN FONSECA CRUZ
Cargo: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Firma

Nota: Diligenciar datos del Supervisor según aplique



ACTA DE COMITE

Código: F – 166

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	1	Fecha (dd/mm/aa):	23/01/2026
Ubicación:	ALCALDIA MUNICIPAL	Hora Inicio:	9:00 am
		Hora Final:	9:30 am
Responsable:	SUPERVISION	Contrato:	103.13.09.005-2025 (OBRA)
Objetivo de la reunión:	Seguimiento al contrato y definición de aspectos contractuales como el reinicio y prorrogas a los contratos de obra e interventoría.		
Dirige la Reunión:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Diligencia la presenta acta:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS GRL	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MUNICIPAL	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1. PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación
N/A	N/A	N/A	N/A

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

1	Da inicio el Comité Técnico No. 1 del Contrato de Obra No. 103.13.09.005-2025, cuyo objeto corresponde a: “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META.” El contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 2025, con fecha de inicio el 23 de enero de 2026 , un plazo inicial de quince (15) días calendario y fecha de terminación prevista para el 06 de febrero de 2026 .
2	El contratista de obra manifiesta que, en el marco del presente Comité Técnico, y una vez elaborada la programación detallada de las actividades a ejecutar, verificó la necesidad de contar con un mayor plazo de ejecución que permita desarrollar de manera adecuada el objeto contractual. En consecuencia, presenta formalmente solicitud de prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días , estableciendo como nueva fecha de terminación el 23 de mayo de 2026 . Como soporte de la solicitud, el contratista presenta: <ul style="list-style-type: none">• El Informe de Solicitud de Prórroga del Contrato de Obra.



ACTA DE COMITE

Código: F – 166

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

	<ul style="list-style-type: none">La programación de obra ajustada. <p>El contratista sustenta la solicitud de prórroga del plazo contractual en el alcance del proyecto y en la complejidad de las actividades previstas, las cuales requieren una ejecución técnica y secuencial conforme a las especificaciones establecidas. Así mismo, se deben considerar los procesos administrativos asociados a la adquisición y suministro de materiales, la organización y habilitación de los frentes de trabajo y la adecuada planificación de las actividades. Adicionalmente, teniendo en cuenta la época decembrina, periodo durante el cual las empresas no operan de manera regular debido a recesos y cierres por las festividades, se han presentado dificultades en la consecución oportuna de los materiales y en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. En consecuencia, el plazo adicional otorgado corresponde al tiempo real necesario para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas, legales y contractuales.</p>
3	<p>Durante el desarrollo del Comité Técnico, la Supervisión realiza la revisión técnica del informe de solicitud de prórroga y de la programación de obra ajustada, verificando la coherencia entre las actividades programadas, los tiempos de ejecución propuestos y el alcance del proyecto. Como resultado de dicho análisis, la Supervisión considera que la programación presentada refleja de manera adecuada la secuencia constructiva y los tiempos necesarios para la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando el contratista se comprometa a cumplir estrictamente con el cronograma aprobado; en este sentido, la supervisión considera necesaria la aprobación de la prórroga.</p>
4	<p>En atención a la solicitud elevada por el contratista de obra y a la justificación técnica sustentada en la programación de obra ajustada y en los tiempos reales de ejecución requeridos, la Supervisión emite concepto favorable y aprueba la prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses y dieciocho (18) días, al considerar que el nuevo plazo propuesto resulta proporcional, coherente con el alcance del proyecto y necesario para garantizar una ejecución adecuada, controlada y conforme a los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad contractual.</p>

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Iniciar labores de obra según programación de obra.	CONTRATISTA DE OBRA	23/01/2026	
Finalizar labores en concordancia a la programación de obra presentada.	CONTRATISTA DE OBRA	23/05/2026	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha: N/A
Hora: N/A
Lugar: N/A
Convocados: N/A

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	
---	--



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

INFORME N° 01

PERIODO DEL 23,01,26 AL 23, 01, 26

FECHA DE PRESETANCION: 23, 01, 26

PRORROGA No. 01

INFORMACIÓN BÁSICA				
TIPO DE CONTRATO :	OBRA			
CONTRATO N° :	103.13.09.005-2025			
OBJETO CONTRATO :	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$823.366.756,00)			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL			
CORREO ELECTRONICO:	consorcioobrasgrl@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	23 – 01 – 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	0	Meses	1	Días
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 – 01 – 2026			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	NO APLICA			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	NO APLICA			
CORREO ELECTRONICO:	NO APLICA			
SUPERVISOR ASIGNADO:	MARYLIN FONSECA CRUZ			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	31/12/2025			
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° XX:	N/A			
TIEMPO:	N/A	Meses	N/A	Días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A			
SUSPENSIÓN N° 01:	N/A			
TIEMPO:	N/A	Meses	N/A	Días



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N°XX:	N/A	Meses	N/A	Días
TIEMPO:	N/A	Meses	N/A	Días
REINICIO N° XX:	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	N/A			
MODIFICACIÓN N°XX:	N/A			
VALOR MODIFICADO:	N/A			
FECHA ADICIONAL N° XX:	N/A			
VALOR ADICIONAL :	N/A			
VALOR ACTUALIZADO :	N/A			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	23 – 01 – 2026			

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	PUERTO LÓPEZ	VEREDA:	<ul style="list-style-type: none">• Humapo• La Victoria
CORREGIMIENTO:	NO APLICA	BARRIO:	<ul style="list-style-type: none">• Policarpa• Julio Flores• La Laguna• Clemente Naranjo• Villa Suiza• Juana Sofía• El Prado• El C.I.C• Complejo Deportivo
COORDENADAS:			

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023



A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
N/A	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$

Durante el período evaluado, la Supervisión realizó el seguimiento a la programación contractual, evidenciando que no se registran avances en la ejecución física de la obra, toda vez que el contrato inició el día 23 de enero de 2026 y, en la misma fecha, el contratista presentó formalmente la solicitud de prórroga del plazo contractual, situación que hizo inviable el inicio efectivo de las actividades de obra. Así mismo, la Supervisión efectuó la revisión de la programación de obra ajustada presentada por el contratista, verificando su coherencia técnica y la secuencia lógica de las actividades programadas, la cual fue avalada como soporte técnico



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**


Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

para el trámite de la prórroga y para la correcta ejecución del objeto contractual dentro del nuevo plazo solicitado.

Grafica Avance Físico



2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
-	-	-	-	-

2.1. COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
COMITÉ No. 01	23/01/2026	Prorroga No. 01 al contrato obra.



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

Nota :

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A la fecha no se han ejecutado ninguna actividad contractual.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
<i>A la fecha no se ha realizado ninguna actividad contractual.</i>	N/A	N/A

Nota : Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe

C. INFORME ADMINISTRATIVO



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES

Nota: En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.

- A la fecha no se ha contratado personal de obra para el inicio de actividades.

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	SALUD	PENSIÓN	ARL

Nota: Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
-	-	-

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN
-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

-	-	-
---	---	---

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. ACTA DE VISITA PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- N/A.

3. ACTA DE SOCIALIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- N/A.

4. ACTA DE VISITA PREVIA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

- N/A.

**5. ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

- N/A.

6. GARANTIAS:

<Describa las pólizas actualizadas de acuerdo a cada uno de los actos administrativos celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	620 47 994000059577
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	620 74 994000014263
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	09/01/2026
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	003
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Aseguradora Solidaria de Colombia

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

CUMPLIMIENTO	31/12/2025	30/04/2026	\$ 82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/12/2025	31/12/2028	\$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	-	-	\$ 82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	\$ 82.336.676,00
RCE	31/12/2025	31/01/2026	\$ 350.000.000,00

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01996	31/10/2025	03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 150.620.767,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 127.149.540,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 281.360.549,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 121.237.535,97
		03.2.3.43.4302.1604-10	\$ 189.722.206,03

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
02857	31/12/2025	03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 150.620.767,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 127.149.540,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 281.360.549,00
		03.2.3.43.4302.1604-9	\$ 121.237.535,97
		03.2.3.43.4302.1604-10	\$ 142.998.364,03

PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1.1	CAFETERIA Y BAÑOS				



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

1.1.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230.00	\$ 16,091.95	\$ 3,701,149.00
1.1.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.00	\$ 19,335.70	\$ 4,060,497.00
1.1.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	\$ 720,163.13	\$ 720,163.00
1.1.4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10.00	\$ 147,001.93	\$ 1,470,019.00
1.1.5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188.00	\$ 33,512.27	\$ 6,300,307.00
Subtotal					\$ 16.252.135,00
1.2	CANCHA TENIS				
1.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183.64	\$ 8,883.15	\$ 1,631,302.00
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177.30	\$ 92,490.43	\$ 16,398,553.00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4.00	\$ 913,237.36	\$ 3,652,949.00
1.2.4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221.63	\$ 24,426.06	\$ 5,413,548.00
1.2.5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625.00	\$ 10,323.35	\$ 6,452,094.00
1.2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800.00	\$ 85,364.43	\$ 68,291,544.00
Subtotal					\$ 101.839.990,00
1.3	PLAZOLETAS INTERIORES				
1.3.1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260.00	\$ 16,091.95	\$ 4,183,907.00
1.3.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110.00	\$ 19,335.70	\$ 2,126,927.00
Subtotal					\$ 6.310.834,00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

1.4	CANCHA MICROFUTBOL				
1.4.1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	200.00	\$ 63,807.49	\$ 12,761,498.00
Subtotal					\$ 12,761,498.00
COSTO SUBTOTAL					\$ 137,164,457.00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA				
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21.60	\$ 4,745.45	\$ 102,502.00
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.24	\$ 92,910.16	\$ 301,029.00
2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	1.08	\$ 873,625.42	\$ 943,515.00
2.4	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6.00	\$ 996,810.87	\$ 5,980,865.00
2.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16.10	\$ 50,466.36	\$ 812,508.00
2.6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196.96	\$ 8,883.15	\$ 1,749,625.00
2.7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19.20	\$ 19,335.70	\$ 371,245.00
2.8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112.96	\$ 24,426.06	\$ 2,759,168.00
2.9	SELLADOR HIDROPOROTECTOR	M2	84.00	\$ 47,721.57	\$ 4,008,612.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

	FACHADA T. SIKI TRANSPARENTE 10 O SIMILAR				
2.10	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
2.11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
2.12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 502,474.45	\$ 4,019,796.00
2.13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	200.00	\$ 18,314.49	\$ 3,662,898.00
2.14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8.00	\$ 1,179,064.64	\$ 9,432,517.00
Subtotal					\$ 77.760.968,00
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCAION	M2	2.00	\$ 1,938,736.75	\$ 3,877,474.00
3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83.76	\$ 24,426.06	\$ 2,045,927.00
Subtotal					\$ 5.923.401,00
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ				
4.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395.64	\$ 8,883.15	\$ 3,514,529.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

4.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75.60	\$ 19,335.70	\$ 1,461,779.00
4.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320.64	\$ 24,426.06	\$ 7,831,972.00
4.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78.00	\$ 47,721.57	\$ 3,722,282.00
4.5	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
4.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 921,501.56	\$ 7,372,012.00
4.7	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2.00	\$ 1,179,064.64	\$ 2,358,129.00
4.8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	50.00	\$ 238,164.39	\$ 11,908,220.00
4.9	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72.00	\$ 36,256.30	\$ 2,610,454.00
4.10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	\$ 8,568.05	\$ 154,225.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	\$ 136,910.89	\$ 2,464,396.00
Subtotal					\$ 45,160,011.00
5	POLIDEPORTIVO PRADO				
5.1	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31.20	\$ 19,335.70	\$ 603,274.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

5.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154.44	\$ 24,426.06	\$ 3,772,361.00
5.3	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKI TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72.00	\$ 47,721.57	\$ 3,435,953.00
5.4	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
5.5	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 921,501.56	\$ 7,372,012.00
5.6	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
5.7	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2.00	\$ 1,179,064.64	\$ 2,358,129.00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	1.00	\$ 913,237.36	\$ 913,237.00
5.9	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15.00	\$ 5,161.68	\$ 77,425.00
Subtotal					\$ 62,149,079.00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA				
6.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158.64	\$ 8,883.15	\$ 1,409,223.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

6.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48.80	\$ 19,335.70	\$ 943,582.00
6.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	\$ 24,426.06	\$ 3,230,102.00
6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKATransparente 10 O SIMILAR	M2	32.40	\$ 47,721.57	\$ 1,546,179.00
6.5	DEMARCAcion CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
6.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 921,501.56	\$ 7,372,012.00
6.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
6.8	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	144.00	\$ 18,314.49	\$ 2,637,287.00
6.9	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2.00	\$ 1,179,064.64	\$ 2,358,129.00
Subtotal					\$ 63.113.202,00
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA				
7.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	\$ 9,225.88	\$ 369,035.00
7.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	\$ 20,124.82	\$ 579,595.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

7.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	\$ 25,276.84	\$ 3,342,609.00
7.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	\$ 49,958.02	\$ 1,998,321.00
7.5	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,821,409.20	\$ 1,821,409.00
7.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 980,372.57	\$ 7,842,981.00
7.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 22,395,922.36	\$ 44,791,845.00
7.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4.00	\$ 1,238,417.18	\$ 4,953,669.00
7.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	\$ 8,627.17	\$ 155,289.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18.00	\$ 141,151.46	\$ 2,540,726.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24.00	\$ 173,985.13	\$ 4,175,643.00
Subtotal					\$ 72.571.122,00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

8	POLIDEPORTIVO HUMAPO				
8.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40.00	\$ 9,225.88	\$ 369,035.00
8.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.80	\$ 20,124.82	\$ 579,595.00
8.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132.24	\$ 25,276.84	\$ 3,342,609.00
8.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40.00	\$ 49,958.02	\$ 1,998,321.00
8.5	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,821,409.20	\$ 1,821,409.00
8.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8.00	\$ 980,372.57	\$ 7,842,981.00
8.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 22,395,922.36	\$ 44,791,845.00
8.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8.00	\$ 1,238,417.18	\$ 9,907,337.00
8.9	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18.00	\$ 8,627.17	\$ 155,289.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO	M2	18.00	\$ 141,151.46	\$ 2,540,726.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

	TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA				
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88.00	\$ 173,985.13	\$ 15,310,691.00
Subtotal					\$ 88.659.838,00
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA				
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18.20	\$ 4,745.45	\$ 86,367.00
9.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	7.28	\$ 42,177.47	\$ 307,052.00
9.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7.28	\$ 940,067.85	\$ 6,843,694.00
9.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.28	\$ 1,397,940.94	\$ 3,187,305.00
9.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.36	\$ 1,881,081.80	\$ 2,558,271.00
9.6	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.91	\$ 2,522,150.56	\$ 2,295,157.00
9.7	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3.80	\$ 187,678.00	\$ 713,176.00
9.8	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313.50	\$ 10,987.21	\$ 3,444,490.00
9.9	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI)	KG	246.09	\$ 10,987.21	\$ 2,703,843.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

	INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE				
9.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19.88	\$ 24,426.06	\$ 485,590.00
9.11	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176.00	\$ 164,497.75	\$ 28,951,604.00
9.13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
Subtotal					\$ 95.193.237,00
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C				
10.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	1.00	\$ 110,996.67	\$ 110,997.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2.00	\$ 955,932.00	\$ 1,911,864.00
10.3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.82	\$ 75,834.06	\$ 365,520.00
10.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.41	\$ 50,466.36	\$ 121,624.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

10.5	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158.88	\$ 16,091.95	\$ 2,556,689.00
10.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449.04	\$ 19,335.70	\$ 8,682,503.00
10.7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303.28	\$ 24,426.06	\$ 7,407,935.00
10.8	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	214.80	\$ 164,497.75	\$ 35,334,117.00
10.10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62.48	\$ 8,883.15	\$ 555,019.00
10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1.00	\$ 720,163.13	\$ 720,163.00
10.12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53.00	\$ 147,001.93	\$ 7,791,102.00
10.13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10.96	\$ 21,041.40	\$ 230,614.00
10.14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
10.15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 1,569,982.31	\$ 3,139,965.00



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

Subtotal					\$ 112.544.800,00
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80.00	\$ 8,883.15	\$ 710,652.00
11.2	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39.60	\$ 19,335.70	\$ 765,694.00
11.3	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101.76	\$ 24,426.06	\$ 2,485,596.00
11.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108.00	\$ 47,721.57	\$ 5,153,930.00
11.5	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1.00	\$ 1,762,012.99	\$ 1,762,013.00
11.6	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10.00	\$ 921,501.56	\$ 9,215,016.00
11.7	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARcado. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2.00	\$ 20,927,337.28	\$ 41,854,675.00
11.8	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1.00	\$ 1,179,064.64	\$ 1,179,065.00
Subtotal					\$ 63.126.641,00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 823.366.756,00

PAGOS REALIZADOS



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002


Fecha: agosto de 2023

ACT A No.	EGRES O No.	FECHA	% EJECUCI ON	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZA DO	VALOR DESCUENT O	VALOR ACUMULA DO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 23/01/2026 AL 23/01/2026

Avance físico ejecutado 0,00 % y avance financiero ejecutado 0,00 %



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMP ROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COM PROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique.



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Conforme a lo analizado y expuesto en el Comité Técnico No. 01, la Supervisión evidenció que durante el período evaluado no fue posible adelantar actividades de ejecución, debido al alcance del proyecto y la complejidad de las actividades a desarrollar. Así mismo, se identificaron limitaciones operativas asociadas a la adquisición y disponibilidad de los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

Ante esta situación, y una vez evaluadas las causas que dieron origen a la necesidad de ajustar el plazo contractual, el contratista de obra presentó formalmente la solicitud de prórroga del plazo, acompañada de la programación de obra ajustada, la cual fue revisada y avalada técnicamente por la Supervisión como la medida adecuada y necesaria para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las condiciones técnicas, contractuales y de planeación establecidas.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha del presente informe, el contrato de obra presenta un **avance físico del cero por ciento (0%)**, toda vez que no se han ejecutado actividades constructivas. Lo anterior obedece a que, conforme a lo analizado en el Comité Técnico No. 01, por el alcance del proyecto y la complejidad de las actividades previstas, las cuales requieren una ejecución técnica y secuencial conforme a las especificaciones establecidas, considerando los tiempos requeridos para la organización de los frentes de trabajo, la adquisición y disponibilidad de materiales, y la adecuada planificación de las actividades. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar la adecuada ejecución del objeto contractual y evitar reprocesos técnicos, no se dio inicio a la ejecución física de la obra durante el período evaluado.

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA.

A la fecha del presente informe no se cuenta con registro fotográfico de avance de obra, toda vez que no se han ejecutado actividades físicas en el proyecto. Lo anterior obedece a que, conforme a lo analizado en el Comité Técnico No. 01, el contrato no presentó ejecución efectiva durante el período evaluado, razón por la cual no se generaron evidencias fotográficas asociadas al avance físico del contrato.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
	-		



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO 7X9

OBSERVACIONES

Hacer una descripción técnica del avance de la actividad, observaciones que considere necesario

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA

Con fundamento en lo analizado y expuesto durante el Comité Técnico No. 01, la supervisión verificó que, debido al alcance del proyecto, a la complejidad de las actividades previstas y a las dificultades asociadas a la adquisición y disponibilidad de materiales, no ha sido posible realizar la ejecución adecuada del objeto del contrato, conforme a la programación detallada de las actividades a desarrollar. La revisión técnica de la solicitud presentada por el contratista, así como de la programación de obra ajustada, permitió evidenciar que los tiempos propuestos son coherentes con el alcance del proyecto y necesarios para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas y contractuales.

En este sentido, la Supervisión considera que la solicitud de prórroga del plazo contractual por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días** resulta técnicamente justificada, viable y proporcional, constituyéndose en una medida necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, bajo los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad contractual.

**H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION
PRESUPUESTAL**

N/A.



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA**

Código: F – 487

Versión: 002

Fecha: agosto de 2023

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado, el contrato de obra no presentó avances físicos ni financieros, debido al alcance del proyecto, a la complejidad de las actividades previstas y a las dificultades asociadas a la adquisición y disponibilidad de materiales, no ha sido posible realizar la ejecución adecuada del objeto del contrato.

El análisis realizado en el Comité Técnico No. 01 permitió establecer que la solicitud de prórroga presentada por el contratista se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, soportada en la programación de obra ajustada y alineada con los requerimientos reales de ejecución del objeto contractual.

La Supervisión concluye que la prórroga solicitada por un término de **tres (3) meses y dieciocho (18) días** resulta necesaria, proporcional y viable para garantizar una ejecución ordenada, eficiente y conforme a las condiciones técnicas y contractuales del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026

H. ANEXOS

- Actas de comité técnico.
- Informe de Contratista
- Programación de Obra en Project.

Firma

MARYLIN FONSECA CRUZ

SUPERVISOR ASIGNADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA