



800.11-04 /SI – 1041
Sincelejo, 03 de junio de 2026

Recibí: Aida Ramos.
04.06.2026
3:02 p.m.

Doctor
ISAAC COHEN RÍOS
Subsecretario de Contratación
Gobernación de Sucre

REF: Contrato de obra pública No. LP-018-2023, objeto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Contrato de interventoría No. CM-001-2024, objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

ASUNTO: Solicitud trámite contractual de **REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO** de los contratos de Obra Pública No. LP-018-2023 e Interventoría CM-001-2024 en referencia.

Estimado doctor Cohen.

El Departamento de Sucre se encuentra ejecutando el proyecto de inversión denominado "**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**", identificado con el código BPIN **2023002700021**, del cual se derivan los contratos de obra e interventoría mencionados en la referencia.

Como es de su conocimiento, los contratos en mención se encuentran a la fecha suspendidos en atención a los hechos técnicos y administrativos que han enmarcado el desarrollo del proyecto, entre ellos, la gestión, adelantamiento y culminación del trámite contractual correspondiente a la prórroga del CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023 hasta el 31 de octubre de 2026, del cual se derivan los contratos actualmente en estado suspendido; así como en la necesidad de realizar ajustes al presupuesto contractual conforme a los requerimientos reales del proyecto, circunstancias que incidieron directamente en la programación de las actividades contractuales.

Como corolario de lo anterior, se informa que la firma contratista de obra presentó un ajuste al contrato suscrito, el cual resulta necesario para la culminación y adecuada funcionalidad del proyecto y contempla la adición en valor y consecuentemente la prórroga del plazo inicialmente pactado, con el propósito de garantizar la ejecución integral del objeto contractual, en observancia de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

Bajo ese contexto, en primera instancia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 16 de diciembre de 2025 emitió el CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD, en el cual determinó:





DATOS GENERALES DEL AJUSTE DEL PROYECTO

• **Nombre del proyecto:** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

• **Valor total del proyecto inicial:** \$38.541.852.809,73 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CIENTO Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)

• **Valor de la adición para el proyecto:** \$7.073.995.808,5 (SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCO DÉCIMOS), las entidades que financian se comprenden de la siguiente manera:

- \$6.046.331.270,00 - DNP – FRPT

- \$1.027.664.538,50 - Gobernación de Sucre

• **Valor del proyecto final:** \$45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS)

Fuentes de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	\$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	\$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	\$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	\$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	\$45.615.848.618,23	Total

Acorde con lo expuesto, la Secretaría de Infraestructura mediante oficio 800-11-04/SI-0367 de fecha 16 de febrero de 2026, dirigido a la Subsecretaria Financiera de la entidad, realizó la solicitud de recursos para atender compromiso, así:

"En este sentido, se le recuerda que el proyecto mencionado cuenta con CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD emitido por el Ministerio de Salud de fecha 16 de diciembre de 2025, con el cual se está avalando unos ajustes en términos de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, representados en costos adicionales totales por valor de SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. \$ 7,073,995,803.50), destinados principalmente a la adquisición de equipamiento biomédico, dotaciones complementarias y ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento integral del hospital.





No obstante, el Departamento Nacional de Planeación - DNP, ya respaldó una adición de recursos al CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023 por la suma SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$6,016,089,072.27), como consta en la Novedad Contractual - Modificación No. 1, prórroga No. 1 y adición No. 1 del 31 de diciembre de 2025, suscrita entre el ENTerritorio - DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social y el departamento de Sucre.

Así las cosas, y con base en el compromiso firmado por la Gobernadora mediante oficio del 1 de diciembre de 2025, el departamento de Sucre asumió el saldo restante para garantizar la terminación del proyecto "Hospital del Golfo de Morrosquillo", de acuerdo con el concepto técnico de viabilidad emitido por del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que ya se realizó la primera adición por parte del DNP, se requiere ahora adicionar al proyecto con cargo al CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023, la suma MIL VEINTE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$1,027,664,538.50), los cuales son responsabilidad del departamento de Sucre."

En consecuencia, por una parte, el departamento expidió el DECRETO N° 0015 de 2026 para adicionar al presupuesto de la actual vigencia, los recursos adicionales aportados por el Departamento Nacional de Planeación definidos en la NOVEDAD CONTRACTUAL - Modificación No. 1, prórroga No. 1 y adición No. 1 del 31 de diciembre de 2025.

Por otra parte, la Honorable Asamblea Departamental de Sucre, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a través de ORDENANZA No. 011-2026 del 30 de abril de 2026 "POR LA CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES O GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026", ordenó

"ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese los siguientes recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Sucre, para la Vigencia Fiscal de 2026, por valor de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.154.060.260,77) distribuidos de la siguiente manera:





	RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	VALOR	FUENTE
I	INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL	1.154.060.260,77	
1.2	FONDO LOCAL DE SALUD - RECURSOS DE CAPITAL	1.154.060.260,77	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	1.154.060.260,77	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	5.133.333,00	PASIVOS EXIGIBLES RETHÚS
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	121.262.389,27	PASIVOS EXIGIBLES RENTAS CEDIDAS
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	1.027.664.538,50	R.B OTROS GASTOS SALUD (RENTAS CEDIDAS)

De lo anterior, se tiene que MIL VEINTE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$ 1,027,664,538.50) son para atender el compromiso adquirido por la Gobernadora frente a la VIABILIDAD TÉCNICA emitida por el Ministerio de Salud.

Asimismo, es importante indicar que mediante el DECRETO N° 0152 DE 24 DE FEBRERO DE 2026, por el cual se adicionan recursos al presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones o gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, el DEPARTAMENTO DE SUCRE, considerando:

“Que el secretario de infraestructura departamental solicitó la incorporación de los recursos por valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 30.242.192,73) al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026, para atender las obras adicionales del Contrato de Obra No. LP-018-2023.

“...DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: *Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Sucre para vigencia fiscal de 2026; la Suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$15.251.706.362,76) provenientes de aportes de la nación.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Aprópiese en el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$15.251.706.362,76), provenientes de aportes de la nación para cofinanciar los proyectos.”*

Como se observa del decreto en mención, quedaron incluidos la suma antes descrita incorporadas al proyecto en comento para los tramites correspondiente para la presente adición de recursos.





En este orden, teniendo en cuenta la MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, por la cual se incrementó el valor del contrato principal de obra pública No. LP-018-2023 en SEIS MIL QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.015.697.203,50) M/CTE, amparados en el CDP No. 243 DEL 02/02/2026 de objeto CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE, cuyo valor asciende a los SEIS MIL DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (6.016.089.072,27) M/CTE, se tiene un saldo a favor del contrato de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 391.868,77).

Con fundamento en lo anterior, tenemos que, a través de oficio HGM24052024-104 de fecha 26 de mayo de 2026, radicado en la Secretaría de Infraestructura, el contratista de la obra pública comunicó a las partes el alcance de la solicitud de prórroga y adición de recursos al contrato de obra pública, donde expuso entre otras lo siguiente:

(...) En atención al oficio No. HGM24052024-99, mediante el cual se presentó solicitud de trámite de prórroga del convenio y adición de recursos, nos permitimos dar alcance al citado documento, con el fin de complementar y precisar las circunstancias técnicas, operativas, administrativas y jurídicas que actualmente inciden en la ejecución del Contrato de Obra de la referencia.

En ese sentido, y en mi condición de contratista, me permito exponer ante la Entidad una serie de situaciones que afectan de manera directa la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, así como el cumplimiento del objeto pactado.

Dichas consideraciones tienen como fin procurar la debida culminación de la infraestructura hospitalaria, asegurar su funcionalidad y garantizar que la ejecución del proyecto se mantenga alineada con los principios de eficiencia, planeación, responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la contratación estatal.

I. ANTECEDENTES (CONTRATO ESPECÍFICO)

1. El día 2 de diciembre 2025 la secretaria de infraestructura de Sucre radico ante
2. el Ministerio de salud y protección social los oficios Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 mediante los cuales se presentó documento de solicitud de ajuste al proyecto, la cual tenía como finalidad la consecución de fuentes de financiación la inclusión de actividades no previstas para el correcto desarrollo de los sistemas HVAC y eléctrico, así como el componente biomédico.
3. El día 30 de diciembre de 2025, mediante sesión virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico, integrado por el Gerente del Fondo Regional de Pactos Territoriales, el Gerente Nacional de Pactos Territoriales,





el Gobernador de Sucre y subdirector de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social o sus delegados, se aprobó la recomendación de suscribir la prórroga No. 1, modificación y adición No. 1 del contrato específico por parte de la totalidad de los miembros de dicho comité, los recursos solicitados para adicionar requerimiento total de \$7.073.995.803,50, correspondiente a infraestructura (\$5.618.614.043,50) y equipos biomédicos (\$1.455.381.760,00). Y se dispuso lo siguiente: dado que solo se dispone de \$6.015.697.203,50, este valor cubrirá totalmente la infraestructura y parcialmente los equipos biomédicos. El saldo pendiente de \$1.058.298.538,50 será financiado por la Gobernación de Sucre con recursos de 2026.

Fuentes de financiación			
Fuentes de financiación	de	Monto	Entidad Financiadora
		\$28.000.000.000.00*	DNP- CONPES 4101
		\$10.541.852.809.73*	PGN- MSPS
		\$6.046.331.270.00**	DNP - FRPT
		\$1.027.664.538.50***	Gobernación de Sucre
		\$45.615.848.618.23	Total

- El día 31 de diciembre de 2025, se celebró entre las partes la Modificación No. 1, prórroga No. 1 y adición No. 1, del contrato específico derivado 2230170 del contrato interadministrativo de mandato 221009, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por el término de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026, y se adicionaron seis mil dieciséis millones ochenta y nueve mil setenta y dos pesos con veintisiete centavos (\$6,016.089.072,27), según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio No. 202551010041042 de fecha 30 de diciembre de 2025.

ANTECEDENTES (CONTRATO DERIVADO LP 018-2023)

- El día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE.
- El día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra. Terminación inicial 30 de noviembre de 2025.





3. El día 21 de noviembre de 2024 se suscribe el modificatorio No. 1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor de \$ 2.760.630.453,00.
4. El día 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.
5. El día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar el plazo por el termino de 1 mes, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.
5. El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión del contrato, en consideración a que el Convenio Interadministrativo del cual se deriva el Contrato de Obra correspondiente al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se encontraba en etapa de alistamiento para su prórroga y requería, adicionalmente, surtir el trámite de apropiación presupuestal correspondiente.
6. El día 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado y se suscribió el modificatorio no. 4 al contrato para adicionar el valor de \$6.015.697.203,50 y prorrogar el mismo hasta el día 5 de mayo de 2026.
7. El día 20 de abril de 2026 se presentó solicitud de prórroga hasta el 2 de junio de 2026, fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo requerido correspondía a dos (2) meses y estaba destinado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados de equipos médicos, redes eléctricas, HVAC y amoblamiento incluidos en el contrato inicial y en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025. Es decir, no contempla el tiempo necesario para la ejecución del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento indispensable para la entrada en operación del hospital, los cuales, por su naturaleza, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación y puesta en marcha, los cuales pueden demandar tiempos estimados de hasta sesenta (60) días hábiles o más, dependiendo de condiciones logísticas y de mercado. En consecuencia, su integración al proyecto exige una planificación diferenciada y un plazo adicional diferente al de la obra civil.
8. El día 24 de abril se suscribe la modificación 5, mediante la cual se prorroga el plazo hasta el día 2 de junio de 2026.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La adición de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), destinada al suministro de los Ítems No Previstos (INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249), resulta técnica y funcionalmente indispensable para la correcta ejecución del objeto contractual y no constituye, en ningún caso, una alteración sustancial del mismo, sino un ajuste necesario y razonable orientado a garantizar que la infraestructura hospitalaria cumpla con los





estándares exigidos para su habilitación, operación continua y prestación segura de los servicios de salud.

Lo anterior, de conformidad con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social con fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se evidenció la necesidad de incluir y ajustar las cantidades correspondientes a dichos ítems, toda vez que los equipos biomédicos y hospitalarios asociados hacen parte de la dotación requerida por ambiente para garantizar el adecuado funcionamiento, operatividad y cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para la prestación de los servicios de salud proyectados.

Los Ítems No Previstos (INP) que se requiere incorporar corresponden, a los siguientes equipos:

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥ 100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121-134 °C, Sistema de Vacío/Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥ 6 Ciclos, Alimentación 220-240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEPICE, Accesorios, Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥ 200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un	\$ 227.965.686,76	+	1,00	\$ 227.965.687,00
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121-134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10-60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	un	\$ 43.670.917,50	+	1,00	\$ 43.670.918,00
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espalдар, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP, Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥ 160 kg, Inclinación Espalдар $\leq 85^\circ$ y Piernas $\leq 60^\circ$, Freno Central, Dimensiones 200x110 cm aprox., Soporte para Aseo y Bata, Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	un	\$ 11.130.546,00	+	12,00	\$ 133.566.552,00
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antirrí, Libre de Latex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥ 28 mm	un	\$ 549.780,00	+	2,00	\$ 1.099.560,00
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥ 220 L, Rango 2-8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥ 3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	un	\$ 30.166.500,00	+	1,00	\$ 30.166.500,00
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32-55 kV, 40-150 kV y 10-500 mA (220-440 VAC), Tubo RX Anodo Giratorio 300-700 mA, Punto Focal 0,6/1,2 mm, Objetivo $\geq 12^\circ$, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥ 1720 mm y Rotación $\geq 37^\circ$, Columnador Manual/Automático con Filtración 10-2,0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000x800 mm aprox. Cap. ≥ 180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350-1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35x43 o 43x43 cm CsI/IGOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤ 143 μ m, Adq. ≤ 5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥ 4 GB RAM, Monitor Médico $\geq 19"$, HDD ≥ 500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV-mA-mAs-Punto Focal-Alertas, Alimentación 110-440 VAC 50/60 Hz	un	\$ 621.829.383,00	+	1,00	\$ 621.829.383,00
						\$ 1.058.298.600,00





Tal y como se manifestó en el oficio HGM24052024-103, cuyo asunto es entrega de programación de actividades y de acuerdo con el comité técnico realizado en campo el día 21 de mayo de 2026, actualmente se tiene prevista como fecha de entrega total de la obra el día 31 de octubre de 2026. Fecha que se encuentra sujeta a las condiciones, tiempos de fabricación, importación y entrega establecidos por las empresas proveedoras de los equipos biomédicos.

III. MARCO NORMATIVO

Las solicitudes formuladas se encuentran sustentadas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, particularmente en los principios de planeación, economía, responsabilidad, equilibrio contractual y prevalencia del interés general, los cuales orientan la actuación de las entidades estatales y permiten adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

En especial, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a la Entidad Contratante para introducir modificaciones contractuales cuando se presenten circunstancias técnicas sobrevinientes no imputables al contratista, como ocurre en el presente caso, en concordancia con la normatividad sectorial vigente aplicable a infraestructura hospitalaria, seguridad eléctrica, habilitación de servicios de salud y protección ambiental.

IV. SOLICITUDES

Con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco normativo aplicable, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

Realizar las gestiones pertinentes para adicionar al contrato el valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600).

Adicionalmente, se hace necesario como se manifestó mediante el oficio HGM24052024-103, adicionar el plazo del contrato de obra hasta el día 31 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la culminación de las actividades asociadas a los suministros derivados del adicional que será incorporado por la Gobernación de Sucre. Se deja expresa constancia de que dicho término adicional comenzará a contabilizarse a partir de la aprobación y perfeccionamiento del respectivo modificadorio contractual."

Acorde a lo pretendido por el contratista de obra pública, a través de oficio No. OFC-177-INTERHOSPITAL-2024, la firma interventora emitió aval sobre la solicitud de prórroga y adición de recursos, donde concluyó lo siguiente:

"(...) Una vez revisada la solicitud de prórroga y los soportes técnicos allegados, se evidencia que la misma se encuentra debidamente fundamentada en circunstancias reales que han incidido en el normal desarrollo y ejecución de las actividades contractuales."





En particular, se observa que el contratista, mediante comunicación de fecha 20 de abril de 2026, solicitó prórroga hasta el día 2 de junio de 2026, correspondiente a la fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo adicional requerido equivalía a dos (2) meses y se encontraba orientado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados correspondientes a redes eléctricas, sistemas HVAC, amoblamiento y equipos médicos contemplados tanto en el contrato inicial como en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025.

No obstante, dicha solicitud no contempló el tiempo requerido para la ejecución integral del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento esencial para la entrada en operación y funcionalidad del hospital. Lo anterior, considerando que los equipos biomédicos, por su naturaleza técnica y especializada, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación, calibración y puesta en funcionamiento, actividades que pueden demandar tiempos estimados superiores a sesenta (60) días hábiles, dependiendo de las condiciones logísticas, de mercado y disponibilidad de los fabricantes.

En consecuencia, esta Interventoría considera que la integración y puesta en operación del componente biomédico requiere una planificación independiente y un plazo adicional diferenciado respecto del previsto para la culminación de la obra civil.

Por otro lado, de acuerdo con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social con fecha 16 de diciembre de 2025, se evidenció la necesidad de incorporar y ajustar las cantidades correspondientes a los Ítems No Previstos —INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249—, toda vez que los equipos biomédicos y hospitalarios asociados forman parte esencial de la dotación requerida para cada uno de los ambientes asistenciales proyectados dentro de la infraestructura hospitalaria. Lo anterior, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento operativo del hospital y el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para la habilitación y prestación de los servicios de salud.

En atención a lo anterior, se considera procedente la solicitud de adición presupuestal por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), destinada al suministro de los referidos ítems, en tanto dicha incorporación no representa una modificación sustancial del objeto contractual, sino un ajuste técnico y funcional requerido para asegurar la correcta ejecución del proyecto y la puesta en operación integral de la infraestructura hospitalaria bajo condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y continuidad en la prestación del servicio.

En consecuencia, con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco normativo aplicable, la Interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de adicionar al Contrato de Obra la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), destinados a la ejecución de los Ítems No Previstos requeridos para garantizar la funcionalidad y culminación integral del proyecto.





Así mismo, y conforme a lo manifestado mediante el oficio HGM24052024-103, se considera técnica, administrativa y operativamente necesario adicionar el plazo del Contrato de Obra hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2026, con el fin de asegurar la adecuada ejecución de las actividades asociadas a los suministros y obras derivadas del adicional que será incorporado por la Gobernación de Sucre.

De manera correlativa, y con el propósito de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control y vigilancia integral del proyecto, esta Interventoría considera procedente la ampliación del plazo del Contrato de Interventoría por el mismo término requerido para el contrato principal, en concordancia con la prórroga solicitada para el Contrato de Obra.

Atendiendo estas circunstancias, tenemos que la entidad contratante, Gobernación de Sucre, procedió a suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2, de los contratos de obra e interventoría por el término de un (01) mes o hasta que se superen los motivos que la originaron.

Ahora bien, ante lo expuesto, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, teniendo en cuenta la visita de seguimiento y la mesa técnica realizada el 21 de mayo de 2026 en el municipio de Coveñas, Sucre, con la participación del DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación de Sucre, ENTerritorio y los contratistas de obra e interventoría, donde se acordó que la infraestructura física del hospital será entregada el próximo 10 de julio de 2026, y posteriormente las actividades correspondientes a las certificaciones RETIE y RETILAP, la energización del proyecto, así como el suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento y la dotación hospitalaria, se ejecutaran hasta el 31 de julio de 2026, el 02 de junio de 2026, a través de la Modificación No. 2, Prorroga No. 2 se modificó el plazo de ejecución del Contrato Especifico No. 2230170 por el termino de cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, a partir de la fecha de terminación, es decir hasta el 31 de octubre de 2026.

Ante la novedad contractual de prórroga del contrato específico, el contratista de obra por medio de oficio HGM24052024-107 de fecha 03 de junio de 2026 solicitó a la Secretaría de Infraestructura el reinicio, prórroga y adición de recursos del contrato de obra pública, así:

“... se reitera la solicitud de adición al Contrato de Obra por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), así como la ampliación de su plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades asociadas a los suministros y demás obligaciones derivadas de los recursos adicionales requeridos para la adecuada terminación del proyecto.

I. ANTECEDENTES (CONTRATO ESPECÍFICO)

1. El día 2 de diciembre 2025 la secretaria de infraestructura de Sucre radico ante





2. el Ministerio de salud y protección social los oficios Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 mediante los cuales se presentó documento de solicitud de ajuste al proyecto, la cual tenía como finalidad la consecución de fuentes de financiación la inclusión de actividades no previstas para el correcto desarrollo de los sistemas HVAC y eléctrico, así como el componente biomédico.
3. El 30 de diciembre de 2025, mediante Sesión Virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico, integrado por representantes del Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Sucre y el Ministerio de Salud y Protección Social, se aprobó la recomendación de suscribir la Prórroga No. 1, Modificación No. 1 y Adición No. 1 al Contrato Específico.

Durante dicha sesión se determinó que el requerimiento total de recursos ascendía a la suma de SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$7.073.995.803,50), correspondientes a infraestructura por valor de \$5.618.614.043,50 y equipos biomédicos por valor de \$1.455.381.760,00.

No obstante, al disponerse únicamente de recursos por valor de \$6.015.697.203,50, se definió que dicho monto cubriría la totalidad de las necesidades de infraestructura y parcialmente el componente biomédico, quedando pendiente por financiar la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), recursos que serían aportados principalmente por la Gobernación de Sucre y se haría de la siguiente manera: \$ 1.027.664.538,50 con recursos de la Gobernación de Sucre, y el restante equivalente a \$ 30.634.061,50 con recursos del convenio.

Fuentes de financiación

FUENTES DE FINANCIACIÓN	MONTO	ENTIDAD FINANCIADORA
	\$ 28.000.000.000,00	DNP -CONPES 4101
	\$ 10.541.852.809,73	PGN - MSPS
	\$ 6.016.089.072,27	DNP - FRPT
	\$ 1.027.664.538,50	GOBERNACION DE SUCRE
	\$ 45.585.606.420,50	TOTAL

4. El día 31 de diciembre de 2025, se celebró entre las partes la Modificación No. 1, prórroga No. 1 y adición No. 1, del contrato específico derivado 2230170 del contrato interadministrativo de mandato 221009, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por el término de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026, y se adicionaron seis mil dieciséis millones ochenta y nueve mil setenta y dos pesos con veintisiete





centavos (\$6,016.089.072,27), según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio No. 202551010041042 de fecha 30 de diciembre de 2025.

ANTECEDENTES (CONTRATO DERIVADO LP 018-2023)

1. El día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.
2. El día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra – Terminación inicial 30 de noviembre de 2025.
3. El día 21 de noviembre de 2024 se suscribe el modificadorio No. 1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor de \$ 2.760.630.453,00.
4. El día 24 de octubre de 2025 se realiza modificadorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.
5. El día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificadorio No. 3 al contrato para adicionar el plazo por el termino de 1 mes, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.
6. El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión del contrato, en consideración a que el Convenio Interadministrativo del cual se deriva el Contrato de Obra correspondiente al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se encontraba en etapa de alistamiento para su prórroga y requería, adicionalmente, surtir el trámite de apropiación presupuestal correspondiente.
7. El día 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado y se suscribió el modificadorio no. 4 al contrato para adicionar el valor de \$6.015.697.203,50 y prorrogar el mismo hasta el día 5 de mayo de 2026.
8. El día 20 de abril de 2026 se presentó solicitud de prórroga hasta el 2 de junio de 2026, fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo requerido correspondía a dos (2) meses y estaba destinado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados de equipos médicos, redes eléctricas, HVAC y amoblamiento incluidos en el contrato inicial y en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025. Es decir, no contempla el tiempo necesario para la ejecución del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento indispensable para la entrada en operación del hospital, los cuales, por su naturaleza, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación y





puesta en marcha, los cuales pueden demandar tiempos estimados de hasta sesenta (60) días hábiles o más, dependiendo de condiciones logísticas y de mercado. En consecuencia, su integración al proyecto exige una planificación diferenciada y un plazo adicional diferente al de la obra civil.

9. *El día 24 de abril se suscribe la modificación 5, mediante la cual se prorroga el plazo hasta el día 2 de junio de 2026.*
10. *El día 29 de mayo se suscribe la suspensión No. 2 del contrato.*
11. *Mediante oficio No. 800.11.03 SI/1025 del 2 de junio de 2026, la Gobernación de Sucre informó la suscripción de la Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato Específico No. 2230170, superándose así las circunstancias que dieron origen a la suspensión contractual.*

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La adición de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.058.298.600), corresponde a una necesidad técnica previamente identificada, evaluada y avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como aprobada por el Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico en sesión del 30 de diciembre de 2025.

En consecuencia, dicha adición no constituye una modificación sustancial del alcance del proyecto, sino la materialización de una fuente de financiación previamente definida para garantizar la adquisición e instalación de equipos biomédicos indispensables para la habilitación y entrada en operación del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Los recursos serán destinados a la incorporación de los Ítems No Previstos (INP 214, 215, 218, 226, 240 y 248), correspondientes a equipos biomédicos y hospitalarios requeridos para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud proyectados, de conformidad con el concepto técnico emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Asimismo, la prórroga solicitada hasta el 31 de octubre de 2026 resulta necesaria para permitir la adquisición, fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación, configuración, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de los equipos biomédicos objeto de la presente solicitud, actividades que por su naturaleza requieren tiempos de ejecución superiores a los asociados exclusivamente a la obra civil.

Los Ítems No Previstos (INP) que se requiere incorporar corresponden, a los siguientes equipos:

No	DESCRIPCION
----	-------------





INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥ 100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥ 6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥ 200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥ 160 kg, Inclinación Espaldar $\leq 85^\circ$ y Piernas $\leq 50^\circ$, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥ 28 mm
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo $\geq 12^\circ$, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥ 1720 mm y Rotación $\geq 37^\circ$, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox. Cap. ≥ 180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm Csl/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤ 143 μ m, Adq. < 5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥ 4 GB RAM, Monitor Médico $\geq 19"$, HDD ≥ 500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥ 220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥ 3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz

Los cuales se adicionarán así:

6





CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

La Secretaría de Infraestructura en ejercicio de la supervisión que viene realizando a los contratos en referencia, una vez realizado el análisis de la información suministrada por la firma contratista e interventora, se permite señalar que considera viable técnicamente el reinicio, la ampliación del plazo de ejecución correspondiente y la adición de los recursos conforme el ajuste realizado al proyecto y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en virtud del contrato específico No. 2230170, el cual se encuentra prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026 y del cual se derivan los contratos de obra e interventoría que nos ocupa, con el único objeto de hacer prevalecer el interés general, logrando la finalización del objeto contratado y éste cumpla su cometido estatal.

Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, según el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (...)"

Que la prórroga del plazo inicial y adición en recursos pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idónea ejecución del contrato.

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaría de Contratación de la entidad, se adelanten los trámites administrativos y contractuales correspondientes, así:

Para el contrato de obra LP-018-2023:

1. Reinicio del contrato de obra pública No. LP-018-2023.
2. Prórroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Obra No. LP-018-2023, a partir del a partir de la suscripción de este oficio.
3. Adición de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023, por un valor total de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 1.058.298.600,00), así:
 - Un valor de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.





(\$ 391.868,77) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 243 del 02 de febrero de 2026.

- Un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 30.242.192,73) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 320 del 26 de febrero de 2026.
- Un valor de SEIS MIL QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.027.664.538,50) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 566 del 13 de mayo de 2026.

Para el contrato de interventoría CM-001-2024:

1. Reinicio del contrato de interventoría No. CM-001-2024.
2. Prórroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Interventoría No. CM-001-2024, a partir de la suscripción de este oficio.

Cabe anotar que la adición de los recursos de esta modificatoria contractual, de acuerdo con las condiciones de pago establecidas en la cláusula 8. referente a la forma de pago para el **Contrato de Obra No. LP-018-2024**, se cancelará por pagos por avance de obra mediante actas parciales de acuerdo con lo estipulado en el contrato específico No. 2230170, es decir sin anticipo alguno.

Con el presente se adjuntan los siguientes documentos:

- Concepto Técnico de Viabilidad de Adición de Recursos de fecha 16 de diciembre de 2025 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Oficio 800-11-04/SI-0367 de fecha 16 de febrero de 2026.
- DECRETO N° 0152 DE 24 DE FEBRERO DE 2026.
- DECRETO N° 0015 DE 19 DE ENERO DE 2026.
- ORDENANZA No. 011-2026 de 30 de abril de 2026.
- Oficio HGM24052024-104 de 26 de mayo de 2026 por el cual el contratista de obra solicita la prórroga y adición de recursos.
- Oficio OFC-177-INTERHOSPITAL-2024 de 27 de mayo de 2026 por el cual la interventoría avala la prórroga y adición de recursos.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 243.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 320.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 566.
- MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.
- ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2.
- Modificación No. 2, prórroga No. 2 del Contrato Especifico No. 2230170.
- Balances de obra.
- Acta de mayores y menores cantidades de obra.
- Actividades de obra.





- Cronograma de equipos.
- Oficio HGM24052024-107 de 03 de junio de 2026 por el cual el contratista de obra solicita la prórroga y adición de recursos.
- Oficio OFC-180-INTERHOSPITAL-2024 de 03 de junio de 2026 por el cual la

Atentamente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

Anexos: Lo enunciado.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Evelin Lorduy García	Profesional Universitario – secretaria de Infraestructura	
Revisó:	Ismael Bernardo Sierra Iriarte	Profesional Especializado – secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			





800.11-04 /SI – **10 92**
Sincelejo, 12 de junio de 2026

José Cobo
5:25 pm
12/06/26

Doctor
ISAAC COHEN RÍOS
Subsecretario de Contratación
Gobernación de Sucre

REF: Contrato de obra pública No. LP-018-2023, objeto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Contrato de interventoría No. CM-001-2024, objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

ASUNTO: Alcance - Solicitud trámite contractual de **REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO** de los contratos de Obra Pública No. LP-018-2023 e Interventoría CM-001-2024 en referencia

Estimado doctor Cohen.

El Departamento de Sucre se encuentra ejecutando el proyecto de inversión denominado "**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**", identificado con el código BPIN **2023002700021**, del cual se derivan los contratos de obra e interventoría mencionados en la referencia.

Al respecto, en días pasado se radicó en su oficina el oficio consecutivo 800.11-04/ SI – 1041 de fecha 3 de junio de 2026, por medio del cual se solicita lo siguiente:

"Para el contrato de obra LP-018-2023:

1. **Prórroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Obra No. LP-018-2023, a partir del a partir de la suscripción de este oficio.**
2. **Adición de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023, por un valor total de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 1.058.298.600,00), así:**
 - **Un valor de TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 391.868,77) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 243 del 02 de febrero de 2026.**
 - **Un valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 30.242.192,73) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 320 del 26 de febrero de 2026.**





- Un valor de SEIS MIL QUINCE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.027.664.538,50) del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 566 del 13 de mayo de 2026.

Para el contrato de interventoría CM-001-2024:

1. **Prórroga HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 al Contrato de Interventoría No. CM-001-2024, a partir de la suscripción de este oficio."**

Frente al CDP No. 566 del 13 de mayo de 2026, se le informa que este fue anulado, y; en efecto, se debe reemplazar por el CDP No. 669 del 12 de junio de 2026.

Los demás aspectos relacionados en el oficio principal no se modifican.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura



Anexos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 669 del 12 de junio de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Evelin Paola Lorduy García	Profesional Universitario	
Revisó:	Ismael Bernardo Sierra Iriarte	Profesional Especializado – secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			





República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nit 892280021

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 669**VIGENTE****Fecha expedición** 12/06/2026 **Fecha vencimiento** **Valor Total** **1.027.664.538,50****Son:** Mil Veintisiete Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Ocho Pesos Con Cincuenta Centavos M/Cte.**Objeto** CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE**Observaciones****Nro. Doc. Relacionado** 669**Valor** **1.027.664.538,50****Rubro** 2.3.2.01.01.001.02.08

Edificios Relacionados Con Salud

C. Costo 3 **SALUD****Fondo** 114 **1.3.3.2.00-R.B RENTAS CEDIDAS****Proyecto** 2023002700021 **CONSTRUCCIÓN , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**-----
MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02461204165039-1105089-002008958