

|                                                                                   |                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>LISTA DE CHEQUEO<br/>OTROSI</b> | <b>Código:</b> FO-GJC-35 |
|                                                                                   |                                    | <b>Versión:</b> 2        |
|                                                                                   |                                    | <b>Fecha:</b> 23/04/2026 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b> IP 008 DE 2026     |
| <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO CAD 2026 |

| ITEM | DETALLE                                                                                                      | SI | NO | N/A |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| 1    | Justificación en formato actualizado y aprobado por calidad                                                  | X  |    |     |
| 2    | Solicitud y/o aceptación del contratista                                                                     | X  |    |     |
| 3    | Certificado de aportes a la seguridad social vigente (planilla)                                              | X  |    |     |
| 4    | Certificado de parafiscales vigente suscrito por el contador o revisor fiscal y el representante legal       | X  |    |     |
| 5    | Certificado de junta central del contadores del contador o revisor fiscal vigente                            | X  |    |     |
| 6    | Cedula y tarjeta profesional de contador                                                                     | X  |    |     |
| 7    | Certificado de antecedentes disciplinarios tanto del representante legal como de la persona jurídica vigente | X  |    |     |
| 8    | Certificado de antecedentes fiscales tanto del representante legal como de la persona jurídica vigente       | X  |    |     |
| 9    | Certificado de antecedentes judiciales del representante legal vigente                                       | X  |    |     |
| 10   | Certificado de registro de medidas correctivas del representante legal vigente                               | X  |    |     |
| 11   | Certificado de REDAM del representante legal vigente                                                         | X  |    |     |
| 12   | Póliza con la anterior modificación y su aprobación                                                          |    |    |     |



Firma  
**HUGO EDISON GRAJALES ROLDÁN**  
 Supervisor del contrato



**Nº 001**

**CONTRATO N° IP 008 DE 2026**

**OTROSÍ No. 001**

**INFORMACIÓN DEL PROCESO INICIAL DE CONTRATACIÓN**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                 | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EDESOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT N°</b>                      | 900.974.762-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | CONSORCIO CAD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NIT:</b>                        | 902.059.925-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO:</b>                     | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> | MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$ 1.815.913.203) AU INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR DEL PAGO ANTICIPADO:</b>  | CIENTO OCHENTAS Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L(181.591.320)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>              | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ESTAS, SE FIJA EN TRES (3) MESES CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN TODO CASO, SE EXCEDA EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NO. 4600018701 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y LA EDESOS, ESTO ES EL 21 DE JUNIO DE 2026 |
| <b>FECHA INICIAL DEL CONTRATO:</b> | 29 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>   | 06 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b> | 21 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**1. OTROSÍ N°01 (ACTUAL)**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OTROSÍ N°01 (ACTUAL)</b> | <b>PRORROGA N°1: DOS (2) MESES MÁS HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2026</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  | <b>JUSTIFICACIÓN OTRO SI</b> | Código: FO-ESI-12 |
|                                                                                   |                              | Versión: 02       |
|                                                                                   |                              | Fecha: 21/02/2019 |
|                                                                                   |                              | Página 3 de 3     |

## 1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OTRO SÍ:

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESOS" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden municipal, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto social consiste en gestionar, promover, estructurar, ejecutar y financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional.

En cumplimiento de su objeto social, la EDESOS ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en el desarrollo constructivo y urbanístico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e idóneo para dar cumplimiento a la gestión encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines institucionales. La Empresa observa la necesidad de contar con personal para brindar acompañamiento en la ejecución de las obras y proyectos contratados.

Que la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESOS ejecuta actualmente el Contrato Interadministrativo No. CI 4600018701 suscritos entre Departamento de Antioquia – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) que tiene por objeto "Acta de Incorporación y Ejecución N.º 3 al Convenio Marco 25MR173H2262/017X para la ejecución de obras de mejoramiento, adecuación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física del CAD y sedes externas de la Gobernación de Antioquia, mediante mandato con EDESOS." El cual se suscribió el 07 de noviembre de 2025 y que tiene como fecha de finalización inicial el 21 de junio de 2026.

Que, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del referido Contrato Interadministrativo, la EDESOS adelantó el correspondiente proceso de selección, del cual se derivó la suscripción del Contrato No. IP-008-2026, cuyo objeto consiste en la "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA." La cual se suscribió con el contratista CONSORCIO CAD 2026 que tiene como fecha de terminación inicial el 21 de junio de 2026

Ahora bien, que, en ejercicio de sus funciones, la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios recibió una solicitud por parte del contratista CONSORCIO CAD con la finalidad de solicitar una prórroga argumentando lo siguiente:

*"desde el Consorcio CAD 2026 en cumplimiento de nuestras obligaciones hemos estado comprometidos con avanzar en todos los frentes de trabajo plasmados en el contrato, pero tenemos las siguientes novedades en la ejecución:*

- *Instalación de griferías tipo push para unidades sanitarias: Para la instalación de estas griferías tenemos que los proveedores tienen tiempos de entrega de 30 días, como las*



*instalaciones no son nuevas la actividad corresponde en chancar los muros y enchapes existentes para verificar estado y condiciones de tubería de cobre, lo que implica realizar un inventario detallado del material por cada unidad sanitaria, además las unidades sanitarias no es posible intervenirlas al mismo tiempo lo que representan que cuando se tenga baterías de baños listas y entregadas a interventoría y supervisión de la gobernación se puede continuar con la siguiente batería de baños, lo que nos indica que esta actividad se realiza de manera lineal.*

- *Realización de las actividades de lavado, hidrofugo y pintura de fachada: fue necesario presentar el apu de obra extra de certificación de los puntos de anclaje, lo que no nos permitió iniciar esos trabajos desde la firma del acta de inicio ya que la certificación toma un tiempo de 15 días para verificación existente de los puntos instalados en la edificación a partir de la aprobación de la obra extra, certificación e informe técnico entregado por el proveedor.*
- *En las actividades relacionadas con impermeabilización y sustitución de piso de royal veta en la plazoleta externa: Tenemos una condición especial que nos limitan con el avance de esta actividad: La impermeabilización del ítem 128 contractual, el proveedor sika ya discontinuó la utilización de ese material, es decir ya ese tipo de impermeabilizante no se encuentra en el mercado, por lo que se hace necesario definir un nuevo sistema de impermeabilización para las terrazas de la plazoleta.*
- *Para la actividad de instalación de piso en royal veta: En la plazoleta externa tenemos la condición de que el proveedor tiene tiempos de entrega de 30 a 40 días hábiles ya que en este momento se presenta una sobre demanda del material, el consorcio CAD 2026 está gestionando directamente la compra del material con los fabricantes.*

*De acuerdo con lo descrito anteriormente y expresando nuestro compromiso con ejecutar el contrato de la forma más adecuada y oportuna, solicitamos de manera cordial una ampliación del tiempo del contrato por 2 meses hasta el 21 de agosto de 2026 “*

Ahora bien, la interventoría en cabeza del contratista **JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO** en la ejecución del contrato OC 021 2026, emitió concepto favorable para la prórroga correspondiente argumentando lo siguiente:

*En atención a la solicitud presentada por el contratista Consorcio CAD 2026, relacionada con la ampliación del plazo contractual por un término de dos (2) meses, hasta el 21 de agosto de 2026, esta interventoría realizó la respectiva revisión técnica y análisis de las justificaciones expuestas por el contratista respecto a las dificultades presentadas durante la ejecución de las actividades contractuales.*

*Una vez revisadas las condiciones expuestas, se evidenció que las situaciones manifestadas corresponden a aspectos técnicos, logísticos y de suministro que han generado afectaciones*

*en la programación y secuencia de ejecución de algunas actividades del contrato, entre las cuales se destacan:*

- *Los tiempos de fabricación y entrega de las griferías tipo push requeridas para las unidades sanitarias, sumados a la necesidad de realizar verificaciones previas sobre las condiciones existentes de las redes hidráulicas y tuberías de cobre, así como la imposibilidad de intervenir simultáneamente todas las baterías sanitarias debido a las condiciones operativas de la edificación.*
- *La necesidad de tramitar y aprobar previamente el APU de obra extra correspondiente a la certificación de puntos de anclaje para la ejecución de actividades de lavado, aplicación de hidrófugo y pintura de fachada, lo cual implicó tiempos adicionales asociados a la verificación técnica e informe especializado emitido por el proveedor.*
- *Las condiciones técnicas presentadas en las actividades de impermeabilización de terrazas y plazoleta externa, teniendo en cuenta que el sistema inicialmente contemplado en el ítem contractual fue descontinuado por el fabricante, situación que obliga a realizar la validación y definición de un nuevo sistema de impermeabilización técnicamente viable.*
- *Los tiempos de suministro del piso tipo royal veta para la plazoleta externa, los cuales actualmente oscilan entre treinta (30) y cuarenta (40) días hábiles debido a la alta demanda del material en el mercado.*
- *De acuerdo con lo anterior, esta interventoría considera técnicamente procedente la solicitud de prórroga presentada por el contratista, teniendo en cuenta que las situaciones expuestas afectan directamente la correcta ejecución de actividades críticas del contrato y que la ampliación del plazo permitirá garantizar la adecuada terminación de las obras bajo las condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento requeridas.*


*En consecuencia, esta interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de ampliación del plazo contractual por el término de dos (2) meses, hasta el 21 de agosto de 2026, quedando sujeto a la revisión y aprobación por parte de la entidad contratante.*

La anterior prórroga se fundamenta en el otrosí N°02 suscrito el 19 de junio de 2026 que prorroga la vigencia del contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018701 de 2025, el cual constituye el instrumento jurídico que soporta la ejecución de la modificación contractual.

Que, desde la supervisión del contrato, en cabeza de la Dirección Estratégica de Negocios de la EDESOS, y de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO CAD 2026 y la interventoría Juan Manuel Osorio Suarez se realizó la revisión y análisis de las actividades pendientes de ejecución, evidenciando que las mismas son necesarias para garantizar la culminación integral del objeto contractual y el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos.

En consecuencia, la supervisión considera que las razones expuestas por el contratista se encuentran debidamente justificadas desde el punto de vista técnico y guardan relación directa con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que estima procedente la ampliación del plazo de ejecución en los términos solicitados.

La presente justificación se da en Rionegro-Antioquia, a los 19 días del mes de junio de 2026.



**HUGO EDISON GRAJALES ROLDÁN**  
Dir. Unidad Estratégica de Negocios

Proyectó: Juliana Castrillón, Apoyo a la supervisión  
Revisó: Valentina Florez García -Apoyo Jurídico



**Anexo:**

- Solicitud prórroga del contratista CONCORCIO CAD 2026
- Aval de prórroga por parte de la interventoría JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO
- cronograma ajustado presentado por el contratista,





**OTROSÍ No. 001**

**CONTRATO No. IP-008-2026**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                   | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EDESOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT N°</b>                        | 900.974.762-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | CONSORCIO CAD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NIT:</b>                          | 902.059.925-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO:</b>                       | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$ 1.815.913.203) AU INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR DEL PAGO ANTICIPADO:</b>    | CIENTO OCHENTAS Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L(181.591.320)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ESTAS, SE FIJA EN TRES (3) MESES CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN TODO CASO, SE EXCEDA EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NO. 4600018701 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y LA EDESOS, ESTO ES EL 21 DE JUNIO DE 2026 |
| <b>FECHA INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | 29 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>     | 06 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b> | 21 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MÁRQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No. 71.618.846, expedida en Medellín, quien actúa en calidad de Gerente General, según Decreto de nombramiento No. 016 del 01 de enero de 2024, expedido por la alcaldía de Rionegro – Antioquia, y acta de posesión No. 015 del 01 de enero de 2024; quien actúa en calidad de Gerente General y obra en nombre y representación legal de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOS), Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT. 900.974.762-8; esto de una parte, y de la otra, DANIEL MAURICIO REY OSORNO, ciudadano mayor de edad, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.356.251, actuando CONSORCIO CAD 2026, sociedad debidamente constituida conforme a las normas colombianas e identificada con NIT 811.012.753-1, en calidad de CONTRATISTA. Y, por otro lado, JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía 98.639.809 quien actúa en calidad de interventor en la ejecución del contrato en mención. Entre los referidos, se ha convenido celebrar el presente otrosí No. 01 al contrato No. IP-008-2026, previo a las siguientes:

#### CONSIDERACIONES.

1. La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOS), tiene por objeto Gestionar, promover, estructurar y ejecutar directamente y/o en asocio con entidades públicas o privadas, proyectos de intereses municipal, regional, nacional e internacional; adelantando acciones relacionadas con el desarrollo urbanístico, ambiental, operación urbana y catastral, gestión y desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos, y la administración de bienes.
2. En cumplimiento de su objeto social, la EDESOS ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en el desarrollo constructivo y urbanístico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e idóneo para dar cumplimiento a la gestión encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines institucionales. La Empresa observa la necesidad de contar con personal para brindar acompañamiento en la ejecución de las obras y proyectos contratados.
3. Qué atención a lo anterior, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESOS ejecuta actualmente el Contrato Interadministrativo No. CI 4600018701 suscritos entre Departamento de Antioquia – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) que tiene por objeto *"Acta de Incorporación y Ejecución N.º 3 al Convenio Marco 25MR173H2262/017X para la ejecución de obras de mejoramiento, adecuación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física del CAD y sedes externas de la Gobernación de Antioquia, mediante mandato con EDESOS."* El cual se suscribió el 07 de noviembre de 2025 y que tiene como fecha de finalización inicial el 21 de junio de 2026.
4. De acuerdo con lo anterior, y para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco del Contrato Interadministrativo mencionado, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOS), adelantó un proceso de selección conforme al Manual de Contratación de la Entidad.



5. Que, como producto del proceso de contratación, entre la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOS) y CONSORCIO CAD 2026, se firmó el contrato No. IP-008-2026, el cual tenía como objeto: *EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.* que tiene como fecha de terminación inicial el 21 de junio de 2026.
6. Que el contratista CONSORCIO CAD 2026 solicitó el día 19 de junio a la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios una solicitud de prorroga fundamentada en lo siguiente:

*"desde el Consorcio CAD 2026 en cumplimiento de nuestras obligaciones hemos estado comprometidos con avanzar en todos los frentes de trabajo plasmados en el contrato, pero tenemos las siguientes novedades en la ejecución:*

- Instalación de griferías tipo push para unidades sanitarias: Para la instalación de estas griferías tenemos que los proveedores tienen tiempos de entrega de 30 días, como las instalaciones no son nuevas la actividad corresponde en chancar los muros y enchapes existentes para verificar estado y condiciones de tubería de cobre, lo que implica realizar un inventario detallado del material por cada unidad sanitaria, además las unidades sanitarias no es posible intervenirlas al mismo tiempo lo que representan que cuando se tenga baterías de baños listas y entregadas a interventoría y supervisión de la gobernación se puede continuar con la siguiente batería de baños, lo que nos indica que esta actividad se realiza de manera lineal.*
- Realización de las actividades de lavado, hidrofugo y pintura de fachada: fue necesario presentar el apu de obra extra de certificación de los puntos de anclaje, lo que no nos permitió iniciar esos trabajos desde la firma del acta de inicio ya que la certificación toma un tiempo de 15 días para verificación existente de los puntos instalados en la edificación a partir de la aprobación de la obra extra, certificación e informe técnico entregado por el proveedor.*
- En las actividades relacionadas con impermeabilización y sustitución de piso de royal veta en la plazoleta externa: Tenemos una condición especial que nos limitan con el avance de esta actividad: La impermeabilización del ítem 128 contractual, el proveedor sika ya discontinuó la utilización de ese material, es decir ya ese tipo de impermeabilizante no se encuentra en el mercado, por lo que se hace necesario definir un nuevo sistema de impermeabilización para las terrazas de la plazoleta.*
- Para la actividad de instalación de piso en royal veta: En la plazoleta externa tenemos la condición de que el proveedor tiene tiempos de entrega de 30 a 40 días hábiles ya que en este momento se presenta una sobre demanda del material, el consorcio CAD 2026 está gestionando directamente la compra del material con los fabricantes.*

*De acuerdo con lo descrito anteriormente y expresando nuestro compromiso con ejecutar el contrato de la forma más adecuada y oportuna, solicitamos de manera cordial una ampliación del tiempo del contrato por 2 meses hasta el 21 de agosto de 2026 "*

7. Que el interventor JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO en la ejecución del contrato OC 021 2026, emitió concepto favorable para la prórroga correspondiente argumentando lo siguiente:

*"En atención a la solicitud presentada por el contratista Consorcio CAD 2026, relacionada con la ampliación del plazo contractual por un término de dos (2) meses, hasta el 21 de agosto de 2026, esta interventoría realizó la respectiva revisión técnica y análisis de las justificaciones expuestas por el contratista respecto a las dificultades presentadas durante la ejecución de las actividades contractuales.*

*Una vez revisadas las condiciones expuestas, se evidenció que las situaciones manifestadas corresponden a aspectos técnicos, logísticos y de suministro que han generado afectaciones en la programación y secuencia de ejecución de algunas actividades del contrato, entre las cuales se destacan:*

- Los tiempos de fabricación y entrega de las griferías tipo push requeridas para las unidades sanitarias, sumados a la necesidad de realizar verificaciones previas sobre las condiciones existentes de las redes hidráulicas y tuberías de cobre, así como la imposibilidad de intervenir simultáneamente todas las baterías sanitarias debido a las condiciones operativas de la edificación.*
- La necesidad de tramitar y aprobar previamente el APU de obra extra correspondiente a la certificación de puntos de anclaje para la ejecución de actividades de lavado, aplicación de hidrófugo y pintura de fachada, lo cual implicó tiempos adicionales asociados a la verificación técnica e informe especializado emitido por el proveedor.*
- Las condiciones técnicas presentadas en las actividades de impermeabilización de terrazas y plazoleta externa, teniendo en cuenta que el sistema inicialmente contemplado en el ítem contractual fue descontinuado por el fabricante, situación que obliga a realizar la validación y definición de un nuevo sistema de impermeabilización técnicamente viable.*
- Los tiempos de suministro del piso tipo royal veta para la plazoleta externa, los cuales actualmente oscilan entre treinta (30) y cuarenta (40) días hábiles debido a la alta demanda del material en el mercado.*
- De acuerdo con lo anterior, esta interventoría considera técnicamente procedente la solicitud de prórroga presentada por el contratista, teniendo en cuenta que las situaciones expuestas afectan directamente la correcta ejecución de actividades críticas del contrato y que la ampliación del plazo permitirá garantizar la adecuada terminación de las obras bajo las condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento requeridas.*



*En consecuencia, esta interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de ampliación del plazo contractual por el término de dos (2) meses, hasta el 21 de agosto de 2026, quedando sujeto a la revisión y aprobación por parte de la entidad contratante."*

8. Que la presente modificación contractual se fundamenta en el Otrosí N°01 suscrito entre Departamento de Antioquia – Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la EDESOS, el día 19 de junio prorrogando el contrato interadministrativo No. 4600018701 de 2025, por un termino de **dos (2) meses esto es, hasta el 21 de agosto de 2026.**
9. Que, desde la supervisión del contrato, en cabeza de la Dirección Estratégica de Negocios de la EDESOS, y de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO CAD 2026 y la interventoría Juan Manuel Osorio Suarez se realizó la revisión y análisis de las actividades pendientes de ejecución, evidenciando que las mismas son necesarias para garantizar la culminación integral del objeto contractual y el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos
10. Que, como consecuencia de lo anterior, y no existiendo impedimento legal para hacerlo, se hace indispensable suscribir el otrosí No. 001 al contrato de obra No. IP-008-2026.
11. De conformidad con lo anterior, y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, y de las demás normas que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar el presente otrosí No. 01, el cual se registrá por las siguientes:

### CLÁUSULAS.

**PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA "PLAZO DEL CONTRATO"**, del contrato de obra No. IP-008-2026, prorrogándola por el término de DOS (02) MESES MÁS esto es desde el 22 de junio de 2026, hasta el 21 de agosto de 2026.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.** El contratista deberá modificar las garantías, en las coberturas y términos establecidos en el contrato primigenio, teniendo en consideración la prórroga efectuada por medio de este documento.


**TERCERA:** El contratista reconoce que las razones que dieron paso a la prórroga no son imputables a la Entidad, por lo tanto, renuncia de manera explícita e irrevocable a solicitar compensaciones, el pago de mayores costos o mayor permanencia en obra, por hechos relacionados con el presente otrosí.


|                                                                                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <p align="center"><b>OTROSÍ</b></p> | Código: FO-GJC-25 |
|                                                                                   |                                     | Versión: 01       |
|                                                                                   |                                     | Fecha: 29/09/2023 |

**CUARTA:** Hace parte del presente otrosí, la justificación de otrosí No. 001 al contrato No. IP-008-2026, del 19 de junio de 2026.

**QUINTA:** En lo demás, el presente otrosí queda sometido a las restantes disposiciones establecidas en el contrato No. IP-008-2026.

Se suscribe por las partes, en dos ejemplares del mismo tenor, en Rionegro – Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026.

  
**JOHNNY CARDONA MÁRQUEZ**  
 Gerente General - EDESOS.  
 Contratante.

  
**DANIEL MAURICIO REY OSORNO**  
 CONSORCIO CAD 2026.  
 Contratista.

  
**JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO**  
 Interventoría

|                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aprobado mediante acta de comité ordinario de contratación de la EDESOS del 19 de junio de 2026. | Proyectó: Valentina Florez García<br> | Aprobó: Hugo Edison Graiales Roldán<br> | Revisó: Diana Patricia Naranjo Montoya |
|                                                                                                  | Apoyo Jurídico                                                                                                           | Dir. Unidad Estratégica de Negocios                                                                                         | Secretaria General                     |

Medellín, junio 18 de 2026

CAD 2026- OF 014

Ingeniero  
JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO  
Interventoría

Referencia: Contrato IP 008 -2026, objeto: "ejecución de obras de mantenimiento, acciones de conservación y preservación de la infraestructura física del centro administrativo departamental (CAD) de la gobernación de Antioquia".

Asunto: Solicitud ampliación de plazo contrato

Cordial saludo,

Estimado ingeniero, en el proceso de ejecución del contrato en referencia, el contratista ha encontrado dificultades para avanzar en la ejecución de obra de forma más eficiente, desde el Consorcio CAD 2026 en cumplimiento de nuestras obligaciones hemos estado comprometidos con avanzar en todos los frentes de trabajo plasmados en el contrato, pero tenemos las siguientes novedades en la ejecución:

- **Instalación de griferías tipo push para unidades sanitarias:** Para la instalación de estas griferías tenemos que los proveedores tienen tiempos de entrega de 30 días, como las instalaciones no son nuevas la actividad corresponde en chancar los muros y enchapes existentes para verificar estado y condiciones de tubería de cobre, lo que implica realizar un inventario detallado del material por cada unidad sanitaria, además las unidades sanitarias no es posible intervenirlas al mismo tiempo lo que representan que cuando se tenga baterías de baños listas y entregadas a interventoría y supervisión de la gobernación se puede continuar con la siguiente batería de baños, lo que nos indica que esta actividad se realiza de manera lineal.
- **Realización de las actividades de lavado, hidrofugo y pintura de fachada:** fue necesario presentar el apu de obra extra de certificación de los puntos de anclaje, lo que no nos permitió iniciar esos trabajos desde la firma del acta de inicio ya que la certificación toma un tiempo de 15 días para verificación existente de los puntos instalados en la edificación a partir de la aprobación de la obra extra, certificación e informe técnico entregado por el proveedor.



- **En las actividades relacionadas con impermeabilización y sustitución de piso de royal veta en la plazoleta externa:** Tenemos una condición especial que nos limitan con el avance de esta actividad: La impermeabilización del ítem 128 contractual, el proveedor sika ya discontinuó la utilización de ese material, es decir ya ese tipo de impermeabilizante no se encuentra en el mercado, por lo que se hace necesario definir un nuevo sistema de impermeabilización para las terrazas de la plazoleta.
- **Para la actividad de instalación de piso en royal veta:** En la plazoleta externa tenemos la condición de que el proveedor tiene tiempos de entrega de 30 a 40 días hábiles ya que en este momento se presenta una sobre demanda del material, el consorcio CAD 2026 esta gestionando directamente la compra del material con los fabricantes.

De acuerdo a lo descrito anteriormente y expresando nuestro compromiso con ejecutar el contrato de la forma más adecuada y oportuna, solicitamos de manera cordial una ampliación del tiempo del contrato por 2 meses hasta el 21 de agosto de 2026

Cordialmente,



DANIEL MAURICIO REY OSORNO  
Representante legal  
Consortio CAD 2026



Itagüí, 19 de junio de 2026

OF-ADM-012-OC-021-2026

Señores:  
Empresa de Desarrollo Sostenible – EDES  
HUGO EDISON GRAJALES ROLDAN  
UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS  
Supervisor

Ciudad. - Rionegro

**Referencia:** Contrato de interventoría OC 021 DE 2026 "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y SST, PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) Y ALGUNAS SEDES EXTERNAS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA"

**Asunto:** Concepto de interventoría frente a solicitud de prórroga No. 1 presentada por el contratista CONSORCIO CAD 2026

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por el contratista Consorcio CAD 2026, relacionada con la ampliación del plazo contractual por un término de dos (2) meses, hasta el día 21 de agosto de 2026, esta interventoría realizó la respectiva revisión técnica y análisis de las justificaciones expuestas por el contratista respecto a las dificultades presentadas durante la ejecución de las actividades contractuales.

Una vez revisadas las condiciones expuestas, se evidenció que las situaciones manifestadas corresponden a aspectos técnicos, logísticos y de suministro que han generado afectaciones en la programación y secuencia de ejecución de algunas actividades del contrato, entre las cuales se destacan:

- Los tiempos de fabricación y entrega de las griferías tipo push requeridas para las unidades sanitarias, sumados a la necesidad de realizar verificaciones previas sobre las condiciones existentes de las redes hidráulicas y tuberías de cobre, así como la imposibilidad de intervenir simultáneamente todas las baterías sanitarias debido a las condiciones operativas de la edificación.
- La necesidad de tramitar y aprobar previamente el APU de obra extra correspondiente a la certificación de puntos de anclaje para la ejecución de actividades de lavado, aplicación de

---

MUNICIPIO DE ITAGUI, CARRERA 51A #52-25 OFICINA 201  
CELULAR – 314 811 12 35  
jsuarezosorio@yahoo.com



- hidrófugo y pintura de fachada, lo cual implicó tiempos adicionales asociados a la verificación técnica e informe especializado emitido por el proveedor.
- Las condiciones técnicas presentadas en las actividades de impermeabilización de terrazas y plazoleta externa, teniendo en cuenta que el sistema inicialmente contemplado en el ítem contractual fue descontinuado por el fabricante, situación que obliga a realizar la validación y definición de un nuevo sistema de impermeabilización técnicamente viable.
- Los tiempos de suministro del piso tipo royal veta para la plazoleta externa, los cuales actualmente oscilan entre treinta (30) y cuarenta (40) días hábiles debido a la alta demanda del material en el mercado.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría considera técnicamente procedente la solicitud de prórroga presentada por el contratista, teniendo en cuenta que las situaciones expuestas afectan directamente la correcta ejecución de actividades críticas del contrato y que la ampliación del plazo permitirá garantizar la adecuada terminación de las obras bajo las condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento requeridas.

En consecuencia, esta interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de ampliación del plazo contractual por el término de dos (2) meses, hasta el 21 de agosto de 2026, quedando sujeto a la revisión y aprobación por parte de la entidad contratante.

Cordialmente,

**JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO**

PERSONA NATURAL

N.I.T: 98.639.809-1









PAGADO 09/06/2026

**I. DATOS DEL APORTANTE**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Razón Social        | CONSORCIO CAD 2026         |
| Documento           | NI902059925                |
| Tipo de Empresa     | EMPLEADOR                  |
| Tipo Persona        | JURIDICA                   |
| Ciudad              | BELLO                      |
| Representante Legal | REY OSORNO DANIEL MAURICIO |
| Total Afiliados     | 11                         |
| Dirección           | CL 37 #50 A - 24           |
| Teléfono            | 6042859304                 |
| Forma Presentación  | ÚNICO                      |
| Departamento        | ANTIOQUIA                  |
| Identificación      | CC 8356251                 |
| ARP                 | ARL SURA                   |

**II. DETALLE DEL APORTANTE**

| Identificación | Apellidos y Nombres               | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Novedades |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | Pensiones    |                  |              | Salud            |              |                  | Riesgos        |                  |                | Cajas            |                |                  | Parafiscales   |                  |                | Total        |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
|                |                                   |                |                   | RET       | RET | TAB | TAB | TAP | VSP | COR | AS | VB | LMA | VAC | AVP | OT | IBS          | Administradora   | IBS          | Administradora   | IBS          | Administradora   | Administradora | Administradora   | Administradora | Administradora   | Administradora | Administradora   | Administradora | Administradora   | Administradora | Total        |
| CC 1000444578  | JUAN FERNANDO ARANGO MERLANA      | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | \$ 325,500   |
| CC 1000604144  | LEONARDO ANTONIO GAVIRIA CASTILLO | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | \$ 325,500   |
| CC 1000816281  | ALVARO FIDEL CABALLERO HERNANDEZ  | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | \$ 318,000   |
| CC 1000714624  | JENNIFER ANDREA HOTOS DAZA        | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 3,300,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 3,300,000   | \$ 990,800   |
| CC 1070817944  | ANGIE TATIANA CAMACHO RODRIGUEZ   | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 2,012,500 | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500 | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500 | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500   | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500   | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500   | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500   | EPSS10) EPS SURA | \$ 2,012,500   | \$ 623,100   |
| CC 1128385574  | LINA CAROLINA SENA                | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 4,000,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 4,000,000   | \$ 1,238,400 |
| CC 15818794    | EVAN LUIS LOPEZ REYES             | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,050,543   | \$ 325,500   |
| CC 10727037    | ALVARO IVAN BLANCON CASTAÑEDA     | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,860,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,860,000   | \$ 562,100   |
| CC 18038187    | ARMANDO JOSE CAÑE CASTILLO        | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 774,348   | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348   | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348   | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348     | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348     | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348     | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348     | EPSS10) EPS SURA | \$ 774,348     | \$ 228,800   |
| CC 8356251     | DANIEL MAURICIO REY OSORNO        | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 5,266,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 5,266,667   | \$ 1,650,700 |
| CC 8238073     | JHON JAVIER VELEZ TURIZO          | 01             | 00                | X         |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667 | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | EPSS10) EPS SURA | \$ 1,026,667   | \$ 318,000   |

**III. TOTALES**

| IBC Pensión   | IBC Salud     | IBC Riesgos   | IBC Cajas     | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| \$ 22,338,479 | \$ 22,338,479 | \$ 22,338,479 | \$ 22,338,479 | \$ 889,900      | \$ 889,900    | \$ 1,555,300    | \$ 893,900    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 6,917,400                   | \$ 20,800                   | \$ 6,938,200 |







Medellín, junio 11 de 2026

Señores

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO**  
Itagüí

Referencia:

**CONTRATO No IP 008 – 2026** que tiene como objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL (CAD) DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

Asunto: Paz y salvo seguridad social y parafiscales

Respetados Señores,

**GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA**, en calidad de Contador Público, y **DANIEL MAURICIO REY OSORNO**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO CAD 2026** con Nit **902.059.925-4**, en cumplimiento de la Ley 828 de 2003, Certificamos bajo la gravedad del Juramento que el **CONSORCIO CAD 2026** se encuentre a **PAZ Y SALVO** en el cumplimiento correspondiente al pago de obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, cuando ello hubo lugar en relación con todos los empleados y con el pago del mes de mayo 2026 (solo en este mes el consorcio inicio labores).

Atentamente,

**GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA**  
Tarjeta Profesional No. 66642-T  
Contador Público


**DANIEL MAURICIO REY OSORNO**  
CC No. 8.356.251  
Representante legal





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

66F9190917FFFE28


**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70105551 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 66642-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.105.551**

**VELASQUEZ CORREA**

APELLIDOS

**GUSTAVO HORACIO**

NOMBRES

*[Signature]*

*[Portrait Photo]*

*[Fingerprint]*

FECHA DE NACIMIENTO **08-FEB-1955**

**SAN ROQUE**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**11-ENE-1977 MEDELLIN**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES

INDICE DERECHO

*[Barcode]*

A-0104000-00208987-M-0070105551-20100113 0019951127A 1 2140584793





República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**66642-T**

GUSTAVO HORACIO  
VELASQUEZ CORREA  
C.C. 70105551  
RESOLUCION INSCRIPCION 54  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 18/06/98

Presidente *[Firma]* 00075830



C. C. VELASQUEZ CORREA

*[Firma]*

FIRMA DEL TITULAR 023868

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



70105551





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 298100252**



PIB

14:35:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL MAURICIO REY OSORNO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8356251:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750  
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315



## Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Nit

Número Identificación:

9020599254

¿Escriba la cantidad de letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?

8

Barranquilla

Consultar

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA.

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

El certificado de antecedentes ordinario, contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. (Inciso 3, artículo 238 de la ley 1 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021)

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de junio de 2026, a las 14:36:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 8356251              |
| Código de Verificación | 8356251260618143629  |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de junio de 2026, a las 14:47:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 9020599254                          |
| Código de Verificación | 9020599254260618144726              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado





**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 02:48:28 PM horas del 18/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 8356251

Apellidos y Nombres: **REY OSORNO DANIEL MAURICIO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/06/2026 03:24:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **8356251** y Nombre: **DANIEL MAURICIO REY OSORNO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **142329668** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

515 9000



**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA**

 GOV.CO







## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

### CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 8356251 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/06/2026 03:04 PM



Código Verificación: **G5KUY217D8**

Válida hasta: **16/09/2026**

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

