

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dependencia Responsable:		Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo								
I. DATOS CONTRACTUALES										
No. Contrato/convenio:		CO1.PCCNTR.9560121		Tipo de contrato/convenio:		Contrato de Mínima Cuantía				
Contratista/Asociado:		JUAN JOSE TABERA SABOGAL		Plazo Inicial:		10 días				
Valor Inicial:		\$3.570.000		Fecha de Inicio:		09/06/2026				
				Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:		19/06/2026				
II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES -										
Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y N° Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
Cesión		Otros Aspectos Modificados								
III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN					MODIFICACIÓN No. 1					
Adición Valor N/A		Disminución del Valor - N/A		Prórroga del Plazo			Reducción del Plazo -			
		\$		Tiempo: 15 días			Tiempo:			
CDP No.:										
CDP Fecha:										
CDP Valor:		Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: 04/07/2026			Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición:		\$								
Suspensión -		Prórroga suspensión-		Reinicio-		Cesión		Terminación anticipada -		
Fecha inicio:		Fecha inicio:		Fecha reinicio contrato:		Nombre Cesionario:		Fecha a partir de:		
Fecha terminación:		Fecha terminación:								
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:						

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACIÓN.

Durante la ejecución del contrato cuyo objeto es "REALIZAR LA INSTALACIÓN DE DOSCIENTOS DIEZ (210) METROS CUADRADOS DE TEJA TERMOACÚSTICA TIPO TRAPEZOIDAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CERINZA - SEDE PRINCIPAL, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN", se evidenció la necesidad de coordinar las actividades constructivas con la disponibilidad de las instalaciones educativas, toda vez que los trabajos contratados deben ejecutarse sobre cubiertas y estructuras ubicadas en áreas de permanente circulación de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

La naturaleza de las actividades a desarrollar implica trabajos en altura, manipulación de herramientas, retiro e instalación de elementos de cubierta, movilización de materiales y uso de equipos especializados, circunstancias que representan riesgos para la integridad física de las personas que permanecen dentro de la institución educativa durante la jornada académica. En consecuencia, y atendiendo los principios de prevención, seguridad y protección de la comunidad educativa, se determinó que la ejecución de las labores debía realizarse en periodos en los cuales no hubiera presencia de estudiantes ni docentes en las instalaciones.

Esta situación generó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista, dado que el contratista debió esperar la disponibilidad de las áreas objeto de intervención y coordinar la ejecución de las actividades durante el receso académico correspondiente, garantizando así condiciones seguras para el desarrollo de los trabajos y evitando posibles accidentes o afectaciones a la prestación del servicio educativo.

La circunstancia descrita no obedece a incumplimientos atribuibles al contratista, sino a una condición operativa y de seguridad indispensable para la adecuada ejecución del objeto contractual, la cual surgió durante el desarrollo del contrato y hace necesario ampliar el plazo inicialmente pactado. En este sentido, la prórroga solicitada permitirá culminar las actividades pendientes en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas, asegurando el cumplimiento integral del objeto contratado y la correcta instalación de los 210 metros cuadrados de teja termoacústica conforme a las especificaciones establecidas por la Entidad.

Por lo anterior, se considera procedente y conveniente otorgar una prórroga de quince (15) días calendario, término que resulta necesario para finalizar las actividades contractuales, sin que ello implique modificación del valor del contrato, garantizando la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso contractual y la protección de los intereses de la Entidad y de la comunidad educativa.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso de la modificación del **Contrato de Mínima cuantía No. CO1.PCCNTR. 9560121**


Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión al expediente.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecución del **Contrato de Mínima Cuantía No. CO1.PCCNTR. 9560121.**, a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo.

VI. ANEXOS:

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA
Supervisor del contrato.