

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios preVISIBLES en normatividad, mayores impuestos, cambio en el régimen laboral, etc	Desequilibrio de la Ecuación Contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Revisión de normas	mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD.	Acciones Judiciales	2	2	5	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad del evento a través	1	1	1	Riesgo menor	No	Contratista	Durante ejecución del contrato	Registros e informes	mensual



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucra.gov.co
secretariageneral@sucra.gov.co
Redes sociales: @gobsucra

No.	ω	4	ω	ω	No.
Clase	General	General	General	General	Clase
Fuente	Externa	Externa	Externa	Externa	Fuente
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Tipo	Riesgo Social y Político	Riesgo Financiero	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Situaciones de orden público que pueden afectar la seguridad e integridad de los bienes y las personas custodiadas	Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros	El proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo.	Estimación inadecuada de los costos. Ocorre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Suspensión de la Ejecución Contractual	Acciones Judiciales y Administrativas	Acciones Judiciales y Administrativas	Desequilibrio Económico del Contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probabilidad	2	2	1	3	Probabilidad
Impacto	5	5	5	5	Impacto
Valoración del riesgo	7	5	6	6	Valoración del riesgo
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría
¿A quién se le asigna?	LA ENTIDAD	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Tratamiento/Controles a ser implementados	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Seguimiento oportuno del Contrato y oportunidad en el pago	Información constante y oportuna	Información y entrega oportuna de documentos	Tratamiento/Controles a ser implementados
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	Impacto después del tratamiento
	Impacto	1	1	1	
	Valoración del Riesgo	1	1	1	
	Categoría	Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor	
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Persona responsable por implementar el tratamiento	LA ENTIDAD	Contratista	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes	Monitoreo y revisión
	Periodicidad ¿Cuándo?	mensual	mensual	mensual	



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucra.gov.co
secretariageneral@sucra.gov.co
Redes sociales: @gobsucra

9	8	7	No.
General	General	General	Clase
Externa	Externa	Externa	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Tecnológicos	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo
Mayor costo de operación y mantenimiento de equipos. Mayor Costo de adquisición o reposición de los inicialmente previstos. Incremento de los equipos adquiridos y/o subcontratados	Accidentes de trabajo de recurso humano utilizado por el contratista para la ejecución del contrato. Enfermedad General Profesional, sin que el recurso humano se encuentre cubierto por el régimen de seguridad	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por causas imputables al contratista	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Desequilibrio Económico del Contrato	Acciones Judiciales	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	3	3	Probabilidad
2	1	5	Impacto
3	4	5	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Entrega de Información y conocimiento del mercado	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad
1	1	1	Impacto
1	1	1	Valoración del Riesgo
Riesgo menor	Riesgo menor	Riesgo menor	Categoría
No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Durante ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Registros e informes	Registros e informes	Registros e informes	¿Cómo se realiza el monitoreo?
mensual	mensual	mensual	Periodicidad ¿Cuándo?



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucra.gov.co
secretariageneral@sucra.gov.co
Redes sociales: @gobsucra

11	10	No.
General	General	Clase
Externo	Externa	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgos de la Salud	Riesgo de la Naturaleza	Tipo
Presencia de Riesgos Biológicos	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Suspensión de la ejecución del Contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	Probabilidad
4	5	Impacto
7	7	Valoración del riesgo
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Categoría
Contratista	LA ENTIDAD y el Contratista	¿A quién se le asigna?
La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019. Informar de inmediato las novedades de salud.	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	2	Probabilidad
3	5	Impacto
5	7	Valoración del Riesgo
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría
SI	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista, interventor y supervisor	LA ENTIDAD y el Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
A la terminación del contrato	Durante ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Registros e informes	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada vez que haya novedades de cambio de personal	mensual	Periodicidad ¿Cuándo?



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
secretariageneral@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

13	12	No.
General	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo financiero, legal y reputacional	Riesgos de la Salud	Tipo
Actos de corrupción	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Violación de los principios de transparencia y responsabilidad, apropiación ilegal de los recursos del estado	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	Probabilidad
4	4	Impacto
7	7	Valoración del riesgo
Riesgo medio	Riesgo Alto	Categoría
Contratista, entidad, autoridades de control	Contratista	¿A quién se le asigna?
Mejorar la calidad de los datos públicos, promover el acceso a la información, acción efectiva de los órganos de control,	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	2	Impacto después del tratamiento
3	3	Impacto
4	5	Valoración del Riesgo
Riesgo medio	Riesgo Medio	Categoría
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventor y supervisor, veedurías ciudadanas, entes de control	Contratista, interventor y supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
	A la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	diariamente	Periodicidad ¿Cuándo?
		Monitoreo y revisión