

Seguimiento mayo 25 – junio 5

Programa Colombia Solar

La Energía de Nuestra  Gente

Junio 12 de 2026

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frente de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
1	Administrativo	Matriz/Informe control de informes	Junio 2 - 9	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Radicados 34 informes, 6 en aprobación y 28 ap. Tres (3) pendientes por radicar y 5 que radicaron después del 5 de junio (total 42)	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
2	Administrativo	Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD	Junio 9	Nolmy Fajardo	●	✓	N/A	1. Se reporta que el informe de PIP se cargó el viernes 5 de junio.	No se identifican PC.	Cargar el documento definitivo en la carpeta de evidencias.
3	Administrativo	Informes de seguimiento CS.	Junio 2 - 9	Lucía Llanos	●	✓	N/A	1. Se cargan las PPT seguimiento mayo 25 al 5 de junio. 2. Informes de mayo 25 al 29 (documento)	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
4	Administrativo	Base de datos con estado de pagos NEÓN.	Junio 2 - 9	Nolmy Fajardo	●	✓	N/A	1. Aumentó el indicador de 88% al 93%. Mayo 4% por la fecha de cargue. 18 en trámite, 30 pendientes de radicar con plazo hasta el 10 de junio. Quincenal.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
5	Ambiental	Documento técnico con lineamientos ambientales	Junio 3 - 10	Alfredo Esquivel	●	✓	N/A	1. Se presenta matriz de avance con las obligaciones contractuales del MME y FENOG y consideraciones ambientales para revisar en mesas de trabajo. 2. Se revisa Decreto 1033 de 2025.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
6	Contingencias Operativo	Presentaciones y/o solicitudes de diagramación	Junio 2 - 9	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Se finalizó diagramación del documento del Atlántico y del Protocolo de Transporte.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
7	Contingencias Operativo	Oficios jurídicos contingentes.	Junio 2	María A. Rodríguez	●	✓	N/A	1. Se reporta elaboración de un (1) oficio contingente sobre solicitud de información sobre subsidios de CS.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
8	Financiero	Vigencia futura estructurada acorde con necesidades CS	Junio 3 - 10	Elena Olivero	●	✓	N/A	1. Se reporta envío de VF al DNP el 22 de mayo, se reciben observaciones el 8 de junio.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚠ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
9	Financiero	Documento técnico de estudio de mercado	Junio 3 - 10	Elena Olivero	●	✓	N/A	1. Se reporta que están a la espera de las directrices para elaboración del documento.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
10	Financiero	Ficha de ajuste del proyecto de inversión.	Junio 3 - 10	Elena Olivero	●	✓	N/A	1. Se reporta entrega de la ficha del proyecto de inversión V02 el 9 de abril. 2. A la espera de la respuesta del DNP para validar necesidad de ajuste.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
11	Financiero	Reporte de ejecución presupuestal	Junio 9	Nolmy fajardo	●	✓	N/A	1. Se reporta ejecución presupuestal de CS del 99% entre lo comprometido Vs. lo apropiado.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
12	Financiero	Flujos de caja aprobados	Junio 3 - 10	Elena Olivero	●	✓	N/A	1. Depende de la vigencia futura para iniciar su estructuración.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
13	Indicadores Colombia Solar	Catorce (14) estudios integrales	Junio 3 - 10	Francisco Cavanzo	●	✓	N/A	1. Se reporta documento de Córdoba , Protocolo de Transporte y Riesgo Organizacional en estado de aprobación y diagramación en paralelo. 2. Se finalizó el documento del Atlántico.	No se identifican PC.	Revisar estado de aprobación de documentos pendientes.
14	Indicadores Colombia Solar	Puesta en marcha de soluciones (21.884) GECELCA 10.118 y FENOGE 11.766 solares fotovoltaicas.	Junio 4 - 11	Edwin Doria	●	✓	N/A	1. Se mantiene reporte de 100 soluciones fotovoltaicas instaladas al momento del presente informe.	No se identifican PC.	Validar indicadores con la coordinación de CS.
15	Jurídico derechos de petición	Lineamientos de trámite de atención DP	Junio 3 - 10	Claudia Quiñonez	●	✓	N/A	1. Se remitieron lineamientos de alerta por correo y por grupo de WhatsApp para la respuesta oportuna.	No se identifican PC.	Continuar reporte de seguimiento.
16	Jurídico derechos de petición	Matriz asignaciones ARGO	Junio 3 - 10	Claudia Quiñonez	●	✓	N/A	1. Cumplimiento del 100% de asignación oportuna de DP.	No se identifican PC.	Continuar reporte de seguimiento.

Detalle de estado de actividades

Período de mayo 25 a junio 5 de 2026

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
17	Jurídico derechos de petición	Respuesta oportuna a DP	Junio 3 - 10	Claudia Quiñonez	●	✓	⚠	1. Se han recibido 20 DP. A 5 de junio se tenía 1 por vencer y pendientes 27 que venían del mes anterior. Dos (2) se asignaron a otras dependencias. A 5 de junio un total de 35.	Optimizar tiempos de revisión y evitar vencimientos en Centro Administrativo Documental de Archivo - CADA	Continuar reporte de seguimiento.
18	Jurídico derechos de petición	Cierre oportuno a DP	Junio 3 - 10	Claudia Quiñonez	●	✓	⚠	1. Se reportan 5 DP cerrados y archivados.	Optimizar tiempos de revisión y evitar vencimientos en Centro Administrativo Documental de Archivo - CADA	Continuar reporte de seguimiento.
19	Metodológico	Catorce (14) documentos técnicos	Junio 3 - 10	Francisco Cavanzo	●	✓	N/A	1. Se reporta documento de Córdoba , Protocolo de Transporte y Riesgo Organizacional en estado de aprobación y diagramación en paralelo. 2. Se finalizó el documento del Atlántico.	No se identifican PC.	Revisar estado de aprobación de documentos pendientes.
20	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA	Junio 4 - 11	Edwin Doria	●	✓	N/A	1. Se reporta actualización de matriz de seguimiento de GECELCA (semana Junio 1-5) para informe de PMO a la Alta Dirección del MME.	No aplica.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
21	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - GECELCA	Junio 4 - 11	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con GECELCA.	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
22	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - FENOG	Junio 4 - 11	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con FENOG. Reunión definición de municipios /ejecución.	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
23	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Informes de ejecución de FENOG y GECELCA revisados	Junio 4 - 11	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. GECELCA / observaciones al informe, reunión de socialización. Equipo de supervisión contractual remitirá lo pertinente. 2. FENOG remitió informe trimestral y las observaciones se socializarán en reunión de viernes 12 de junio.	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
24	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOG y GECELCA.	Junio 3 - 10	Gina Buvoli	●	⚡	N/A	1. Se reporta informe de abril y mayo consolidado para GECELCA. 2. Informe de abril FENOG terminado, pendiente unificación mayo en elaboración.	No aplica.	Cargar informes para FENOG y GECELCA una vez se hayan aprobado.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
 ● Ejecutado.
 ✓ Estado cumplido.
 ⚡ En proceso.
 ⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
25	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para FENOG.	Junio 3 - 10	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se elaboraron determinaciones/conceptos jurídicos para FENOG.	No aplica.	Continuar reporte.
26	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para GECELCA.	Junio 3 - 10	Gina Buvoli	●	N/A	⚠	1. No se elaboraron determinaciones/conceptos jurídicos para GECELCA.	Fallas en la trazabilidad de las comunicaciones con GECELCA. Claridad interna recepción y canalización de las respuestas a los requerimientos del MME. Falta de oportunidad revisión y seguimiento.	Continuar reporte.
27	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y GECELCA	Junio 3 - 10	Gina Buvoli	●	✓	N/A	1. Se reporta que de las 5 reuniones realizadas se cuenta con la grabación de las últimas 2 y se están elaborando.	No aplica.	Continuar reporte.
28	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y FENOG.	Junio 3 - 10	Gina Buvoli	●	✓	N/A	1. Se reporta elaboración y cargue de 4 actas de reunión en el repositorio. 2. Se elaboraron actas de las últimas reuniones en revisión del Ing. Héctor.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
29	Regulación/ Normativo	Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación.	Junio 3 - 10	Andrés Castellanos	●	✓	N/A	1. No se elaboran conceptos para la fecha objeto de seguimiento.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
30	Regulación/ Normativo	Reportes/Actas de reunión con actores int. /ext. sobre reglamentación	Junio 3 - 10	Andrés Castellanos	●	✓	N/A	1. Se reportan 5 reuniones. Actas de 2 reuniones virtuales. No autorización grabar para 3. Se está preparando reporte resumen de los espacios.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
31	Regulación/ Normativo	Documentos de avance sobre reglamentación	Junio 3 - 10	Andrés Castellanos	●	✓	N/A	1. Se reporta que el borrador de ajuste de la Res.40159 está en aprobación de Jurídica. Reunión 9 junio y 10 de junio se enviará nuevamente para revisión.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
32	Social	Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social	Junio 2 - 9	Johanna Castro	●	✓	N/A	1. Se reporta cargue de informe de avance desde el MME para marzo, abril y mayo.	No aplica.	Elaborar y cargar informe de febrero del MME.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
● En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
33	Social	Informe de avance de GECELCA.	Junio 2 - 9	Johanna Castro	●	●	⚠	Se reportan 4 compromisos derivados de reunión: 1.) PGS VF, 2.) Estandarización informes. 3) Caracterización 543 usuarios y 4.) Plan de choque 100 SF.	Cumplimiento de compromisos por parte de GECELCA.	Reportar concertación de compromisos con GECELCA.
34	Social	Informe de avance de FENOGE.	Junio 2 - 9	Johanna Castro	●	●	⚠	1. Se reporta que FENOGE está esperando la relación de los departamentos priorizados para la entrega del PGS.	Entrega del Plan de Gestión Social.	Realizar seguimiento a la entrega del PGS de FENOGE.
35	Técnico general	Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos..	Junio 3 - 10	Andrés Castellanos	●	●	N/A	1. Se reporta que se realizará validación de los avances con el DANE con el Ing. Leonardo Meriño.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
36	Técnico general	Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS.	Junio 2 - 9	Nixon Pabón	●	N/A	N/A	1. Se reporta como pendiente reunión de organización del plan de trabajo para el análisis de datos de la selección muestral del programa (priorización).	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.



GRACIAS