

Seguimiento junio 9 - 12

Programa Colombia Solar

La Energía de Nuestra  Gente

Junio 19 de 2026

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frente de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
1	Administrativo	Matriz/Informe control de informes	Junio 16	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Aprobados 34 informes (80,95%). Tres (3) pendientes por presentar (7,14%) y 5 que radicaron después del 5 de junio (11,90%)	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
2	Administrativo	Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD	Mensual	Nolmy Fajardo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Administrativo	Informes de seguimiento CS.	Junio 16	Lucía Llanos	●	✓	N/A	1. Se cargan las PPT seguimiento mayo 25 al 5 de junio. 2. Informes de seguimiento mayo 25 al 5 de junio.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
4	Administrativo	Base de datos con estado de pagos NEÓN.	Junio 16	Nolmy Fajardo	●	✓	N/A	1. Mayo el 100% de las OPS generaron factura pero existen dos con novedad, es decir que el 96% se encuentra en etapas posteriores y 4 % cuenta con radicación pero no ha iniciado trámite para pago.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
5	Ambiental	Documento técnico con lineamientos ambientales	Junio 17	Alfredo Esquivel	●	✓	N/A	1. Se reporta continuidad en la revisión normativa: Decreto 1033 de 2025, Ley 1755 de 2014, Resolución 174 de 2021 y la Guía Ambiental y Social para proyectos de generación fotovoltaicos e híbridos menores o iguales a 1 MW	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
6	Contingencias Operativo	Presentaciones y/o solicitudes de diagramación	Junio 16	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Se finalizó diagramación del documento del Atlántico y del Protocolo de Transporte.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
7	Contingencias Operativo	Oficios jurídicos contingentes.	Mensual	María A. Rodríguez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Financiero	Vigencia futura estructurada acorde con necesidades CS	Junio 17	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. Se reporta que se dará respuesta a las observaciones recibidas el 8 de junio.	No se identifican PC.	Continuar reporte y cargue de evidencias.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
9	Financiero	Documento técnico de estudio de mercado	Junio 17	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. Se reporta que se realizará reunión con el profesional financiero para iniciar el abordaje del documento.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
10	Financiero	Ficha de ajuste del proyecto de inversión.	Junio 17	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. Se reporta que se ajustará una vez se defina la vigencia futura que pasa de 1.155.000 a 1.300.000 beneficiarios.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
11	Financiero	Reporte de ejecución presupuestal	Mensual	Nolmy fajardo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Financiero	Flujos de caja aprobados	Junio 17	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. Se reporta que se realizará reunión con el profesional financiero para iniciar el abordaje del documento.	No se identifican PC.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
13	Indicadores Colombia Solar	Catorce (14) estudios integrales	Junio 17	Francisco Cavanzo	●	✓	⚠	1. Se reporta envío del Protocolo de Transporte al área de comunicaciones. 2. Se inicia elaboración de los documentos de Chocó y Caquetá.	Articular con el área de comunicaciones la creación del Micrositio de CS en página WEB.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
14	Indicadores Colombia Solar	Puesta en marcha de soluciones (21.884) GECELCA 10.118 y FENOGE 11.766 solares fotovoltaicas.	Junio 18	Edwin Doria	●	✓	N/A	1. Se mantiene reporte de 100 soluciones fotovoltaicas. No se cuenta con avances adicionales 2. Se solicitó plan de choque en reunión del seguimiento y no correspondía a lo solicitado. Se entregará el lunes 22 de junio.	Entrega del plan de trabajo desagregado	Validar indicadores con la coordinación de CS.
15	Jurídico derechos de petición	Lineamientos de trámite de atención DP	Junio 17	Claudia Quiñonez	●	✓	N/A	1. Se reporta que se entregaron lineamientos para la línea de trámite de los DP/ Listos para firma el viernes 12 de junio.	No se identifican PC.	Continuar reporte de seguimiento.
16	Jurídico derechos de petición	Matriz asignaciones ARGO	Junio 17	Claudia Quiñonez	●	✓	N/A	1. Cumplimiento del 100% de asignación oportuna de los catorce (14) DP recibidos.	No se identifican PC.	Continuar reporte de seguimiento.

● No ejecutado.
 ● Ejecutado.
 ● Estado cumplido.
 ● En proceso.
 ⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
17	Jurídico derechos de petición	Respuesta oportuna a DP	Junio 17	Claudia Quiñonez	●	●	⚠	1. Se reporta en estado pendiente 32 DP, gestionados y archivados 13, asignados a otras dependencias 4 para un total de 49.	Un DP vencido por demoras en la tarea de revisión.	Continuar reporte de seguimiento.
18	Jurídico derechos de petición	Cierre oportuno a DP	Junio 17	Claudia Quiñonez	●	●	⚠	1. Se reportan 13 DP cerrados y archivados.	Se solicita reducir el tiempo de revisión de los DP para no afectar el indicador.	Continuar reporte de seguimiento.
19	Metodológico	Catorce (14) documentos técnicos	Junio 17	Francisco Cavanzo	●	●	N/A	1. Se reporta envío del Protocolo de Transporte al área de comunicaciones. 2. Se inicia elaboración de los documentos de Chocó y Caquetá.	Articular con el área de comunicaciones la creación del Micrositio de CS en página WEB.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
20	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA	Junio 18	Edwin Doria	●	●	N/A	1. Se reporta actualización de matriz de seguimiento de GECELCA (semana Junio 9-12) para informe de PMO a la Alta Dirección del MME.	No aplica.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
21	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - GECELCA	Junio 18	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con GECELCA.	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
22	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - FENOG	Junio 18	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con FENOG.	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
23	PMO/Contractu al FENOG y GECELCA	Informes de ejecución de FENOG y GECELCA revisados	Junio 18	Edwin Doria	●	N/A	N/A	1. Se enviaron observaciones sobre los informe de GECELCA y FENOG para revisión y posteriormente 'se enviará al equipo de supervisión. Otrosí continúa en trámite (gestión contractual del MME).	No aplica.	Continuar reporte de seguimiento.
24	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOG y GECELCA.	Junio 17	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por incapacidad médica y se acordó realizarlo en la siguiente semana.	No aplica.	Validar el seguimiento de la semana en la próxima reunión.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
25	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para FENOG.	Junio 17	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por incapacidad médica y se acordó realizarlo en la siguiente semana.	No aplica.	Validar el seguimiento de la semana en la próxima reunión.
26	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para GECELCA.	Junio 17	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por incapacidad médica y se acordó realizarlo en la siguiente semana.	No aplica.	Validar el seguimiento de la semana en la próxima reunión.
27	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y GECELCA	Junio 17	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por incapacidad médica y se acordó realizarlo en la siguiente semana.	No aplica.	Validar el seguimiento de la semana en la próxima reunión.
28	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y FENOG.	Junio 17	Gina Buvoli	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por incapacidad médica y se acordó realizarlo en la siguiente semana.	No aplica.	Validar el seguimiento de la semana en la próxima reunión.
29	Regulación/ Normativo	Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación.	Junio 17	Andrés Castellanos	●	N/A	N/A	1. No se elaboran conceptos para la fecha objeto de seguimiento.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
30	Regulación/ Normativo	Reportes/Actas de reunión con actores int. /ext. sobre reglamentación	Junio 17	Andrés Castellanos	●	✓	N/A	1. Se reporta mesa técnica con el operador de red AIR-E realizada el viernes 12 de junio. 2. Se informa mesa programada para el 17 de junio con AIR-E.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
31	Regulación/ Normativo	Documentos de avance sobre reglamentación	Junio 17	Andrés Castellanos	●	✓	N/A	1. Se reporta programación de reunión para jueves 17 de junio para definir el documento que se presentará para participación ciudadana.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias
32	Social	Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social	Junio 17	Johanna Castro	●	✓	N/A	1. Se reporta inclusión de actividades de febrero en el informe de avance del MME para marzo, abril y mayo.	No aplica.	Cargar informe actualizado.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
— En proceso.
! Punto crítico.

Frente de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
Social	Informe de avance de GECELCA.	Junio 17	Johanna Castro				Se reportan estados de 4 compromisos: 1. PGS VF: Recibido 11 junio/observaciones MME. Reunión hoy para validar cumplimiento de lineamientos. 2. Estandarización informes. Recibido y está en revisión de jurídica para validar estructura de uso de imagen corporativa. 3. Caracterización 543 usuarios. Sin avances por parte de GECELCA. 4. Plan de choque 100 SF. Se entregó plan de choque sin cumplimiento de lineamientos. Se revisará en reunión hoy viernes 19 de junio. 5. Se reportan avances con relación a la planeación y participación del MME en las actividades del frente social para "Toma de ciudad Colombia Solar" como estrategia de relacionamiento con la comunidad.	Cumplimiento de compromisos por parte de GECELCA en lo relacionado a las solicitudes del MME con relación al alcance y contenido de documentos.	Reportar concertación de compromisos con GECELCA.
Social	Informe de avance de FENOGE.	Junio 17	Johanna Castro				1. Se reporta que FENOGE está esperando la selección muestral para documentar y focalizar el PGS para los municipios.	Entrega del Plan de Gestión Social.	Continuar seguimiento a la entrega del PGS de FENOGE.
Técnico general	Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos..	Junio 17	Andrés Castellanos		N/A	N/A	1. A la fecha del presente informe no se reportan avances con el DANE.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
Técnico general	Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS.	Junio 17	Nixon Pabón			N/A	1. Se reporta que de los 27 departamentos objeto de selección muestral. Se finalizaron: Magdalena, Sucre, Atlántico, Córdoba y Barrancabermeja. 2. En estado de procesamiento: Guajira, Cesar y Arauca (junio 16 a viernes 26).	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.



GRACIAS