

# Seguimiento junio 16 - 19

---

Programa Colombia Solar

La Energía de Nuestra 

Junio 26 de 2026

# Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
— En proceso.
⚠ Punto crítico.

|   | Frente de seguimiento   | Productos                                              | Fecha de reporte | Líder reporta      | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                                                                     | Puntos críticos       | Compromisos próximo seguimiento               |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Administrativo          | Matriz/Informe control de informes                     | Junio 23         | Maira Tunjano      | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Aprobados 100% de los informes.                                                                                                                                                                                                                            | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.     |
| 2 | Administrativo          | Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD               | Mensual          | Nolmy Fajardo      | N/A                 | N/A               | N/A               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                                           |
| 3 | Administrativo          | Informes de seguimiento CS.                            | Junio 23         | Lucía Llanos       | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se carga la PPT seguimiento de junio 9 a 12.<br>2. Informe de seguimiento junio 9 a 12.                                                                                                                                                                    | No se identifican PC. | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 4 | Administrativo          | Base de datos con estado de pagos NEÓN.                | Quincenal        | Nolmy Fajardo      | N/A                 | N/A               | N/A               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                                           |
| 5 | Ambiental               | Documento técnico con lineamientos ambientales         | Junio 24         | Alfredo Esquivel   | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se reporta continuidad en la revisión normativa Ley 1715 de 2014 integración de las Energías Renovables No Convencionales (FNCER) al Sistema Energético Nacional. Resolución 174 de 2021 regula las actividades de autogeneración a pequeña escala (AGPE). | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.     |
| 6 | Contingencias Operativo | Presentaciones y/o solicitudes de diagramación         | Junio 23         | Maira Tunjano      | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se finalizó diagramación del documento del Atlántico y del Protocolo de Transporte.<br>2. Se elabora informe PPT de Colombia Solar.                                                                                                                        | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.     |
| 7 | Contingencias Operativo | Oficios jurídicos contingentes.                        | Mensual          | María A. Rodríguez | N/A                 | N/A               | N/A               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                   | N/A                                           |
| 8 | Financiero              | Vigencia futura estructurada acorde con necesidades CS | Junio 24         | Elena Olivero      | ●                   | —                 | N/A               | 1. Se reporta que el equipo remitió a la Coordinación CS los ajustes a las observaciones recibidas del DNP (8 de junio) para su revisión.                                                                                                                     | No se identifican PC. | Continuar reporte y cargue de evidencias.     |

# Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
— En proceso.
! Punto crítico.

|    | Frete de seguimiento          | Productos                                                                                     | Fecha de reporte | Líder reporta     | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puntos críticos                                                                | Compromisos próximo seguimiento               |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9  | Financiero                    | Documento técnico de estudio de mercado                                                       | Junio 24         | Elena Olivero     | ●                   | —                 | N/A               | 1. Se reporta que el documento está avanzado y se hará reunión de articulación con el frente metodológico y el equipo financiero.                                                                                                                                                                           | No se identifican PC.                                                          | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 10 | Financiero                    | Ficha de ajuste del proyecto de inversión.                                                    | Junio 24         | Elena Olivero     | ●                   | N/A               | N/A               | 1. Se reporta que se está esperando el aval fiscal de la vigencia futura para el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                                                         | No se identifican PC.                                                          | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 11 | Financiero                    | Reporte de ejecución presupuestal                                                             | Mensual          | Nolmy fajardo     | N/A                 | N/A               | N/A               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                            | N/A                                           |
| 12 | Financiero                    | Flujos de caja aprobados                                                                      | Junio 24         | Elena Olivero     | ●                   | N/A               | N/A               | 1. Se reporta que el equipo se encuentra en conversaciones con el Ing. Andrés Castellanos para obtener la información y los lineamientos de cómo se va a abordar el tema dado que deben conocer información de la comercializadora.                                                                         | No se identifican PC.                                                          | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 13 | Indicadores Colombia Solar    | Catorce (14) estudios integrales                                                              | Junio 24         | Francisco Cavanzo | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se reportan finalizados documentos Cesar, Bolívar y Arauca. Pdte. datos técnicos. Chocó 70% de avance. Inició elaboración Antioquia y Caquetá. Micrositio 4 documentos PGS, CD, PT, RO aprobados por comunicaciones. Revisión textos generalidad de CS y de estudios integrales. Publicación 1 de julio. | No se identifican PC.                                                          | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 14 | Indicadores Colombia Solar    | Puesta en marcha de soluciones (21.884) GECELCA 10.118 y FENOGE 11.766 solares fotovoltaicas. | Junio 25         | Edwin Doria       | ●                   | ✓                 | !                 | 1. Se reporta en firme el otrosí. Se solicitó a GECELCA el ajuste del plan de ejecución con relación a la meta para 2026 (antes 2.378 ahora 10.118) y la justificación sobre la falta de avance de la instalación de las SF, en cero con relación a la certificación RETIE y no se tiene el OR.             | Certificación RETIE y legalización frente al Operador de Red (OR) 100 SF.      | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 15 | Jurídico derechos de petición | Lineamientos de trámite de atención DP                                                        | Junio 24         | Claudia Quiñonez  | ●                   | ✓                 | !                 | 1. Se reporta correo para recomendar al equipo DP las fechas de vencimiento y el compromiso de cumplir con la oportunidad de la proyección, revisión y remisión al CADA para el trámite efectivo de las comunicaciones.                                                                                     | Demoras en la revisión de los traslados que impactan en la oportunidad de rta. | Continuar reporte de seguimiento.             |
| 16 | Jurídico derechos de petición | Matriz asignaciones ARGO                                                                      | Junio 24         | Claudia Quiñonez  | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Cumplimiento del 100% de asignación oportuna de los diez (10) DP recibidos durante la semana objeto de seguimiento.                                                                                                                                                                                      | No se identifican PC.                                                          | Continuar reporte de seguimiento.             |

# Detalle de estado de actividades

Período de junio 16 al 19 de 2026

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚪ En proceso.
⚠ Punto crítico.

|    | Frete de seguimiento                   | Productos                                                       | Fecha de reporte | Líder reporta     | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puntos críticos                                                                                                                         | Compromisos próximo seguimiento               |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 17 | Jurídico derechos de petición          | Respuesta oportuna a DP                                         | Junio 24         | Claudia Quiñonez  | ●                   | ✓                 | ⚠                 | 1. Se reporta por vencer se tuvieron 2 DP, trámite 16, gestionados y archivados 31, asignados a otras dependencias 10. En total 59 DP. La semana 16-19 se tenían 49 en gestión más 10 que ingresaron se cuenta con 59 comunicados en junio.                                                                 | Demoras en algunos abogados que tienen la tarea de revisión.                                                                            | Continuar reporte de seguimiento.             |
| 18 | Jurídico derechos de petición          | Cierre oportuno a DP                                            | Junio 24         | Claudia Quiñonez  | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se reportan 31 DP cerrados y archivados.                                                                                                                                                                                                                                                                 | No se identifican PC.                                                                                                                   | Continuar reporte de seguimiento.             |
| 19 | Metodológico                           | Catorce (14) documentos técnicos                                | Junio 24         | Francisco Cavanzo | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se reportan finalizados documentos Cesar, Bolívar y Arauca. Pdte. datos técnicos. Chocó 70% de avance. Inició elaboración Antioquia y Caquetá. Micrositio 4 documentos PGS, CD, PT, RO aprobados por comunicaciones. Revisión textos generalidad de CS y de estudios integrales. Publicación 1 de julio. | No se identifican PC.                                                                                                                   | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 20 | PMO/Contractual FENOG y GECELCA        | Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA                     | Junio 25         | Edwin Doria       | ●                   | N/A               | ⚠                 | 1. Se reporta que en reunión de seguimiento el MME solicitó el ajuste de las características del reporte en virtud del cumplimiento de los requisitos ante el operador de red, teniendo en cuenta que no se han registrado avances desde el inicio de junio.                                                | Certificación RETIE y legalización frente al Operador de Red (OR) 100 SF.                                                               | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 21 | PMO/Contractual FENOG y GECELCA        | Informes de ejecución de FENOG y GECELCA revisados              | Junio 25         | Edwin Doria       | ●                   | ⚪                 | ⚠                 | 1. Se reporta que se realizaron los comentarios desde el equipo técnico pero no se tiene claridad de la ruta de trámite sobre la validación y aprobación de los informes de GECELCA y FENOG.                                                                                                                | Desconocimiento del uso/aplicabilidad de la información técnica remitida/observaciones (retroalimentación sobre el análisis realizado). | Continuar reporte de seguimiento.             |
| 22 | Procesos contractuales FENOG y GECELCA | Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOG y GECELCA. | Junio 24         | Gina Buvoli       | ●                   | ⚪                 | N/A               | 1. Se reporta en elaboración los informes de GECELCA y FENOG de junio.                                                                                                                                                                                                                                      | No se identifican PC.                                                                                                                   | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |
| 23 | Procesos contractuales FENOG y GECELCA | Determinaciones/Conceptos Jurídicos para FENOG.                 | Junio 24         | Gina Buvoli       | ●                   | ✓                 | N/A               | 1. Se reporta que solicitud de dos (2) conceptos jurídicos: 1. Medidas o sanciones jurídicas en que podría incurrir el MME o FENOG por incumplimiento de cláusulas del convenio. 2. Análisis jurídico sobre la invitación abierta que publicó FENOG en SECOP instalación de las soluciones fotovoltaicas.   | No se identifican PC.                                                                                                                   | Continuar seguimiento y cargue de evidencias. |

# Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
 ● Ejecutado.
 ✓ Estado cumplido.
 — En proceso.
 ⚠ Punto crítico.

|    | Frete de seguimiento                   | Productos                                                                  | Fecha de reporte | Líder reporta      | Reporte cualitativo                  | Cargue evidencias                     | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                           | Puntos críticos       | Compromisos próximo seguimiento   |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 24 | Procesos contractuales FENOG y GECELCA | Determinaciones/Conceptos Jurídicos para GECELCA.                          | Junio 24         | Gina Buvoli        | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: gray;">✓</span>   | N/A               | 1. Se reporta solicitud de concepto sobre uso de marca en las minutas y formatos para la ejecución del plan de gestión social.                                                                                      | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 25 | Procesos contractuales FENOG y GECELCA | Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y GECELCA | Junio 24         | Gina Buvoli        | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: orange;">—</span> | N/A               | 1. Se reporta que se realizó seguimiento y el acta está en revisión. .                                                                                                                                              | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 26 | Procesos contractuales FENOG y GECELCA | Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y FENOG.  | Junio 24         | Gina Buvoli        | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: gray;">✓</span>   | N/A               | 1. Se reporta que se realizó y el acta está cargada en el repositorio correspondiente.                                                                                                                              | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 27 | Regulación/ Normativo                  | Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación.           | Junio 24         | Andrés Castellanos | <span style="color: green;">●</span> | N/A                                   | N/A               | 1. Se informa que durante el período objeto de seguimiento no se elaboraron instrumentos y/o conceptos jurídicos.                                                                                                   | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 28 | Regulación/ Normativo                  | Reportes/Actas de reunión con actores int. /ext. sobre reglamentación      | Junio 24         | Andrés Castellanos | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: orange;">—</span> | N/A               | 1. Se reporta visita de campo en Barranquilla/VSP para revisar insumos que permitían evaluar la operatividad del sistema. Informe en elaboración.                                                                   | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 29 | Regulación/ Normativo                  | Documentos de avance sobre reglamentación                                  | Junio 24         | Andrés Castellanos | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: orange;">—</span> | N/A               | 1. Se reporta que el borrador de ajuste de la resolución 40159 continúa en revisión por parte del equipo técnico y jurídico.                                                                                        | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| 30 | Social                                 | Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social    | Junio 23         | Johanna Castro     | <span style="color: green;">●</span> | <span style="color: gray;">✓</span>   | N/A               | 1. Se reportan acciones de revisión documental de la información del PGS de los ejecutores. Pendiente la aprobación de la estructura y alcance documental de los entregables por parte del equipo Jurídico del MME. | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |

# Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
⚡ En proceso.
⚠ Punto crítico.

| Frente de seguimiento | Productos                                                                                | Fecha de reporte | Líder reporta      | Reporte cualitativo | Cargue evidencias | Necesidad escalar | Reporte de avances/logros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puntos críticos       | Compromisos próximo seguimiento   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Social                | Informe de avance de GECELCA.                                                            | Junio 23         | Johanna Castro     | <div></div>         | <div></div>       | N/A               | Se reporta mesa de trabajo con GECELCA, Consorcio Energy Solar e interventoría para abordar el estado del Componente 8 donde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
|                       |                                                                                          |                  |                    |                     |                   |                   | <div><div>1.</div>Se establecieron claridades frente a la no adopción de las observaciones formuladas por el MME a la última versión.</div> <div><div>2.</div>Se evidenció que el plan de choque presentado no se limitó a atender las 100 capacitaciones pendientes, sino que se amplió a elementos generales del componente con plazo de un mes para su ejecución.</div> <div><div>3.</div>Se proyectó comunicación oficial con base en el último envío del PGS remitido por el Consorcio Energy Solar y GECELCA, como insumo para el seguimiento formal al Componente 8 y 3.</div> |                       |                                   |
|                       |                                                                                          |                  |                    |                     |                   |                   | Pendiente el cumplimiento de los demás compromisos adquiridos en el marco del Componente 8, seguimiento al vencimiento de los plazos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |
| Social                | Informe de avance de FENOGÉ.                                                             | Junio 23         | Johanna Castro     | <div></div>         | <div></div>       |                   | <div><div>1.</div>Se reporta que se formularon comentarios al informe bimensual y al instrumento de consolidación interno de seguimiento al convenio.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| Técnico general       | Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos.. | Junio 24         | Andrés Castellanos | <div></div>         | N/A               | N/A               | <div><div>1.</div>Se reporta que esta actividad con el DANE se retomará más adelante dado que se han priorizado otras actividades.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |
| Técnico general       | Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS.                           | Junio 24         | Nixon Pabón        | <div></div>         | <div></div>       | N/A               | <div><div>1.</div>Se reporta que se terminó la selección muestral del departamento de Santander. Se realizó reunión con el Dr. Gian Carlo para autorizar el envío a FENOGÉ de la selección muestral de los departamentos priorizados.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No se identifican PC. | Continuar reporte de seguimiento. |



**GRACIAS**