

MEMORANDO

PARA: **PABLO ANDRÉS SÁNCHEZ ÁVILA**
Coordinador Grupo de Contratos

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 30-06-2026 17:46
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0007992 Fol:4 Anex:0 FA:0
ORIGEN 72200 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
DESTINO 73202 GRUPO DE CONTRATOS / PABLO ANDRÉS SÁNCHEZ ÁVILA
ASUNTO ALCANCE A SOLICITUD DE TRÁMITE DEL OTROSÍ NO. 15 AL CONTRATO NO.1127 DE 2021
OBS

2026IE0007992



DE: **EDWIN ANDRÉS CLAVIJO ROMERO**
Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE TRÁMITE DEL OTROSÍ No. 15 AL CONTRATO No. 1127 DE 2021 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO BID 5193/OC-CO Y LAS DONACIONES 5189-GR Y GRT/CF-18453-CO. CÓDIGO BPIN 2021011000058.

Estimado Pablo Andrés,

Dado que se requiere subsanar las observaciones para llevar a comité de contratación en cumplimiento de los requisitos de contratación de la para la adición de recursos, en tal sentido se da alcance a la solicitud de suscripción del otrosí 15 del contrato 1127 de 2021 con radicado No. 2026IE0007560 del 22 de junio de 2026, limitando la solicitud únicamente a **prorrogar** el plazo de ejecución del contrato 1127 de 2021 **hasta el 15 de diciembre de 2026** teniendo en cuenta el plazo de terminación de los contratos en ejecución y el cierre y liquidación del Programa.

Por lo expuesto, a continuación se justifica la necesidad de ampliar el plazo y el clausulado para materializar esta modificación en la minuta del otrosí 15.

Ampliación del plazo de ejecución del contrato 1127 de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2026

En el marco de las reformulaciones aprobadas para los proyectos de alcantarillado del municipio de Fonseca y de acueducto en los municipios de Riohacha, Fonseca y Urumita, y de la firma de los otrosíes de los contratos de obra e interventoría de estos proyectos, se estableció que los cuatro proyectos de infraestructura terminarían en el segundo semestre de 2026, como se muestra en el cronograma de la Figura 1. Así mismo, hay unas consultorías del componente 2 – gestión institucional que se finalizan en el segundo semestre de 2026, como se muestra en el cronograma de la Figura 1. Lo anterior, hace necesario garantizar la continuidad de la Gerencia Integral durante dicho periodo, hasta el 15 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar la adecuada supervisión técnica, administrativa y operativa de los proyectos de infraestructura y consultorías del componente institucional.

	2025						2026											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acueducto de Riohacha	Ejecución de la obra del proyecto de acueducto de Riohacha																	
	Interventoría a la ejecución de la obra del proyecto de acueducto de Riohacha																	
	Seguimiento de la Gerencia Integral al proyecto de acueducto de Riohacha																	
Acueducto de Fonseca	Ejecución de la obra del proyecto de acueducto de Fonseca																	
	Interventoría a la ejecución de la obra del proyecto de acueducto de Fonseca																	
	Seguimiento de la Gerencia Integral al proyecto de acueducto de Fonseca																	
Alcantarillado de Fonseca	Ejecución de la obra del proyecto de alcantarillado de Fonseca																	
	Interventoría a la ejecución de la obra del proyecto de alcantarillado de Fonseca																	
	Seguimiento de la Gerencia Integral al proyecto de alcantarillado de Fonseca																	
Acueducto de Urumita	Ejecución de la obra del proyecto de acueducto de Urumita																	
	Interventoría a la ejecución de la obra de acueducto de Urumita																	
	Seguimiento de la Gerencia Integral al proyecto de acueducto de Urumita																	
Consultorías componente institucional	Unidad Móvil																	
	Plan de comunicaciones																	
	Cursos de capacitación técnica																	
	Seguimiento de la Gerencia Integral al componente 2																	

Figura 1 Cronograma de los proyectos del Programa

Para la suscripción del Otrosí No. 15, a continuación, se presenta el detalle de las novedades contractuales que hasta la fecha se han celebrado entre las partes del Contrato 1127 de 2021:

Otrosí No. 1	Firmada el 21 dic 2021: prórroga el plazo de la Fase 1, hasta el 31 de marzo de 2022
Otrosí No. 2	Firmado el 28 de diciembre de 2021, se pacta: - el plazo de ejecución de la Fase 2, hasta el 24 de diciembre de 2024. - se incluye el valor de la Fase 2 en COP\$94.784.784.890 incluido IVA, distribuidos así: (i) Honorarios: COP\$12.491.415.720 incluido IVA y (ii) Ejecución de adquisiciones COP\$82.293.369.170 incluido IVA. - se modifica la forma de pago. - se modifica el personal del equipo de trabajo. - Se adicionan productos.
Otrosí No. 3	Firmado el 31 de marzo de 2022, se prorroga la fase 1 hasta el 30 de abril de 2022.

Otrosí No. 4	Firmado el 10 de mayo de 2022, se aclara que los pagos a la GIP los realiza el MVCT directamente y los pagos que la GIP realiza en calidad de contratante se realizan a través del instrumento financiero para la administración de los recursos.
Otrosí No. 5	Se firmó 2 de septiembre de 2022. Prórroga de la Fase 2 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Otrosí No. 6	Firmado transaccionalmente, en la plataforma del SECOP II, el 30 de diciembre de 2022 - Se modificó la forma de pago. - Se adicionaron actividades - Se adicionó la suma de COP\$32.298.000.000. De los cuales COP\$155.222.455 IVA incluido, corresponden al ajuste de IPC de los honorarios de la GIP.
Otrosí No. 7	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 23 de octubre de 2023. - Se modificó la forma de pago. - Se adicionaron actividades. - Se modificó el equipo de trabajo. - Se adicionaron recursos.
Otrosí No. 8	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 29 de diciembre de 2023. - Se adicionó la actividad 66 - contratación de la evaluación de medio término del Programa - Se adicionaron recursos por valor de \$15.341.743.644 para la fase 2, con la finalidad de cubrir la obra del acueducto de Urumita y las compensaciones socioambientales de los proyectos en Fonseca; cubrir la primera parte de ejecución del contrato de la evaluación de medio término; y los recursos para la Gestión Institucional del Programa.
Otrosí No. 9	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 31 de diciembre de 2024. - Se prorrogó el plazo de ejecución de la Fase 2 del Contrato hasta el 30 de abril de 2025 - Se adicionó el valor de la Fase 2 del CONTRATO, en la suma de \$ 28.202.143.660. - Se adicionaron actividades a la Cláusula Segunda del Otrosí 8. - Se Modificó la Cláusula Quinta – Personal Clave/Equipo Profesional del Otrosí 7.
Otrosí No. 10	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 28 de febrero de 2025. - Se aceptó el nuevo acuerdo consorcial del CONSORCIO IEHG – JVP LA GUAJIRA.

Otrosí No 11	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 30 de abril de 2025. - Se prorrogó hasta el 23 de diciembre de 2025.
Otrosí No. 12	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 10 de junio de 2025. - Se adicionó el valor de la Fase 2 del CONTRATO, en la suma de \$ 13.686.337.609.
Otrosí No. 13	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 26 de noviembre de 2025. - Se prorrogó el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2026
Otrosí No. 14	Firmado transaccionalmente en la plataforma del SECOP II, el 6 de mayo de 2026: - Se adicionó el valor de la Fase 2 del CONTRATO, en la suma de \$14,084,534,154 Nuevo valor del contrato \$209.440.229.479


Asimismo, se aclara que el Contrato 1127 de 2021 no se rige por el Estatuto General de Contratación Pública por cuanto está financiado con recursos de organismo multilateral (BID) por lo tanto pertenece al Régimen Especial de Contratación (Políticas del BID).

En conclusión, se requiere:

PRIMERA: MODIFICAR la cláusula 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), en el sentido de **PRORROGAR** el plazo de ejecución del CONTRATO hasta el 15 de diciembre de 2026.

Por último, se allegan la minuta del modificatorio No. 15 al contrato 1127 de 2021 de conformidad con lo indicado en este alcance y la No Objeción del BID No. O-CAN/CCO-537/2026 de fecha 24 de junio de 2026, el oficio del Consorcio IEHG JVP La Guajira GIP-GEN-S-00058-2026 - Solicitud de suscripción de Otrosí No. 15 con los cronogramas detallados de las obras.

Cordialmente,



EDWIN ANDRÉS CLAVIJO ROMERO

Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Anexos:
Lo anunciado

Elaboró: Claudia C. Buitrago Espitia- Especialista de Adquisiciones Préstamo BID 5193/OC-CO
Mario E. Moreno Castiblanco- Especialista de Planeación y Seguimiento Préstamo BID 5193/OC-CO
Aprobó: Oscar Cortés Rivero - Préstamo BID 5193/OC-CO