



ANEXO No 5

Programación de Obra Contratista

SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21			MVR_18	100%	mar 27/01/26	mié 28/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo														
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2	
42			MVR_39	100%	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
43			MVR_40	100%	jue 29/01/26	vie 30/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
44			MVR_41	100%	mar 27/01/26	mié 28/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
45			MVR_42	100%	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
46			MVR_43	100%	lun 26/01/26	mar 27/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
47			MVR_44	100%	lun 26/01/26	mar 27/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
48			MVR_45	100%	mié 28/01/26	jue 29/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
49			MVR_46	100%	jue 29/01/26	vie 30/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
50			MVR_47	100%	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
51			MVR_48	100%	lun 26/01/26	mar 27/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
52			MVR_49	100%	mar 27/01/26	mié 28/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
53			MVR_50	100%	lun 26/01/26	mar 27/01/26	1 día	\$ 1.000.000,00										100%				
54			ELABORACION PRESUPUESTOS	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,63 días	\$ 243.085.772,00										100%				
55			MVR_01	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,63 días	\$ 4.861.715,44										100%				
56			MVR_02	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				
57			MVR_03	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				
58			MVR_04	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				
59			MVR_05	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				
60			MVR_06	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				
61			MVR_07	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44										100%				


	Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
	División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
	Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
	Tarea		División de la línea base		Hito externo	
	División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
	Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
	Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
	solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo										
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2
83			MVR_29	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
84			MVR_30	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
85			MVR_31	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
86			MVR_32	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
87			MVR_33	100%	lun 2/02/26	mié 18/03/26	43,88 días	\$ 4.861.715,44	100%									
88			MVR_34	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
89			MVR_35	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
90			MVR_36	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
91			MVR_37	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
92			MVR_38	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
93			MVR_39	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
94			MVR_40	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
95			MVR_41	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
96			MVR_42	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
97			MVR_43	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
98			MVR_44	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
99			MVR_45	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
100			MVR_46	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
101			MVR_47	100%	lun 2/02/26	mié 25/02/26	23,63 días	\$ 4.861.715,44	100%									
102			MVR_48	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44	100%									
103			MVR_49	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo												
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1
104			MVR_50	100%	lun 2/02/26	lun 23/02/26	21,38 días	\$ 4.861.715,44												 100%
105			APROBACION PRESUPUESTOS	100%	mié 25/02/26	jue 26/02/26	1 día	\$ 0,00												 100%
106			APERTURAS	98%	jue 26/02/26	vie 27/02/26	1 día	\$ 0,00												 98%
107			EJECUCION	62%	lun 9/02/26	vie 24/07/26	160,63 días	\$ 1.289.356.297,00												 62%
108			MVR_01	100%	vie 20/03/26	mar 19/05/26	17,75 días	\$ 25.787.125,94												 100%
109			MVR_02	100%	jue 16/04/26	mar 19/05/26	6,97 días	\$ 25.787.125,94												 100%
110			MVR_03	100%	jue 16/04/26	jue 21/05/26	20 días	\$ 25.787.125,94												 100%
111			MVR_04	100%	vie 20/03/26	mar 19/05/26	17,75 días	\$ 25.787.125,94												 100%
112			MVR_05	100%	jue 16/04/26	mar 26/05/26	23,69 días	\$ 25.787.125,94												 100%
113			MVR_06	100%	vie 20/03/26	mar 19/05/26	27,55 días	\$ 25.787.125,94												 100%
114			MVR_07	100%	jue 16/04/26	jue 21/05/26	20 días	\$ 25.787.125,94												 100%
115			MVR_08	100%	vie 20/03/26	jue 21/05/26	11,15 días	\$ 25.787.125,94												 100%
116			MVR_09	100%	vie 20/03/26	mar 19/05/26	25,09 días	\$ 25.787.125,94												 100%
117			MVR_10	100%	vie 20/03/26	jue 21/05/26	25,09 días	\$ 25.787.125,94												 100%
118			MVR_11	100%	vie 20/03/26	jue 21/05/26	15,33 días	\$ 25.787.125,94												 100%
119			MVR_12	100%	vie 20/03/26	mar 19/05/26	25,09 días	\$ 25.787.125,94												 100%
120			MVR_13	100%	mié 11/02/26	vie 27/03/26	38 días	\$ 25.787.125,94												 100%
121			MVR_14	100%	lun 9/02/26	sáb 28/02/26	20 días	\$ 25.787.125,94												 100%
122			MVR_15	100%	mié 11/02/26	vie 27/03/26	38 días	\$ 25.787.125,94												 100%
123			MVR_16	100%	jue 12/02/26	sáb 28/02/26	16,63 días	\$ 25.787.125,94												 100%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo													
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2
124			MVR_17	100%	jue 19/03/26	mar 21/04/26	27,55 días	\$ 25.787.125,94													
125			MVR_18	100%	jue 12/02/26	lun 25/05/26	85,25 días	\$ 25.787.125,94													
126			MVR_19	100%	lun 9/02/26	sáb 28/02/26	20 días	\$ 25.787.125,94													
127			MVR_20	100%	jue 12/02/26	mar 21/04/26	52,63 días	\$ 25.787.125,94													
128			MVR_21	100%	lun 9/02/26	vie 27/03/26	29 días	\$ 25.787.125,94													
129			MVR_22	100%	jue 12/03/26	mié 22/04/26	30,13 días	\$ 25.787.125,94													
130			MVR_23	100%	jue 19/03/26	mié 22/04/26	29 días	\$ 25.787.125,94													
131			MVR_24	100%	lun 9/02/26	mar 31/03/26	32,38 días	\$ 25.787.125,94													
132			MVR_25	100%	jue 12/03/26	mar 31/03/26	18,88 días	\$ 25.787.125,94													
133			MVR_26	100%	lun 9/02/26	vie 27/03/26	31,25 días	\$ 25.787.125,94													
134			MVR_27	100%	jue 12/02/26	sáb 28/02/26	16,63 días	\$ 25.787.125,94													
135			MVR_28	100%	mié 11/02/26	jue 26/03/26	42,5 días	\$ 25.787.125,94													
136			MVR_29	100%	lun 9/02/26	mié 22/04/26	53,75 días	\$ 25.787.125,94													
137			MVR_30	100%	jue 12/03/26	mié 22/04/26	28,02 días	\$ 25.787.125,94													
138			MVR_31	100%	lun 16/03/26	mar 21/04/26	35,75 días	\$ 25.787.125,94													
139			MVR_32	30%	lun 25/05/26	lun 29/06/26	30,13 días	\$ 25.787.125,94													
140			MVR_33	5%	lun 27/04/26	lun 29/06/26	61,63 días	\$ 25.787.125,94													
141			MVR_34	30%	jue 16/04/26	lun 29/06/26	71,75 días	\$ 25.787.125,94													
142			MVR_35	5%	lun 25/05/26	lun 29/06/26	30,13 días	\$ 25.787.125,94													
143			MVR_36	40%	lun 27/04/26	lun 29/06/26	61,63 días	\$ 25.787.125,94													
144			MVR_37	0%	lun 25/05/26	lun 29/06/26	34,63 días	\$ 25.787.125,94													

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo															
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2		
145			MVR_38	40%	lun 27/04/26	lun 29/06/26	61,63 días	\$ 25.787.125,94															
146			MVR_39	5%	lun 27/04/26	lun 29/06/26	61,63 días	\$ 25.787.125,94															
147			MVR_40	15%	vie 20/03/26	jue 21/05/26	60,5 días	\$ 25.787.125,94															
148			MVR_41	100%	lun 9/02/26	sáb 28/02/26	20 días	\$ 25.787.125,94															
149			MVR_42	20%	jue 16/04/26	lun 29/06/26	71,75 días	\$ 25.787.125,94															
150			MVR_43	100%	jue 12/02/26	jue 19/03/26	34,63 días	\$ 25.787.125,94															
151			MVR_44	100%	jue 12/03/26	mar 31/03/26	18,88 días	\$ 25.787.125,94															
152			MVR_45	0%	jue 16/04/26	vie 24/07/26	96,5 días	\$ 25.787.125,94															
153			MVR_46	0%	jue 16/04/26	vie 24/07/26	96,5 días	\$ 25.787.125,94															
154			MVR_47	18%	lun 27/04/26	lun 29/06/26	61,63 días	\$ 25.787.125,94															
155			MVR_48	0%	vie 1/05/26	sáb 30/05/26	29 días	\$ 25.787.125,94															
156			MVR_49	100%	mié 11/02/26	mar 31/03/26	47 días	\$ 25.787.125,94															
157			MVR_50	100%	jue 12/03/26	vie 27/03/26	15,5 días	\$ 25.787.125,94															
158			LIQUIDACION	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 162.057.181,00															
159			MVR_01	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
160			MVR_02	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
161			MVR_03	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
162			MVR_04	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
163			MVR_05	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
164			MVR_06	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															
165			MVR_07	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62															

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo												
									S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1
187			MVR_29	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
188			MVR_30	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
189			MVR_31	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
190			MVR_32	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
191			MVR_33	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
192			MVR_34	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
193			MVR_35	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
194			MVR_36	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
195			MVR_37	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
196			MVR_38	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
197			MVR_39	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
198			MVR_40	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
199			MVR_41	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
200			MVR_42	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
201			MVR_43	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
202			MVR_44	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
203			MVR_45	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
204			MVR_46	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
205			MVR_47	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
206			MVR_48	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62												
207			MVR_49	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62	0%											

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

SUMAPAZ 3 536 -2025.mpp

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo	2024		2025		2026		2027		
									S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
208			MVR_50	0%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0,88 días	\$ 3.241.143,62									0%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	