



PLANTA BOCAGRADE PROGRAMACION DE PROYECTOS

Id	Grupo de recursos	Nombre del proyecto / actividad	% completado	Duración	Comienzo	Fin	est sep	1er semestre				
								1er trimestre		4º trimestre		
								ene	may	sep	ene	ma
1		CTO 260 GINREDCE-2026	38%	172 d	30/01/2026	15/10/2026						
2		Inicio contractual Cto 260	100%	0 d	30/01/2026	30/01/2026						
3		Fin contractual I Cto 260	0%	0 d	30/07/2026	30/07/2026						
4		Fin contractual II Cto 260	0%	0 d	15/10/2026	15/10/2026						
5		Inicio producción Cto 260	100%	0 d	17/02/2026	17/02/2026						
6		Fin producción Cto 260	0%	0 d	9/10/2026	9/10/2026						
7		ARC SIMON BOLIVAR	38%	141,97 d	10/03/2026	9/10/2026						
8		EJECUCION DE TRABAJOS	75%	83 d	10/03/2026	15/07/2026						
9		Entrega Información entrada (Cliente)	100%	0 d	10/03/2026	10/03/2026						
10		Entrega de informacion entrada (Proveedores)	100%	0 d	10/04/2026	10/04/2026						
11		Selección radar y retroalimentación concepto técnico (	0%	0 d	15/07/2026	15/07/2026						
12		FASE I: ESTUDIO TÉCNICO (ESTUDIO DE 03 ALTERNATIVAS).	75%	78 d	10/03/2026	8/07/2026						
13		Revision de informacion de entrada y retroalimentacion con proveedores	100%	6,8 sem.	10/03/2026	30/04/2026						
14		Análisis de información y requerimientos técnicos	100%	1,6 sem.	13/04/2026	23/04/2026						
15		Evaluación de impactos, identificación de riesgos y análisis de viabilidad	100%	2,5 sem.	27/04/2026	15/05/2026						
16		Analisis de viabilidad y propuestas de adaptacion	90%	3,2 sem.	18/05/2026	5/06/2026						
17		Revisión de cambios, elaboración de informe técnico	0%	3,7 sem.	10/06/2026	8/07/2026						
18		Estudio de compatibilidad electromagnetica (EMC) f	72%	60 d	30/03/2026	1/07/2026						
19		Entrega de Informe Técnico Fase 1	0%	0 d	8/07/2026	8/07/2026						
20		FASE II INGENIERIA DE DETALLE	0%	58,97 d	15/07/2026	9/10/2026						

Proyecto: CTO 260-GINR Fecha: 3/06/2026	Tarea		Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	[
	Tarea crítica		Hito externo		Sólo fin	]
	Hito		Fecha límite		Tareas críticas	
	Resumen		Tarea inactiva		División crítica	
	Tarea resumida		Hito inactivo		Línea base	
	Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Hito resumido		Tarea manual		Resumen de línea base	
	Progreso resumido		Sólo duración		Progreso	
	División		Informe de resumen manual		Hito externo	
	Tareas externas		Resumen manual			

FECHA IMPRESIÓN: 3/06/2026

CENTRO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Página 1 de 3



PLANTA BOCAGRANDE PROGRAMACION DE PROYECTOS

Id	Grupo de recursos	Nombre del proyecto / actividad	% completado	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					
							2do semestre sep	1er trimestre		4º trimestre		
21		Estudio de compatibilidad electromagnetica (EMC) Fase	0%	37 d	15/07/2026	9/09/2026						
22		Entrega de reporte EMC	0%	0 d	9/09/2026	9/09/2026						
23		300 PLANTA ELÉCTRICA:	0%	13,5 d	16/07/2026	6/08/2026						
24		Concepto técnico requerimientos eléctricos	0%	2,7 sem.	16/07/2026	6/08/2026						
25		400 MANDO Y EXPLORACION	0%	13,5 d	16/07/2026	6/08/2026						
26		Actualización planos de antenas	0%	2,7 sem.	16/07/2026	6/08/2026						
27		500 SISTEMAS AUXILIARES	0%	18 d	16/07/2026	13/08/2026						
28		Actualización de planos y analisis capacidad enfriamiento/ventilación	0%	3,6 sem.	16/07/2026	13/08/2026						
29		GRUPO 100	0%	13,5 d	16/07/2026	6/08/2026						
30		Plano estructural y listado materiales base radar	0%	2,7 sem.	16/07/2026	6/08/2026						
31		600 HABITABILIDAD Y EQUIPAMENTO	0%	18,5 d	14/08/2026	11/09/2026						
32		Actualización planos arreglo general y plano Consol.	0%	3,7 sem.	14/08/2026	11/09/2026						
33		800 INTEGRACIÓN / INGENIERIA:	0%	38,97 d	14/08/2026	9/10/2026						
34		Validación del impacto del peso equipos en establecimiento	0%	2,8 sem.	14/08/2026	4/09/2026						
35		Elaboracion de informe final	0%	21 d	15/09/2026	9/10/2026						

Proyecto: CTO 260-GINR Fecha: 3/06/2026	Tarea		Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	[
	Tarea crítica		Hito externo		Sólo fin	]
	Hito		Fecha límite		Tareas críticas	
	Resumen		Tarea inactiva		División crítica	
	Tarea resumida		Hito inactivo		Línea base	
	Tarea crítica resumida		Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Hito resumido		Tarea manual		Resumen de línea base	
	Progreso resumido		Sólo duración		Progreso	
	División		Informe de resumen manual		Hito externo	
	Tareas externas		Resumen manual			



PLANTA BOCAGRANDE PROGRAMACION DE PROYECTOS

- 4 Fin contractual II Cto 260**
06.05.2026. se adiciona fin contractual de acuerdo a prorroga oficio No.026 / **JDEGPM-2026**